Форма 2В

Заказчик:

РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии,гелогии и природных ресурсов Республики Казахстан "Центркaзнедра"Карагандинской области г.Караганда пр Бухар-Жырау,47

Подрядчик

ТОО"СТРОЙКОМ 2009"
Договор №99 от 06.09.2019 год

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

от 12 ноября 2019 год

на Ремонтно-строительные работы.

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. 4-этаж											
		ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (по тех.паспорту №1)									
1	**Е11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками**	**м2**	**8,4**	**2112,90**	**195,70**	**17748**	**1644**	**--**	**14230**	**34537**
					1917,20	**99,57**	**16104**	**836**		**2558**	
2	**Е12-080101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**4,4**	**97,99**	**0,04**	**431**	**--**	**--**	**310**	**801**
					97,95	**--**	**431**	**--**		**59**	
3	**Е12-120104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**27,188**	**276,63**	**--**	**7521**	**--**	**--**	**5415**	**13971**
					276,63	**--**	**7521**	**--**		**1035**	
4	**Е12-120104-0501**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**26,401**	**191,60**	**--**	**5058**	**--**	**--**	**3642**	**9397**
					191,60	**--**	**5058**	**--**		**696**	
5	**Е12-120104-0507**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**30,5074**	**226,04**	**--**	**6896**	**--**	**--**	**4965**	**12810**
					226,04	**--**	**6896**	**--**		**949**	
6	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**8,4**	**2592,65**	**252,56**	**21778**	**2122**	**6440**	**12803**	**37348**
					1573,29	**120,21**	**13216**	**1010**		**2766**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	8,4	18430,00	--	154812	--	154812	--	167197
					--	--	--	--		12385	
8	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	4,6	1350,03	14,18	6210	65	4690	1338	8152
					316,29	6,89	1455	32		604	
9	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	4,6	2864,00	--	13174	--	13174	--	14228
					--	--	--	--		1054	
10	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	4,4	999,95	2,47	4400	11	2911	1068	5906
					336,01	1,23	1478	5		437	
11	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	16,0767	3104,16	16,94	49905	272	6913	30858	87224
					2657,26	8,62	42720	139		6461	
12	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	11,9	669,20	7,32	7964	87	1748	5548	14592
					515,05	2,94	6129	35		1081	
13	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0072828	2819643,00	--	20535	--	20535	--	22178
					--	--	--	--		1643	
14	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,57	569,15	8,78	2032	31	--	1532	3849
					560,37	4,23	2001	15		285	
15	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,08925	7107,00	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
16	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53,589	825,24	7,06	44224	378	14804	23328	72956
					541,93	2,20	29042	118		5404	
17	Е11-150405-0110 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,5074	1125,44	6,22	34334	190	6747	21991	60831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					898,03	3,01	27397	92		4506	
		КОРИДОР (по тех.паспорту №2)									
18	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	17,4	6232,64	29,33	108448	510	14961	67130	189624
					5343,49	14,92	92977	260		14046	
19	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	5,3	669,20	7,32	3547	39	778	2471	6499
					515,05	2,94	2730	16		481	
20	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0032436	2819643,00	--	9146	--	9146	--	9877
					--	--	--	--		732	
21	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,59	569,15	8,78	905	14	--	682	1714
					560,37	4,23	891	7		127	
22	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,03975	7107,00	--	283	--	283	--	305
					--	--	--	--		23	
23	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	8	68,79	0,76	550	6	--	394	1020
					68,03	0,39	544	3		76	
24	Е11-150108-1401 К=1,15 К=1,25	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	130,215	1961,87	207,89	255464	27070	--	193156	484510
					1753,98	100,23	228395	13051		35890	
25	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна t 12 мм в комплекте с каркасом	м2	244,845	2764,00	--	676752	--	676752	--	730892
					--	--	--	--		54140	
26	Ц13-080305-0417	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	30	3796,92	1174,79	113908	35244	141	73624	202534
					2617,44	791,09	78523	23733		15003	
27	С123-070106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	30	9784,00	--	293520	--	293520	--	317002
					--	--	--	--		23482	
		КАБИНЕТ №46А(по тех.паспорту №4)									
28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	2028,63	113,13	3834	214	786	2635	6986
					1499,35	49,63	2834	94		518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,89	9453,00	--	17866	--	17866	--	19295
					--	--	--	--		1429	
30	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
31	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,45	528,67	1,28	2881	7	2371	455	3604
					92,24	0,61	503	3		267	
32	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	22,4832	3104,16	16,94	69791	381	9666	43155	121982
					2657,26	8,62	59744	194		9036	
33	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,53	6232,64	29,33	9536	45	1315	5903	16674
					5343,49	14,92	8176	23		1235	
34	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1,165	2442,38	21,29	2845	25	1255	1417	4603
					1343,59	7,93	1565	9		341	
35	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,53	1358,86	8,93	2079	14	375	1358	3712
					1104,86	4,33	1690	7		275	
36	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
37	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
38	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
		КАБИНЕТ №46(по тех.паспорту №5)									
39	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	31,4705	125,89	3,29	3962	103	--	2816	7320
					122,60	1,67	3858	53		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,44	40,58	--	911	--	--	656	1692
					40,58	--	911	--		125	
41	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	14,7942	3104,16	16,94	45924	251	6361	28396	80266
					2657,26	8,62	39312	128		5946	
42	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	9,44115	3773,97	18,20	35631	172	4263	22524	62807
					3304,31	9,26	31196	87		4652	
43	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	6,555	1543,78	21,54	10119	141	4440	4477	15764
					844,86	8,86	5538	58		1168	
44	Е11-460401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	4,521	497,20	172,94	2248	782	--	1566	4118
					324,26	87,99	1466	398		305	
45	Е12-060101-0303	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие столешницы	м2	1,644	886,00	--	1457	--	--	1049	2706
					886,00	--	1457	--		200	
46	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка столешницы	м	4,11	929,67	5,80	3821	24	2677	1019	5227
					272,59	2,82	1120	12		387	
47	С121-090205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	4,11	2357,00	--	9687	--	9687	--	10462
					--	--	--	--		775	
48	Е11-100103-0203 К=1,15 К=1,25	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой гипсокартоном с двух сторон	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,521	2652,64	9,37	11993	42	2565	8465	22094
					2076,02	4,42	9386	20		1637	
49	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	9,22284	464,00	--	4279	--	4279	--	4622
					--	--	--	--		342	
50	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,597	547,47	4,31	8539	67	2724	4624	14216
					368,51	2,08	5748	32		1053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,314	825,24	7,06	40696	348	13623	21467	67136
					541,93	2,20	26725	109		4973	
52	Е12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	31,301	736,71	4,44	23060	139	8954	10106	35819
					446,21	2,21	13967	69		2653	
53	Е11-110101-3504 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	31,4705	722,77	51,53	22746	1622	665	19979	46143
					650,09	25,27	20459	795		3418	
54	С121-070509-0410	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	32,3202035	1016,00	--	32837	--	32837	--	35464
					--	--	--	--		2627	
55	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	4	340,39	--	1362	--	--	980	2529
					340,39	--	1362	--		187	
56	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	4	120,00	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--		38	
57	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	2	340,39	--	681	--	--	490	1265
					340,39	--	681	--		94	
58	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
					--	--	--	--		48	
59	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
60	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	340,39	--	1021	--	--	735	1897
					340,39	--	1021	--		141	
61	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
63	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4	1370,40	0,76	5482	3	--	3946	10181
					1369,65	0,39	5479	2		754	
64	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		КАБИНЕТ №46В(по тех.паспорту №6)									
65	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,89	1252,31	195,70	2367	370	--	1836	4539
					1056,61	99,57	1997	188		336	
66	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	2028,63	113,13	3834	214	786	2635	6986
					1499,35	49,63	2834	94		518	
67	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,89	9453,00	--	17866	--	17866	--	19295
					--	--	--	--		1429	
68	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
69	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,45	528,67	1,28	2881	7	2371	455	3604
					92,24	0,61	503	3		267	
70	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	15,4629	3104,16	16,94	47999	262	6648	29680	83894
					2657,26	8,62	41089	133		6214	
71	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,53	6232,64	29,33	9536	45	1315	5903	16674
					5343,49	14,92	8176	23		1235	
72	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	9,7236	3773,97	18,20	36697	177	4390	23198	64686
					3304,31	9,26	32130	90		4792	
73	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	51,543	647,79	4,44	33389	229	14549	13482	50621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					361,08	2,21	18611	114		3750	
74	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,53	1358,86	8,93	2079	14	375	1358	3712
					1104,86	4,33	1690	7		275	
75	Е12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	32,412	736,71	4,44	23878	144	9272	10465	37090
					446,21	2,21	14462	72		2747	
		КАБИНЕТ №46Г(по тех.паспорту №7)									
76	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	19,17	3104,16	16,94	59507	325	8242	36796	104007
					2657,26	8,62	50940	165		7704	
77	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	14,71533	3773,97	18,20	55535	268	6643	35107	97894
					3304,31	9,26	48624	136		7251	
78	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	63,9	647,79	4,44	41394	284	18037	16714	62757
					361,08	2,21	23073	141		4649	
79	Е12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	49,0511	736,71	4,44	36137	218	14032	15837	56131
					446,21	2,21	21887	108		4158	
80	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
81	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
82	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
83	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
					--	--	--	--		32	
85	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
		КАБИНЕТ №48(по тех.паспорту №8)									
86	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,68	6232,64	29,33	10471	49	1445	6482	18309
					5343,49	14,92	8977	25		1356	
87	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	4,66992	3773,97	18,20	17624	85	2108	11141	31067
					3304,31	9,26	15431	43		2301	
88	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,4	669,20	7,32	4283	47	940	2984	7848
					515,05	2,94	3296	19		581	
89	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0039168	2819643,00	--	11044	--	11044	--	11927
					--	--	--	--		884	
90	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,92	569,15	8,78	1093	17	--	824	2070
					560,37	4,23	1076	8		153	
91	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,048	7107,00	--	341	--	341	--	368
					--	--	--	--		27	
92	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,67	825,24	7,06	1378	12	461	727	2274
					541,93	2,20	905	4		168	
93	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
95	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
96	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	340,39	--	1021	--	--	735	1897
					340,39	--	1021	--		141	
97	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
98	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
99	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	2	1370,40	0,76	2741	2	--	1973	5091
					1369,65	0,39	2739	1		377	
100	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	2	13392,86	--	26786	--	26786	--	28929
					--	--	--	--		2143	
		КАБИНЕТ №49А(по тех.паспорту №9)									
101	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,89	1252,31	195,70	2367	370	--	1836	4539
					1056,61	99,57	1997	188		336	
102	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	2028,63	113,13	3834	214	786	2635	6986
					1499,35	49,63	2834	94		518	
103	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,89	9453,00	--	17866	--	17866	--	19295
					--	--	--	--		1429	
104	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,45	528,67	1,28	2881	7	2371	455	3604
					92,24	0,61	503	3		267	
106	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	12,1347	3104,16	16,94	37668	206	5217	23292	65837
					2657,26	8,62	32245	105		4877	
107	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,53	6232,64	29,33	9536	45	1315	5903	16674
					5343,49	14,92	8176	23		1235	
108	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	4,56228	3773,97	18,20	17218	83	2060	10885	30351
					3304,31	9,26	15075	42		2248	
109	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	40,449	647,79	4,44	26203	180	11418	10580	39725
					361,08	2,21	14605	89		2943	
110	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,53	1358,86	8,93	2079	14	375	1358	3712
					1104,86	4,33	1690	7		275	
111	Е12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	15,2076	736,71	4,44	11204	68	4350	4910	17403
					446,21	2,21	6786	34		1289	
		КАБИНЕТ №49(по тех.паспорту №10)									
112	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	3,4075	1252,31	195,70	4267	667	--	3309	8183
					1056,61	99,57	3600	339		606	
113	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	14,59455	3104,16	16,94	45304	247	6275	28013	79182
					2657,26	8,62	38782	126		5865	
114	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,845	6232,64	29,33	11499	54	1586	7118	20107
					5343,49	14,92	9859	28		1489	
115	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	9,867	3773,97	18,20	37238	180	4454	23540	65640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3304,31	9,26	32604	91		4862	
116	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	48,6485	647,79	4,44	31514	216	13732	12725	47778
					361,08	2,21	17566	107		3539	
117	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,845	1358,86	8,93	2507	16	453	1637	4476
					1104,86	4,33	2038	8		332	
118	Е12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	32,89	736,71	4,44	24231	146	9409	10619	37637
					446,21	2,21	14676	73		2788	
119	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	2	340,39	--	681	--	--	490	1265
					340,39	--	681	--		94	
120	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	2	120,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
121	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
122	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
123	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
124	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	340,39	--	681	--	--	490	1265
					340,39	--	681	--		94	
125	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	404,00	--	808	--	808	--	873
					--	--	--	--		65	
126	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	69,00	--	138	--	138	--	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11	
		КАБИНЕТ №49Б(по тех.паспорту №11)									
127	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	12,3228	3104,16	16,94	38252	209	5298	23653	66857
					2657,26	8,62	32745	106		4952	
128	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	4,752	3773,97	18,20	17934	87	2145	11337	31613
					3304,31	9,26	15702	44		2342	
129	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	41,076	647,79	4,44	26609	183	11594	10744	40341
					361,08	2,21	14832	91		2988	
130	Е12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	15,84	736,71	4,44	11670	70	4532	5114	18126
					446,21	2,21	7068	35		1343	
131	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
132	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
133	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
134	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
135	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
136	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
					--	--	--	--		32	
138	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
		КАБИНЕТ №50(по тех.паспорту №12)									
139	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	19,7199	3104,16	16,94	61214	334	8479	37851	106990
					2657,26	8,62	52401	170		7925	
140	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	14,6583	3773,97	18,20	55320	267	6617	34971	97515
					3304,31	9,26	48436	136		7223	
141	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	65,733	647,79	4,44	42581	292	18554	17194	64557
					361,08	2,21	23735	145		4782	
142	Е12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	48,861	736,71	4,44	35997	217	13978	15775	55914
					446,21	2,21	21802	108		4142	
143	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
144	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
145	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	4	340,39	--	1362	--	--	980	2529
					340,39	--	1362	--		187	
146	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	69,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
148	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	340,39	--	681	--	--	490	1265
					340,39	--	681	--		94	
149	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	404,00	--	808	--	808	--	873
					--	--	--	--		65	
150	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	69,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
		КАБИНЕТ №51(по тех.паспорту №13)									
151	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	9,6	2112,90	195,70	20284	1879	--	16263	39471
					1917,20	99,57	18405	956		2924	
152	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	5	97,99	0,04	490	--	--	353	910
					97,95	--	490	--		67	
153	Е12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	50,8895	125,94	--	6409	--	--	4614	11905
					125,94	--	6409	--		882	
154	Е12-130103-0402	Облицовка ПХВ плитки потолков. Разборка	м2 облицовки	31,4028	132,04	6,38	4146	200	--	2910	7621
					125,65	3,07	3946	97		565	
155	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /в том числе и от клея, после снятия плитки/	м2	31,4028	191,60	--	6017	--	--	4332	11177
					191,60	--	6017	--		828	
156	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	31,3456	125,89	3,29	3946	103	--	2805	7291
					122,60	1,67	3843	52		540	
157	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,42	40,58	--	910	--	--	655	1690
					40,58	--	910	--		125	
158	Е11-202601-1601 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Демонтаж	1 кондиционер	1	1056,19	1,92	1056	2	--	1033	2257
					1054,27	--	1054	--		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,6	2592,65	252,56	24889	2425	7360	14632	42683
					1573,29	120,21	15104	1154		3162	
160	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	9,6	18430,00	--	176928	--	176928	--	191082
					--	--	--	--		14154	
161	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	5,2	1350,03	14,18	7020	74	5301	1512	9215
					316,29	6,89	1645	36		683	
162	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	2864,00	--	14893	--	14893	--	16084
					--	--	--	--		1191	
163	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	5	999,95	2,47	5000	12	3308	1214	6711
					336,01	1,23	1680	6		497	
164	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	15,26685	3104,16	16,94	47391	259	6564	29304	82830
					2657,26	8,62	40568	132		6136	
165	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	9,42084	3773,97	18,20	35554	172	4253	22476	62672
					3304,31	9,26	31129	87		4642	
166	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	12,8	669,20	7,32	8566	94	1879	5967	15696
					515,05	2,94	6593	38		1163	
167	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0078336	2819643,00	--	22088	--	22088	--	23855
					--	--	--	--		1767	
168	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,84	569,15	8,78	2186	34	--	1648	4140
					560,37	4,23	2152	16		307	
169	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,096	7107,00	--	682	--	682	--	737
					--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1,845	2442,38	21,29	4506	39	1988	2244	7290
					1343,59	7,93	2479	15		540	
171	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50,8895	825,24	7,06	41996	359	14058	22153	69281
					541,93	2,20	27579	112		5132	
172	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	31,4028	1720,37	9,73	54024	305	8587	36224	97468
					1437,21	4,71	45132	148		7220	
173	Е11-110101-3504 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	31,4028	722,77	51,53	22697	1618	664	19936	46044
					650,09	25,27	20415	794		3411	
174	С121-070509-0410	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	31,8394648	1016,00	--	32349	--	32349	--	34937
					--	--	--	--		2588	
175	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22,42	310,69	3,31	6966	74	4337	2428	10145
					113,97	1,25	2555	28		751	
176	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
177	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
178	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	2	340,39	--	681	--	--	490	1265
					340,39	--	681	--		94	
179	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	324,00	--	648	--	648	--	700
					--	--	--	--		52	
180	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
181	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	340,39	--	1021	--	--	735	1897
					340,39	--	1021	--		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
183	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
184	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4	1370,40	0,76	5482	3	--	3946	10181
					1369,65	0,39	5479	2		754	
185	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА (по тех.паспорту №14)									
186	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,4	669,20	7,32	4283	47	940	2984	7848
					515,05	2,94	3296	19		581	
187	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0039168	2819643,00	--	11044	--	11044	--	11927
					--	--	--	--		884	
188	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,92	569,15	8,78	1093	17	--	824	2070
					560,37	4,23	1076	8		153	
189	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,048	7107,00	--	341	--	341	--	368
					--	--	--	--		27	
		КАБИНЕТ №52(по тех.паспорту №17)									
190	Е11-202601-1601 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Демонтаж	1 кондиционер	1	1056,19	1,92	1056	2	--	1033	2257
					1054,27	--	1054	--		167	
191	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2028,63	113,13	3408	190	699	2342	6210
					1499,35	49,63	2519	83		460	
192	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
194	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,35	528,67	1,28	2828	7	2327	447	3538
					92,24	0,61	494	3		262	
195	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	9,075	3773,97	18,20	34249	165	4097	21651	60372
					3304,31	9,26	29987	84		4472	
196	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	12,8	669,20	7,32	8566	94	1879	5967	15696
					515,05	2,94	6593	38		1163	
197	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0078336	2819643,00	--	22088	--	22088	--	23855
					--	--	--	--		1767	
198	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,84	569,15	8,78	2186	34	--	1648	4140
					560,37	4,23	2152	16		307	
199	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4,08	2442,38	21,29	9965	87	4396	4963	16122
					1343,59	7,93	5482	32		1194	
200	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
201	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
202	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	2	340,39	--	681	--	--	490	1265
					340,39	--	681	--		94	
203	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
					--	--	--	--		48	
204	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	8	340,39	--	2723	--	--	1961	5058
					340,39	--	2723	--		375	
206	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	404,00	--	3232	--	3232	--	3491
					--	--	--	--		259	
207	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	8	28,00	--	224	--	224	--	242
					--	--	--	--		18	
208	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4	1370,40	0,76	5482	3	--	3946	10181
					1369,65	0,39	5479	2		754	
209	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		КАБИНЕТ №53(по тех.паспорту №18)									
210	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2028,63	113,13	3408	190	699	2342	6210
					1499,35	49,63	2519	83		460	
211	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
212	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
213	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,35	528,67	1,28	2828	7	2327	447	3538
					92,24	0,61	494	3		262	
214	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	6232,64	29,33	9349	44	1290	5787	16347
					5343,49	14,92	8015	22		1211	
215	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,1	669,20	7,32	4082	45	895	2844	7480
					515,05	2,94	3142	18		554	
216	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0037332	2819643,00	--	10526	--	10526	--	11368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		842	
217	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,83	569,15	8,78	1042	16	--	785	1973
					560,37	4,23	1025	8		146	
218	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,04575	7107,00	--	325	--	325	--	351
					--	--	--	--		26	
219	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетомпроемов)	0,67	2442,38	21,29	1636	14	722	815	2647
					1343,59	7,93	900	5		196	
220	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,5	825,24	7,06	1238	11	414	653	2042
					541,93	2,20	813	3		151	
221	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	2	340,39	--	681	--	--	490	1265
					340,39	--	681	--		94	
222	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	2	120,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
223	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
224	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
225	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
226	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	340,39	--	1362	--	--	980	2529
					340,39	--	1362	--		187	
227	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	404,00	--	1616	--	1616	--	1745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		129	
228	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	28,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
229	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	2	1370,40	0,76	2741	2	--	1973	5091
					1369,65	0,39	2739	1		377	
230	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	2	13392,86	--	26786	--	26786	--	28929
					--	--	--	--		2143	
		КАБИНЕТ №54(по тех.паспорту №19)									
231	Е11-150501-0204 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Окна с ПХВ переплетами. Остекление стеклопакетами на эластичных прокладках	м2 площади остекления	0,2	1890,92	74,25	378	15	26	273	704
					1685,53	23,44	337	5		52	
232	С121-130510-0908	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 44 ГОСТ 24866-99	м2	0,2	8122,00	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--		130	
233	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2028,63	113,13	3408	190	699	2342	6210
					1499,35	49,63	2519	83		460	
234	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
235	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
236	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	6232,64	29,33	9349	44	1290	5787	16347
					5343,49	14,92	8015	22		1211	
237	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетомпроемов)	0,67	2442,38	21,29	1636	14	722	815	2647
					1343,59	7,93	900	5		196	
238	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,5	825,24	7,06	1238	11	414	653	2042
					541,93	2,20	813	3		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	2	340,39	--	681	--	--	490	1265
					340,39	--	681	--		94	
240	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	2	120,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
241	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
242	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
243	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
244	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	340,39	--	1362	--	--	980	2529
					340,39	--	1362	--		187	
245	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	404,00	--	1616	--	1616	--	1745
					--	--	--	--		129	
246	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	28,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
247	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	2	1370,40	0,76	2741	2	--	1973	5091
					1369,65	0,39	2739	1		377	
248	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	2	13392,86	--	26786	--	26786	--	28929
					--	--	--	--		2143	
		КАБИНЕТ №55А(по тех.паспорту №20)									
249	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2028,63	113,13	3408	190	699	2342	6210
					1499,35	49,63	2519	83		460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
251	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
252	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	6232,64	29,33	9349	44	1290	5787	16347
					5343,49	14,92	8015	22		1211	
253	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	12,2	669,20	7,32	8164	89	1791	5688	14960
					515,05	2,94	6284	36		1108	
254	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0074664	2819643,00	--	21053	--	21053	--	22737
					--	--	--	--		1684	
255	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,66	569,15	8,78	2083	32	--	1570	3946
					560,37	4,23	2051	15		292	
256	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0915	7107,00	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
257	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетомпроемов)	0,67	2442,38	21,29	1636	14	722	815	2647
					1343,59	7,93	900	5		196	
258	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,5	825,24	7,06	1238	11	414	653	2042
					541,93	2,20	813	3		151	
259	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,2772	1720,37	9,73	55529	314	8826	37233	100182
					1437,21	4,71	46389	152		7421	
260	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
262	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
263	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
264	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
265	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	6	340,39	--	2042	--	--	1470	3794
					340,39	--	2042	--		281	
266	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	404,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
267	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	6	28,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	
268	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4	1370,40	0,76	5482	3	--	3946	10181
					1369,65	0,39	5479	2		754	
269	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		КАБИНЕТ №55(по тех.паспорту №21)									
270	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2028,63	113,13	3408	190	699	2342	6210
					1499,35	49,63	2519	83		460	
271	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
273	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	6232,64	29,33	9349	44	1290	5787	16347
					5343,49	14,92	8015	22		1211	
274	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,1	669,20	7,32	4082	45	895	2844	7480
					515,05	2,94	3142	18		554	
275	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0037332	2819643,00	--	10526	--	10526	--	11368
					--	--	--	--		842	
276	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,83	569,15	8,78	1042	16	--	785	1973
					560,37	4,23	1025	8		146	
277	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,04575	7107,00	--	325	--	325	--	351
					--	--	--	--		26	
278	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетомпроемов)	0,67	2442,38	21,29	1636	14	722	815	2647
					1343,59	7,93	900	5		196	
279	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,5	825,24	7,06	1238	11	414	653	2042
					541,93	2,20	813	3		151	
280	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
281	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
282	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
283	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		24	
284	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
285	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	340,39	--	1362	--	--	980	2529
					340,39	--	1362	--		187	
286	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	404,00	--	1616	--	1616	--	1745
					--	--	--	--		129	
287	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	28,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
288	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	2	1370,40	0,76	2741	2	--	1973	5091
					1369,65	0,39	2739	1		377	
289	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	2	13392,86	--	26786	--	26786	--	28929
					--	--	--	--		2143	
		КАБИНЕТ №56(по тех.паспорту №23)									
290	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	3,06	6232,64	29,33	19072	90	2631	11806	33348
					5343,49	14,92	16351	46		2470	
291	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,06	1358,86	8,93	4158	27	750	2715	7423
					1104,86	4,33	3381	13		550	
		КАБИНЕТ №57А(по тех.паспорту №24)									
292	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2028,63	113,13	3408	190	699	2342	6210
					1499,35	49,63	2519	83		460	
293	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
295	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	--	3104,16	16,94	--	--	--	--	--
					2657,26	8,62	--	--		--	
296	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	6232,64	29,33	9349	44	1290	5787	16347
					5343,49	14,92	8015	22		1211	
297	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	4,24704	3773,97	18,20	16028	77	1917	10132	28254
					3304,31	9,26	14034	39		2093	
298	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,1	669,20	7,32	4082	45	895	2844	7480
					515,05	2,94	3142	18		554	
299	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0037332	2819643,00	--	10526	--	10526	--	11368
					--	--	--	--		842	
300	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,83	569,15	8,78	1042	16	--	785	1973
					560,37	4,23	1025	8		146	
301	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,04575	7107,00	--	325	--	325	--	351
					--	--	--	--		26	
302	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,5	825,24	7,06	1238	11	414	653	2042
					541,93	2,20	813	3		151	
303	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
304	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
306	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	340,39	--	681	--	--	490	1265
					340,39	--	681	--		94	
307	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	404,00	--	808	--	808	--	873
					--	--	--	--		65	
308	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
309	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	2	1370,40	0,76	2741	2	--	1973	5091
					1369,65	0,39	2739	1		377	
310	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	2	13392,86	--	26786	--	26786	--	28929
					--	--	--	--		2143	
		КАБИНЕТ №57(по тех.паспорту №25)									
311	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2028,63	113,13	3408	190	699	2342	6210
					1499,35	49,63	2519	83		460	
312	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
313	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
314	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	--	3104,16	16,94	--	--	--	--	--
					2657,26	8,62	--	--		--	
315	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	6232,64	29,33	9349	44	1290	5787	16347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5343,49	14,92	8015	22		1211	
316	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	9,83787	3773,97	18,20	37128	179	4442	23471	65447
					3304,31	9,26	32507	91		4848	
317	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	12,2	669,20	7,32	8164	89	1791	5688	14960
					515,05	2,94	6284	36		1108	
318	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0074664	2819643,00	--	21053	--	21053	--	22737
					--	--	--	--		1684	
319	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,66	569,15	8,78	2083	32	--	1570	3946
					560,37	4,23	2051	15		292	
320	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0915	7107,00	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
321	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетомпроемов)	1,7275	2442,38	21,29	4219	37	1861	2101	6826
					1343,59	7,93	2321	14		506	
322	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,5	825,24	7,06	1238	11	414	653	2042
					541,93	2,20	813	3		151	
323	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
324	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
325	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
326	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
328	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	340,39	--	1021	--	--	735	1897
					340,39	--	1021	--		141	
329	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
330	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
331	Е12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	1	605,55	0,25	606	--	12	428	1116
					594,19	0,13	594	--		83	
332	С123-050306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые декоративные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	535,71	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
333	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4	1370,40	0,76	5482	3	--	3946	10181
					1369,65	0,39	5479	2		754	
334	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		КАБИНЕТ №57Б(по тех.паспорту №26)									
335	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2028,63	113,13	3408	190	699	2342	6210
					1499,35	49,63	2519	83		460	
336	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
337	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	6232,64	29,33	9349	44	1290	5787	16347
					5343,49	14,92	8015	22		1211	
339	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	12,2	669,20	7,32	8164	89	1791	5688	14960
					515,05	2,94	6284	36		1108	
340	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0074664	2819643,00	--	21053	--	21053	--	22737
					--	--	--	--		1684	
341	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,66	569,15	8,78	2083	32	--	1570	3946
					560,37	4,23	2051	15		292	
342	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0915	7107,00	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
343	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,5	825,24	7,06	1238	11	414	653	2042
					541,93	2,20	813	3		151	
344	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
345	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
346	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	340,39	--	340	--	--	245	632
					340,39	--	340	--		47	
347	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
348	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
349	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	340,39	--	1362	--	--	980	2529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					340,39	--	1362	--		187	
350	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	404,00	--	1616	--	1616	--	1745
					--	--	--	--		129	
351	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	28,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
352	Е12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	1	605,55	0,25	606	--	12	428	1116
					594,19	0,13	594	--		83	
353	С123-050306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые декоративные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	535,71	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
354	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4	1370,40	0,76	5482	3	--	3946	10181
					1369,65	0,39	5479	2		754	
355	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		ТУАЛЕТ (по тех.паспорту №27)									
356	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	15,864	740,99	16,18	11755	257	3287	6006	19182
					517,59	8,23	8211	131		1421	
357	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7 К=1,15 К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,864	4973,82	35,43	78905	562	38478	32232	120028
					2512,92	26,78	39865	425		8891	
358	Е11-110101-1109 К=1,15 К=1,25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	9,5284	1075,17	23,12	10245	220	5431	4372	15786
					482,10	6,07	4594	58		1169	
359	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,5284	4611,80	188,27	43943	1794	28741	13376	61905
					1407,16	86,27	13408	822		4586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	10,899	674,94	4,44	7356	48	3077	3064	11254
					388,23	2,21	4231	24		834	
361	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	9,5284	733,57	4,44	6990	42	2726	3055	10848
					443,06	2,21	4222	21		804	
362	Е12-150101-0801 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	7	943,78	5,72	6606	40	42	4712	12224
					932,06	2,82	6524	20		905	
363	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	10	361,00	--	3610	--	3610	--	3899
					--	--	--	--		289	
		ТУАЛЕТ (по тех.паспорту №28)									
364	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	4,704	740,99	16,18	3486	76	975	1781	5688
					517,59	8,23	2435	39		421	
365	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7 К=1,15 К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	4,704	4973,82	35,43	23397	167	11409	9557	35591
					2512,92	26,78	11821	126		2636	
366	Е11-110101-1109 К=1,15 К=1,25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1,2558	1075,17	23,12	1350	29	716	576	2081
					482,10	6,07	605	8		154	
367	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,2558	4611,80	188,27	5791	236	3788	1763	8159
					1407,16	86,27	1767	108		604	
368	Е12-150101-0611 Изм. и доп. вып. 7	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	5999,01	42,90	5999	43	127	4212	11028
					5828,97	21,18	5829	21		817	
369	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17394,00	--	17394	--	17394	--	18786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1392	
370	Е12-150101-0609	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	742,96	2,86	743	3	--	534	1379
					740,10	1,41	740	1		102	
371	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,6	397,00	--	238	--	238	--	257
					--	--	--	--		19	
372	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	1	1159,21	1,60	1159	2	13	824	2142
					1144,04	0,77	1144	1		159	
373	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	885,00	--	885	--	885	--	956
					--	--	--	--		71	
		ТУАЛЕТ (по тех.паспорту №29)									
374	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	6,444	879,92	65,00	5670	419	--	3919	10356
					814,92	29,71	5251	191		767	
375	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1,1178	935,22	36,41	1045	41	--	738	1926
					898,81	18,52	1005	21		143	
376	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	6,444	740,99	16,18	4775	104	1336	2440	7792
					517,59	8,23	3335	53		577	
377	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7 К=1,15 К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	6,444	4973,82	35,43	32051	228	15630	13093	48756
					2512,92	26,78	16193	173		3612	
378	Е11-110101-1109 К=1,15 К=1,25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1,1178	1075,17	23,12	1202	26	637	513	1852
					482,10	6,07	539	7		137	
379	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,1178	4611,80	188,27	5155	210	3372	1569	7262
					1407,16	86,27	1573	96		538	
380	Е12-150101-0611 Изм. и доп. вып. 7	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	5999,01	42,90	5999	43	127	4212	11028
					5828,97	21,18	5829	21		817	
381	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17394,00	--	17394	--	17394	--	18786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1392	
382	Е12-150101-0609	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	742,96	2,86	743	3	--	534	1379
					740,10	1,41	740	1		102	
383	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,6	397,00	--	238	--	238	--	257
					--	--	--	--		19	
384	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	1	1159,21	1,60	1159	2	13	824	2142
					1144,04	0,77	1144	1		159	
385	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	885,00	--	885	--	885	--	956
					--	--	--	--		71	
		ТУАЛЕТ (по тех.паспорту №30)									
386	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	13,674	740,99	16,18	10132	221	2833	5177	16534
					517,59	8,23	7078	113		1225	
387	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7 К=1,15 К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	13,674	4973,82	35,43	68012	484	33166	27782	103458
					2512,92	26,78	34362	366		7664	
388	Е11-110101-1109 К=1,15 К=1,25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	5,538	1075,17	23,12	5954	128	3156	2541	9175
					482,10	6,07	2670	34		680	
389	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,538	4611,80	188,27	25540	1043	16704	7774	35980
					1407,16	86,27	7793	478		2665	
390	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	8,274	674,94	4,44	5584	37	2335	2326	8543
					388,23	2,21	3212	18		633	
391	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	5,538	733,57	4,44	4062	25	1583	1775	6305
					443,06	2,21	2454	12		467	
392	Е12-150101-0623 Изм. и доп. вып. 7	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	3223,89	40,04	3224	40	190	2170	5826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2994,29	19,77	2994	20		432	
393	С123-030102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	4708,00	--	4708	--	4708	--	5085
					--	--	--	--		377	
394	С123-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	3831,00	--	3831	--	3831	--	4137
					--	--	--	--		306	
395	Е12-150101-0507 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	2862,00	2,87	2862	3	34	2035	5289
					2824,80	1,38	2825	1		392	
396	С123-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2381,00	--	2381	--	2381	--	2571
					--	--	--	--		190	
397	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	710,00	--	710	--	710	--	767
					--	--	--	--		57	
398	Е12-150101-0609	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	742,96	2,86	1486	6	--	1068	2758
					740,10	1,41	1480	3		204	
399	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,2	397,00	--	476	--	476	--	515
					--	--	--	--		38	
400	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	2	1159,21	1,60	2318	3	27	1649	4284
					1144,04	0,77	2288	2		317	
401	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	885,00	--	1770	--	1770	--	1912
					--	--	--	--		142	
402	Е12-150101-0801 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	3	943,78	5,72	2831	17	18	2019	5239
					932,06	2,82	2796	8		388	
403	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5	361,00	--	1805	--	1805	--	1949
					--	--	--	--		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	Е12-150101-0802 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	6	1012,85	11,44	6077	69	80	4292	11199
					987,92	5,65	5928	34		830	
405	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	10	997,00	--	9970	--	9970	--	10768
					--	--	--	--		798	
406	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,2	397,00	--	476	--	476	--	515
					--	--	--	--		38	
407	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2486,68	112,56	4973	225	596	4100	9799
					2076,23	15,37	4152	31		726	
408	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	885,00	--	1770	--	1770	--	1912
					--	--	--	--		142	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
409	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	29,138	2306,94	--	67220	--	--	48398	124867
					2306,94	--	67220	--		9249	
410	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	29,138	536,00	--	15618	--		--	16867
					--	--	--	--		1249	
411	С341-010102-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	29,138	773,00	--	22524	--		--	24326
					--	--	--	--		1802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5627638	97470	3083639	1871225	8098772
							2408372	53840	--	599909	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				439026				
	Материалы		Тенге				141				
	Всего заработная плата		Тенге					102256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325118				
		Накладные расходы	Тенге				73624				
		Сметная прибыль	Тенге				41012				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				553662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					102256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5073198				
	Материалы		Тенге				651916				
	Всего заработная плата		Тенге					2353663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1997555				
	Транспортные расходы		Тенге				38142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**1791442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**549171**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7413811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2057**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2353663**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**39787**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39787**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3183**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42970**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**75628**				
	Материалы		Тенге				**596**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6292**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**68542**				
		Накладные расходы	Тенге				**6166**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6544**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**88337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6292**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8098780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2139**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2462211**			
		РАЗДЕЛ 2. 2этаж									
		ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (по тех.паспорту №1)									
412	**Е11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками**	**м2**	**8,4**	**2535,48**	**234,84**	**21298**	**1973**	**--**	**17076**	**41444**
					2300,64	**119,48**	**19325**	**1004**		**3070**	
413	**Е12-080101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**4,4**	**117,59**	**0,05**	**517**	**--**	**--**	**372**	**961**
					117,54	**--**	**517**	**--**		**71**	
414	**Е12-130103-0401**	**Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**40,378**	**122,71**	**7,66**	**4955**	**309**	**--**	**3452**	**9080**
					115,05	**3,69**	**4646**	**149**		**673**	
415	**Е12-120104-0507**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**30,745**	**271,25**	**--**	**8340**	**--**	**--**	**6005**	**15492**
					271,25	**--**	**8340**	**--**		**1148**	
416	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**8,4**	**2957,82**	**303,07**	**24846**	**2546**	**6441**	**15364**	**43426**
					1887,95	**144,26**	**15859**	**1212**		**3217**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	8,4	18430,00	--	154812	--	154812	--	167197
					--	--	--	--		12385	
418	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	4,6	1416,12	17,02	6514	78	4690	1606	8769
					379,54	8,27	1746	38		650	
419	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	4,6	2864,00	--	13174	--	13174	--	14228
					--	--	--	--		1054	
420	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	4,4	1067,64	2,97	4698	13	2911	1282	6458
					403,21	1,48	1774	7		478	
421	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	16,0767	3639,00	20,33	58503	327	6912	37030	103176
					3188,71	10,34	51264	166		7643	
422	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	11,9	773,68	8,79	9207	105	1747	6657	17133
					618,06	3,53	7355	42		1269	
423	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0072828	2819643,00	--	20535	--	20535	--	22178
					--	--	--	--		1643	
424	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,57	682,98	10,53	2438	38	--	1838	4619
					672,44	5,07	2401	18		342	
425	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,08925	7107,00	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
426	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53,589	935,04	8,47	50108	454	14804	27993	84349
					650,32	2,64	34850	142		6248	
427	Е11-150405-0110 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,745	1306,29	7,46	40162	229	6801	26594	72097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1077,64	3,61	33132	111		5341	
		КОРИДОР (по тех.паспорту №2)									
428	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	2,6	2535,48	234,84	6592	611	--	5286	12828
					2300,64	119,48	5982	311		950	
429	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	1,4	117,59	0,05	165	--	--	118	306
					117,54	--	165	--		23	
430	Е12-130103-0401	Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	262,226	122,71	7,66	32179	2009	--	22419	58966
					115,05	3,69	30170	967		4368	
431	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,6	2957,82	303,07	7690	788	1993	4755	13441
					1887,95	144,26	4909	375		996	
432	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	2,6	18430,00	--	47918	--	47918	--	51751
					--	--	--	--		3833	
433	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,5	1416,12	17,02	2124	26	1529	524	2860
					379,54	8,27	569	12		212	
434	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,5	2864,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
435	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1,4	1067,64	2,97	1495	4	927	408	2055
					403,21	1,48	564	2		152	
436	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	102,6344	3639,00	20,33	373487	2086	44129	236400	658678
					3188,71	10,34	327272	1062		48791	
437	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	30,9	7307,21	35,20	225793	1088	26568	143057	398357
					6412,19	17,91	198137	553		29508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	5,3	773,68	8,79	4100	47	777	2965	7631
					618,06	3,53	3276	19		565	
439	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0032436	2819643,00	--	9146	--	9146	--	9877
					--	--	--	--		732	
440	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,59	682,98	10,53	1086	17	--	819	2057
					672,44	5,07	1069	8		152	
441	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,03975	7107,00	--	283	--	283	--	305
					--	--	--	--		23	
442	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	30,9	935,04	8,47	28893	262	8536	16141	48637
					650,32	2,64	20095	82		3603	
		КАБИНЕТ (по тех.паспорту №3)									
443	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	2,08	2535,48	234,84	5274	488	--	4228	10262
					2300,64	119,48	4785	249		760	
444	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	1,4	117,59	0,05	165	--	--	118	306
					117,54	--	165	--		23	
445	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,89	1502,77	234,84	2840	444	--	2203	5446
					1267,93	119,48	2396	226		403	
446	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	9,9008	151,07	3,94	1496	39	--	1063	2763
					147,12	2,01	1457	20		205	
447	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых	м2	2,08	3349,89	304,71	6968	634	2067	4107	11961
					2051,58	142,52	4267	296		886	
448	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	2,08	20134,00	--	41879	--	41879	--	45229
					--	--	--	--		3350	
449	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,5	1416,12	17,02	2124	26	1529	524	2860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					379,54	8,27	569	12		212	
450	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,5	2864,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
451	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1,4	1067,64	2,97	1495	4	927	408	2055
					403,21	1,48	564	2		152	
452	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	2351,13	135,76	4444	257	786	3162	8214
					1799,22	59,56	3401	113		608	
453	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,89	9453,00	--	17866	--	17866	--	19295
					--	--	--	--		1429	
454	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
455	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,45	547,38	1,53	2983	8	2372	547	3812
					110,69	0,74	603	4		282	
456	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	9,069	3639,00	20,33	33002	184	3900	20889	58202
					3188,71	10,34	28918	94		4311	
457	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,53	7307,21	35,20	11180	54	1315	7083	19724
					6412,19	17,91	9811	27		1461	
458	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	4,5	773,68	8,79	3482	40	661	2517	6479
					618,06	3,53	2781	16		480	
459	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,002754	2819643,00	--	7765	--	7765	--	8387
					--	--	--	--		621	
460	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,35	682,98	10,53	922	14	--	695	1747
					672,44	5,07	908	7		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,03375	7107,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
462	Е12-120101-1609	Стены окрашенные ранее масляной краской. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	19,408	821,00	5,33	15934	103	5479	7491	25299
					533,40	2,65	10352	51		1874	
463	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	10,822	720,90	5,33	7802	58	3055	3397	12094
					433,30	2,65	4689	29		896	
464	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,53	1581,62	10,71	2420	16	375	1629	4373
					1325,84	5,19	2029	8		324	
465	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9,9008	694,04	5,17	6872	51	1893	3962	11700
					497,73	2,50	4928	25		867	
466	Е11-110101-3504 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	9,9008	863,10	61,84	8545	612	209	7543	17375
					780,11	30,33	7724	300		1287	
467	С121-070509-0410	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	10,1681216	1016,00	--	10331	--	10331	--	11157
					--	--	--	--		826	
468	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
469	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
470	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
		КАБИНЕТ (по тех.паспорту №4)									
471	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	6,24	2535,48	234,84	15821	1465	--	12685	30787
					2300,64	119,48	14356	746		2281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	4,2	117,59	0,05	494	--	--	355	917
					117,54	--	494	--		68	
473	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,89	1502,77	234,84	2840	444	--	2203	5446
					1267,93	119,48	2396	226		403	
474	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	29,6665	151,07	3,94	4482	117	--	3185	8280
					147,12	2,01	4365	60		613	
475	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых	м2	6,24	3349,89	304,71	20903	1901	6200	12322	35883
					2051,58	142,52	12802	889		2658	
476	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	6,24	20134,00	--	125636	--	125636	--	135687
					--	--	--	--		10051	
477	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	4,5	1416,12	17,02	6373	77	4588	1571	8579
					379,54	8,27	1708	37		635	
478	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	4,5	2864,00	--	12888	--	12888	--	13919
					--	--	--	--		1031	
479	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	4,2	1067,64	2,97	4484	12	2779	1224	6165
					403,21	1,48	1693	6		457	
480	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	2351,13	135,76	4444	257	786	3162	8214
					1799,22	59,56	3401	113		608	
481	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,89	9453,00	--	17866	--	17866	--	19295
					--	--	--	--		1429	
482	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
483	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,45	547,38	1,53	2983	8	2372	547	3812
					110,69	0,74	603	4		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	26,11386	3639,00	20,33	95028	531	11227	60149	167591
					3188,71	10,34	83270	270		12414	
485	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,53	7307,21	35,20	11180	54	1315	7083	19724
					6412,19	17,91	9811	27		1461	
486	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	13,5	773,68	8,79	10445	119	1982	7552	19437
					618,06	3,53	8344	48		1440	
487	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,008262	2819643,00	--	23296	--	23296	--	25160
					--	--	--	--		1864	
488	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	4,05	682,98	10,53	2766	43	--	2085	5240
					672,44	5,07	2723	21		388	
489	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,10125	7107,00	--	720	--	720	--	777
					--	--	--	--		58	
490	Е11-260201-0301 К=1,15 К=1,25	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,483325	24311,27	2953,80	36062	4381	--	25636	66634
					21357,47	1383,48	31680	2052		4936	
491	С121-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	1,5129915	9950,00	--	15054	--	15054	--	16259
					--	--	--	--		1204	
492	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	29,6665	3108,49	25,06	92218	743	33921	52053	155813
					1940,04	9,52	57554	282		11542	
493	Е12-120101-1609	Стены окрашенные ранее масляной краской. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	34,656	821,00	5,33	28453	185	9782	13376	45175
					533,40	2,65	18486	92		3346	
494	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	52,3902	720,90	5,33	37768	279	14788	16444	58549
					433,30	2,65	22701	139		4337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,53	1581,62	10,71	2420	16	375	1629	4373
					1325,84	5,19	2029	8		324	
496	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	29,6665	694,04	5,17	20590	153	5671	11872	35059
					497,73	2,50	14766	74		2597	
497	Е11-110101-3504 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	29,6665	863,10	61,84	25605	1835	627	22600	52062
					780,11	30,33	23143	900		3856	
498	С121-070509-0410	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	30,4674955	1016,00	--	30955	--	30955	--	33431
					--	--	--	--		2476	
499	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	25,41	334,14	3,97	8491	101	4915	3302	12736
					136,76	1,50	3475	38		943	
500	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
501	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
502	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
		ЛЕСТНИЦА (по тех.паспорту №6)									
503	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	2,08	2535,48	234,84	5274	488	--	4228	10262
					2300,64	119,48	4785	249		760	
504	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	1,4	117,59	0,05	165	--	--	118	306
					117,54	--	165	--		23	
505	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,89	1502,77	234,84	2840	444	--	2203	5446
					1267,93	119,48	2396	226		403	
506	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	7,5334	151,07	3,94	1138	30	--	809	2103
					147,12	2,01	1108	15		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых	м2	2,08	3349,89	304,71	6968	634	2067	4107	11961
					2051,58	142,52	4267	296		886	
508	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2 /с учетом москитной сетки/	2,08	20134,00	--	41879	--	41879	--	45229
					--	--	--	--		3350	
509	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,5	1416,12	17,02	2124	26	1529	524	2860
					379,54	8,27	569	12		212	
510	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,5	2864,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
511	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1,4	1067,64	2,97	1495	4	927	408	2055
					403,21	1,48	564	2		152	
512	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	2351,13	135,76	4444	257	786	3162	8214
					1799,22	59,56	3401	113		608	
513	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,89	9453,00	--	17866	--	17866	--	19295
					--	--	--	--		1429	
514	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
515	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,45	547,38	1,53	2983	8	2372	547	3812
					110,69	0,74	603	4		282	
516	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	13,215636	3639,00	20,33	48092	269	5682	30440	84814
					3188,71	10,34	42141	137		6283	
517	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,53	7307,21	35,20	11180	54	1315	7083	19724
					6412,19	17,91	9811	27		1461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	3,31002	4438,47	21,85	14691	72	1494	9476	26101
					3965,17	11,11	13125	37		1933	
519	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	4,5	773,68	8,79	3482	40	661	2517	6479
					618,06	3,53	2781	16		480	
520	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,002754	2819643,00	--	7765	--	7765	--	8387
					--	--	--	--		621	
521	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,35	682,98	10,53	922	14	--	695	1747
					672,44	5,07	908	7		129	
522	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,03375	7107,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
523	Е12-120101-1203	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	16,9856	1522,07	5,33	25853	91	4080	15643	44816
					1276,47	2,65	21682	45		3320	
524	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	27,06652	753,48	5,33	20394	144	7640	9131	31887
					465,88	2,65	12610	72		2362	
525	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,53	1581,62	10,71	2420	16	375	1629	4373
					1325,84	5,19	2029	8		324	
526	Е12-120101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	11,0334	822,32	5,33	9073	59	2719	4554	14717
					570,55	2,65	6295	29		1090	
527	Е11-110101-3504 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	7,5334	863,10	61,84	6502	466	159	5739	13220
					780,11	30,33	5877	228		979	
528	С121-070509-0410	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	7,7368018	1016,00	--	7861	--	7861	--	8489
					--	--	--	--		629	
529	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
531	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
		МУЗЕЙ (по тех.паспорту №8)									
532	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	66	773,68	8,79	51063	580	9691	36922	95024
					618,06	3,53	40792	233		7039	
533	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0175032	2819643,00	--	49353	--	49353	--	53301
					--	--	--	--		3948	
534	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	8,58	682,98	10,53	5860	90	--	4418	11100
					672,44	5,07	5770	44		822	
535	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,2145	7107,00	--	1524	--	1524	--	1646
					--	--	--	--		122	
536	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	10	120,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
537	Е12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	шт.	10	75,43	--	754	--	--	543	1401
					75,43	--	754	--		104	
538	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
539	С123-070218-1505	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--		42	
540	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	5	408,47	--	2042	--	--	1470	3794
					408,47	--	2042	--		281	
542	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	404,00	--	2020	--	2020	--	2182
					--	--	--	--		162	
543	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	5	28,00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
544	Ц13-380101-0101	Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное. Перемещение стеллажей	т	12	1071,99	296,98	12864	3564	--	6165	20551
					775,01	67,18	9300	806		1522	
		КАБИНЕТ №13 (по тех.паспорту №9)									
545	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	9,6	2535,48	234,84	24341	2254	--	19516	47365
					2300,64	119,48	22086	1147		3509	
546	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	5	117,59	0,05	588	--	--	423	1092
					117,54	--	588	--		81	
547	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,68	1502,77	234,84	2525	395	--	1958	4841
					1267,93	119,48	2130	201		359	
548	Е12-130103-0401	Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	0,529	122,71	7,66	65	4	--	45	119
					115,05	3,69	61	2		9	
549	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	33,9	151,07	3,94	5121	134	--	3640	9462
					147,12	2,01	4987	68		701	
550	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	23,3	48,70	--	1135	--	--	817	2108
					48,70	--	1135	--		156	
551	Е11-202601-1601 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Демонтаж	1 кондиционер	1	1267,43	2,30	1267	2	--	1240	2708
					1265,13	--	1265	--		201	
552	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,6	2957,82	303,07	28395	2909	7362	17558	49630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1887,95	144,26	18124	1385		3676	
553	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	9,6	18430,00	--	176928	--	176928	--	191082
					--	--	--	--		14154	
554	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	5,2	1416,12	17,02	7364	88	5302	1815	9913
					379,54	8,27	1974	43		734	
555	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	2864,00	--	14893	--	14893	--	16084
					--	--	--	--		1191	
556	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	5	1067,64	2,97	5338	15	3307	1457	7339
					403,21	1,48	2016	7		544	
557	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2351,13	135,76	3950	228	699	2810	7301
					1799,22	59,56	3023	100		541	
558	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
559	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
560	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,35	547,38	1,53	2928	8	2328	537	3742
					110,69	0,74	592	4		277	
561	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	19,683	3639,00	20,33	71626	400	8463	45336	126320
					3188,71	10,34	62763	204		9357	
562	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	7307,21	35,20	10961	53	1290	6945	19338
					6412,19	17,91	9618	27		1432	
563	Е12-110101-0411	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	10,17	3389,75	21,85	34474	222	4592	21437	60383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2916,45	11,11	29660	113		4473	
564	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	12,8	773,68	8,79	9903	112	1880	7161	18429
					618,06	3,53	7911	45		1365	
565	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0078336	2819643,00	--	22088	--	22088	--	23855
					--	--	--	--		1767	
566	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,84	682,98	10,53	2623	40	--	1977	4968
					672,44	5,07	2582	19		368	
567	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,096	7107,00	--	682	--	682	--	737
					--	--	--	--		55	
568	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	0,529	2715,35	25,54	1436	14	569	772	2385
					1612,31	9,52	853	5		177	
569	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	67,11	935,04	8,47	62751	569	18539	35056	105631
					650,32	2,64	43643	177		7825	
570	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	33,9	823,07	5,33	27902	181	9697	13042	44219
					531,67	2,65	18024	90		3275	
571	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
572	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
573	Е12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	шт.	1	75,43	--	75	--	--	54	140
					75,43	--	75	--		10	
574	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
576	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
577	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	408,47	--	1225	--	--	882	2276
					408,47	--	1225	--		169	
578	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
579	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
580	Е12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	1	724,44	0,30	724	--	11	513	1337
					713,03	0,15	713	--		99	
581	С123-050306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые декоративные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	535,71	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
582	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4	1644,48	0,91	6578	4	--	4735	12218
					1643,57	0,46	6574	2		905	
583	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		КАБИНЕТ №14А(по тех.паспорту №10)									
584	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	4,8	2535,48	234,84	12170	1127	--	9758	23682
					2300,64	119,48	11043	574		1754	
585	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	2,5	117,59	0,05	294	--	--	212	546
					117,54	--	294	--		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	Е12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	47,508	151,13	--	7180	--	--	5169	13337
					151,13	--	7180	--		988	
587	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	14,4177	151,07	3,94	2178	57	--	1548	4024
					147,12	2,01	2121	29		298	
588	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,36	48,70	--	797	--	--	574	1480
					48,70	--	797	--		110	
589	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,8	2957,82	303,07	14198	1455	3681	8779	24815
					1887,95	144,26	9062	692		1838	
590	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	4,8	18430,00	--	88464	--	88464	--	95541
					--	--	--	--		7077	
591	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2,6	1416,12	17,02	3682	44	2651	907	4957
					379,54	8,27	987	21		367	
592	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	2864,00	--	7446	--	7446	--	8042
					--	--	--	--		596	
593	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	2,5	1067,64	2,97	2669	7	1654	728	3669
					403,21	1,48	1008	4		272	
594	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	14,2524	3639,00	20,33	51865	290	6128	32828	91468
					3188,71	10,34	45447	147		6775	
595	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,4	773,68	8,79	4952	56	940	3580	9214
					618,06	3,53	3956	23		683	
596	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0039168	2819643,00	--	11044	--	11044	--	11927
					--	--	--	--		884	
597	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,92	682,98	10,53	1311	20	--	989	2484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					672,44	5,07	1291	10		184	
598	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,048	7107,00	--	341	--	341	--	368
					--	--	--	--		27	
599	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	47,508	935,04	8,47	44422	403	13124	24817	74778
					650,32	2,64	30895	126		5539	
600	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	14,4177	823,07	5,33	11867	77	4125	5547	18806
					531,67	2,65	7665	38		1393	
601	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	320,13	3,20	6403	64	423	4262	11518
					295,80	0,15	5916	3		853	
602	Прайс лист 220vOIT	Кабельный канал 16х16	шт	20,4	58,04	--	1184	--	1184	--	1279
					--	--	--	--		95	
603	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	20	63,90	1,27	1278	25	182	778	2220
					53,57	0,45	1071	9		164	
604	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	172141,00	--	3512	--	3512	--	3793
					--	--	--	--		281	
605	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
606	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
607	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
608	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
609	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	408,47	--	817	--	--	588	1518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					408,47	--	817	--		112	
610	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	679,43	5,09	679	5	23	470	1242
					651,17	1,79	651	2		92	
611	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
612	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
613	Е12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	1	724,44	0,30	724	--	11	513	1337
					713,03	0,15	713	--		99	
614	С123-050306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые декоративные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	535,71	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
615	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	2	1644,48	0,91	3289	2	--	2367	6109
					1643,57	0,46	3287	1		453	
616	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	2	13392,86	--	26786	--	26786	--	28929
					--	--	--	--		2143	
		КАБИНЕТ №14(по тех.паспорту №11)									
617	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	9,6	2535,48	234,84	24341	2254	--	19516	47365
					2300,64	119,48	22086	1147		3509	
618	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	5	117,59	0,05	588	--	--	423	1092
					117,54	--	588	--		81	
619	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,68	1502,77	234,84	2525	395	--	1958	4841
					1267,93	119,48	2130	201		359	
620	Е12-130103-0401	Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	1,7275	122,71	7,66	212	13	--	148	388
					115,05	3,69	199	6		29	
621	Е12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	62,574	151,13	--	9457	--	--	6809	17567
					151,13	--	9457	--		1301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
622	Е12-130103-0402	Облицовка ПХВ плитки потолков. Разборка	м2 облицовки	32,9868	158,44	7,66	5227	253	--	3669	9607
					150,78	3,69	4974	122		712	
623	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /в том числе и от клея, после снятия плитки/	м2	32,9868	229,92	--	7584	--	--	5461	14089
					229,92	--	7584	--		1044	
624	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	32,9868	151,07	3,94	4983	130	--	3542	9207
					147,12	2,01	4853	66		682	
625	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,98	48,70	--	1119	--	--	806	2079
					48,70	--	1119	--		154	
626	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,6	2957,82	303,07	28395	2909	7362	17558	49630
					1887,95	144,26	18124	1385		3676	
627	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	9,6	18430,00	--	176928	--	176928	--	191082
					--	--	--	--		14154	
628	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	5,2	1416,12	17,02	7364	88	5302	1815	9913
					379,54	8,27	1974	43		734	
629	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	2864,00	--	14893	--	14893	--	16084
					--	--	--	--		1191	
630	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	5	1067,64	2,97	5338	15	3307	1457	7339
					403,21	1,48	2016	7		544	
631	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2351,13	135,76	3950	228	699	2810	7301
					1799,22	59,56	3023	100		541	
632	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
634	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,35	547,38	1,53	2928	8	2328	537	3742
					110,69	0,74	592	4		277	
635	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	18,7722	3639,00	20,33	68312	382	8071	43238	120475
					3188,71	10,34	59859	194		8924	
636	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	7307,21	35,20	10961	53	1290	6945	19338
					6412,19	17,91	9618	27		1432	
637	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	12,8	773,68	8,79	9903	112	1880	7161	18429
					618,06	3,53	7911	45		1365	
638	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0078336	2819643,00	--	22088	--	22088	--	23855
					--	--	--	--		1767	
639	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,84	682,98	10,53	2623	40	--	1977	4968
					672,44	5,07	2582	19		368	
640	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,096	7107,00	--	682	--	682	--	737
					--	--	--	--		55	
641	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1,7275	2715,35	25,54	4691	44	1862	2522	7789
					1612,31	9,52	2785	16		577	
642	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,074	935,04	8,47	59912	543	17700	33470	100853
					650,32	2,64	41669	169		7471	
643	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
644	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		10	
645	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
646	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
647	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
648	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	408,47	--	1225	--	--	882	2276
					408,47	--	1225	--		169	
649	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
650	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
651	Е12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	2	724,44	0,30	1449	1	22	1027	2674
					713,03	0,15	1426	--		198	
652	С123-050306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые декоративные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	535,71	--	1071	--	1071	--	1157
					--	--	--	--		86	
653	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	4	1644,48	0,91	6578	4	--	4735	12218
					1643,57	0,46	6574	2		905	
654	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		КАБИНЕТ №20(по тех.паспорту №20)									
655	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	4,8	2535,48	234,84	12170	1127	--	9758	23682
					2300,64	119,48	11043	574		1754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	2,5	117,59	0,05	294	--	--	212	546
					117,54	--	294	--		40	
657	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,68	1502,77	234,84	2525	395	--	1958	4841
					1267,93	119,48	2130	201		359	
658	Е12-130103-0401	Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	0,623	122,71	7,66	76	5	--	53	140
					115,05	3,69	72	2		10	
659	Е12-130103-0402	Облицовка ПХВ плитки потолков. Разборка	м2 облицовки	15,344	158,44	7,66	2431	118	--	1707	4469
					150,78	3,69	2314	57		331	
660	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /в том числе и от клея, после снятия плитки/	м2	15,344	229,92	--	3528	--	--	2540	6553
					229,92	--	3528	--		485	
661	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	15,344	151,07	3,94	2318	61	--	1648	4283
					147,12	2,01	2257	31		317	
662	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,56	48,70	--	806	--	--	581	1498
					48,70	--	806	--		111	
663	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,8	2957,82	303,07	14198	1455	3681	8779	24815
					1887,95	144,26	9062	692		1838	
664	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	4,8	18430,00	--	88464	--	88464	--	95541
					--	--	--	--		7077	
665	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2,6	1416,12	17,02	3682	44	2651	907	4957
					379,54	8,27	987	21		367	
666	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	2864,00	--	7446	--	7446	--	8042
					--	--	--	--		596	
667	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	2,5	1067,64	2,97	2669	7	1654	728	3669
					403,21	1,48	1008	4		272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2351,13	135,76	3950	228	699	2810	7301
					1799,22	59,56	3023	100		541	
669	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
670	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
671	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,35	547,38	1,53	2928	8	2328	537	3742
					110,69	0,74	592	4		277	
672	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	14,4504	3639,00	20,33	52585	294	6213	33284	92738
					3188,71	10,34	46078	149		6870	
673	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	7307,21	35,20	10961	53	1290	6945	19338
					6412,19	17,91	9618	27		1432	
674	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,4	773,68	8,79	4952	56	940	3580	9214
					618,06	3,53	3956	23		683	
675	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0039168	2819643,00	--	11044	--	11044	--	11927
					--	--	--	--		884	
676	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,92	682,98	10,53	1311	20	--	989	2484
					672,44	5,07	1291	10		184	
677	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,048	7107,00	--	341	--	341	--	368
					--	--	--	--		27	
678	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	0,623	2715,35	25,54	1692	16	672	909	2809
					1612,31	9,52	1004	6		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
679	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,668	935,04	8,47	46442	421	13721	25945	78178
					650,32	2,64	32300	131		5791	
680	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,344	2009,76	11,67	30838	179	4196	21240	56244
					1724,65	5,65	26463	87		4166	
681	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	320,13	3,20	3201	32	211	2131	5759
					295,80	0,15	2958	2		427	
682	Прайс лист 220vOIT	Кабельный канал 16х16	шт	10,2	58,04	--	592	--	592	--	639
					--	--	--	--		47	
683	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	10	63,90	1,27	639	13	90	389	1110
					53,57	0,45	536	4		82	
684	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
685	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
686	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
687	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	408,47	--	817	--	--	588	1518
					408,47	--	817	--		112	
688	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	679,43	5,09	679	5	23	470	1242
					651,17	1,79	651	2		92	
689	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
		КАБИНЕТ №21(по тех.паспорту №21)									
691	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	4,8	2535,48	234,84	12170	1127	--	9758	23682
					2300,64	119,48	11043	574		1754	
692	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	2,5	117,59	0,05	294	--	--	212	546
					117,54	--	294	--		40	
693	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,68	1502,77	234,84	2525	395	--	1958	4841
					1267,93	119,48	2130	201		359	
694	Е12-130103-0401	Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	1,684	122,71	7,66	207	13	--	144	379
					115,05	3,69	194	6		28	
695	Е12-130103-0402	Облицовка ПХВ плитки потолков. Разборка	м2 облицовки	15,675	158,44	7,66	2484	120	--	1743	4565
					150,78	3,69	2364	58		338	
696	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /в том числе и от клея, после снятия плитки/	м2	15,675	229,92	--	3604	--	--	2595	6695
					229,92	--	3604	--		496	
697	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	15,675	151,07	3,94	2368	62	--	1683	4375
					147,12	2,01	2306	31		324	
698	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,7	48,70	--	813	--	--	586	1511
					48,70	--	813	--		112	
699	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,8	2957,82	303,07	14198	1455	3681	8779	24815
					1887,95	144,26	9062	692		1838	
700	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	4,8	18430,00	--	88464	--	88464	--	95541
					--	--	--	--		7077	
701	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2,6	1416,12	17,02	3682	44	2651	907	4957
					379,54	8,27	987	21		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	2864,00	--	7446	--	7446	--	8042
					--	--	--	--		596	
703	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	2,5	1067,64	2,97	2669	7	1654	728	3669
					403,21	1,48	1008	4		272	
704	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2351,13	135,76	3950	228	699	2810	7301
					1799,22	59,56	3023	100		541	
705	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
706	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
707	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,35	547,38	1,53	2928	8	2328	537	3742
					110,69	0,74	592	4		277	
708	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	14,589	3639,00	20,33	53089	297	6272	33603	93628
					3188,71	10,34	46520	151		6935	
709	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	7307,21	35,20	10961	53	1290	6945	19338
					6412,19	17,91	9618	27		1432	
710	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,4	773,68	8,79	4952	56	940	3580	9214
					618,06	3,53	3956	23		683	
711	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0039168	2819643,00	--	11044	--	11044	--	11927
					--	--	--	--		884	
712	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,92	682,98	10,53	1311	20	--	989	2484
					672,44	5,07	1291	10		184	
713	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,048	7107,00	--	341	--	341	--	368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		27	
714	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1,684	2715,35	25,54	4573	43	1815	2458	7593
					1612,31	9,52	2715	16		562	
715	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50,13	935,04	8,47	46874	425	13849	26186	78905
					650,32	2,64	32600	133		5845	
716	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,675	2009,76	11,67	31503	183	4286	21698	57457
					1724,65	5,65	27034	89		4256	
717	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
718	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
719	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
720	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
721	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
722	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	408,47	--	1225	--	--	882	2276
					408,47	--	1225	--		169	
723	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
725	Е12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	1	724,44	0,30	724	--	11	513	1337
					713,03	0,15	713	--		99	
726	С123-050306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые декоративные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	535,71	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
727	Е12-170101-2101	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	2	1644,48	0,91	3289	2	--	2367	6109
					1643,57	0,46	3287	1		453	
728	Лим.цена	Люстры 3-рожковые	шт	2	13392,86	--	26786	--	26786	--	28929
					--	--	--	--		2143	
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА (по тех.паспорту №22)									
729	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	4,8	2535,48	234,84	12170	1127	--	9758	23682
					2300,64	119,48	11043	574		1754	
730	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	2,5	117,59	0,05	294	--	--	212	546
					117,54	--	294	--		40	
731	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,8	2957,82	303,07	14198	1455	3681	8779	24815
					1887,95	144,26	9062	692		1838	
732	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	4,8	18430,00	--	88464	--	88464	--	95541
					--	--	--	--		7077	
733	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2,6	1416,12	17,02	3682	44	2651	907	4957
					379,54	8,27	987	21		367	
734	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	2864,00	--	7446	--	7446	--	8042
					--	--	--	--		596	
735	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	2,5	1067,64	2,97	2669	7	1654	728	3669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					403,21	1,48	1008	4		272	
736	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,4	773,68	8,79	4952	56	940	3580	9214
					618,06	3,53	3956	23		683	
737	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0039168	2819643,00	--	11044	--	11044	--	11927
					--	--	--	--		884	
738	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,92	682,98	10,53	1311	20	--	989	2484
					672,44	5,07	1291	10		184	
739	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,048	7107,00	--	341	--	341	--	368
					--	--	--	--		27	
740	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	29,402	753,48	5,33	22154	157	8299	9919	34638
					465,88	2,65	13698	78		2566	
741	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	16,75	823,07	5,33	13786	89	4792	6444	21849
					531,67	2,65	8905	44		1618	
742	Е12-120101-1203	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	24,736	1522,07	5,33	37650	132	5943	22781	65265
					1276,47	2,65	31575	66		4834	
		КАБИНЕТ №22(по тех.паспорту №23)									
743	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	8,4	2535,48	234,84	21298	1973	--	17076	41444
					2300,64	119,48	19325	1004		3070	
744	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	4,4	117,59	0,05	517	--	--	372	961
					117,54	--	517	--		71	
745	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,68	1502,77	234,84	2525	395	--	1958	4841
					1267,93	119,48	2130	201		359	
746	Е12-130103-0401	Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	1,7275	122,71	7,66	212	13	--	148	388
					115,05	3,69	199	6		29	
747	Е12-130103-0402	Облицовка ПХВ плитки потолков. Разборка	м2 облицовки	31,79	158,44	7,66	5037	244	--	3536	9258
					150,78	3,69	4793	117		686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
748	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /в том числе и от клея, после снятия плитки/	м2	31,79	229,92	--	7309	--	--	5263	13577
					229,92	--	7309	--		1006	
749	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	31,79	151,07	3,94	4802	125	--	3413	8873
					147,12	2,01	4677	64		657	
750	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,56	48,70	--	1099	--	--	791	2041
					48,70	--	1099	--		151	
751	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,4	2957,82	303,07	24846	2546	6441	15364	43426
					1887,95	144,26	15859	1212		3217	
752	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	8,4	18430,00	--	154812	--	154812	--	167197
					--	--	--	--		12385	
753	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	4,6	1416,12	17,02	6514	78	4690	1606	8769
					379,54	8,27	1746	38		650	
754	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	4,6	2864,00	--	13174	--	13174	--	14228
					--	--	--	--		1054	
755	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	2,2	1067,64	2,97	2349	7	1455	641	3229
					403,21	1,48	887	3		239	
756	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2351,13	135,76	3950	228	699	2810	7301
					1799,22	59,56	3023	100		541	
757	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
758	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
759	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,35	547,38	1,53	2928	8	2328	537	3742
					110,69	0,74	592	4		277	
760	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	19,3104	3639,00	20,33	70271	393	8303	44478	123929
					3188,71	10,34	61575	200		9180	
761	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	7307,21	35,20	10961	53	1290	6945	19338
					6412,19	17,91	9618	27		1432	
762	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	12,2	773,68	8,79	9439	107	1792	6825	17565
					618,06	3,53	7540	43		1301	
763	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0074664	2819643,00	--	21053	--	21053	--	22737
					--	--	--	--		1684	
764	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,66	682,98	10,53	2500	39	--	1885	4735
					672,44	5,07	2461	19		351	
765	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0915	7107,00	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
766	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1,7275	2715,35	25,54	4691	44	1862	2522	7789
					1612,31	9,52	2785	16		577	
767	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	65,868	935,04	8,47	61589	558	18196	34407	103676
					650,32	2,64	42835	174		7680	
768	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	31,79	2009,76	11,67	63890	371	8692	44005	116527
					1724,65	5,65	54827	180		8632	
769	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
771	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
772	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
773	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
774	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	408,47	--	1634	--	--	1176	3035
					408,47	--	1634	--		225	
775	С123-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	314,00	--	628	--	628	--	678
					--	--	--	--		50	
776	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	404,00	--	808	--	808	--	873
					--	--	--	--		65	
777	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	69,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
		КАБИНЕТ №24(по тех.паспорту №25)									
778	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,68	1502,77	234,84	2525	395	--	1958	4841
					1267,93	119,48	2130	201		359	
779	Е12-130103-0401	Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	0,5525	122,71	7,66	68	4	--	47	124
					115,05	3,69	64	2		9	
780	Е12-130103-0402	Облицовка ПХВ плитки потолков. Разборка	м2 облицовки	15,5382	158,44	7,66	2462	119	--	1728	4525
					150,78	3,69	2343	57		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /в том числе и от клея, после снятия плитки/	м2	15,5382	229,92	--	3573	--	--	2572	6636
					229,92	--	3573	--		492	
782	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	15,5382	151,07	3,94	2347	61	--	1668	4337
					147,12	2,01	2286	31		321	
783	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,66	48,70	--	811	--	--	584	1507
					48,70	--	811	--		112	
784	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2351,13	135,76	3950	228	699	2810	7301
					1799,22	59,56	3023	100		541	
785	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
786	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
787	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,35	547,38	1,53	2928	8	2328	537	3742
					110,69	0,74	592	4		277	
788	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	7307,21	35,20	10961	53	1290	6945	19338
					6412,19	17,91	9618	27		1432	
789	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	0,5525	2715,35	25,54	1500	14	595	806	2491
					1612,31	9,52	891	5		185	
790	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50,388	935,04	8,47	47115	427	13920	26321	79311
					650,32	2,64	32768	133		5875	
791	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,5382	2009,76	11,67	31228	181	4249	21509	56955
					1724,65	5,65	26798	88		4219	
792	Е12-170101-2201 прим.	Распределительные коробки. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					408,47	--	408	--		56	
793	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	1	120,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
794	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	1	408,47	--	408	--	--	294	759
					408,47	--	408	--		56	
795	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
796	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--		6	
797	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	408,47	--	1634	--	--	1176	3035
					408,47	--	1634	--		225	
798	С123-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	314,00	--	942	--	942	--	1017
					--	--	--	--		75	
799	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
					--	--	--	--		32	
800	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	69,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
801	Е12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	1	724,44	0,30	724	--	11	513	1337
					713,03	0,15	713	--		99	
802	С123-050306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые декоративные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	535,71	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	**Е12-190101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**27,124**	**2768,33**	**--**	**75088**	**--**	**--**	**54063**	**139484**
					2768,33	**--**	**75088**	**--**		**10332**	
804	**С341-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**27,124**	**536,00**	**--**	**14538**	**--**		**--**	**15702**
					--	**--**	**--**	**--**		**1163**	
805	**С341-010102-1012**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**27,124**	**773,00**	**--**	**20967**	**--**		**--**	**22644**
					--	**--**	**--**	**--**		**1677**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5619074**	**75686**	**2717076**	**2174044**	**8416573**
							2790817	**35100**	**--**	**623448**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**47801**				
	Материалы		Тенге				**952**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21911**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22058**				
		Накладные расходы	Тенге				**14664**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4997**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**67463**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21911**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5537453**				
	Материалы		Тенге				**626645**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2802741**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2034859**				
	Транспортные расходы		Тенге				**35505**				
		Накладные расходы	Тенге				**2158146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**615648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8311246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2489**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2802741**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32553**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32553**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2604**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35157**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1267**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1265**			
		Накладные расходы	Тенге				**1240**				
		Сметная прибыль	Тенге				**201**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1265**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8416574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2825917**			
		РАЗДЕЛ 3. 1-3-5 этажи									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 4. ПОДВАЛ									
		ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (по тех.паспорту №1)									
806	**Е12-130103-0401**	**Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**32,5248**	**147,26**	**9,19**	**4790**	**299**	**--**	**3337**	**8776**
					138,06	**4,43**	**4491**	**144**		**650**	
807	**Е12-120104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**26,968**	**398,35**	**--**	**10743**	**--**	**--**	**7735**	**19956**
					398,35	**--**	**10743**	**--**		**1478**	
808	**Е12-120104-0501**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**19,4236**	**275,90**	**--**	**5359**	**--**	**--**	**3858**	**9955**
					275,90	**--**	**5359**	**--**		**737**	
809	**Е12-120104-0507**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**31,0734**	**325,50**	**--**	**10114**	**--**	**--**	**7282**	**18789**
					325,50	**--**	**10114**	**--**		**1392**	
810	**Е12-110101-0209**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**13,91748**	**4280,81**	**24,39**	**59578**	**340**	**5983**	**38468**	**105889**
					3826,46	**12,41**	**53255**	**173**		**7844**	
811	**Е12-110101-0409**	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**9,32202**	**5235,87**	**26,21**	**48809**	**244**	**4209**	**32026**	**87302**
					4758,21	**13,34**	**44356**	**124**		**6467**	
812	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**46,3916**	**1066,80**	**10,17**	**49491**	**472**	**12816**	**29080**	**84856**
					780,38	**3,17**	**36203**	**147**		**6286**	
813	**Е11-150405-0110 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,0734**	**1523,31**	**8,95**	**47334**	**278**	**6873**	**32254**	**85956**
					1293,17	**4,34**	**40183**	**135**		**6367**	
		ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (по тех.паспорту №11)									
814	**Е11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками**	**м2**	**8,4**	**3042,57**	**281,81**	**25558**	**2367**	**--**	**20492**	**49733**
					2760,77	**143,38**	**23190**	**1204**		**3684**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	4,4	141,11	0,06	621	--	--	447	1153
					141,05	--	621	--		85	
816	Е12-130103-0401	Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	46,436	147,26	9,19	6838	427	--	4764	12530
					138,06	4,43	6411	206		928	
817	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	25,526	398,35	--	10168	--	--	7321	18889
					398,35	--	10168	--		1399	
818	Е12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	19,072	275,90	--	5262	--	--	3789	9775
					275,90	--	5262	--		724	
819	Е12-120104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	30,5074	325,50	--	9930	--	--	7150	18446
					325,50	--	9930	--		1366	
820	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,4	3396,03	363,69	28527	3055	6441	18436	50720
					2265,54	173,11	19031	1454		3757	
821	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	8,4	18430,00	--	154812	--	154812	--	167197
					--	--	--	--		12385	
822	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	4,6	1495,44	20,42	6879	94	4690	1927	9510
					455,45	9,92	2095	46		704	
823	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	4,6	2864,00	--	13174	--	13174	--	14228
					--	--	--	--		1054	
824	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	4,4	1148,88	3,56	5055	16	2910	1538	7121
					483,85	1,78	2129	8		527	
825	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	13,3794	4280,81	24,39	57275	326	5753	36980	101796
					3826,46	12,41	51196	166		7540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
826	**Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25**	**Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами**	**м откоса**	**11,9**	**899,05**	**10,54**	**10699**	**125**	**1748**	**7989**	**20182**
					741,68	**4,23**	**8826**	**50**		**1495**	
827	**С121-130816-3505**	**Пластиковые откосы с комплектующими**	**1000 м2**	**0,0072828**	**2819643,00**	**--**	**20535**	**--**	**20535**	**--**	**22178**
					--	**--**	**--**	**--**		**1643**	
828	**Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25**	**Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм**	**м2 поверхности**	**3,57**	**819,57**	**12,64**	**2926**	**45**	**--**	**2206**	**5542**
					806,93	**6,09**	**2881**	**22**		**411**	
829	**С121-110101-0112**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,08925**	**7107,00**	**--**	**634**	**--**	**634**	**--**	**685**
					--	**--**	**--**	**--**		**51**	
830	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**44,598**	**1066,80**	**10,17**	**47577**	**454**	**12320**	**27956**	**81576**
					780,38	**3,17**	**34803**	**142**		**6043**	
831	**Е11-150405-0110 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,5074**	**1523,31**	**8,95**	**46472**	**273**	**6748**	**31667**	**84390**
					1293,17	**4,34**	**39451**	**132**		**6251**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**689160**	**8815**	**259646**	**326702**	**1097130**
							420698	**4152**	**--**	**81268**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**689160**				
	Материалы		Тенге				**70490**				
	Всего заработная плата		Тенге					**424851**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**189156**				
		Накладные расходы	Тенге				**326702**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81269**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1097131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**377**
		Сметная заработная плата	Тенге					**424851**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1097131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**377**
		Сметная заработная плата	Тенге					**424851**			
		РАЗДЕЛ 5. 3 ЭТАЖ									
		ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (по тех.паспорту №I)									
832	**Е11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками**	**м2**	**8,4**	**3042,57**	**281,81**	**25558**	**2367**	**--**	**20492**	**49733**
					2760,77	**143,38**	**23190**	**1204**		**3684**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	4,4	141,11	0,06	621	--	--	447	1153
					141,05	--	621	--		85	
834	Е12-130103-0401	Облицовка из МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	40,378	147,26	9,19	5946	371	--	4143	10896
					138,06	4,43	5575	179		807	
835	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	25,516	398,35	--	10164	--	--	7318	18881
					398,35	--	10164	--		1399	
836	Е12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	37,656	275,90	--	10389	--	--	7480	19299
					275,90	--	10389	--		1430	
837	Е12-120104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	41,1	325,50	--	13378	--	--	9632	24851
					325,50	--	13378	--		1841	
838	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,4	3396,03	363,69	28527	3055	6441	18436	50720
					2265,54	173,11	19031	1454		3757	
839	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	8,4	18430,00	--	154812	--	154812	--	167197
					--	--	--	--		12385	
840	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	4,6	1495,44	20,42	6879	94	4690	1927	9510
					455,45	9,92	2095	46		704	
841	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	4,6	2864,00	--	13174	--	13174	--	14228
					--	--	--	--		1054	
842	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	4,4	1148,88	3,56	5055	16	2910	1538	7121
					483,85	1,78	2129	8		527	
843	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	18,9516	4280,81	24,39	81128	462	8149	52382	144191
					3826,46	12,41	72517	235		10681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	11,9	899,05	10,54	10699	125	1748	7989	20182
					741,68	4,23	8826	50		1495	
845	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0072828	2819643,00	--	20535	--	20535	--	22178
					--	--	--	--		1643	
846	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	3,57	819,57	12,64	2926	45	--	2206	5542
					806,93	6,09	2881	22		411	
847	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,08925	7107,00	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
848	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	63,172	1066,80	10,17	67392	642	17452	39599	115550
					780,38	3,17	49298	200		8559	
849	Е11-150405-0110 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	41,1	1523,31	8,95	62608	368	9091	42662	113691
					1293,17	4,34	53149	178		8422	
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА (по тех.паспорту №III)									
850	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	4,8	3042,57	281,81	14604	1353	--	11710	28419
					2760,77	143,38	13252	688		2105	
851	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	2,5	141,11	0,06	353	--	--	254	655
					141,05	--	353	--		49	
852	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,8	3396,03	363,69	16301	1746	3680	10535	28983
					2265,54	173,11	10875	831		2147	
853	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	4,8	18430,00	--	88464	--	88464	--	95541
					--	--	--	--		7077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2,6	1495,44	20,42	3888	53	2651	1089	5375
					455,45	9,92	1184	26		398	
855	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	2864,00	--	7446	--	7446	--	8042
					--	--	--	--		596	
856	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	2,5	1148,88	3,56	2872	9	1653	874	4046
					483,85	1,78	1210	4		300	
857	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	6,4	899,05	10,54	5754	67	940	4296	10854
					741,68	4,23	4747	27		804	
858	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0039168	2819643,00	--	11044	--	11044	--	11927
					--	--	--	--		884	
859	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,92	819,57	12,64	1574	24	--	1186	2981
					806,93	6,09	1549	12		221	
860	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,048	7107,00	--	341	--	341	--	368
					--	--	--	--		27	
861	Е12-120101-1203	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	22,16	1778,43	6,40	39410	142	5324	24490	69012
					1531,76	3,18	33944	70		5112	
862	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	16,7875	847,72	6,40	14231	107	4739	6796	22709
					559,06	3,18	9385	53		1682	
863	Е12-120101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	16,75	937,50	6,40	15703	107	4128	8295	25918
					684,66	3,18	11468	53		1920	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				742411	11155	370046	285776	1110438
							361210	5342	--	82257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				742411				
	Материалы		Тенге				73595				
	Всего заработная плата		Тенге					366552			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296451				
		Накладные расходы	Тенге				285776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**82255**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1110442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**328**
		Сметная заработная плата	Тенге					**366552**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1110442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**328**
		Сметная заработная плата	Тенге					**366552**			
		РАЗДЕЛ 6. 5 ЭТАЖ									
		ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (по тех.паспорту №1)									
864	**Е11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками**	**м2**	**2,38**	**3042,57**	**281,81**	**7241**	**671**	**--**	**5806**	**14091**
					2760,77	**143,38**	**6571**	**341**		**1044**	
865	**Е12-080101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**1,5**	**141,11**	**0,06**	**212**	**--**	**--**	**152**	**393**
					141,05	**--**	**212**	**--**		**29**	
866	**Е11-460401-1103**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,7425**	**1803,32**	**281,81**	**3142**	**491**	**--**	**2437**	**6026**
					1521,52	**143,38**	**2651**	**250**		**446**	
867	**Е12-120104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**28**	**398,35**	**--**	**11154**	**--**	**--**	**8031**	**20720**
					398,35	**--**	**11154**	**--**		**1535**	
868	**Е12-120104-0501**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**26,9**	**275,90**	**--**	**7422**	**--**	**--**	**5344**	**13787**
					275,90	**--**	**7422**	**--**		**1021**	
869	**Е12-120104-0507**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**30,7769**	**325,50**	**--**	**10018**	**--**	**--**	**7213**	**18609**
					325,50	**--**	**10018**	**--**		**1378**	
870	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых**	**м2**	**2,38**	**3821,15**	**365,65**	**9094**	**870**	**2365**	**5640**	**15913**
					2461,90	**171,02**	**5859**	**407**		**1179**	
871	**С121-090201-0402**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/**	**м2**	**2,38**	**20134,00**	**--**	**47919**	**--**	**47919**	**--**	**51752**
					--	**--**	**--**	**--**		**3834**	
872	**Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**1,6**	**1495,44**	**20,42**	**2393**	**33**	**1631**	**670**	**3308**
					455,45	**9,92**	**729**	**16**		**245**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
873	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,6	2864,00	--	4582	--	4582	--	4949
					--	--	--	--		367	
874	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1,5	1148,88	3,56	1723	5	992	524	2428
					483,85	1,78	726	3		180	
875	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	16,47	4280,81	24,39	70505	402	7081	45523	125310
					3826,46	12,41	63022	204		9282	
876	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	9,23307	5235,87	26,21	48343	242	4168	31720	86469
					4758,21	13,34	43933	123		6405	
877	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	4,8	899,05	10,54	4315	51	704	3222	8141
					741,68	4,23	3560	20		603	
878	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0029376	2819643,00	--	8283	--	8283	--	8946
					--	--	--	--		663	
879	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,44	819,57	12,64	1180	18	--	890	2236
					806,93	6,09	1162	9		166	
880	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,036	7107,00	--	256	--	256	--	276
					--	--	--	--		20	
881	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15 К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	54,9	1066,80	10,17	58567	558	15166	34414	100419
					780,38	3,17	42843	174		7438	
882	Е11-150405-0110 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,7769	1523,31	8,95	46883	276	6807	31947	85136
					1293,17	4,34	39800	133		6306	
		КАБИНЕТ (по тех.паспорту №3)									
883	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками	м2	2,38	3042,57	281,81	7241	671	--	5806	14091
					2760,77	143,38	6571	341		1044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
884	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	1,5	141,11	0,06	212	--	--	152	393
					141,05	--	212	--		29	
885	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	1,68	1803,32	281,81	3030	473	--	2350	5809
					1521,52	143,38	2556	241		430	
886	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	24,9901	181,28	4,73	4530	118	--	3220	8370
					176,55	2,41	4412	60		620	
887	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	21,72	58,44	--	1269	--	--	914	2358
					58,44	--	1269	--		175	
888	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15 К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых	м2	2,38	3821,15	365,65	9094	870	2365	5640	15913
					2461,90	171,02	5859	407		1179	
889	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /с учетом москитной сетки/	м2	2,38	20134,00	--	47919	--	47919	--	51752
					--	--	--	--		3834	
890	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15 К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,6	1495,44	20,42	2393	33	1631	670	3308
					455,45	9,92	729	16		245	
891	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,6	2864,00	--	4582	--	4582	--	4949
					--	--	--	--		367	
892	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2738,12	162,91	4600	274	699	3373	8610
					2159,06	71,47	3627	120		638	
893	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,68	12969,00	--	21788	--	21788	--	23531
					--	--	--	--		1743	
894	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
					--	--	--	--		289	
895	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,35	569,82	1,84	3049	10	2328	644	3988
					132,83	0,89	711	5		295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
896	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиковыми откосами	м откоса	4,8	899,05	10,54	4315	51	704	3222	8141
					741,68	4,23	3560	20		603	
897	С121-130816-3505	Пластиковые откосы с комплектующими	1000 м2	0,0029376	2819643,00	--	8283	--	8283	--	8946
					--	--	--	--		663	
898	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 К=1,15 К=1,25	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 25 мм	м2 поверхности	1,44	819,57	12,64	1180	18	--	890	2236
					806,93	6,09	1162	9		166	
899	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,036	7107,00	--	256	--	256	--	276
					--	--	--	--		20	
900	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	17,826	4280,81	24,39	76310	435	7665	49271	135627
					3826,46	12,41	68210	221		10046	
901	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	8596,68	42,23	12895	63	1290	8333	22927
					7694,63	21,49	11542	32		1698	
902	Е12-110101-0411	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	7,49703	3977,41	26,21	29819	197	3384	18963	52684
					3499,74	13,34	26238	100		3903	
903	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1,8975	2840,14	30,29	5389	57	1828	3173	9247
					1846,59	11,42	3504	22		685	
904	Е12-120101-1203	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	31,882	1778,43	6,40	56700	204	7660	35235	99289
					1531,76	3,18	48836	101		7355	
905	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	27,538	808,62	6,40	22268	176	7773	10373	35252
					519,96	3,18	14319	88		2611	
906	Е12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	24,9901	935,00	6,40	23366	160	7149	11618	37783
					642,54	3,18	16057	79		2799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
907	Е11-110101-3504 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	24,9901	1031,49	74,21	25777	1854	529	22845	52512
					936,14	36,40	23394	910		3890	
908	С121-070509-0410	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	25,6648327	1016,00	--	26075	--	26075	--	28162
					--	--	--	--		2086	
		КАБИНЕТ (по тех.паспорту №4)									
909	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	6,48	1803,32	281,81	11686	1826	--	9062	22408
					1521,52	143,38	9859	929		1660	
910	Е12-070101-0212	Полы из крагиса. Разборка покрытия частичная	м2	20,5128	176,27	4,37	3616	90	--	2572	6682
					171,90	2,22	3526	46		495	
911	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	32,178	4280,81	24,39	137748	785	13835	88940	244822
					3826,46	12,41	123128	399		18135	
912	Е12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	30,68928	5235,87	26,21	160685	805	13854	105433	287408
					4758,21	13,34	146026	409		21289	
913	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	3,69	8596,68	42,23	31722	156	3173	20500	56400
					7694,63	21,49	28393	79		4178	
914	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	3,69	3042,92	30,65	11228	113	3976	6463	19107
					1934,77	11,42	7139	42		1415	
915	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	107,26	808,62	6,40	86733	686	30276	40401	137304
					519,96	3,18	55771	341		10171	
916	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15 К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,69	711,51	6,20	2625	23	644	1575	4537
					530,65	3,00	1958	11		336	
917	Е12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	102,2976	935,00	6,40	95648	655	29263	47560	154665
					642,54	3,18	65730	325		11457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
918	Е11-110101-3503 К=1,15 К=1,25	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство покрятия из крагиса СТС 500, толщиной 5 мм	м2 покрытия	20,5128	1802,96	48,23	36984	989	13852	21044	62670
					1079,49	11,87	22143	243		4642	
919	Е12-120101-1106	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	102,2976	1140,46	6,40	116666	655	21918	67981	199419
					919,80	3,18	94093	325		14772	
920	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	3	490,16	--	1470	--	--	1059	2732
					490,16	--	1470	--		202	
921	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	324,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
922	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
923	Е12-170101-2202 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	490,16	--	1470	--	--	1059	2732
					490,16	--	1470	--		202	
924	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместнаядля скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	404,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
925	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
		БОКОВАЯ ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЦА									
926	Е11-080101-0202 К=1,15 К=1,25	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,06	8978,24	3653,04	27473	11178	11214	9100	39499
					1660,40	1537,36	5081	4704		2926	
927	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 15 К=1,15 К=1,25	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,872	35658,95	4741,95	138071	18361	68966	49774	202873
					13105,35	1020,97	50744	3953		15028	
928	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2904	244766,00	--	71080	--	71080	--	76766
					--	--	--	--		5686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
929	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15 К=1,25**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**14,52**	**1148,15**	**45,06**	**16671**	**654**	**8303**	**7248**	**25833**
					531,24	**5,53**	**7714**	**80**		**1914**	
930	**Е12-070101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия ступерей и площадки, частичное**	**м2**	**44,925**	**3071,98**	**1012,09**	**138009**	**45468**	**--**	**81455**	**237021**
					2059,89	**458,35**	**92540**	**20591**		**17557**	
931	**Е11-061802-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**51**	**2923,40**	**72,25**	**149094**	**3685**	**30341**	**105123**	**274554**
					2256,24	**8,85**	**115068**	**452**		**20337**	
932	**Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**8,985**	**53675,80**	**26756,93**	**482277**	**240411**	**151701**	**125781**	**656702**
					10035,05	**5348,42**	**90165**	**48056**		**48645**	
933	**Е11-110101-1109 К=1,15 К=1,25**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**89,85**	**1297,46**	**33,29**	**116577**	**2991**	**51210**	**59372**	**190025**
					694,23	**8,74**	**62376**	**785**		**14076**	
934	**Е11-110101-1110 К=5 К=1,15 К=1,25**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 10 мм**	**м2 стяжки**	**89,85**	**807,81**	**28,43**	**72581**	**2555**	**51230**	**18402**	**98262**
					209,20	**8,68**	**18796**	**780**		**7279**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2661905**	**341366**	**834913**	**1240129**	**4214197**
							1485620	**87006**	**--**	**312165**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2598**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2598**				
		Сметная прибыль	Тенге				**208**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2806**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2655690**				
	Материалы		Тенге				**376228**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1572626**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**241024**				
	Местные материалы		Тенге				**211451**				
		Накладные расходы	Тенге				**1240127**				
		Сметная прибыль	Тенге				**311665**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4207482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1371**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1572626**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3617**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3617**				
		Сметная прибыль	Тенге				**289**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3906**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4214195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1371**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1572626**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
935	**Е12-190101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**12,8037**	**3321,99**	**--**	**42534**	**--**	**--**	**30624**	**79011**
					3321,99	**--**	**42534**	**--**		**5853**	
936	**С341-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**12,8037**	**536,00**	**--**	**6863**	**--**		**--**	**7412**
					--	**--**	**--**	**--**		**549**	
937	**С341-010102-1012**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**12,8037**	**773,00**	**--**	**9897**	**--**		**--**	**10689**
					--	**--**	**--**	**--**		**792**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**59294**	--	--	**30624**	**97112**
							42534	--	--	**7194**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**59294**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42534**			
	Транспортные расходы		Тенге				**16760**				
		Накладные расходы	Тенге				**30624**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7193**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**97112**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42534**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**97112**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42534**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**23034222**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7509251**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**534493**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**185440**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7265320**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**90407**				
		- Накладные расходы	Тенге							**5928500**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1706241**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**23034222**
		СКИДКА 0,40%	Тенге								**9213689**
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге								**13820533**
		НДС 12%	Тенге								**1658464**
		ИТОГО	Тенге								**15478997**

Заказчик:
РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии,гелогии и природных ресурсов Республики Казахстан"Центрказнедра"

Руководитель_____Маукулов Н.У.

ТОО" Broad Mark Construction"
Эксперт_____Артакшинова Г.

Подрядчик
ТОО"СТРОЙКОМ2009"

Директор_____Карибаев А.К.