Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года№1328

АКТ
окончательной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «18» сентября 2014г. Урджарский район
(местонахождение объекта),

Окончательная приемочная комиссия, назначенная приказом от «15» сентября 2014г. № 43- Ѳ **директором ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» Актанов Серик Касымбекович**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя: **Ибраев Серик Зарыкбаевич, заместитель директора ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии – представителей
генерального подрядчика: **ТОО «ДорСтрой LTD» Дамешев Азамат Ибрагимович, директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядной организации: **ТОО «Акжол Караганда» Базаров Олег Фатахович, директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора: **ТОО «Аркада KZ» Сматаев Талгат Берикович, главный инженер**
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **ДЭУ-24 ВКОФ РГП «Казахавтодор» Каниев Кайрол Амангельдинович, начальник**
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:
Кабылбаев Айдос Сеилханович, инженер РГУ «Шыгысжоллаборатория»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Амиреев Ерлан Бакитжанович, начальник ОЭиБД ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дементьев Александр Петрович, начальник СОДД ВКОФ РГП «Казахавтодор»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»** (совместно с подрядчиком) **ТОО «ДорСтрой LTD»** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **автодорога «Алматы – Усть-Каменогорск» км 625-639**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ДорСтрой LTD»**

(наименование организации)

выполнившим **средний ремонт автомобильной дороги**

(виды работ)

и субподрядными организациями **ТОО «Акжол Караганда»**

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень указывается в приложении к акту)

3. Сметная документация на строительство разработана **ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования выданы **ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

5. Строительство осуществлялось по **Сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск» км 625-639**

(номер проекта, номер серии)

6. Сметная документация утверждена **Комитетом автомобильных дорог МТК РК 12 ноября 2013г. № 290**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7.Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2014 года**

(месяц, год)

окончание работ **август 2014 года**

(месяц, год)

8. Окончательной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Сметная документация «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск» км 625-639, акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на материалы.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: **протяженность участка 14 км**
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- ремонт пучинистых мест	- 125м3
- ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок	- 4912м2
- ликвидация колейности и волн дорожной одежды	- 3,7 тыс.м2
- устройство выравнивающего слоя из холодной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марка 1	- 2696,9 тонн
- устройство ШПО	- 98 000 м2
- укрепление обочин	- 9600 м2
- ремонтная планировка обочин	- 64,8 км/прох
- разметка проезжей части	- 14 км

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены**
(сведения о выполнении)

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **112 000,0 тыс.тенге,** в том числе строительно-монтажные работы **94 932,808тыс.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **нет** тыс.тенге

12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 95 200,0тыс.тенге, в том числе строительно-монтажные работы 83 333,33тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **нет** тыс.тенге

Решение окончательной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **средний ремонт участка автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск» км 625-639**

(наименование объекта, (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель окончательной приемочной комиссии:

Ибраев С.З. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Кабылбаев А.С. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дементьев А. П. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Амиреев Е.Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Каниев К.А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сматаев Т.Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дамешев А.И. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Базаров О.Ф. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)