ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҚТЫҚ ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

АКТ
28.06.2013г.
Өскемен к.

АКТ
№ 2
г. Усть-Каменогорск

приемки в эксплуатацию объекта электрических сетей
после реконструкции

Основание: приказ № 2 от 03.14.2013г. «Об отнесение затрат инвестиционной программы 2013 года», договор № ДП-9311 от 04.05.2013г.

Составлен комиссией в составе:
Председатель – начальник Усть-Каменогорского РЭС Козинец Г.Б.

Члены комиссии: главный инженер Усть-Каменогорского РЭС Шепотько Д.Е.
мастер Ульбинского сетевого участка Катюшин А.Е.
инженер по эксплуатации Филимонова Н.Ф.

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Работы по реконструкции участка воздушной линии ВЛ-6кВ Л-9 ПС-40 в г.Усть-Каменогорск инв. № 007389 протяженностью 0,5км выполнялись персоналом подрядной организации ТОО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» с мая 2013 по июнь 2013г.

2. При реконструкции выполнены работы по монтажу и демонтажу опор, провода
   2.1. Установка одностоечных железобетонных опор - 10шт
   2.2. Установка сложных опор с 1 подкосом - 4 шт
   2.3. Монтаж провода АС-70 - 1,6 пр/км
   2.4. Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-6/7,6 - 3 комплекта
3. Подрядчиком предоставлена следующая техническая документация:
   - исполнительная схема
   - акт скрытых работ на установку опор
   - акт комплексного опробования ВЛ
   - список лиц, ответственных за производство работ
   - протокол замера сопротивления заземления опор
   - копия государственной лицензии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по реконструкции воздушной линии 6кВ Л-9 ПС-40 в г.Усть-Каменогорск инв. № 007389 выполнены в соответствии с ПУЭ, ПТЭ, строительными правилами и нормами и отвечают требованиям нормативных документов.

Решение комиссии:

Предъявленную к приемке ВЛ-6кВ Л-9 ПС-40 в г. Усть-Каменогорске инв. № 007389 принять в эксплуатацию с оценкой хорошо.

Председатель комиссии: Козинец Г.Б.

Члены комиссии: Шепотько Д.Е.

Катюшин А.Е.

Филимонова Н.Ф.