Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

2014 жылғы «23» мамыр № Ұлан ауданы Егінсу ауылдық округы
(объектінің орналасқан жері)

от «23» мая 2014 г. Егинсуйский сельский округ Уланского района
(местонахождение объекта)

Шығыс- Қазақстан обылысы Ұлан ауданы әкімінін
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы 04 ақпандағы № 395 қаулысымен (бұйрығымен, өкімімен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением (приказом, распоряжением и др.) от «04» февраля 2014 год № 395
акима Уланского района Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраганың болып тағайындалады) Батырбаев Дәулет Бахитұлы – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Батырбаев Даулет Бахитович – заместитель акима Уланского района Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшысы, Шығыс-Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы – Мәди Жангелдіұлы Отарбаев (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Отарбаев Мади Жангельдинович –руководитель ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО, Главный инспектор по Восточно-Казахстанской области. (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелерінің - өкілдері:
тапсырыс беруші Аханов Айдар Заданович – «Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя-представителя заказчика Аханов Айдар Заданович – руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар Сулейменов Бауржан Бояшұлы- «Ұлан ауданының тұрғын-үй коммуналдық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бас маманы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации Сулейменов Бауржан Бояшевич – главный специалист ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Кизекпаев Хасымбек Есимханович - «Энергостройсервис» ЖШС директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Кизекпаев Хасымбек Есимханович – директор ТОО «Энергостройсервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы Демин Владимир Константинович - «Dynamics Group» ЖШС ,бас инженері

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика Демин Владимир Константинович – ГИП ТОО «Dynamics Group»

(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) жок

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Масалимов Жанарбек Ерболатович ҚР ДСМ МС ЭҚК ШҚО бойынша департаментінің Ұлан ауданы бойынша басқармасының басшысы. (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Масалимов Жанарбек Ерболатович – руководитель Управления ДГСЭН МЗ РК по Уланскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Шегетаев Аменгельды Шарипжанович - Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаментінің Ұлан ауданы бойынша төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы(келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы Шегетаев Аменгельды Шарипжанович – начальник отдела ЧС по Уланскому району, (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан Б. Аскабылов – Егінсу ауылдық округының әкімі

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Килыбаев С.Х. –Ұлан ауданының сәулет, қалақұрылысы және құрылыс бөлімінің бас маман сәулетшісі

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Кайролдинов А. – «Ұлан ауданының жұмыспен қамту» КММ директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Кизатов Рауан Сейтбекұлы – Ұлан ауданы бойынша «Нұр Отан» ХДП партиялық бақылау төрағасы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора Аскабылов Б. – аким Егинсу»ского сельского округа

(фамилия, имя, отчество, должность)

Килыбаев С. Х. – главный специалист -архитектор отдела архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кайролдинов А. – директор КГУ «Центр занятости Уланского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кизатов Рауан Сейтбекұлы – председатель партийного контроля НДП «Нур Отан» по Уланскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (бас мердігермен бірге) «Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ («Энергостройсервис» ЖШС)

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні «Шығыс Казақстан облысы Ұлан ауданы А.А. Орынбаев қосалқы шаруашылығын сыртқы электрмен жабдықтау»

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Заказчиком (совместно подрядчиком) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района» (ТОО «Энергостройсервис»)

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «Внешнее электроснабжение подсобного хозяйства Орынбаев А.А. Уланского района Восточно-Казахстанской области»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылысты Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Энергостройсервис» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің косымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Энергостройсервис»

(наименование организации)

выполнившим Специальные и строительные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Dynamics Group» ЖШС жобалау ұйымы әзірлеген.

(ұйымның атауы)

орындаған АС, ОВ._____

(құжаттама бөлімдері)

және қосалқы жобалау ұйымымен_____

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Dynamics Group»_____

(наименование организации)

выполнившим АС, ОВ_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

4. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ШҚО Ұлан ауданының сәулет, қалақұрылысы және құрылыс бөлімі

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің косымшасында көрсетіледі)

4. Исходные данные для проектирования выданы Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района ВКО

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Құрылыс _____Жеке_____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному_____

(номер проекта, номер серии)

6. Жобалау-сметалық құжаттама Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі бұйрығымен бекітілген _____

(объектіге (кезегі, іске косу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (кайта бекітуші) органның атауы)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом отдела архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы

Құрылыс-монтаж жұмыстары 2014 жылы сәуір айы;

(айы және жылы)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014 года;_____

(месяц, год)

окончание работ май 2014 года;_____

(месяц и год)

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
ЖСҚ, орындау құжаттары

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
ПСД, исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады Трасса строительства ВЛ проходит по земле подсобного хозяйства Орынбаева А. А. В Уланском районе территория учетного квартала 05-079-016 (земли Егинсуйскогосельского округа), категория по надежности электроснабжения III, напряжение 10/04 кВ, установленная мощность 150 кВт,протяженность воздушной трассы 0,4 кВ- 800 м, протяженность воздушной трассы 10 кВ- 790 м. Проектируемая КТП-160 кВа устанавливается на четырех типовых приставках ПТ-2,2-4,25 серии 3.407-57/72 «Железобетонные приставки для воздушных линии электропередачи напряжением до 35 кВ и связи.». В соответствии с ПУЭ неогражденные трансформаторные подстанции должны иметь расстояние от земли до высоковольтноговвода не менее 4,5 м. Исходя из этого условия, высота установки КТП над уровнем земли принята 1,8 м, а заглубление для приставок ПТ-2,2-4,25-2,45 м. При монтаже КТП рекомендуется безригельная усановка стоек-фундаментов в пробкренные котлованы диаметром 450 мм на подушке из щебня или гравия средней крупности 20-60 мм высотой 300 мм по тщательному утрамбованному грунту. Засыпка пазух котолованов должна быть выполнена песчано-гравийной смесью или крупным песком с тщательным послойным требованием.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Трасса строительства ВЛ проходит по земле подсобного хозяйства Орынбаева А. А. В Уланском районе территория учетного квартала 05-079-016 (земли Егинсуйскогосельского округа), категория по надежности электроснабжения III, напряжение 10/04 кВ, установленная мощность 150 кВт,протяженность воздушной трассы 0,4 кВ- 800 м, протяженность воздушной трассы 10 кВ- 790 м. Проектируемая КТП-160 кВа устанавливается на четырех типовых приставках ПТ-2,2-4,25 серии 3.407-57/72 «Железобетонные приставки для воздушных линии электропередачи напряжением до 35 кВ и связи.». В соответствии с ПУЭ неогражденные трансформаторные подстанции должны иметь расстояние от земли до высоковольтноговвода не менее 4,5 м. Исходя из этого условия, высота установки КТП над уровнем земли принята 1,8 м, а заглубление для приставок ПТ-2,2-4,25-2,45 м. При монтаже КТП рекомендуется безригельная усановка стоек-фундаментов в пробкренные котлованы диаметром 450 мм на подушке из щебня или гравия средней крупности 20-60 мм высотой 300 мм по тщательному утрамбованному грунту. Засыпка пазух котолованов должна быть выполнена песчано-гравийной смесью или крупным песком с тщательным послойным требованием.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены.

(сведения о выполнении)

12. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 9,497 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 6,513 мың теңге, жабдықтар, тағы баска шығындар 2,984 мың тенге

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 9,497 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6,513 тыс. тенге, оборудования, прочие расходы 2,984 тыс. тенге

13. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 8,957 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 6,313 мың теңге, жабдықтар, тағы баска шығындар 2,644 мың тенге

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 8,957 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6,313 тыс. тенге, прочие расходы 2,644 тыс. тенге

14. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Шығыс Казақстан облысы Ұлан ауданы А.А. Орынбаев қосалқы шаруашылығын сыртқы электрмен жабдықтау»

(объектінің атауы)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект
«Внешнее электроснабжение подсобного хозяйства Орынбаев А.А. Уланского района Восточно-Казахстанской области»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Д.Б. Батырбаев
Председатель государственной приемочной комиссии
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ М.Ж. Отарбаев

Заместитель председателя государственной

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
приемочной комиссии

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

Сулейменов Б.Б.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кизекпаев Х.Е.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Масалимов Ж.Е.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шегетаев А.Ш.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Килыбаев С.Х.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Аханов А. З.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Демин В.К.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кайролдинов А.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Аскабылов Б.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кизатов Р.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)