АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с. Шетпе «18» сентября 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района, приказом от **« 18 » сентября 2012 г. № 01-07/51**

в составе:

председатель комиссии – представитель заказчика – **Досжанов У**. – начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района;

заместитель председателя комиссии – **Ордабаев А**. – главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района;

члены комиссии – представители:

заказчика – **Калиев А**. – главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района;

Сагындык С- начальник ГАЙ Мангистауского района, капитан полиции;

Жанбырбаев Е. – директор ГКП «Мангыстау жылу, су»

Жайлаубаев А. – директор ТОО «Аско – Сервис Шетпе» тех надзор;

Акжанов А – директор ТОО «Zelmar Stroy» авторский надзор;

генеральный подрядчик – **Кожамбетов Н.** – директор ТОО «ЕрМер-СтройСервис»;

УСТАНОВИЛА:

7. Генеральным подрядчиком был предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **Асфальтирование (средней ремонт) внутрипоселкового автодороги (ул. Карашокы-2) в с. Шетпе** ;
8. Средний ремонт произведен на основании договора № 16 от «18» июля 2012 г.
9. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком, выполнившим – **Асфальтирование (средней ремонт) внутрипоселкового автодороги (ул. Карашокы-2) в с. Шетпе** ;

Конкурсная документация утверждена отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района от « 29 » мая 2012 г.

10. Работы осуществлены в сроки:

Начало работ «08» августа 2012 г,

Окончание работ «17» сентября 2012 г;

11. Комиссии предоставлена следующая документация: Акты выполненных работ, Форма №2, №3, Акты скрытых работ:
12. Сметная стоимость по утвержденной конкурсной документации всего в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллион) тенге.

Решение приемочной комиссии:
Асфальтирование (средней ремонт) внутрипоселкового автодороги (ул. Карашокы-2) в с. Шетпе ;

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии **У. Досжанов**

Заместитель председателя приемочной комиссии **А. Ордабаев**

Члены приемочной комиссии **А. Калиев**

С. Сагындык

Е. Жанбырбаев

А. Жайлаубаев

А. Акжанов

Н. Кожамбетов

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
республики Казахстан от 14 июля 2009 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА №01-12 от 20 августа 2012 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС" БИН 060640009655
Свидетельство о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.
РНН и адрес поставщика: 430 100 242 551. г. Актау
Расчетный счет поставщика ИИК KZ399650000036245877 , в АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №16 от 18.07.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление,наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
РНН и адрес покупателя *РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталық алаң-1, код ГУ 4582755*

Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Асфальтирование автомобильных дорог микрорайона Карашокы-2 в селе Шетпе Мангистауского района	объект	1,00	14 392 386,00	14 392 386	12,00%	1 727 086	16 119 472		
Всего по счету:					**14 392 386**		**1 727 086**	**16 119 472**		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис:

Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АҚТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор № 16 18.07.2012

Наименование строительства и его адрес:

ЛОТ №1 «Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы Қарашоқы-2 шағын ауданын асфальттау (орташа жөндеу) жұмысы»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2012 года

(форма-2)

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0127-15-3	Восстановление оси трассы	м2	5400	187,51	1012537
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	5400	397,72	2147701
3	Е0127-49-1	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 10 см с применением битума	м2	3650	313,05	1142625
4	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	тн	2,56	4869,02	12440
5	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	тн	396,75	5284,28	2096563
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**6 411 866**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				207 357
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				397 153
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**7 016 376**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%				101 036
	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от здании сооружении 15%				15 155
		ИТОГО:				**7 132 568**
	СН РК8.02-02-2002	Доп затраты при производстве работ:				
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				71 326
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				28 500
		ИТОГО :				**7 232 393**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г К-95097				**14 110 182**
		Налоги и сборы 2%				282 204
						14 392 386
	Решение Правительства	НДС 12%				1 727 086
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**16 119 472**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
республики Казахстан от 14 июня 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА №03-12 от 13 сентября 2012 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС" БИН 060640009655
Свидетельство о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.
РНН и адрес поставщика: 430 100 242 551. г. Актау
Расчетный счет поставщика ИИК KZ399650000036245877 , в АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №16 от 18.07.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление,наличными*
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
РНН и адрес покупателя *РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталық алаң-1, код ГУ 4582755*

Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Асфальтирование автомобильных дорог микрорайона Карашокы-2 в селе Шетпе Мангистауского района	объект	1,00	7 775 025,00	7 775 025	12,00%	933 003	8 708 028		
Всего по счету:					**7 775 025**		**933 003**	**8 708 028**		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис:

Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

М.П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АҚТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор № 16 18.07.2012

Наименование строительства и его адрес:

ЛОТ №1 «Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы Қарашоқы-2 шағын ауданын асфальттау (орташа жөндеу) жұмысы»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за сентябрь 2012 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горящих асфальтобетонной смесей плотных	тн	3650	635,83	2320781
2.	Е010333-А20	Перевозка а/б смеси автомобилями самосвалами расстояние перевозки 160 км	тн	753,31	119,39	89940
3.	Е010333-А20	Перевозка битума дорожного расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	тн	25,37	119,39	3029
4.	Е010333-А17-01	Перевозка грузов автомобилями самосвалами расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	тн	1917,17	527,96	1012183
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3 425 935**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				207 357
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				217 997
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**3 851 289**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%				55 439
	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от здании сооружении 15%				8 316
		ИТОГО:				**3 891 513**
	СН РК8.02-02-2002	Доп затраты при производстве работ:				
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				38 915
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				15 750
		ИТОГО :				**3 946 178**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г К-95097				**7 622 569**
		Налоги и сборы 2%				152 456
						7 775 025
	Решение Правительства	НДС 12%				933 003
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**8 708 028**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: