Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 40-квартирного жилого дома №39 в жилом квартале №3 на левобережной части реки Сырдария в г. Кызылорде (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		98	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**220649099,17**								**29826050,22**	
в т.ч. за отчетный м-ц	101583600,00	90699642,86							**10883957,14**	**101583600,00**

Заказчик:
КГУ " Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "КызНурСтройИнжиниринг"
_____

Авторский надзор
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 40-квартирного жилого дома №39 в жилом квартале №3 на левобережной части реки Сырдария в г. Кызылорде (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

за ноябрь месяц 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ НИЖЕ 0,000					
108	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**56,5130**		**6900,39**	**389961,74**
		Накладные расходы	%	94		2995,69	169295,20
		Сметная прибыль	%	8		791,69	44740,56
		Сметная стоимость:				**10687,76**	**603997,50**
109	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**565,1300**		**1030,05**	**582111,37**
		Накладные расходы	%	94		296,07	167320,54
		Сметная прибыль	%	8		106,09	59954,55
		Сметная стоимость:				**1432,21**	**809386,46**
110	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**565,1300**		**427,36**	**241516,22**
		Накладные расходы	%	94		37,43	21154,12
		Сметная прибыль	%	8		37,18	21013,63
		Сметная стоимость:				**501,98**	**283683,96**
		итого					**1697067,92**
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ПРИЯМОК (500x500x800)-3ШТ					
114	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**м3**	**0,3000**		**5982,01**	**1794,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,0000		534,00	24030,00
56	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	155,0000		44,00	6820,00
		итого					2468270,44
		итого					2468270,44

ВСЕГО	**91830493,08**
Временные здания и сооружения 0,9%	826474,438
итого	92656967,52
Зимнее удорож-=1,08%	1000695,25
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7119768,35
итого	100777431,12
итого с учетом снижения 10%	90699642,86
НДС	10883957,14
итого к оплате	**101583600**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "КызНурСтройИнжиниринг"
_____ **Агымжай С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**