Товарищество с ограниченной ответственностью

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БИН 140 140 022 884 ИИК KZ10 6017 1110 0000 0969 в АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

010000, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы, Б.Момышұлы д-лы, 12 үй, 462
тел. 8 (7172) 95-50-40

010000, Республика Казахстан
г.Нур-Султан, Пр. Б.Момышулы, д. 12, 462
тел. 8 (7172) 95-50-40

Исх. № 323 от «3» декабря 2019 г.

ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан»

В рамках дополнительного соглашения № 141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к договору о государственных закупках услуг по техническому обслуживанию пожарной /охранной сигнализации/систем тушения/ видеонаблюдения и аналогичного оборудования № 141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, заключенного между ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» и ТОО «MMS Group», направляем отчет об оказанных услугах за ноябрь 2019 года (на казахском и русском языках).

Исполнительный директор **А.Абельдинова**

Исп. А. Аблезова
8 7172 95 50 40

13513-20
11/16
4-12
2019
3

13513

9001 14001 27001

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ТОО «MMS Group»
_____ А.Абельдинова
«03» декабря 2019 г.

Отчет об оказанных услугах за ноябрь

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: **Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование** (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **б/н** (номер заявки)

Время и дата начала работ: (время начала работ) **«01» ноября 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: (время окончания работ) **«30» ноября 2019 г.** (дата окончания работ)

В период с 01 ноября по 30 ноября 2019 года, в соответствии с дополнительным соглашением № 141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года проведены следующие виды работ:

1. Обращение за технической поддержкой. За отчетный период в Service Desk Исполнителя обращений за технической поддержкой не поступало.

2. Аварийно-восстановительные работы. За отчетный период обращений на проведение аварийно-восстановительных работ не поступало.

3. Техническое обслуживание (ТО) Пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования:

3.1. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 04 ноября 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.2. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 11 ноября 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.3. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 18 ноября 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.4. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 25 ноября 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

Представители Поставщика:

Аккаунт-менеджер	Аблезова А.С.	
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*

Представители Заказчика:

Директор ДВА	Джамбулов Э.Б.	
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*
Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.	
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*

БЕКІТЕМІН
«MMS Group» ЖШС
Атқарушы директоры
_____ А.Абельдинова
«03» желтоқсан 2019 ж.

Қараша айында көрсетілген қызметтер бойынша есеп

Тапсырыс беруші	**«ҚР Ұлттық экономика министрлігі » ММ** *(ұйымның атауы)*	**Келісім шарт**	**17.10.2019 ж. 141040004944/190086/01 қосымша келісім** *(келісім-шарт нөмері және күні)*
Нысан:	**Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтар** *(жұмыстар жүргізілген объектінің атауы)*	**Өтінім №**	**номерсіз** *(өтінім нөмері)*

Жұмыстың басталу уақыты мен күні: _____ **«01» қараша 2019 ж.**
(жұмыстың басталу уақыты) *(жұмыстың басталу күні)*

Жұмыстың аяқталу уақыты мен күні: _____ **«30» қараша 2019 ж.**
(жұмыстың аяқталу уақыты) *(жұмыстың аяқталу күні)*

2019 жылғы 24 мамырдағы № 141040004944/190086/00 келісім шартқа сәйкес 2019 жылғы 17 қазандағы № 141040004944/190086/01 қосымша келісім бойынша 2019 жылғы 01 қараша мен 30 қараша аралығында келесі жұмыстар жүргізілді:

1. Техникалық қолдау көрсетуге өтініш жасау. Жеткізушінің Service Desk қызметіне есеп беру аралығында техникалық қолдау көрсетуге өтініш түскен жоқ.

2. Авариялық-оңалту жұмыстары. Есеп беру аралығында авариялық-оңалту жұмыстарына өтініш түскен жоқ

3. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету:

3.1. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 04 қараша 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.2. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 11 қараша 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.3. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 18 қараша 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.4. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 25 қараша 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

Жеткізуші өкілі:

Аккаунт-менеджер	Аблезова А.С.	
(лауазымы)	*(Аты-жөні)*	*(қолы)*

Тапсырыс беруші өкілі:

ІӘД директоры	Жамбылов Э.Б.	
(лауазымы)	*(Аты-жөні)*	*(қолы)*
ІӘД АЖСБ басшысы	Умуртаева Д.Б.	
(лауазымы)	*(Аты-жөні)*	*(қолы)*

№ 23

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 04 ноября 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице исполнительного директора– Абельдиновой А.Ж., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 04.11.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Исполнительный директор
_____Д. Умуртаева	_____А.Абельдинова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **16955** (номер заявки)

Время и дата начала работ: **10:30** (время начала работ) **«04» ноября 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: **11:00** (время окончания работ) **«04» ноября 2019 г.** (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе;	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи»;	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания;	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков;	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки;	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок;	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		04.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		04.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		04.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 24

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 11 ноября 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт менеджера – Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 11.11.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт менеджер
_____Д. Умуртаева	_____А. Аблезова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17063** (номер заявки)

Время и дата начала работ: **10:30** (время начала работ) **«11» ноября 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: **11:00** (время окончания работ) **«11» ноября 2019 г.** (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе;	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи»;	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания;	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков;	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки;	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок;	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		11.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		11.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		11.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 25

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 18 ноября 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 18.11.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт менеджер
_____Д. Умуртаева	_____А. Аблезова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17144** (номер заявки)

Время и дата начала работ: **10:30** (время начала работ) **«18» ноября 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: **11:00** (время окончания работ) **«18» ноября 2019 г.** (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе;	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи»;	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания;	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков;	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки;	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок;	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		18.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		18.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		18.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 26

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 25 ноября 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 25.11.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт-менеджер
_____Д. Умуртаева	_____А. Аблезова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17231** (номер заявки)

Время и дата начала работ: **10:30** (время начала работ) **«25» ноября 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: **11:00** (время окончания работ) **«25» ноября 2019 г.** (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе;	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи»;	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания;	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков;	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки;	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок;	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 еа, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		25.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		25.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		25.11.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*