Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070540003470

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 25 от 18.05.2017 г

Номер документа	Дата составления
6	18.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области " (с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал-жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)			усл	1	60 493 191,09	60 493 191,09	6 481 413,33
				Итого	**1**	**x**	**60 493 191,09**	**6 481 413,33**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Есенгалиев Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.05.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области "
(с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)
Наименование объекта: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области "
(с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 18 мая 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 25 от 18.03.2017 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	1 769 488 000,00		60 493 191,09	1 708 994 808,91	20 848 077,00		54 011 777,76	6 481 413,33	60 493 191,09
Всего к оплате:							**54 011 777,76**	**6 481 413,33**	**60 493 191,09**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А. _____
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б. _____
М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области "
(с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)
Договор о государственных закупках работ № 25 от 18.03.2017 г

Акт выполненных работ № 1
за 18 мая 2017 г

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость,: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость,: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0 ДО ПК318+10,0 (С.САЙХИН-ШУНГАЙ), Р=1,2МПА (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАДЗЕМНЫЙ, Р=0,6МПА (ПОЛИЭТИЛЕН ПОДЗЕМНЫЙ) ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ПК0+20,0 ДО ПК318+10,0(С.ШУНГАЙ)Р=0,6МПА(ПОЛИЭТИЛЕН ПОДЗЕМНЫЙ)								
71	У51-2-1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 0,8 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ								
		М	30000	157,64	59,55	4729200	1786500	3480435	0,66	19921
				94,34	16,15	2830200	484500	105	0,05	1620
72	1-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3								
		М3	260	-39,84	-37,82	-10358	-9833	-3246	-0,01	-3
				-1,87	-11,00	-486	-2860	97	-0,04	-10
73	С010333-А2-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1								
			416	-26,00		-10816		-2163	-0,11	-45

			Т		-5,20		-2163		100		
74	1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ		260	-3,87	-3,24	-1006	-842	-404		1
			М3		-0,48	-1,12	-125	-291	97		1
75	23-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ТОЛЩ.10СМ.ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА		521	306,20	152,52	159530	79463	142795	1,02	531
			М3		153,68	57,15	80067	29775	130	0,28	146
77	22-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ		13	58881,69	25695,31	765462	334039	674115	194,00	2522
			КМ		33075,00	6813,45	429975	88575	130	26,38	343
79	8-4-1226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004		13000	466,00		6058000				
			М								
107	10-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 ТЕХН.Ч.ОТД. 12,РАЗ.4,П.6 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С МЕДНЫМ ПРОВОДНИКОМ		13	6469,41	5158,75	84102	67064	86056	21,00	273
			КМ		1310,66	724,68	17039	9421	133	4,20	55
108	СТПРАЙС"ТОО ВИАСТ"	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ С МЕДНЫМ ПРОВОДНИКОМ ЛСГ 200 6240:250:1,12:Ф55.1,045.1,02		13000	8,68		112840				
			М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	11886954	2256390	23200
	Тенге	3354507	609120	2154
	Тенге		3963626	
Всего заработная плата	Тенге	4377588		
Накладные расходы -				

				2189
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		656638	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	975873		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	17240415		
ВСЕГО,Стоимость работ				27543
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4620264	
Сметная заработная плата	Тенге	17240415		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				27543
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4620264	
Сметная заработная плата	Тенге	17240415		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				

Разбивка подводящего газопровода Урда-Сейткали (справ. данные)	465 338,00
Разбивка подводящего газопровода Сайхин-Шонгай (справ. данные)	408 411,00
Разбивка подводящего газопровода Бисен-Тайгара (справ. данные)	290 486,00
Разбивка подводящего газопровода Бисен-Уялы с отводом на Жиек-Кум, Коктерек, Борли, Теренкудук, Саралжин, Кеной (справ. данные)	2 443 427,00
Подводящий газопровод от ПК0 до ПК318+10,0 (с.Сайхин-Шунгай)	17 240 415,00
Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.	20 848 077,00
Итого в ценах 2016 г.	57 056 479,12
Итого в текущих ценах (коэффициент понижения)	54 011 777,76
Итого без НДС	**54 011 777,76**
НДС	**6 481 413,33**
Итого с НДС	**60 493 191,09**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

_____ Есенгалиев Б.А.

М.П.

Технадзор :
Руководитель
ТОО " АНТинжсервис "

_____ Сарсенов Т.Н.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ Молгалиева В.Б.

М.П.