Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Уральск 28 декабря 2017 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х.Чурина,116.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

от 25 декабря 2017 года ТОО «Алия-сервис», директор Молгалиева Венера Биржановна, г.Уральск, 090007, г.Уральск, ул.Гагарина 2/2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от 27 декабря 2017года ТОО «Сәтті сәулет», инженер-технадзор Туманов Ербол Кабдыгалиевич, аттестаты эксперта №KZ30VJE00018572, №KZ91VJE00018153, №KZ62VJE00018578 от 29.06.2016 г; Саликов Армат Аргынгазиевич аттестаты эксперта №KZ34VJE00011225 от 14.05.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от 27 декабря 2017 года ТОО «Инженер+», ГИП – Бисенбаев А.Ш, Государственная лицензия №15017452 от 15.09.2015г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с. Коныр Сырымского района до с. Аксуат Чингирлауского района ЗКО» - новое строительство по бюджетной программе **004** Газификация населенных пунктов, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Аксуат

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

от 4.05.2017г. №65 постановления Акимата Чингирлауского района

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 28.11.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Инженер+» №1228-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» приказом №50 от 23.08.2017 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноября 2017 года;

месяц, год

окончание работ декабря 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;

фактически, месяц: 1 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечить суточным расхода	м3/сутки	200		200	

газа на бытовые, отопительные нужды населения с.Аксуат					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период При непрерывной работе оборудования, система газоснабжение обеспечить подключению к природному газу с.Аксуат, 41 жилых домов, 3 соц. объекта, потреблением газа 200 куб.метров в сутки.

Факт начала выпуска продукции с указанием объема: Фактическая подача газа соответствует паспортным данным установленного оборудования в с.Аксуат составляет 200 м3/сутки, Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Поставка газа до потребителя с.Аксуат			
-максимальная - часовая	м3/час	200,0	200,0
Общая протяженность (истинная длина) газопровода высокого давления PN=0,42 МПа распределительного газопровода PN=0,3 МПа	м м	17 423,0 977,0	17 423,0 977,0
В том числе из труб диаметрами:			
Высокое давление PN=0,6 МПа Ø110х10 мм (полиэтиленовые, подземно) Среднего давление PN=0,3 МПа Ø63х5,8мм (полиэтиленовые, подземно)	м м	17 413,0 977,0	17 413,0 977,0
Сооружения: ГГРПШ ГРПШ	Установка Установка	1 3	1 3
Общая длина газопровода	м	18 400,0	18 400,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **99 392,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работы **74 218,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3 101,0** тысяч тенге, прочие затраты **22 073,0** тысяч тенге ;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **103 713,0** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **73 896,0** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **29 817,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
Объект «Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с. Коныр Сырымского района до с. Аксуат Чингирлауского района ЗКО» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Шарафутдин Куаныш Серикович**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: **Туманов Ербол Кабдыгалиевич**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: **Саликов Армат Аргынгазиевич**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: **Бисенбаев Алмасбек Шамарданович**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Подрядчик: **Молгалиева Венера Биржановна**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.