Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есембаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

# Счет-фактура № 2 от 26.05.2014 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)
ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Альянс Банк SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 01.07.2013 г, дополнительное соглашение № 1 от 06.02.2014 г (3)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
*государство, регион, область, город, район*
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)
Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "** (10)
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тенге) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство объекта : " Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Каратобе до с. Коржын, с. Бесоба, с.Сауле, с. Каракамыс Каратобинского района ЗКО " | об | 1,00 | 10 367 625,00 | 10 367 625,00 | 12% | 1 244 115,00 | 11 611 740,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **10 367 625,00** | | **1 244 115,00** | **11 611 740,00** | | |

**Руководитель организации**
**Молгалиева В.Б.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации**
не предусмотрен
*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
бухгалтер
*(должность)*
Коо Л.Н.
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*
*Форма Р -1*

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "** — **070540003470**
**РК, г. Уральск, ул. Х. Чурина 116**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "** — **050640011650**
**РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор ( контракт ) : Договор № 55 от 1 июля 2013 года , дополнительное соглашение № 1 от 06.02.2014 г

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **2** | **26.05.2014 г** | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ( ОКАЗАННЫХ УСЛУГ )

| Номер по порядку | Наименование работ ( услуг ) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер,количество страниц ) | Единица измерения | Выполнено работ ( оказано услуг ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС в KZT | сумма с НДС в KZT |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Строительство объекта : " Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Каратобе до с. Коржын, с. Бесоба, с.Сауле, с. Каракамыс Каратобинского района ЗКО " | | объект | 1,00 | 10 367 625,00 | 10 367 625,00 | 1 244 115,00 | 11 611 740,00 |
| | | | **Итого** | **1,00** | | **10 367 625,00** | **1 244 115,00** | **11 611 740,00** |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество , стоимость

Приложение : Перечень документации _____

Слал ( Исполнитель ) Директор /Молгалиева В.Б./_____ Принял ( Заказчик ) _____ /_____/_____
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

**М.П.** **М.П.**

** Применяется для приемки - передачи выполненных работ ( оказанных услуг ), за исключением строительно - монтажных работ*

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

# СПРАВКА № 2

## о стоимости выполненных работ и затрат
## за май 2014 г

| | |
|---|---|
| программа | - 279004000 "Газификация населенных пунктов" |
| подпрограмма специфика | -431 "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов" , 168- "Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам" |
| Договор | № 55 от 1 июля 2013 года, дополнительное соглашение № 1 от 06.02.2014 г |
| Сумма договора | 407 074 595 тенге (в том чиле сумма договора на 2014год-27408722 тенге) |
| Место расположения объекта | КАРАТОБИНСКОГО РАЙОН С. КАРАТОБЕ |
| Стройка | "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СЫРЫМСКОГО, КАРАТОБИНСКОГО И ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНОВ ЗКО. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ С. КАРАТОБЕ ДО С. КОРЖЫН, С. БЕСОБА, С. САУЛЕ, С. КАРАКАМЫС КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО" |
| Заказчик: | ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО |
| | БИН 070540003470 ИИК KZ03070102 KSN 2701000БИК ККМFKZ2A КОД ГУ2792001 ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" |
| Подрядчик: | ТОО "Алия-Сервис" |
| | БИН 050640011650 ИИК KZ 79650000070545792 БИК IRTYKZKA АО "Альянс Банк" |

| №п/п | Наименование пусковых комплексов и объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Прочие затраты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего выполнения с начала стройки с нарастающим | С начала года по отчетный месяц включтельно | В том числе СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по строительству | 323 368 132,37 | 190 381 159,37 | | | |
| 2 | В т. ч. за месяц | | 11 611 740,00 | | | |
| 3 | Втом числе НДС 12% | | 1 244 115,00 | | | |
| 4 | Итого за месяц | | 11 611 740,00 | | | |
| 5 | Удержание 5% от суммы договора | | 580 587,00 | | | |
| 6 | Всего к оплате за текущий месяц ( в том числе НДС) | | 11 031 153,00 | | | |

**Сумма прописью к оплате** ( Одинадцать миллионов тридцать одна тысяча сто пятьдесят три тенге 00 тыин)

| Заказчик | Подрядчик |
|---|---|
| ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО | ТОО"Алия-Сервис" |
| Руководитель Утешев Р.К. | Руководитель Молгалиева В.Б. |

Форма

**ЗАКАЗЧИК** **ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**

**ПОДРЯДЧИК** **ТОО"Алия-Сервис"**

**Наименование стройки -** **"ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СЫРЫМСКОГО, КАРАТОБИНСКОГО И ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНОВ ЗКО. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ С. КАРАТОБЕ ДО С. КОРЖЫН, С. БЕСОБА, С. САУЛЕ, С. КАРАКАМЫС КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"**
**Договор № 55 от 01.07.2013 г, дополнительно соглашение № 1 от 06.02.2014 г**

# АКТ №2
## выполненных работ за май 2014г

### Основная магистраль-газопровод высокого давления от с.Сауле до с. Каракамыс

**Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2013-14 год**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0101-42-2 т.ч. п-3.36 к=1,25 | **Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 2 группы В СУХИХ ГРУНТАХ** | 3,55 | 192566,71 | 163597,96 | 683804 | 580936 | 201873 | 202,50 | 719 |
| | | км | | 28968,75 | 29639,25 | 102868 | 105249 | 97 | 121,58 | 432 |
| 2 | Е0122-11-3 | **СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм** | 3,55 | 58881,69 | 25695,31 | 209030 | 91218 | 184085 | 194,00 | 689 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 117416 | 24188 | 130 | 26,38 | 94 |
| 3 | С130804-398 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | **Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8(ДН110Х8,1) мм** | 3585,5 | 722,00 | -- | 2588731 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ц0110-926-1 К=0,3 | **УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ВМОНТИРОВАННЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ** | **3,55** | **6469,41** | **5158,75** | **22966** | **18314** | **9610** | **6,30** | **22** |
| | | **км** | | **1310,66** | **724,68** | **4653** | **2573** | **133** | **4,20** | **15** |
| 5 | СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН | **СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСГ200 С ВМОНТИРОВАННЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ ЦЕНА:ПРАЙС ТОО"ВИАСТ"2012Г 10650 ТГ СНДС:1,06:1,02:Ф55:1,12** | **14,2** | **3937,67** | **--** | **55897** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **РОЛИК** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **3560429** | **690468** | | | **1430** |
| | | | **Тенге** | | | **224937** | **132009** | | | **540** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **22966** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **7225,00** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **9610** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1441,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1955** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **34531** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8667,00** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3537463** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **349721,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2644628** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **385959** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **193** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **57894,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **235405** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **4158827** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2126** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **407615,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **4193358** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2168** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **416282,00** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 2,7% от СМР** | | | | **113221** | | | | |
| | | **Итого с временными с СМР** | | | | **4306579** | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*0,9%** | | | | **127905** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Затраты на выслугу лет, 1%** | | | | **43066** | | | | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%** | | | | **17226** | | | | |
| | | **Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 1,3%** | | | | **55986** | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 г. СМР** | | | | **4550762** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2013ГОДА С К -К-2,2335** | | | | **10164338,22** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, платежи 2%** | | | | **203286,78** | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | **10367625,00** | | | | |
| | | **НДС12%** | | | | **1244115,00** | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | **11611740,00** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель ГУ " Управление энергетики и ЖКХ ЗКО "**

_____ **Утешев Р.К.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ИП " Сулмад "**

**Ф.И.О. Гусманов А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО " Алия - Сервис "**

_____ **Молгалиева В.Б.**