АКТ

О приемке в эксплуатацию законченного строительства
по объекту
«Газоснабжение населенных пунктов Акжайыкского района ЗКО (с.Жанажол, Тегисжол, Жамбыл, Битик, Уштобе, Сарман, Битлеу, Тоган, Карагай, Акбулак, Ески Есим Акжайыкского района ЗКО.
Наименование и адрес объекта

г.Уральск «____» октября 2018 г

Приемная комиссия в составе:

Председателя комиссии-представителя
Зам. Начальник ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» Шарафутдин К.С.

членов комиссии представителей:
Директор Акжайыкского ГХ ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Анесов А.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **директор ТОО «Алия-Сервис» Молгалиева В.Б.**
(фамилия, имя, отчество, должность)
заинтересованных органов надзора и организаций
_____

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком **ТОО «Алия-Сервис»**
(наименование организации, ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством
*Подземный газопровод высокого давления 2категории Ру=0,6 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 L общ. 158521,6м., Д 110*10мм- 60503,4м, Д 90*8,2мм.- 76356,6м., Д63*5,8 мм.-21661,6м., сигнальный провод марки АПВ-3- 158521,6 м., сигнальная лента 158521,6 м. ГРПШ-03БМ-У1У-РДСК-50БМ - 11шт., крановые узлы Д100-3шт., Д80-5шт., Д50-7шт.*
*Надземный газопровод высокого давления 2категории Ру=0,6 Мпа из стальных труб L общ.-76м., Д57*3,5мм - 76м.*
*Подземный газопровод среднего давления Ру=0,3 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 L общ. 6881,1м., Д 63*5,8мм- 6881,1м. сигнальный провод марки АПВ-3- 6881,1м., сигнальная лента 6881,1м. ГРПШ-07-1-У1 с РДНК-1000 - 2шт., ГРПШ-400-01 с РДНК-400М - 16шт., ГРПШ-10МС с РДГК-10М - 4шт.*
*Надземный газопровод среднего давления Ру=0,3 Мпа из стальных труб L общ.-66м., Д57*3,5мм - 66м.*

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
выполнявшим **СМР**
(виды работ)
и субподрядными организациями **ТОО «West-Gaz+»**
(наименование организаций, ведомственная подчиненность)
выполнявшими_____
(виды работ)
по типовому (индивидуальному) проекту № _____

3. Проектно-сметная документация разработана
ТОО «Кульман» № 178-14
(наименование организаций, ведомственная подчиненность)
и утверждена **ЗК ПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
(наименование организации утвердивший проект)

4. Сметная стоимость принимаемого объекта составляет всего тыс. тенге в том числе НДС 12%

5. Строительство осуществлялось в сроки:
начало работ **апрель 2017 г** (месяц, год) окончание работ **сентябрь 2018 г** (месяц, год)

6. Приемочный комиссии представлена следующая исполнительно-техническая документация (перечень документации в соответствии СН РК 4.03-01-2011)

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, установила качество монтажа, провела, при необходимости, дополнительнбые испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

пневматический
(виды испытаний)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СН РК 4.03-01-2011
2. Предъявленный к приемке **«Газоснабжение населенных пунктов Акжайыкского района ЗКО (с.Жанажол, Тегисжол, Жамбыл, Битик, Уштобе, Сарман, Битлеу, Тоган, Карагай, Акбулак, Ески Есим Акжайыкского района ЗКО.** считается принятым в эксплуатацию и переданным заказчику вместе с представленной исполнительной документацией.

Зам. Начальник ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» **Шарафутдин К.С.**
(подпись)

Директор Акжайыкского ГХ ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Анесов А.А.**
(подпись)

Директор ТОО «Алия-Сервис» **Молгалиева В.Б.**
(подпись)