Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" октября 2019 года

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан, СКО, город Петропавловск, ул. Интернациональная, 61, 4 этаж**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 30 октября 2019 года, ТОО «Дорожник Ашык Аспан», Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Набережная 33, директор Мартиросян Б.С.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

Тех. надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

Авторский надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт путепровода автомобильной дороге республиканского значения Р-49 "Обход Петропавловска" км 22**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "____" _____20___ года №_____

_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___год №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) **соответствует технической спецификации**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **ведомственной экспертизой РГУ «Комитета автомобильных дорог МИИР РК» №419 от 14.12.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2019 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть)**;

фактически, месяц: **6 (шесть)**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожная одежда					
Устройство выравнивающего слоя из горячего плотного мелкозернистого а/б, Тип Б, М1	тн	1620		1620	
Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1, толщиной 5 см.	м2	13 500		13 500	
Конструкция проезжей части путепровода					
Устройство деформационных швов с латунными компенсаторами на анкерных болтах	пм	70,5		70,5	
Устройство гидроизоляции 5,2мм «Техноэластмост С»	$м^2$	828		828	
Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М1, толщиной 8 см. на проезжей части	$м^2$	828		828	
Досыпка обочин					
Досыпка обочин ГПС природной с добавлением фрезерованного	м2	9 000		9 000	

материала существующей дорожной одежды, толщиной 10 см					
Разметка проезжей части					
Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м (1,1)	км линии	4,716		4,716	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте не предусмотрено проектом оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (техническая документация, прошедшая ведомственную экспертизу):
всего **182 481, 733 тысяч тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **182 481, 733 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря – - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **164 233, 55872 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **164 233, 55872 тысяч тенге**;
оборудования, инструмента и инвентаря – - тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документацией, прошедшую ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт путепровода автомобильной дороги***

республиканского значения Р-49 "Обход Петропавловска" км 22

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
заместитель директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Калымов Ерлан Бахытович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник отдела ОККиПР Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Турасимов Арман Гумарович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Дорожный инженер по строительству филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО
Грязнов Александр Борисович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Эксплуатационная организация
Главный инженер Северо-Казахстанского областного филиала ТОО «Казахавтодор»
Шубеков Азамат Амангельдынович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Подрядчик
Директор ТОО «Дорожник Ашык Аспан»
Мартиросян Бабкен Синикович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП