Разнесено в НВ
07.11.17

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»
Инженер:ТОО «ALKHARU GROUP»
Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»
Договор: №53 от 21.08.2017 г.

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

Разнесено повторно
07.02.18г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 г.
23.10.2017

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	96 711 156	59 563 532	33 369 757	23 005 734		261 017			7 147 624	66 711 156
в том числе оборудование	16 406 831	14 648 956	7 559 547	4 974 751					1 480 932	13 822 035
Итого затраты подрядчика	96 711 156	59 563 532	33 369 757	23 005 734					7 147 624	66 711 156
Итого по стройке	**96 711 156**	**59 563 532**							**7 147 624**	**66 711 156**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

_____ Т.Ешкенов

Инженер:

Директор ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ А. Балабеков

Ведущий специалист ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ Н. Утенов

Подрядчик:

Директор ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

_____ Б.Тулендиев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Форма 2-В

Инженер: ТОО «ALKHARU GROUP»

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

Договор: №53 от 21.08.2017 г.

Старый вариант

Наименование строительства и его адрес:«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

АКТ №2

приемки выполненных работ за**октябрь** 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Книга 2. Локальная смета 2-1-2. Здание ФОК. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1 172м										
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	3,002439	9051,97	66,01	27178	198	696	1,35	4		
		м3		195,75	24,93	588	75	105	0,12	--		
22	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	20,47117	10706,65	311,32	219178	6373	12007	2,82	58		
		м3		441,00	117,61	9028	2408	105	0,57	12		
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-1	0,4362817	65900,00	--	28751	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0733687	52102,00	--	3823	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0436718	55620,00	--	2429	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5533222	5239,08	327,33	2899	181	1170	11,60	6		
		1т		1890,00	123,75	1046	68	105	0,60	--		
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2 19м										
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2,66	9051,97	66,01	24078	176	616	1,35	4		
		м3		195,75	24,93	521	66	105	0,12	--		
28	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	15,96	10706,65	311,32	170878	4969	9361	2,82	45		
		м3		441,00	117,61	7038	1877	105	0,57	9		
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-2	0,404928	65900,00	--	26685	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0684	52102,00	--	3564	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,038	55620,00	--	2114	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
32	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,511328	5239,08	327,33	2679	167	1081	11,60	6		
		1т		1890,00	123,75	966	63	105	0,60	--		
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-3 165м										
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В15	31,6	10622,18	--	335661	--	22038	3,66	116		
		м3		567,00	--	17917	--	123	--	--		
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-3	0,58608	65900,00	--	38623	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,08844	52102,00	--	4608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,67452	5239,08	327,33	3534	221	1426	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1275	83	105	0,60	--
		ФУНДАМЕНТ- ФМ1 -1шт								
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	1,93	9051,97	66,01	17470	127	447	1,35	3
		м3		195,75	24,93	378	48	105	0,12	--
38	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	9,95	10799,95	358,13	107460	3563	6891	3,35	33
		м3		524,25	135,29	5216	1346	105	0,66	7
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-4	0,42418	65900,00	--	27953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0224	55620,00	--	1246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,44658	5239,08	327,33	2340	146	944	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	844	55	105	0,60	--
		ФУНДАМЕНТ- ФМ1/1 -1шт								
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	1,93	9051,97	66,01	17470	127	447	1,35	3
		м3		195,75	24,93	378	48	105	0,12	--
43	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	9,41	10799,95	358,13	101628	3370	6517	3,35	32
		м3		524,25	135,29	4933	1273	105	0,66	6
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-5	0,42418	65900,00	--	27953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0224	55620,00	--	1246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,44658	5239,08	327,33	2340	146	944	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	844	55	105	0,60	--
		ФУНДАМЕНТ- ФМ2 -6шт								
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	8,64	9051,97	66,01	78209	570	2002	1,35	2
		м3		195,75	24,93	1691	215	105	0,12	1
48	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	41,34	10799,95	358,13	446470	14805	28629	3,35	138
		м3		524,25	135,29	21672	5593	105	0,66	27
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-6	1,884	65900,00	--	124156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0948	55620,00	--	5273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,9788	5239,08	327,33	10367	648	4184	11,60	23
		1т		1890,00	123,75	3740	245	105	0,60	1
		ФУНДАМЕНТ- ФМ3 -6шт								
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	7,32	9051,97	66,01	66260	483	1696	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1433	182	105	0,12	1
53	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	33,36	10799,95	358,13	360286	11947	23102	3,35	112
		м3		524,25	135,29	17489	4513	105	0,66	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-7	1,57428	65900,00	--	103745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0858	55620,00	--	4772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,66008	5239,08	327,33	8697	543	3510	11,60	19
		1т		1890,00	123,75	3138	205	105	0,60	1
		ФУНДАМЕНТ- ФМ3/1 -2шт								
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2,44	9051,97	66,01	22087	161	565	1,35	3
		м3		195,75	24,93	478	61	105	0,12	--
58	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	12,08	10799,95	358,13	130463	4326	8366	3,35	40
		м3		524,25	135,29	6333	1634	105	0,66	8
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-8	0,52476	65900,00	--	34582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0286	55620,00	--	1591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55336	5239,08	327,33	2899	181	1170	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1046	68	105	0,60	--
		ФУНДАМЕНТ- ФМ3/2 -2шт								
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2,44	9051,97	66,01	22087	161	565	1,35	3
		м3		195,75	24,93	478	61	105	0,12	--
63	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	12,82	10799,95	358,13	138455	4591	8878	3,35	43
		м3		524,25	135,29	6721	1734	105	0,66	8
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-9	0,52476	65900,00	--	34582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0286	55620,00	--	1591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55336	5239,08	327,33	2899	181	1170	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1046	68	105	0,60	--
		ФУНДАМЕНТ- ФМ4 -2шт								
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	1,66	9051,97	66,01	15026	110	385	1,35	2
		м3		195,75	24,93	325	41	105	0,12	--
68	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	7,88	11424,31	489,23	90024	3855	7728	4,75	37
		м3		749,25	184,82	5904	1456	105	0,90	7
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-10	0,35388	65900,00	--	23321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0198	55620,00	--	1101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,37368	5239,08	327,33	1958	122	790	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	706	46	105	0,60	--
		ФУНДАМЕНТ- ФМ5 -26шт								
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	17,42	9051,97	66,01	157685	1150	4036	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3410	434	105	0,12	2
73	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	74,1	11473,70	112,36	850201	8326	82780	6,34	470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1021,50	42,44	75693	3145	105	0,21	15
74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-11	3,61348	65900,00	--	238128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,208	55620,00	--	11569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,82148	5239,08	327,33	20021	1251	8080	11,60	44
		1т		1890,00	123,75	7223	473	105	0,60	2
		ФУНДАМЕНТ- ФМ6 -6шт								
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2,76	9051,97	66,01	24983	182	640	1,35	4
		м3		195,75	24,93	540	69	105	0,12	--
78	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	11,94	11473,70	112,36	136996	1342	13339	6,34	76
		м3		1021,50	42,44	12197	507	105	0,21	2
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-12	0,55956	65900,00	--	36875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0336	55620,00	--	1869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,59316	5239,08	327,33	3108	194	1254	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1121	73	105	0,60	--
		ФУНДАМЕНТ- ФМ6/1 -1шт								
82	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	0,46	9051,97	66,01	4164	30	107	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	--
83	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	2,1	11473,70	112,36	24095	236	2346	6,34	13
		м3		1021,50	42,44	2145	89	105	0,21	--
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-13	0,09326	65900,00	--	6146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0056	55620,00	--	311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09886	5239,08	327,33	518	32	209	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	187	12	105	0,60	--
		ФУНДАМЕНТ- ФМ7 -6шт								
87	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2,88	9051,97	66,01	26070	190	667	1,35	4
		м3		195,75	24,93	564	72	105	0,12	--
88	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	13,26	11473,70	112,36	152141	1490	14813	6,34	84
		м3		1021,50	42,44	13545	563	105	0,21	3
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА СФ-12	0,57792	65900,00	--	38085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,0216	55620,00	--	1201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,59952	5239,08	327,33	3141	196	1268	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1133	74	105	0,60	--
		КАРКАС КРФ-1 -40шт								
92	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм,КАРКАС КРФ-1	2,0472	56200,00	--	115053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,КАРКАС КРФ-1	0,2376	62000,00	--	14731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАРКАС КРФ-2 -18шт								
94	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм,КАРКАС КРФ-2	0,47988	55500,00	--	26633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм,КАРКАС КРФ-2	0,76536	56200,00	--	43013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,КАРКАС КРФ-2	0,21384	62000,00	--	13258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАРКАС КРФ-3 -20шт								
97	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм,КАРКАС КРФ-3	1,2756	56200,00	--	71689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм,КАРКАС КРФ-3	0,338	56200,00	--	18996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,КАРКАС КРФ-3	0,2088	62000,00	--	12946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
100	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм,ВЫПУСКИ Вып-1	0,16492	51000,00	--	8411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	111,897	234,82	4,19	26276	469	7873	0,38	43
		м2		58,05	1,58	6496	177	118	0,01	1
102	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	589,6	245,44	3,82	144711	2252	26987	0,21	125
		м2		37,35	1,44	22022	849	118	0,01	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5818803				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
103	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	353,5	6605,04	335,84	2334882	118719	344445	4,54	1605
		м3		699,75	126,00	247362	44541	118	0,61	216
104	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	1440	-38,93	--	-56059	--	-66150	-0,22	-315
		м2		-38,93	--	-56059	--	118	--	--
105	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	92,4	6563,86	337,41	606501	31177	86844	4,38	405
		м3		670,50	126,00	61954	11642	118	0,62	57
106	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-34)	0,38775	8679,65	422,15	3366	164	3850	56,40	22
		т		8257,50	157,50	3202	61	118	0,77	--
107	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СГ-1 (АС -30)	0,02585	64100,00	--	1657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1 (АС -30) убрать								
		т	0,3619	41200,00	--	14910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
109	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50								
		м2	445,1	948,04	34,73	421973	15458	125007	1,43	636
				225,00	13,01	100148	5791	118	0,06	28
110	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СГ-2 (АС -27)								
		т	0,121044	64100,00	--	7759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-2								
		т	0,2376	41200,00	--	9789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, МИ-1								
		1т	0,17427	70437,87	304,24	12275	53	1791	58,00	0
				9675,00	114,75	1686	20	105	0,56	--
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К НИЖНИМ ПРОГОНАМ (АС-113) убр								
122	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	1,313317	175710,10	1826,10	230763	2398	16163	42,70	56
				8100,00	690,75	10638	907	140	3,37	4
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-24)								
123	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами								
		м	82	24,27	3,61	1990	296	2201	0,11	9
				17,80	1,37	1460	112	140	0,01	1
124	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ								
		м3	3,95	2530,00	--	9994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ								
		т	0,009154	1607200,00	--	14712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7								
		т	0,5412	50200,00	--	27168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (ПЕРЕГОРОДКИ)(АС -19) убрать								
127	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами								
		м	15	24,27	3,61	364	54	403	0,11	2
				17,80	1,37	267	21	140	0,01	--
128	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ								
		м3	0,2	2530,00	--	506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ								
		т	0,0015255	1607200,00	--	2452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7								
		т	0,0974	50200,00	--	4889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-36,37)								
135	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ИЗ БМ В15								
		м3	15,674	16546,47	367,51	259349	5760	38537	13,10	205
				2202,75	138,83	34526	2176	105	0,68	11
136	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,45444	65000,00	--	29539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,08044	65900,00	--	5301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,2261	61200,00	--	75037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-38,39)								
139	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке, периметром до 2 м, ИЗ БМ В15, МС-1,МС-1/1,МС-2,МС-3,МС-2/1	28,385	14043,95	990,15	398638	28105	60169	10,40	295
		м3		1644,75	374,04	46686	10617	105	1,83	52
140	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,26888	61300,00	--	77782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,552172	62000,00	--	34235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,399	65900,00	--	26294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5479485				
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 40-45)								
		РАМЫ РМ-1(2шт)								
143	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	10,3	14328,15	990,15	147580	10199	21833	10,40	107
		м3		1644,75	374,04	16941	3853	105	1,83	19
144	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	3,46	16706,04	407,30	57803	1409	9224	14,40	50
		м3		2385,00	153,86	8252	532	105	0,75	3
145	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,07744	45800,00	--	3547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,00624	50900,00	--	318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,45144	62000,00	--	27989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04	67700,00	--	2708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,16592	61200,00	--	10154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,0464	56200,00	--	58808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-2	0,03248	7294,77	680,89	237	22	198	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	180	8	105	1,26	--
152	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03248	52400,00	--	1702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,0212	93997,62	304,24	1993	6	739	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	701	2	105	0,56	--
		РАМЫ РМ-2(8шт)								
154	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	28,4	14328,15	990,15	406919	28120	60200	10,40	295
		м3		1644,75	374,04	46711	10623	105	1,83	52
155	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	13,84	16706,04	407,30	231212	5637	36895	14,40	199
		м3		2385,00	153,86	33008	2129	105	0,75	10
156	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,30976	45800,00	--	14187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,69584	62000,00	--	105142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16	67700,00	--	10832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04736	65900,00	--	3121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,16	61200,00	--	9792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,71712	56200,00	--	40302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	5,28512	56200,00	--	297024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-2	0,12992	7294,77	680,89	948	88	790	33,10	4
		1т		5535,00	256,50	719	33	105	1,26	--
164	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12992	52400,00	--	6808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,11872	93997,62	304,24	11159	36	4137	198,00	24
		1т		33075,00	114,75	3927	14	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАМЫ РМ-3(8шт)								
166	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	28,32	16706,04	407,30	473115	11535	75496	14,40	408
		м3		2385,00	153,86	67543	4357	105	0,75	21
167	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,07936	48300,00	--	3833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,02432	62000,00	--	63508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16	67700,00	--	10832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,9664	58700,00	--	115428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,01696	93997,62	304,24	1594	5	591	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	561	2	105	0,56	--
		КОЛОННА К1								
172	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В20	8,131392	16214,89	1032,29	131850	8394	31473	20,60	168
		м3		3296,25	389,95	26803	3171	105	1,90	15
173	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2996757	62000,00	--	18580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,2575788	56200,00	--	14476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,9722096	56200,00	--	54638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2734495				

Книга 3. Локальная смета 2-1-8. Технологическое оборудование

убрать

		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ								
1	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Баскетбольная стойка мобильная складная, вынос 3,25м, состав комплектации: щит баскетбольный, защита щита, защита стойки, кольца баскетбольные, сетка баскетбольная, противовесы 600кг	2	315259,21	--	630518	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
2	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Вышка судейская, высота 2270мм	1	19725,52	--	19726	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Флаги судейские волейбольные (в компл.4шт) MIKASA	1	5271,78	--	5272	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Карточки судейские (в компл.2шт красная, желтая) MIKASA	2	1881,78	--	3764	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Свисток металлический MITRE	2	551,62	--	1103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Стойки волейбольные телескопические диам.76мм, стойки регулируются по высоте от 2,44м до 2,1м	2	29989,77	--	59980	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Сетка волейбольная, трос стальной диам.3мм в оплетке коуш, зажим, люверсы. Габариты: 1000x9050мм, ячейка 100мм	1	4713,18	--	4713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0111-90-4	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2	1	910,26	26,46	910	26	727	5,00	5
		шт		798,75	9,00	799	9	90	0,05	--
9	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Универсальное спортивное табло, габариты 1000x700x44мм, высота символа 150мм, 220В, 50Гц, 150Вт	1	77435,76	--	77436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Манекен для борьбы из тента, рост 180см	3	13149,07	--	39447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Татами и борцовский ковер, два в одном	3	345633,02	--	1036899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС Магазин "NETsPOrT"	Ворота для гандбола	2	13964,97	--	27930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС ТОО "STEP ECO TECH"	Сетка для ворот гандбола	1	10473,73	--	10474	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
14	5539-49	Мяч гандбольный	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ								
15	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Беговая дорожка механическая складная HOusEFiT HT-9109HP	2	19550,96	--	39102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Велотренажер K8310, макс.вес пользователя 110кг, габариты: 920x510x1120мм	1	13511,11	--	13511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Силовой тренажер, пресс машина BOdУ SOlid SAMG-900, габариты: 1070x1170x1580мм	2	232167,63	--	464335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Силовой тренажер, гиперэкстензия наклонная BOdУ SOlid GHYP-45, габариты: 1270x660x910мм	1	21610,79	--	21611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Силовой тренажер скамья для жима, BOdУ SOlid GDIB-46L	2	35296,46	--	70593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Силовой тренажер BOdУ SOlid BMGD-4700 (возможно одновременная тренировка)	1	66543,08	--	66543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ПРАЙС Спорт-опт Астана	Степпер с рычагами K303K, макс.вес пользователя 110кг, габариты 540x350x1150мм:	1	7052,31	--	7052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	1202-14	Зеркало настенное 2000x3000	1	16320,00	--	16320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ								
23	5536-197	Шкаф для раздевалок металлический 2-х ярусный Локер LS-2, габариты 380x457x1830мм	80	8815,00	--	705200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	5536-197	Шкаф для раздевалок металлический (2 секции) Практик LS (LE)-21, габариты 575x500x1830мм	2	8815,00	--	17630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	5536-216	Скамья для раздевалки, габариты 1000x380x480мм	18	3440,00	--	61920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	1202-14	Зеркало настенное 2000x2000	4	10880,00	--	43520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	1202-14	Зеркало настенное 1000x2000	2	5440,00	--	10880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	5564-179	Фен бытовой, напряжение 220В, мощность 1200Вт	14	6440,00	--	90160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	5302-128	Весы напольные электронные, макс.нагрузка 150 кг Polaris PWS 1526DGFGY	6	3957,00	--	23742	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАБИНЕТ ВРАЧА								
30	1828-52	Весы медицинские ВЭМ-150 А3	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС ТОО "Черный кот"	Ростомер медицинский габ.2350х375х500мм	1	8728,11	--	8728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	5558-81	Лампа настольная	1	2400,00	--	2400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
34	1204-23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01, габ.110х80х950мм	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	8101-8	Стол письменный однотумбовый с ящиками ОС-2, габариты 1200х600х750мм	1	9030,00	--	9030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	5558-4	Стул медицинский СМ-7	2	2946,00	--	5892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	5558-9	Ширма медицинская трехстворчатая Ш-3, габариты 1650х900мм	1	11825,00	--	11825	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	5558-1	Кушетка с регулируемым подголовником, габариты 1900х700х650мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	5558-38	Шкаф медицинский двухсекционный (металлический) КСТ-7С, габариты 420х380х1750мм	1	9460,00	--	9460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	5101-63	Столик инструментальный медицинский ВИ, габариты 400х320х340мм	1	1935,00	--	1935	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	5548-31	Штатив для медицинских систем регуоируемой высотой	1	1319,00	--	1319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	5101-129 ПРИМ.	Холодильник фармацевтический медицинский ХФ-250, габ.630х600х1300мм, V 250л	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	5554-385	Мобиль-банк с круглой хром опорой для ног	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	5558-102	Вешалка напольная	1	2931,00	--	2931	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
45	8101-8	Стол письменный однотумбовый с ящиками ОС-2, габариты 1200х600х750мм	9	9030,00	--	81270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	8101-2	Кресло Престиж Н, габ.420х360х750мм	6	3225,00	--	19350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	8101-13	Стул полумягкий ИЗО, габ.475х360х830мм	17	2150,00	--	36550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	8101-10	Стол для заседаний VS 0004, габ.1800х900х750мм	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	8102-7	Стол АРТ-130, габ.900х600х750мм	2	4300,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	8101-18	Шкаф для одежды металлический ШО-2, габ.830х500х1820мм	7	12900,00	--	90300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	5101-83-1	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие для классных кабинетов АРТ-124, габ.800х350х800мм	8	7848,00	--	62784	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	5101-83-2	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие для классных кабинетов АРТ-124, габ.800х350х1200мм	8	9675,00	--	77400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	8101-62	Стол компьютерный ШS 0143, габ.800х500х640/700/760мм								
		шт.	3	6235,00	--	18705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	8101-12	Тумба под телефон КТ2053, габариты 450х430х650мм								
		шт.	2	4085,00	--	8170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	ПРАЙС ТОО "Компания Эврика"	МФУ /принтер, сканер, копир, факс/ HP LAsErJET PrO M1212nf MFP								
		шт	1	16754,47	--	16754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т-КОМПЬЮТЕР								
		шт	3	247,20	8,59	742	26	644	1,00	3
				236,25	2,25	709	7	90	0,01	--
57	8101-135	Компьютерный комплект PENTIUM Intel Core,240в, 1ф, 0,65квт в том числе 2 DUO HDD 2048 Mb DDR 120 Gb Monitore LCD19, звуковые колонки (пара)								
		компл.	3	57760,00	--	173280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	3201-26	Диван кож.зам, 1500х600х550 мм								
		шт.	4	5590,00	--	22360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	8101-62	Стол прямой каркас, габариты 1200х800х770мм								
		шт.	3	6235,00	--	18705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	8101-2	Стул-кресло мягкое Торино N, габариты 450х500х600мм								
		шт.	9	3225,00	--	29025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	ПРАЙС ТОО "Компания Эврика"	Телевизор LED SAMsung UE42F5500 диаг.42"-107см, 20Вт								
		шт	2	41891,42	--	83783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС ТОО "Компания Эврика"	Крепление BrATECK PF-144								
		шт	2	2440,38	--	4881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	5537-11	Диван для отдыха Вирджиния, габариты 2500х940х830мм								
		шт.	2	18598,00	--	37196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	8101-100	Столы производственный СПОР-S-6-2, габариты 1000х600х850мм								
		шт.	2	7364,00	--	14728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	5101-129	Холодильник бытовой NORD-227-7-310, габ.574х610х1425мм, 220в,1ф,0,15квт								
		компл.	2	34000,00	--	68000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	5558-124	Электрочайник Philips HD4665, объем 1,7л,2,4кВт								
		компл.	2	1520,00	--	3040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	ПРАЙС Магазин "СНОСОМАrТ"	Микроволновая печь LG MS 2042DS, 20 литров, 230В, 50Гц, 0,7кВт								
		шт.	2	6598,45	--	13197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	8101-81	Электрорукосушитель НД-298, габариты 240х240х230мм, 220В, 1ф, 1,6кВт								
		шт	5	3268,00	--	16340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС Магазин "DEN.KZ"	Кассовый аппарат Миника 1102Ф, габариты 200х220х85мм, 220В								
		шт.	1	6982,14	--	6982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	8101-122	Шкаф для уборочного инвентаря КСТ-1, габариты 380х500х1750мм								
		шт.	1	4515,00	--	4515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	5567-17	Стеллаж металлический, габариты 1500х400х2500мм								
		шт.	2	10535,00	--	21070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	5568-5	Вешалка гардеробная с крючками, габариты 1820х1800мм								
		шт.	2	9525,00	--	19050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ТРИБУНА НА 210 МЕСТ								
73	8101-53	Сиденья для трибун стационарные								
		шт.	210	1505,00	--	316050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4981159				

Книга 3. Локальная смета 3-1-1. Котельная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	139,44	6,48	6,48	903	903	285	--	--
		м3		--	2,10	--	293	97	0,01	1
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	139,44	21,55	4,52	3004	630	2303	0,11	15
		м3		17,03	--	2375	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	139,44	14,12	12,00	1969	1673	590	0,01	2
		м3		1,62	2,75	226	383	97	0,01	2
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,86	134,10	--	4675	--	5282	0,97	34
		м3		134,10	--	4675	--	113	--	--
10	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	70,2	47,43	44,84	3329	3148	1117	0,02	1
		м3		2,59	13,81	182	969	97	0,05	4
11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	115,83	17,73	--	2054	--	411	0,07	9
		т		3,55	--	411	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27478				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1 27,8м								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2,78	9051,97	66,01	25164	184	644	1,35	4
		м3		195,75	24,93	544	69	105	0,12	--
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В12,5	20,016	10493,50	311,32	210038	6231	11740	2,82	56
		м3		441,00	117,61	8827	2354	105	0,57	11
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,344164	5239,08	327,33	1803	113	728	11,60	[illegible]
		1т		1890,00	123,75	650	43	105	0,60	--
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, СЕТКА С-1	0,344164	67700,00	--	23300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-2 12м								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	1,08	9051,97	66,01	9776	71	250	1,35	1
		м3		195,75	24,93	211	27	105	0,12	--
17	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В12,5	6,84	10493,50	311,32	71776	2129	4012	2,82	19
		м3		441,00	117,61	3016	804	105	0,57	4
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1446784	5239,08	327,33	758	47	306	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	273	18	105	0,60	--
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА С-2	0,1446784	67700,00	--	9795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82, ФИКСАТОР Фр-1	0,0176	52102,00	--	917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫПУСКИ МС-1(6шт), МС-3(8шт)								
21	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой, ВЫПУСКИ МС-1	0,027328	37051,29	477,54	1013	13	980	207,00	6
		1т		33975,00	180,00	928	5	105	0,88	--
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,027328	52400,00	--	1432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-3 3,5м								
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ В12,5	0,42	10407,98	--	4371	--	293	3,66	2
		м3		567,00	--	238	--	123	--	--
24	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0085365	5239,08	327,33	45	3	18	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	16	1	105	0,60	--
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА С-3	0,0085365	67700,00	--	578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК								
26	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм,ИЗ БМ В12,5	1,52	13362,60	1327,03	20311	2017	4140	12,49	19
		м3		2137,50	456,24	3249	693	105	1,72	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА С-4	т	0,0427	67700,00	--	2891	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1(2шт)									
30	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,ИЗ БМ В7,5	м3	0,8	10506,91	260,48	8406	208	591	3,94	3
					614,25	89,46	491	72	105	0,35	--
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-2	1т	0,03902	70437,87	304,24	2748	12	401	58,00	2
					9675,00	114,75	378	4	105	0,56	--
		СТЕНЫ									
32	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов, ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50	м3	37,5	6677,04	335,84	250389	12594	40223	5,07	190
					783,00	126,00	29363	4725	118	0,61	23
33	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	120,4	-38,93	--	-4687	--	-5531	-0,22	-26
					-38,93	--	-4687	--	118	--	--
34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СГ-1, СГ-3	т	0,0034392	64100,00	--	220	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СГ-1, СГ-3	т	0,049392	41200,00	--	2035	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ									
36	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	11	948,04	34,73	10428	382	3089	1,43	16
					225,00	13,01	2475	143	118	0,06	1
37	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СГ-2	т	0,0000578	64100,00	--	4	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СГ-2	т	0,001078	41200,00	--	44	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
39	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ИЗ БМ В15	м3	1,079	16546,47	367,51	17854	397	2653	13,10	14
					2202,75	138,83	2377	150	105	0,68	1
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,076742	68800,00	--	5280	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03802	69000,00	--	2623	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(6шт), МС-2(5шт), МС-3(8шт)									
42	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, МС1, МС2 ИЗ БМ В15	м3	1,999	14043,95	990,15	28074	1979	4237	10,40	21
					1644,75	374,04	3288	748	105	1,83	4
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,107504	65900,00	--	7085	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03692	62000,00	--	2289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
45	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5	3,7	12259,07	316,01	45359	1169	5779	8,25	31
		м3		1368,00	119,39	5062	442	105	0,58	2
46	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045528	69000,00	--	3141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07196	71100,00	--	5116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АНКЕР АС-1	0,0075	7294,77	680,89	55	5	46	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	42	2	105	1,26	--
49	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	0,0075	49131,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
50	Е0107-46-7	Установка покрытий ребристых площадью до 10 м2	5	1339,37	307,94	6697	1540	4309	2,83	14
		шт		506,25	109,27	2531	546	140	0,47	[illegible]
51	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см, /2П1-1Ат-Vск-1П-5шт/	44,15	1870,00	--	82561	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2	44,15	1170,00	--	51656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-53-9	Установка КАРНИЗНЫХ ПЛИТ, массой до 0,5 т	5	233,34	88,43	1167	442	679	0,39	2
		шт		65,93	31,06	330	155	140	0,13	1
54	С143021-29прим.	Плиты КАРНИЗНАЯ из бетона класса В15, сплошные, плоские, АК-15-8	0,445	17300,00	--	7699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	3	59,11	28,22	177	85	125	0,18	1
		отверст.		30,89	10,67	93	32	100	0,05	--
56	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-2 /УЗЕЛ 1/	0,01176	7294,77	680,89	86	8	72	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	65	3	105	1,26	--
57	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01176	49131,00	--	578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1, ЗД-2, МНД-2, ИМ-1	0,051758	93997,62	304,24	4865	16	1804	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1712	6	105	0,56	--
59	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,500982	148,40	0,07	223	--	170	0,65	1
		м2		108,00	0,02	162	--	105	--	--
60	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	22,48	55,91	0,07	1257	2	1672	0,30	7
		м		53,10	0,02	1194	--	140	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1071863				

Книга 4. Локальная смета 6-4. Резервуар для воды ж/б емк. 100 м3 /2шт/

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	217,744	7,57	7,57	1649	1649	519	--	--
		м3		--	2,46	--	535	97	0,01	2
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	217,744	25,65	5,38	5584	1171	4281	0,13	28
		м3		20,27	--	4414	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	217,744	14,12	12,00	3074	2612	922	0,01	3
		м3		1,62	2,75	353	598	97	0,01	3
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	54,436	167,18	--	9101	--	10284	1,21	66
		м3		167,18	--	9101	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, засыпка грунта на перекрытие	62,392	28,89	27,85	1802	1737	573	0,01	--
		м3		1,04	8,44	65	526	97	0,03	2
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,392	21,55	4,52	1344	282	1031	0,11	7
		м3		17,03	--	1063	--	97	--	--
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	62,392	14,12	12,00	881	749	264	0,01	1
		м3		1,62	2,75	101	171	97	0,01	1
15	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, разравнивание грунта на перекрытии	15,598	134,10	--	2092	--	2364	0,97	15
		м3		134,10	--	2092	--	113	--	--
16	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, обвалование	71,63	6,48	6,48	464	464	146	--	--
		м3		--	2,10	--	151	97	0,01	1
17	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	71,63	21,55	4,52	1543	323	1183	0,11	8
		м3		17,03	--	1220	--	97	--	--
18	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	71,63	14,12	12,00	1011	859	303	0,01	1
		м3		1,62	2,75	116	197	97	0,01	1
19	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	42,53	9,24	9,24	393	393	124	--	--
		м3		--	3,00	--	128	97	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53989				
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
20	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ3,5	9,34	9051,97	66,01	84545	617	2164	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1828	233	105	0,12	1
21	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, ИЗ БМ В20 W4	118,58	13205,92	954,99	1565959	113242	175052	6,51	772
		м3		1075,50	330,44	127533	39184	105	1,34	159
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,10084	41200,00	--	45355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,54384	73000,00	--	39700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,27842	55620,00	--	15486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,17398	58600,00	--	10195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	E0106-1-1	Устройство набетонки по днищу из раствора М100 для создания уклона	0,62	6685,57	66,01	4145	41	144	1,35	1
		м3		195,75	24,93	121	15	105	0,12	--
		ПОКРЫТИЕ								
27	E0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2844,38	414,99	22755	3320	5246	2,01	16
		шт		339,75	128,68	2718	1029	140	0,54	4
28	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 (2П1-2AIV г-5-4шт)	7,68	33600,00	--	258048	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЛОВИНА								
29	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки у основания горловины,ИЗ БМ12,5	0,17	10445,55	283,24	1776	48	148	4,15	1
		м3		722,25	106,99	123	18	105	0,52	--
30	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,14	2831,00	1856,11	396	260	277	4,93	1
		м3		812,93	597,97	114	84	140	2,37	--
31	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90//КЦ-7-3 1шт./	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,833 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки/КЦО-1 1шт./	2	916,30	--	1833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЮК								
33	Е0123-24-1	Установка люков	2	294,03	35,42	588	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
34	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2399952				

Книга 4. Локальная смета 6-5. Выгреб на 24 м3.

РАЗДЕЛ1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	16,5	89,00	88,73	1469	1464	398	--	--
		м3		0,25	24,61	4	406	97	0,08	1
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	206,08	6,48	6,48	1335	1335	421	--	--
		м3		--	2,10	--	434	97	0,01	2
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	206,08	21,55	4,52	4440	931	3404	0,11	22
		м3		17,03	--	3510	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	206,08	14,12	12,00	2909	2472	873	0,01	3
		м3		1,62	2,75	334	566	97	0,01	3
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,52	134,10	--	6909	--	7807	0,97	[illegible]
		м3		134,10	--	6909	--	113	--	--
10	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, засыпка грунта на перекрытие	6,16	28,89	27,85	178	172	57	0,01	--
		м3		1,04	8,44	6	52	97	0,03	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,16	21,55	4,52	133	28	102	0,11	1
		м3		17,03	--	105	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6,16	14,12	12,00	87	74	26	0,01	--
		м3		1,62	2,75	10	17	97	0,01	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, разравнивание грунта на перекрытии	1,54	134,10	--	207	--	233	0,97	1
		м3		134,10	--	207	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, обвалование	15	6,48	6,48	97	97	31	--	--
		м3		--	2,10	--	32	97	0,01	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12	21,55	4,52	259	54	198	0,11	1
		м3		17,03	--	204	--	97	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12	14,12	12,00	169	144	51	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	19	33	97	0,01	--
17	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	4,4	9,24	9,24	41	41	13	--	--
		м3		--	3,00	--	13	97	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33755				
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ДНИЩЕ И СТЕНЫ								
18	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	1,55	9051,97	66,01	14031	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
19	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, ИЗ БМ В20,W6	18,59	13520,57	954,99	251347	17753	27443	6,51	121
		м3		1075,50	330,44	19994	6143	105	1,34	25
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,49646	41200,00	--	20454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07728	65000,00	--	5023	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,05086	73000,00	--	3713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01176	65900,00	--	775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
35	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20,W6	2,57	15058,73	241,10	38701	620	3707	8,06	21
		м3		1282,50	91,08	3296	234	105	0,44	1
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22186	67700,00	--	15020	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой, РУБЕРОИД НАСУХО	13,7	78,58	0,99	1077	14	195	0,07	1
		м2		11,59	0,38	159	5	119	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			404755				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20461418	536621			7517
			Тенге			1186975	194327			902
	Стоимость оборудования -		Тенге			4974751				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4974751				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3251				
	Материалы -		Тенге			110				
	Всего заработная плата -		Тенге				3105			
		Накладные расходы -	Тенге			2794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3524			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15456617				
	Материалы -		Тенге			1292751				
	Всего заработная плата -		Тенге				1378197			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2601791				
	Местные материалы -		Тенге			9839978				
	Транспортные расходы -		Тенге			2054				
		Накладные расходы -	Тенге			1520900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							760