0105210

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы № 1328 қаулысымен
Бекітілген _____

_____
(шешімнің, бұйрықтың, қаулының және т.б. күнімен нөмері шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
"02" 10 2015 ж.
№ 66
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ТҮРКІСТАН КӘШЕСІ, 11.

17 - 9,10

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2015 жыл **Шымкент қаласы**

2015 жылғы «09» қаңтар №11ө Шымкент қаласының әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссияся мына құрамда:
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

Төраға:
Б.Нарымбетов- Шымкент қаласы әкімінің орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау органының өкілі:
Е.Тлеубердиев- ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының бөлім меңгерушісі;
(аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдері:
Тапсырыс беруші:
С.Е.Ешмаханбет- «Ер-Наз 7» ЖШС -нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар:
С.Е.Ешмаханбет- «Ер-Наз 7» ЖШС -нің директоры;
Өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:
Н. Есқараев- Шымкент қаласы төтенше жағдайлар басқарма басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)
Б.Сапаралы- Шымкент қаласы Әль-Фараби ауданы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқарма басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
А. Мамырбаев- Шымкент қаласының сәулет және қала құрылыс бөлімінің басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы:
К.И. Раматуллаев- «Компания Ахмет» ЖШС-гі бас жобалаушы;
(аты, тегі, лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдардың өкілдері:
Бас мердігер:
А.А. Акимов- «Отау-Строй» ЖШС-нің Бас инженері;
(аты, тегі, лауазымы)

"Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" Мемлекеттік мекемесі
Қала құрылыстық кадастрына енгізілді
№ 2449
2015 "10" 02

Анықтады:

Тапсырыс беруші (Мердігермен бірлесіп):**«Сауда-сауықтыру кешенімен көп пәтерлі тұрғын үй автопаркингімен» нысанын ОҚО, Шымкент қаласы, Әль-Фараби ауданы, Д. Қонаев д. № 91 мекен-жайы бойынша**

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, орам)

«Сауда-сауықтыру кешенімен көп пәтерлі тұрғын үй автопаркингімен»

(объектінің атауы, және құрылыстың түрі, жаңадан салу)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Құрылыс **2015 жылғы «9» 07 № 1179 Шымкент қаласы әкімдігінің қаулысы негізінде жүргізілген. Құрылыс ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 26.11.2014жылғы рұқсатнамасына сәйкес салынған.**

(шешім шығарған органның атауы, бұйрығы, қаулысы және т.б.)

Құрылыстың барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер: **«Отау-Строй» ЖШС-і** жүзеге асырды және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар «СМК и Ж-7»ЖШС-гі, «Компания Ахмет» ЖШС-гі, «Ст-Сервис» ЖШС-гі.

(ұйымның атауы)

Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Компания Ахмет»ЖШС-і «Сауда-сауықтыру кешенімен көп пәтерлі тұрғын үй автопаркингімен» нысанының жобасын әзірлеген.**

(жұмыстың түрлері)

2. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген**«Компания Ахмет»ЖШС-і**

(ғылыми-реттеу және іздестіру ұйымдарының атауы)

жобасы бойынша жүзеге асты.

Құрылыс **2013 жылғы 4 тамыз №19-0763/13** жобасы бойынша жүзеге асырылды.

(үлгі, жеке, қайта қолданылған)

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

Жобалау-сметалық құжаттамасын «ОҚО бойынша мемсараптама» ЕМК **2013 жылғы 4 тамыз №19-0763/13 жобасын бекіткен.**

3. **Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:**
   Жұмыстың басталуы 2013 жылдың шілде айынан
   Жұмыстың аяқталуы 2015 жылдың тамыз айына дейін.
4. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **жұмыс жобасы, СЖТ, сараптама, рұқсат қағазы.**

(құжаттамалардың тізбесі)

5. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынандай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м²	19937,9	19937,9
Қабаттар саны	қабат	17	17
Оның ішінде жер асты бөлігі Автопаркинг	м²	11188,8	

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Литер А		19937,9	3735,7		19937,9	3735,7
Литер А1		759,8			759,8	
Литер А2		8744	3676,4		8744	3676,4
Литер А3		721,6			721,6	
Литер А4		8739,5	3311,5		8739,5	3311,5
Литер А5		8892,5	3423,6		8892,5	3423,6
Жердің жалпы алаңы 1,18 га						

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **шектелуі**

6. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мынадай деректермен сипатталады: **іргетасы-бетон; қабырғалар және қалқалар-газоблоктар; төбе жабындысы-темір бетон,жұмсақ; едендер-бетон; ойықтар-пластик.**

(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

7. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

8. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сесмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **жоба бойынша орындалды.**

(орындалуы туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.

9. Энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

10. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың берітн жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін өрлеу элементтері орындалуы тиіс:

11. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: техникалық_____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық(көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

12. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:

Барлығы: 4625580,11 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 3743137,50 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандарға: 125568,99 теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған: **ОКО, Шымкент қаласы, Әль-Фараби ауданы, Д. Қонаев д. № 91 орналасқан «Сауда-сауықтыру кешенімен көп пәтерлі тұрғын үй автопаркингімен»**

(үйдің, ғимараттың атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Б. Нарымбетов _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Е.Тлеубердиев _____

С.Е.Ешмаханбет _____

С.Е.Ешмаханбет _____

Н. Есқараев _____

Б.Сапаралы _____

А. Мамырбаев _____

К.И. Раматуллаев _____

А.А. Акимов _____

Ескерту: Актіге қол қойылған күннен бастап, пайдалануға қоскан күн болып саналады.

Т. Бойтурсынов

Заказчик: ТОО "Ер Наз-7"

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома с торгово оздаравительным комплексом по бульвару Кунаева б/н, уг. ул. Т. Рыскулова б/н, 202, и ул. Шаймерденова б/н, 295, в г. Шымкент

АКТ

о приемки выполненных работ за январь 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА № 2-5-1 Блок №4 Общестроительные работы								
		отм -4.300								
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		П-2								
1	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	117,91	2019,46	379,21	238114	44712	220806	10,35	1220
		м3		1640,25	143,24	193402	16890	105	0,70	82
2	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижняя рабочяя сетка С-1	9,3457	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Фиксатор Ф-1	2,2425	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	0,4259	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	0,0304	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Обрамление отверстии	0,20262	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхняя рабочяя сетка С-1	9,3457	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	1,7814	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	0,97	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,47348	3991,19	589,19	9872	1457	9414	20,88	52
		1т		3402,00	222,75	8415	551	105	1,08	3
11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-1	0,9102	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-1	0,99456	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-2	0,2698	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-2	0,25536	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-3	0,01956	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-3	0,00252	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-4	0,01956	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-4	0,00192	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3	0,42698	3991,19	589,19	1704	252	1625	20,88	9
		1т		3402,00	222,75	1453	95	105	1,08	--
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3	0,14208	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм С-3	0,2849	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А	0,14482	3991,19	589,19	578	85	551	20,88	3
		1т		3402,00	222,75	493	32	105	1,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0352	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,10962	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б	0,1091	3991,19	589,19	435	64	415	20,88	2
		1т		3402,00	222,75	371	24	105	1,08	--
26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0272	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0819	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			250704	46571			1286
			Тенге			204133	17593			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250704				
	Всего заработная плата -		Тенге				221726			
		Накладные расходы -	Тенге			232812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34922			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
		Сметная заработная плата -	Тенге				256647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			512527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
		Сметная заработная плата -	Тенге				256647			
		РАЗДЕЛ 2. отм -0.100								
		Диафрагма жосткости								
		ДЖ-1, Вид-1								
28	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	14,8	2257,18	556,18	33406	8231	29699	10,66	158
		м3		1701,00	210,11	25175	3110	105	1,03	15
29	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,79162	3991,19	589,19	11142	1645	10625	20,88	58
		1т		3402,00	222,75	9497	622	105	1,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,095	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,5754	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0735	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,01232	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0354	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-1, Вид-2								
35	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	14,8	2257,18	556,18	33406	8231	29699	10,66	158
		м3		1701,00	210,11	25175	3110	105	1,03	15
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,79162	3991,19	589,19	11142	1645	10625	20,88	58
		1т		3402,00	222,75	9497	622	105	1,08	3
37	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,095	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,5754	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0735	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,01232	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0354	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-1								
42	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	19,5	2257,18	556,18	44015	10846	39130	10,66	208
		м3		1701,00	210,11	33170	4097	105	1,03	20
43	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,65252	3991,19	589,19	10587	1563	10095	20,88	55
		1т		3402,00	222,75	9024	591	105	1,08	3
44	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,412	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,1081	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0921	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0088	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,03152	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-2								
49	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	19,5	2257,18	556,18	44015	10846	39130	10,66	208
		м3		1701,00	210,11	33170	4097	105	1,03	20
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,65262	3991,19	589,19	10587	1563	10096	20,88	55
		1т		3402,00	222,75	9024	591	105	1,08	3
51	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,412	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,1081	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0922	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0088	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,03152	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-3, Вид-1,1н								
56	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	20,7	2257,18	556,18	46724	11513	41538	10,66	221
		м3		1701,00	210,11	35211	4349	105	1,03	21
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,6301	3991,19	589,19	6506	960	6204	20,88	34
		1т		3402,00	222,75	5546	363	105	1,08	2
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,5473	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0828	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-4, Вид-1								
60	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,9	2257,18	556,18	11060	2725	9833	10,66	52
		м3		1701,00	210,11	8335	1030	105	1,03	5
61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7628	3991,19	589,19	3044	449	2903	20,88	16
		1т		3402,00	222,75	2595	170	105	1,08	1
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,432	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0948	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,236	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ								
		КМ-1, КМ-1н (4шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	7,2	3497,90	1428,35	25185	10284	19725	13,00	94
		м3		2069,55	539,59	14901	3885	105	2,64	19
66	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,0024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2816	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-2, КМ-2н (4шт)								
68	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	7,2	3497,90	1428,35	25185	10284	19725	13,00	94
		м3		2069,55	539,59	14901	3885	105	2,64	19
69	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,3624	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2192	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-3, КМ-3н (4шт)								
71	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	7,2	3497,90	1428,35	25185	10284	19725	13,00	94
		м3		2069,55	539,59	14901	3885	105	2,64	19
72	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,3676	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2816	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-4, КМ-4н (16шт)								
74	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	28,8	3497,90	1428,35	100740	41137	78900	13,00	374
		м3		2069,55	539,59	59603	15540	105	2,64	76
75	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,5232	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8768	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		П-3								
77	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	11,7468921	2019,46	379,21	23722	4454	21998	10,35	122
		м3		1640,25	143,24	19268	1683	105	0,70	8
78	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижняя рабочяя сетка С-1	0,3571857	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Фиксатор Ф-1	0,1798774	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	0,1503818	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	0,0027375	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Обрамление отверстии	0,0182457	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхняя рабочяя сетка С-1	0,356594	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	0,2802055	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	0,2861847	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,231977	3991,19	589,19	926	137	883	20,88	5
		1т		3402,00	222,75	789	52	105	1,08	--
87	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-1	0,097469	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-1	0,1014312	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-2	0,0153443	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-2	0,0138315	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-3	0,0017614	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-3	0,0002161	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-4	0,0017614	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-4	0,0001621	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3	0,0304222	3991,19	589,19	121	18	116	20,88	1
		1т		3402,00	222,75	103	7	105	1,08	--
96	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3	0,0141773	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм С-3	0,0162448	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А	0,0130409	3991,19	589,19	52	8	50	20,88	--
		1т		3402,00	222,75	44	3	105	1,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0031697	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0098712	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б	0,0098243	3991,19	589,19	39	6	37	20,88	--
		1т		3402,00	222,75	33	2	105	1,08	--
102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0024493	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,007375	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			466790	136829			2064
			Тенге			329961	51693			252
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			466790				
	Всего заработная плата -		Тенге				381653			
		Накладные расходы -	Тенге			400736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			919577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2516
		Сметная заработная плата -	Тенге				441764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			919577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2516
		Сметная заработная плата -	Тенге				441764			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			717494	183400			3350
			Тенге			534094	69285			338
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			717494				
	Всего заработная плата -		Тенге				603379			
		Накладные расходы -	Тенге			633548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1432104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4005
		Сметная заработная плата -	Тенге				698411			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1432104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4005
		Сметная заработная плата -	Тенге				698411			
	Итого по смете					1 432 104				
	Временные здания и сооружения 1,1%		1,1%			15 753				
	ИТОГО					1 447 857				
	Зимнее удорожание		0,49%			7 095				
	Выслуга лет1%		1%			14 479				
	Доп.отпуска 0,4%		0,4%			5 791				
	Итого					1 475 222				
	Итого в ценах 2001 года					1 475 222				
	Итого затраты в текущих ценах 2015 г		2,5574194			3 772 759				
	Налоги сборы и обяз. платежи 2%		2%			75 455				
	Итого:					3 848 214				
	НДС 12%		12%			461 786				
	Итого с НДС					**4 310 000**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Ер-Наз-7"

_____ С.Е. Ешмаханбет

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Отау Строй"

_____ А. Х.Молдасеитов

Заказчик: ТОО "Ер Наз-7"

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома с торгово оздаравительным комплексом по бульвару Кунаева б/н, уг. ул. Т. Рыскулова б/н, 202, и ул. Шаймерденова б/н, 295, в г. Шымкент

АКТ

о приемки выполненных работ за февраль 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА № 2-5-1 Блок №4 Общестроительные работы								
		отм -0.100								
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		П-3								
1	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	118,703108	2019,46	379,21	239716	45013	222292	10,35	1229
		м3		1640,25	143,24	194703	17003	105	0,70	83
2	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижняя рабочяя сетка С-1	3,6093843	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Фиксатор Ф-1	1,8176726	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	1,5196182	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	0,0276625	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Обрамление отверстии	0,1843743	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхняя рабочяя сетка С-1	3,603406	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	2,8314945	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	2,8919153	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,344143	3991,19	589,19	9356	1381	8922	20,88	49
		1т		3402,00	222,75	7975	522	105	1,08	3
11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-1	0,984931	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-1	1,0249688	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-2	0,1550557	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-2	0,1397685	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-3	0,0177986	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-3	0,0021839	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-4	0,0177986	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-4	0,0016379	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3	0,3074178	3991,19	589,19	1227	181	1170	20,88	6
		1т		3402,00	222,75	1046	68	105	1,08	--
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3	0,1432627	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм С-3	0,1641552	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А	0,1317791	3991,19	589,19	526	78	502	20,88	3
		1т		3402,00	222,75	448	29	105	1,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0320303	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0997488	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б	0,0992757	3991,19	589,19	396	58	378	20,88	2
		1т		3402,00	222,75	338	22	105	1,08	--
26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0247507	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,074525	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			251221	46711			1289
			Тенге			204509	17646			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251221				
	Всего заработная плата -		Тенге				222155			
		Накладные расходы -	Тенге			233263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			513553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				257144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			513553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				257144			
		РАЗДЕЛ 2. отм +3.800								
		Диафрагма жосткости								
		ДЖ-1, Вид-1								
28	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	9	2257,18	556,18	20315	5006	18060	10,66	96
		м3		1701,00	210,11	15309	1891	105	1,03	9
29	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,46572	3991,19	589,19	9841	1453	9384	20,88	51
		1т		3402,00	222,75	8388	549	105	1,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5632	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,8132	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0416	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,01232	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0354	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-1, Вид-2								
35	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	8,9	2257,18	556,18	20089	4950	17859	10,66	95
		м3		1701,00	210,11	15139	1870	105	1,03	9
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,20862	3991,19	589,19	12806	1890	12212	20,88	67
		1т		3402,00	222,75	10916	715	105	1,08	3
37	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,2014	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,9179	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0416	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,01232	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0354	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-1								
42	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	12,1	2257,18	556,18	27312	6730	24281	10,66	129
		м3		1701,00	210,11	20582	2542	105	1,03	12
43	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,68452	3991,19	589,19	6723	993	6411	20,88	35
		1т		3402,00	222,75	5731	375	105	1,08	2
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,5776	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0666	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0088	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,03152	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-2								
48	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	12,1	2257,18	556,18	27312	6730	24281	10,66	129
		м3		1701,00	210,11	20582	2542	105	1,03	12
49	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,68452	3991,19	589,19	6723	993	6411	20,88	35
		1т		3402,00	222,75	5731	375	105	1,08	2
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,5776	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0666	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0088	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,03152	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-3, Вид-1,2								
54	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	13	2257,18	556,18	29343	7230	26087	10,66	139
		м3		1701,00	210,11	22113	2731	105	1,03	13
55	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8391	3991,19	589,19	3349	494	3194	20,88	18
		1т		3402,00	222,75	2855	187	105	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7841	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,055	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-4, Вид-1								
58	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,2	2257,18	556,18	9480	2336	8428	10,66	45
		м3		1701,00	210,11	7144	882	105	1,03	4
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4693	3991,19	589,19	1873	277	1786	20,88	10
		1т		3402,00	222,75	1597	105	105	1,08	1
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3546	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0948	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0199	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ								
		КМ-1, КМ-1н (4шт)								
63	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,4	3497,90	1428,35	15391	6285	12054	13,00	57
		м3		2069,55	539,59	9106	2374	105	2,64	12
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,53312	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1504	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-2, КМ-2н (4шт)								
66	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,4	3497,90	1428,35	15391	6285	12054	13,00	57
		м3		2069,55	539,59	9106	2374	105	2,64	12
67	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7688	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-3, КМ-3н (4шт)								
69	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,4	3497,90	1428,35	15391	6285	12054	13,00	57
		м3		2069,55	539,59	9106	2374	105	2,64	12
70	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,234	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-4, КМ-4н (16шт)								
72	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	17,6	3497,90	1428,35	61563	25139	48217	13,00	229
		м3		2069,55	539,59	36424	9497	105	2,64	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,13248	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6016	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		П-4								
75	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	131,75	2019,46	379,21	266063	49960	246724	10,35	1364
		м3		1640,25	143,24	216103	18872	105	0,70	92
76	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижняя рабочяя сетка С-1	4,059	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Фиксатор Ф-1	2,00445	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	1,3489	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	0,0638	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Обрамление отверстии	0,20262	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхняя рабочяя сетка С-1	4,05924	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	3,271	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	3,1781	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,635	3991,19	589,19	10517	1553	10029	20,88	55
		1т		3402,00	222,75	8964	587	105	1,08	3
85	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-1	1,152	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-1	1,2288	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-2	0,10848	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-2	0,1024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-3	0,01956	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-3	0,0024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-4	0,01956	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-4	0,0018	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3	0,37904	3991,19	589,19	1513	223	1443	20,88	8
		1т		3402,00	222,75	1289	84	105	1,08	--
94	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3	0,17664	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм С-3	0,2024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А	0,14482	3991,19	589,19	578	85	551	20,88	3
		1т		3402,00	222,75	493	32	105	1,08	--
97	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0352	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,10962	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б	0,1091	3991,19	589,19	435	64	415	20,88	2
		1т		3402,00	222,75	371	24	105	1,08	--
100	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0272	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0819	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			562009	134960			2680
			Тенге			427049	50985			249
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			562009				
	Всего заработная плата -		Тенге				478034			
		Накладные расходы -	Тенге			501936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75290			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1127781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3180
		Сметная заработная плата -	Тенге				553324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1127781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3180
		Сметная заработная плата -	Тенге				553324			
		РАЗДЕЛ 3. отм +7.100								
		Диафрагма жосткости								
		ДЖ-1, Вид-1								
102	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,17024	2257,18	556,18	9413	2319	8368	10,66	44
		м3		1701,00	210,11	7094	876	105	1,03	4
103	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,1433964	3991,19	589,19	4564	674	4352	20,88	24
		1т		3402,00	222,75	3890	255	105	1,08	1
104	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4763341	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6206244	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0243264	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0057086	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0164029	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-1, Вид-2								
109	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,17024	2257,18	556,18	9413	2319	8368	10,66	44
		м3		1701,00	210,11	7094	876	105	1,03	4
110	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,142516	3991,19	589,19	4560	673	4348	20,88	24
		1т		3402,00	222,75	3887	254	105	1,08	1
111	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4759634	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,620439	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024002	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0057086	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0164029	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27950	5986			137
			Тенге			21964	2262			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27950				
	Всего заработная плата -		Тенге				24225			
		Накладные расходы -	Тенге			25437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				28041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				28041			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			841179	187657			4106
			Тенге			653522	70892			346
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			841179				
	Всего заработная плата -		Тенге				724414			
		Накладные расходы -	Тенге			760635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1697923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4832
		Сметная заработная плата -	Тенге				838510			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1697923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4832
		Сметная заработная плата -	Тенге				838510			
	Итого по смете					1 697 923				
	Временные здания и сооружения 1,1%		1,1%			18 677				
	ИТОГО					1 716 600				
	Зимнее удорожание		0,49%			8 411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет1%		1%			17 166				
	Доп.отпуска 0,4%		0,4%			6 866				
	Итого					1 749 044				
	Итого в ценах 2001 года					1 749 044				
	Итого затраты в текущих ценах 2015 г		2,5574194			4 473 039				
	Налоги сборы и обяз. платежи 2%		2%			89 461				
	Итого:					4 562 500				
	НДС 12%		12%			547 500				
	Итого с НДС					**5 110 000**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Ер-Наз-7"

_____С.Е. Ешмаханбет

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Отау Строй"

_____А. Х.Молдасеитов

Заказчик: ТОО "Ер Наз-7"

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома с торгово оздаравительным комплексом по бульвару Кунаева б/н, уг. ул. Т. Рыскулова б/н, 202, и ул. Шаймерденова б/н, 295, в г. Шымкент

АКТ

о приемки выполненных работ за март 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА № 2-1-1 Земляные работы								
1	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	331,449261	11,66	11,66	3866	3866	1217	--	--
		м3		--	3,79	--	1255	97	0,01	5
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,2510081	241,38	--	2474	--	2796	1,75	18
		м3		241,38	--	2474	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	331,449261	38,78	8,13	12855	2694	9855	0,19	64
		м3		30,65	--	10160	--	97	--	--
4	Е010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 лишний грунт	3532,06091	115,02	115,02	406258	406258	81252	--	--
		т		--	23,00	--	81252	100	0,48	1706
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			425452	412818			82
			Тенге			12635	82507			1711
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425452				
	Всего заработная плата -		Тенге				95141			
		Накладные расходы -	Тенге			95120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				109409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			551807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1841
		Сметная заработная плата -	Тенге				109409			
		РАЗДЕЛ 2. СМЕТА № 2-5-1 Блок №4 Общестроительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 3. отм +7.100								
		Диафрагма жосткости								
		ДЖ-1, Вид-1								
5	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,82976	2257,18	556,18	10902	2686	9692	10,66	51
		м3		1701,00	210,11	8215	1015	105	1,03	5
6	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,3242236	3991,19	589,19	5285	780	5040	20,88	28
		1т		3402,00	222,75	4505	295	105	1,08	1
7	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5516659	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7187756	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0281736	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0066114	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0189971	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-1, Вид-2								
12	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,82976	2257,18	556,18	10902	2686	9692	10,66	51
		м3		1701,00	210,11	8215	1015	105	1,03	5
13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,323204	3991,19	589,19	5281	780	5036	20,88	28
		1т		3402,00	222,75	4502	295	105	1,08	1
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5512366	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,718561	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,027798	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0066114	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0189971	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-1								
19	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	12,1	2257,18	556,18	27312	6730	24281	10,66	129
		м3		1701,00	210,11	20582	2542	105	1,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,35832	3991,19	589,19	5421	800	5170	20,88	28
		1т		3402,00	222,75	4621	303	105	1,08	1
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2527	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0653	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0088	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,03152	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-2								
25	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	12,1	2257,18	556,18	27312	6730	24281	10,66	129
		м3		1701,00	210,11	20582	2542	105	1,03	12
26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,35832	3991,19	589,19	5421	800	5170	20,88	28
		1т		3402,00	222,75	4621	303	105	1,08	1
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2527	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0653	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0088	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,03152	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-3, Вид-1,2								
31	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	13	2257,18	556,18	29343	7230	26087	10,66	139
		м3		1701,00	210,11	22113	2731	105	1,03	13
32	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8391	3991,19	589,19	3349	494	3194	20,88	18
		1т		3402,00	222,75	2855	187	105	1,08	1
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7841	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,055	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-4, Вид-1								
35	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,2	2257,18	556,18	9480	2336	8428	10,66	45
		м3		1701,00	210,11	7144	882	105	1,03	4
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8668	3991,19	589,19	3460	511	3299	20,88	18
		1т		3402,00	222,75	2949	193	105	1,08	1
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,536	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0948	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0199	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ								
		КМ-1, КМ-1н (4шт)								
40	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,4	3497,90	1428,35	15391	6285	12054	13,00	57
		м3		2069,55	539,59	9106	2374	105	2,64	12
41	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,53312	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1504	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-2, КМ-2н (4шт)								
43	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,4	3497,90	1428,35	15391	6285	12054	13,00	57
		м3		2069,55	539,59	9106	2374	105	2,64	12
44	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7688	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-3, КМ-3н (4шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,4	3497,90	1428,35	15391	6285	12054	13,00	57
		м3		2069,55	539,59	9106	2374	105	2,64	12
47	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,234	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-4, КМ-4н (16шт)								
49	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	17,6	3497,90	1428,35	61563	25139	48217	13,00	229
		м3		2069,55	539,59	36424	9497	105	2,64	46
50	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,13248	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6016	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		П-5								
52	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	129,27	2019,46	379,21	261055	49020	242080	10,35	1338
		м3		1640,25	143,24	212035	18517	105	0,70	90
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижняя рабочяя сетка С-1	3,98798	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Фиксатор Ф-1	2,0079	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	1,3299	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	0,0638	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Обрамление отверстии	0,20262	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхняя рабочяя сетка С-1	3,9879	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	3,243	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	1,4906	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,635	3991,19	589,19	10517	1553	10029	20,88	55
		1т		3402,00	222,75	8964	587	105	1,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-1	1,152	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-1	1,2288	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-2	0,10848	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-2	0,1024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-3	0,01956	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-3	0,0024	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-4	0,01956	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-4	0,0018	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3	0,36668	3991,19	589,19	1463	216	1396	20,88	8
		1т		3402,00	222,75	1247	82	105	1,08	--
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3	0,17088	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм С-3	0,1958	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А	0,14482	3991,19	589,19	578	85	551	20,88	3
		1т		3402,00	222,75	493	32	105	1,08	--
74	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0352	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,10962	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б	0,1091	3991,19	589,19	435	64	415	20,88	2
		1т		3402,00	222,75	371	24	105	1,08	--
77	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0272	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0819	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			525252	127495			2498
			Тенге			397757	48165			235
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			525252				
	Всего заработная плата -		Тенге				445922			
		Накладные расходы -	Тенге			468218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1053079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2967
		Сметная заработная плата -	Тенге				516155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1053079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2967
		Сметная заработная плата -	Тенге				516155			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			950705	540313			2580
			Тенге			410392	130671			1946
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			950705				
	Всего заработная плата -		Тенге				541063			
		Накладные расходы -	Тенге			563338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84501			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1604886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4808
		Сметная заработная плата -	Тенге				625564			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1604886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4808
		Сметная заработная плата -	Тенге				625564			
	Итого по смете					1 604 886				
	Временные здания и сооружения 1,1%		1,1%			17 654				
	ИТОГО					1 622 540				
	Зимнее удорожание		0,49%			7 950				
	Выслуга лет1%		1%			16 225				
	Доп.отпуска 0,4%		0,4%			6 490				
	Итого					1 653 206				
	Итого в ценах 2001 года					1 653 206				
	Итого затраты в текущих ценах 2015 г		2,5574194			4 227 941				
	Налоги сборы и обяз. платежи 2%		2%			84 559				
	Итого:					4 312 500				
	НДС 12%		12%			517 500				
	Итого с НДС					**4 830 000**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Ер-Наз-7"

С.Е. Ешмаханбет

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Отау Строй"

А. Х.Молдасеитов

Заказчик: ТОО "Ер Наз-7"

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома с торгово оздаравительным комплексом по бульвару Кунаева б/н, уг. ул. Т. Рыскулова б/н, 202, и ул. Шаймерденова б/н, 295, в г. Шымкент

АКТ

о приемки выполненных работ за июль 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА № 2-5-1 Блок №4 Общестроительные работы								
		отм -7.300								
		Диафрагма жосткости								
		ДЖ-1, Вид-1								
1	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	22,7159644	2257,18	556,18	51274	12634	45583	10,66	242
		м3		1701,00	210,11	38640	4773	105	1,03	23
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	4,0023597	3991,19	589,19	15974	2358	15233	20,88	84
		1т		3402,00	222,75	13616	892	105	1,08	4
3	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,6105795	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,577852	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7230468	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0908639	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-1, Вид-2								
7	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	18,5591771	2257,18	556,18	41891	10322	37242	10,66	198
		м3		1701,00	210,11	31569	3900	105	1,03	19
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,0820412	3991,19	589,19	12301	1816	11730	20,88	64
		1т		3402,00	222,75	10485	687	105	1,08	3
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,1246452	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2942537	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5696555	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0797869	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,002576	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0111238	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-1								
15	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	13,2900101	2257,18	556,18	29998	7392	26669	10,66	142
		м3		1701,00	210,11	22606	2792	105	1,03	14
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,5618982	3991,19	589,19	6234	920	5945	20,88	33
		1т		3402,00	222,75	5314	348	105	1,08	2
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2049999	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3038553	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0530429	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-2								
20	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	9,4845006	2257,18	556,18	21408	5275	19032	10,66	101
		м3		1701,00	210,11	16133	1993	105	1,03	10
21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,0448173	3991,19	589,19	4170	616	3977	20,88	22
		1т		3402,00	222,75	3554	233	105	1,08	1
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,0068793	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,037938	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-3, Вид-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	9,4845006	2257,18	556,18	21408	5275	19032	10,66	101
		м3		1701,00	210,11	16133	1993	105	1,03	10
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7517345	3991,19	589,19	3000	443	2861	20,88	16
		1т		3402,00	222,75	2557	167	105	1,08	1
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7137965	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,037938	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-3, Вид-2								
28	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	9,4845006	2257,18	556,18	21408	5275	19032	10,66	101
		м3		1701,00	210,11	16133	1993	105	1,03	10
29	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8005036	3991,19	589,19	3195	472	3047	20,88	17
		1т		3402,00	222,75	2723	178	105	1,08	1
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7625656	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,037938	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-4, Вид-1								
32	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	2,2833057	2257,18	556,18	5154	1270	4582	10,66	24
		м3		1701,00	210,11	3884	480	105	1,03	2
33	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2598285	3991,19	589,19	1037	153	989	20,88	5
		1т		3402,00	222,75	884	58	105	1,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1937883	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0555019	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0105383	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ								
		КМ-1, КМ-1н (4шт)								
37	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,32	3497,90	1428,35	15111	6170	11835	13,00	56
		м3		2069,55	539,59	8940	2331	105	2,64	11
38	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7176	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2136	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-2, КМ-2н (4шт)								
40	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,32	3497,90	1428,35	15111	6170	11835	13,00	56
		м3		2069,55	539,59	8940	2331	105	2,64	11
41	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,9384	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,166	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-3, КМ-3н (4шт)								
43	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	4,32	3497,90	1428,35	15111	6170	11835	13,00	56
		м3		2069,55	539,59	8940	2331	105	2,64	11
44	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,6712	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2136	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-4, КМ-4н (16шт)								
46	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	17,28	3497,90	1428,35	60444	24682	47340	13,00	225
		м3		2069,55	539,59	35762	9324	105	2,64	46
47	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,2336	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,664	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		П-1								
49	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	58,0369048	2019,46	379,21	117203	22008	108684	10,35	601
		м3		1640,25	143,24	95195	8313	105	0,70	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижняя рабочяя сетка С-1	3,6677817	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Фиксатор Ф-1	1,0204636	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	0,2138264	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Обрамление отверстии	0,0346526	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхняя рабочяя сетка С-1	3,6677817	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	1,8650935	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,9427357	3991,19	589,19	3763	555	3588	20,88	20
		1т		3402,00	222,75	3207	210	105	1,08	1
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-1	0,3282753	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-1	0,3587008	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-2	0,1226126	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-2	0,1160503	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-3	0,007677	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-3	0,0009891	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-4	0,007677	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-4	0,0007536	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3	0,1562605	3991,19	589,19	624	92	595	20,88	3
		1т		3402,00	222,75	532	35	105	1,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3	0,0519965	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм С-3	0,1042639	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А	0,0568398	3991,19	589,19	227	33	216	20,88	1
		1т		3402,00	222,75	193	13	105	1,08	--
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0138155	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0430243	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б	0,0507288	3991,19	589,19	202	30	193	20,88	1
		1т		3402,00	222,75	173	11	105	1,08	--
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0106756	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0400532	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			466249	120133			2168
			Тенге			346115	45385			222
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			466249				
	Всего заработная плата -		Тенге				391500			
		Накладные расходы -	Тенге			411075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			929963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2595
		Сметная заработная плата -	Тенге				453161			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			929963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2595
		Сметная заработная плата -	Тенге				453161			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			466249	120133			2168
			Тенге			346115	45385			222
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			466249				
	Всего заработная плата -		Тенге				391500			
		Накладные расходы -	Тенге			411075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			929963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2595
		Сметная заработная плата -	Тенге				453161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			929963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2595
		Сметная заработная плата -	Тенге				453161			
	Итого по смете					929 963				
	Временные здания и сооружения 1,1%		1,1%			10 230				
	ИТОГО					940 193				
	Зимнее удорожание		0,49%			4 607				
	Выслуга лет1%		1%			9 402				
	Доп.отпуска 0,4%		0,4%			3 761				
	Итого					957 962				
	Итого в ценах 2001 года					957 962				
	Итого затраты в текущих ценах 2014 г		2,3896774			2 289 220				
	Налоги сборы и обяз. платежи 2%		2%			45 784				
	Итого:					2 335 004				
	НДС 12%		12%			280 200				
	Итого с НДС					**2 615 205**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Ер-Наз-7"

_____ С.Е. Ешмаханбет

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Отау Строй"

_____ А. Х.Молдасеитов

Заказчик: ТОО "Ер Наз-7"

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома с торгово оздаравительным комплексом по бульвару Кунаева б/н, уг. ул. Т. Рыскулова б/н, 202, и ул. Шаймерденова б/н, 295, в г. Шымкент

АКТ

о приемки выполненных работ за август 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА № 2-5-1 Блок №4 Общестроительные работы								
		отм -7.300								
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		П-1								
1	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	89,8330952	2019,46	379,21	181414	34065	168228	10,35	930
		м3		1640,25	143,24	147349	12868	105	0,70	63
2	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Нижняя рабочяя сетка С-1	5,6772183	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Фиксатор Ф-1	1,5795364	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Нижнее дополнительное армирование плиты	0,3309736	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Обрамление отверстии	0,0536374	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Верхняя рабочяя сетка С-1	5,6772183	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм Верхнее дополнительное армирование плиты	2,8869065	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,4592243	3991,19	589,19	5824	860	5554	20,88	30
		1т		3402,00	222,75	4964	325	105	1,08	2
9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-1	0,5081247	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-1	0,5552192	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-2	0,1897874	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПК-2	0,1796297	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-3	0,011883	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-3	0,0015309	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ПК-4	0,011883	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПК-4	0,0011664	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-3	0,2418695	3991,19	589,19	965	143	921	20,88	5
		1т		3402,00	222,75	823	54	105	1,08	--
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3	0,0804835	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм С-3	0,1613861	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел А	0,0879802	3991,19	589,19	351	52	335	20,88	2
		1т		3402,00	222,75	299	20	105	1,08	--
21	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0213845	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0665957	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Узел Б	0,0785212	3991,19	589,19	313	46	299	20,88	2
		1т		3402,00	222,75	267	17	105	1,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0165244	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0619968	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188868	35166			969
			Тенге			153702	13284			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188868				
	Всего заработная плата -		Тенге				166986			
		Накладные расходы -	Тенге			175336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1121
		Сметная заработная плата -	Тенге				193287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			386056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1121
		Сметная заработная плата -	Тенге				193287			
		РАЗДЕЛ 2. отм -4.300								
		Диафрагма жосткости								
		ДЖ-1, Вид-1								
26	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	12,8085408	2257,18	556,18	28911	7124	25703	10,66	136
		м3		1701,00	210,11	21787	2691	105	1,03	13
27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,4120326	3991,19	589,19	9627	1421	9180	20,88	50
		1т		3402,00	222,75	8206	537	105	1,08	3
28	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,4538179	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6309662	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2760629	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0511856	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-1, Вид-2								
32	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	10,7223012	2257,18	556,18	24202	5964	21516	10,66	114
		м3		1701,00	210,11	18239	2253	105	1,03	11
33	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,8472875	3991,19	589,19	7373	1088	7031	20,88	39
		1т		3402,00	222,75	6284	411	105	1,08	2
34	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,1932805	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3988114	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1393171	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045286	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КП-1	0,0010674	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КП-1	0,0048032	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-1								
40	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	7,4959074	2257,18	556,18	16920	4169	15042	10,66	80
		м3		1701,00	210,11	12751	1575	105	1,03	8
41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8998	3991,19	589,19	3591	530	3425	20,88	19
		1т		3402,00	222,75	3061	200	105	1,08	1
42	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1290558	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7466797	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0240645	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-2								
45	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	5,3611506	2257,18	556,18	12101	2982	10758	10,66	57
		м3		1701,00	210,11	9119	1126	105	1,03	6
46	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6540119	3991,19	589,19	2610	385	2489	20,88	14
		1т		3402,00	222,75	2225	146	105	1,08	1
47	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7032568	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0213961	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖ-2, Вид-2								
49	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	7,4959074	2257,18	556,18	16920	4169	15042	10,66	80
		м3		1701,00	210,11	12751	1575	105	1,03	8
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8998	3991,19	589,19	3591	530	3425	20,88	19
		1т		3402,00	222,75	3061	200	105	1,08	1
51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7466797	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1290558	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0240645	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125846	28363			608
			Тенге			97484	10716			52
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			125846				
Всего заработная плата -			Тенге				108200			
		Накладные расходы -	Тенге			113610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14367				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			253823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				125241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			253823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				125241			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			314714	63528			1577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			251186	24000			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			314714				
	Всего заработная плата -		Тенге				275186			
		Накладные расходы -	Тенге			288945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			639879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1838
		Сметная заработная плата -	Тенге				318528			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			639879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1838
		Сметная заработная плата -	Тенге				318528			
	Итого по смете					639 879				
	Временные здания и сооружения 1,1%		1,1%			7 039				
	ИТОГО					646 918				
	Зимнее удорожание		0,49%			3 170				
	Выслуга лет1%		1%			6 469				
	Доп.отпуска 0,4%		0,4%			2 588				
	Итого					659 144				
	Итого в ценах 2001 года					659 144				
	Итого затраты в текущих ценах 2014 г		2,3896774			1 575 144				
	Налоги сборы и обяз. платежи 2%		2%			31 503				
	Итого:					1 606 646				
	НДС 12%		12%			192 798				
	Итого с НДС					**1 799 444**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Ер-Наз-7"

_____ С.Е. Ешмаханбет

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Отау Строй"

_____ А. Х.Молдасеитов