Казводтехника, КНС

Салынған объектіні пайдалануға қабылдау
туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

2015 жылғы 12 қараша ***Лисаков қ***

Лисаков қаласы әкімінің 2015 жылғы 29 қазандағы № 116 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

мына құрамда:
комиссия төрайымы – жергілікті тындырымды мүше өкілі

Исенбаев Алмат Мұратханұлы (тегі, аты, әкесінің аты)	***Лисаков қаласы әкімі орынбасары*** (лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау өкілі

Бикулин Марат Наурсбаевич (тегі, аты, әкесініңаты)	***«Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің (ММ) мемлекеттік құнрылыс инспекторы*** (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдері:
тапсырыс берушінің

Жаркова Людмила Степановна (тегі, аты, әкесініңаты)	***«Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы;*** (лауазымы)

пайдаланатын ұйымның өкілдері

Биктимиров Евгений Николаевич (тегі, аты, әкесінің аты)	***Лисаков қаласы әкімдігінің «Лисаковқалакоммунэнерго» өндірістік-шаруашылық бірлестігі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының бас инженері*** (лауазымы)

мердігердің бас өкілдері

Каморгин Валерий Георгиевич (тегі, аты, әкесінің аты)	***«Казводтехника» жауапкершілігі шектеулі серіптестігінің құрылыс бойынша дироктордың орынбасары*** (лауазымы)

Бас жобалаушы

Овечкин Александр Викторович (тегі, аты, әкесінің аты)	***«Строн-Холдинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің нормативтік бақылау және авторлық қадағалау бойынша инженер-құрылысшы*** (лауазымы)

Мемлекеттік өрт сөндіргіш қадағалау органдары

Гричин Валерий Иванович
(тегі, аты, әкесінің аты)

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитеті Қостанай обылысының төтенше жағдайлар департаменті Лисаковск қаласының төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(лауазымы)

Тұтынушылар құқықтарын қорғау жөніндегі өкілдері

Горбенко Александр Владимирович
(тегі, аты, әкесінің аты)

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қостанай облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Лисаков қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» Республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы
(лауазымы)

орнатты:

1. Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен бірге мердігер болып) ***«Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ***
(ұйымның атауы)

«Лисаков қаласында 12,14 және 24-шағын аудандарында кәріз топтарының КСС құрылысы» объектісін пайдалануға қабылдануына ұсынылды, оның ішінде:
[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңа, кеңейту, қайта жөндеу, техникалық қайта жабдықтау)]
Лисаков қ.аласы, 24 шағын ауданымекенжайы бойынша өзбетіндік ағатын коллекторы;
Лисаков қаласы, 12 шағын ауданы мекенжайы бойынша өзбетіндік ағатын коллекторы;
Лисаков қаласы, 14 шағын ауданы мекенжайы бойынша өзбетіндік ағатын коллекторы;
Лисаков қаласы, 24 шағын ауданы мекенжайы бойынша қысымды коллекторы;
Лисаков қаласы, 12 шағын ауданы: («Лисаковқалакоммунэнерго» ӨШБ» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны балансында жатқан) КСС;
Лисаков қаласы, 24 шағын ауданы, 97К іргетасы мекенжайы бойынша КСС-1;
Лисаков қаласы, 12 шағын ауданы мекенжайы бойынша 12 шағын ауданын (12 ш.а. КСС) электрмен жабдықтау;
Лисаков қаласы, 24 шағын ауданы мекенжайы бойынша КСС-1 электрмен жабдықтау.
[область, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше, үй (корпус) нөмірі]

2. Құрылыс ***Лисаков қаласы әкімдігінің 2011 жылғы 01 ақпандағы № 64*** Қаулысы негізінде және ***«Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылауы басқармасы» ММ берілген 2012 жылғы 27 шілдедегі № 375, 2013 жылғы 02 сәуірдегі № 57*** құрылыс-монтаждау өндірісі жұмыстарының рұқсатына тиісті жүзеге асырылды

3. Құрылыс «***Казводтехника» ЖШС*** бас мердігерімен жүзеге асырылды
(ұжымның атауы)
орындалатын ***КСС-1 құрылысы, Лисаков қаласының 12, 14 және 24 шағын аудандарында кәріз тораптар желілері, 12 шағын ауданында КСС реконструкциялау (қысымды кәріз тораптарымен 12 шағын ауданының сорап станциясы)***
(жұмыс түрлері)

және қосымша мердігерлік ұжымдарымен _____
[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әрбір ұйыммен орындалған жұмыс түрлері (үш ұйымнан жоғары болған кезде, олардың тізімі актіге қоса берілетін ... қосымшада көрсетіледі)]

4. Құрылысқа жобалау-сметалық құжаттама
«Строн-Холдинг» ЖШС
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

орындалатын ***ортақ түсіндірме жазба, жұмыс сызбалар, сметалық құжаттамалар***
(құжаттардың бөліктерінің немеме бабтарының атаулары)

және қосалқы ұйыммен әзірленген_____
[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әрбір ұйыммен орындалған жұмыс түрлері (үш ұйымнан жоғары болған кезде, олардың тізімі актіге қоса берілетін ... қосымшада көрсетіледі)]

5. Жобалау үшін негізгі мәліметтер
«Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ берілген
[ғылыми-зерттеуші және іздеуші ұйымдардың атауы, олардың ведомстволық бағыныңқылығы, негізгі мәліметтердің тақырыптамасы (үш ұйымнан жоғары болған кезде, олардың тізімі актіге қоса берілетін ... қосымшада көрсетіледі)]

6. Құрылыс ***жеке тапсырысымен № 24-11***
(үлгілік, жеке, қайта қолданылатын) жоба бойынша жүзеге асырылды
[жоба нөмірі, серия нөмірі (бірақ үлгілік жоба бойынша); азаматтық тұрғын үй белгілеудегіобъектілер бойынша жеке жоба үшін осындай жобаны қолдануға рұқсат еткен органның атауы көрсетіледі]

7. Жобалау-сметалық құжаттама ***"Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ 2011 жылғы 09 желтоқсандағы № 107 бұйрығымен бекітілген***
[объектіге құжаттаманы бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы (кезек, іске қосу кешені)]

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:
жұмыстардың басталуы ***2012 жылғы шілде;*** жұмыстардың аяқталуы ***2015 жылғы қазан***
(жылы мен айы) (жылы мен айы)
құрылыстың ұзақтығы, айлар:
норма бойынша немесе ПОС бойынша **7** ***ай;*** нақты **17** ***ай***

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
орындау схемасы, жұмыстардың өндірістік журналы, жасырын жұмыстардың актісі, қолданылатын құрылыс материалдарына паспорттар мен сертификаттар
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті түрдегі қосымша болады.

10. Пайдалануға қабылдауға көрсетілген объект мына негізгі қуат, өнімділік, өндіріс ауданы, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізгіштік қабілеттілігі, кіре ақы қабілеттілігі, жұмысшы орындарының саны және т.б. көрсеткіштерге ие.[(тұрғын үйлерден басқа) барлық объектілер бойынша нысаналы өнім немесе қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерінде толтырылады]:

Қуат, өнімділік және т.б.	Өлшем бірліктері	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (алдында қабылданғанның есебімен)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезектің	Жалпы (алдында қабылданғанның есебімен)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезектің
- ұзақтығы:					
- 12 ш.а. өзбетіндік коллекторы.	***қ.м.***	***1352,35***		***1352,35***	
- 14 ш.а. өзбетіндік коллекторы.	***қ.м.***	***3532,5***		***3532,5***	
- 24 ш.а. өзбетіндік коллекторы.	***қ.м.***	***2958,25***		***2958,25***	
- 24 ш.а. қысымды коллекторы.	***қ.м.***	***1988,3***		***1988,3***	
- 12 ш.а. КСС электрмен жабдықтау,	***км***	***0,45015***		***0,45015***	
с.қ. ӘЖ-0,4 кВ	***км***	***0,41935***		***0,41935***	

КЛ-0,4 кВ	*км*	*0,0308*		*0,0308*	
- 24 ш.а. КСС-1 электрмен жабдықтау, сонымен қатар:	*км*	*0,3521*		*0,3521*	
ӘЖ-0,4 кВ	*км*	*0,3216*		*0,3216*	
КЖ-0,4 кВ;	*км*	*0,0305*		*0,0305*	
- 24 ш.а. КСС-1.	*м2*	*1,8*		*1,8*	
- 12 ш.а. КСС.	*м2*	*47,1*		*47,1*	

Бастапқы кезеңде (өнімді нақты шығарудың басы көлемін көрсете) жобалық қуаттарды меңгеру нормаларына сәйкес көлемде жобамен алдын ала көзделген өнімді шығару (көлемін көрсете өнім шығару басының факті)

Пайдалануға қабылдауға көрсетілген тұрғын үй мына көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы ауданы	$м^2$		
Қабат саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	$м^3$		
Соның ішінде жер асты бөлігінің	$м^3$		
Қоса құрылған, жапсарластыра қоса құрылған және жапсарластырылған бөлменің ауданы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтерлердің ауданы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтерлердің ауданы, $м^2$	
		Жалпы	тұрғын үй ауқымы		Жалпы	тұрғын үй ауқымы
Пәтердің барлығы, соның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						
және көп бөлмелі						

11.. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына мәліметтермен сипатталады:

- 12, 14 және 24 шағын аудандарындағы өзбетіндік ағатын коллектор:
SN8 сақиналық қаттылығымен ПЭ-Г2-ВО 200х6 -В-ТУ 2248-008-52384398-2003, SN8 сақиналық қаттылығымен ПЭ-Г2-ВО 150х6 -С-ТУ 2248-008-52384398-2003 сыртқы кәріз тораптары жүйелері үшін екі қабатты гофрленген полиэтилендік құбыры,
- алаңы 47,1 м2 12 шағын ауданының КСС, КСС қоршауы-қалыпқа келтірілген мырышталған парақтан,
- 12 шағын ауданындағы КСС-на және 24 шағын ауданындағы КСС-1-ге электр жабдықтау,
- 24 шағын ауданындағы кәріз торабының модульді сорап станциясы (КСС-1), корпусы-шыны пакет,
- полиэтилендік (ПЭ100SDR26-160х6,2) «техникалық» құбырдан 24 шағын ауданындағы қысымды коллектор.

(оны орналастыру, жоспарластыру бойынша, қабаттылығы, негізгі материалдары мен құрылымдары, инженерлік және технологиялық жабдығының ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттама)

12. Объектіде жобамен алдын ала қаралған жеке сынаудан және кешенді сынамалардан (көрсетілген актілердің тізбесі осы актіге ... қосымшада келтірілген) кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес санда жабдық орнатылған.

13. Жобамен алдын ал қаралған еңбекті қорғау, жарылу қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі бойынша іс-шаралар, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жоба бойынша
(орындалғаны жөнінде мәлімет)

Іс-шаралардың сипаттамасы актіге қосымшада келтірілген.

14. Суық және ыссы сумен қамтамасыз ететін, канализация, жылумен қамтамасыз ететін, газбен қамтамасыз ететін, энергиямен қамтамасыз ететін сыртқы желілер және байланыстар объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайда-лану ұйымдарымен қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдарының анықтамаларының тізбесі актіге қосымшада келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға кірме жолдардың үстіңгі жабындысын, жаяужол-дардың, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарын салу, сондай-ақ үйлердің алдындағы элементтерінің жөндеу бойынша жұмыстары орындалған болуы тиіс:

Жұмыс түрлері	Өлшем бірліктері	Жұмыс көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша жобалау құны:
барлығы ***280089,78*** мың теңге соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары – ***215514,13*** мың теңге,
құрал және мүккәмал жабдықтары -***18433,59*** мың теңге,

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың пайдалануға қабылданған құны: ***284186,616*** мың теңге, сонымен қатар:
құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны ***215514,13*** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен мүліктердің құны ***18433,59*** мың теңге.

18. Объектіні қараудың және технологиялық шешімдерінің өрлеу бағалары тиісті берілген құжаттамамен танысудың негізінде

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлау және құрылыс материалдарын қолдану бойынша)

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

12 шағын ауданындағы өзбетіндік ағатын коллекторы,
14 шағын ауданындағы өзбетіндік ағатын коллекторы,
24 шағын ауданындағы өзбетіндік ағатын коллекторы,
24 шағын ауданындағы қысымды коллекторы,
12 шағын ауданындағы КСС (қысымды кәріз тораптарымен 12 шағын ауданының сорап станциясы), 24 шағын ауданындағы КСС-1,
12 шағын ауданындағы КСС электрмен жабдықтау (ӘЖ-0,4 кВ, КЖ-0,4 кВ),
24 шағын ауданындағы КСС-1 электрмен жабдықтау (ӘЖ-0,4 кВ, КЖ-0,4 кВ)
(объектінің атауы)
қабылдауға көрсетілген

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрайымы

Исенбаев А.М. _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрайымының орынбасары

Бикулин М.И. _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Биктимиров Е.Н. _____
(қолы)

Горбенко А.В. _____
(қолы)

Гричин В.И. _____
(қолы)

Жаркова Л.С. _____
(қолы)

Овечкин А.В. _____
(қолы)

Каморгин В.Г. _____
(қолы)

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от 12 ноября 2015 года ***г. Лисаковск***

Государственная приемочная комиссия, назначенная ***распоряжением акима города Лисаковска*** (приказом, постановлением и др.) ***от 29 октября 2015 года № 116***
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии - представителя местного исполнительного органа
Исенбаев Алмат Муратханович ***заместитель акима города Лисаковска***
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
Бикулин Марат Наурсбаевич ***государственный строительный инспектор государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»***
(фамилия, имя, отчество) (должность)

члены комиссии - представители:
заказчика
Жаркова Людмила Степановна ***руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"***
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей эксплуатирующей организации

Биктимиров Евгений Николаевич ***главный инженер государственного коммунального предприятия «Производственно - хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска***
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей генерального подрядчика

Каморгин Валерий Георгиевич ***заместитель директора по строительству товарищества с ограниченной ответственностью «Казводтехника»***
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Овечкин Александр Викторович ***инженер-строитель по нормоконтролю и авторскому надзору товарищества с ограниченной ответственностью «Строн-Холдинг»***
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора

Гричин Валерий Иванович — ***начальник ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям города Лисаковска Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»***
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей по защите прав потребителей
Горбенко Александр Владимирович — ***руководитель РГУ «Лисаковское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»***
(фамилия, имя, отчество) (должность)

установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ***ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"***
(наименование организации)

предъявлен к приемке в ***эксплуатацию объект «Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14 и 24 микрорайонах города Лисаковска». в том числе:***
[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]
по адресу: ***самотечный коллектор по адресу: город Лисаковск, 24 микрорайон;***
самотечный коллектор по адресу: город Лисаковск 12 микрорайон;
самотечный коллектор по адресу: город Лисаковск 14 микрорайон;
напорный коллектор по адресу: город Лисаковск, 24 микрорайон;
КНС (насосная станция 12 микрорайона с напорной канализацией, находящаяся на балансе государственного коммунального предприятия «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»): город Лисаковск 12 микрорайон;
КНС-1 по адресу: город Лисаковск 24 микрорайон, сооружение 97К;
электроснабжение 12 микрорайона (к КНС в 12 мкрн.) по адресу: город Лисаковск 12 микрорайон;
электроснабжение КНС-1 по адресу: город Лисаковск 24 микрорайон.
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании Постановления ***акимата города Лисаковска от 01 февраля 2011 года № 64*** и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от ***27 июля 2012 года № 375, от 02 апреля 2013 года №57, выданным ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»***

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Казводтехника»
(наименование организации)
выполнившим ***строительство КНС-1 в 24 микрорайоне, сетей канализации в 12, 14 и 24 микрорайоне города Лисаковск, реконструкцию КНС в 12 микрорайоне (насосная станция 12 микрорайона с напорной канализацией)***
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО «Строн-Холдинг»***
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим ***общую пояснительную записку, рабочие чертежи, сметную документацию***
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) ***индивидуальному заказу № 24-11***

[номер проекта, номер серии (но типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена ***приказом ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска" от 09 декабря 2011 года № 107***
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2012 года***; окончание работ ***октябрь 2015 года***
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по ПОС ***7 месяцев*** ; фактически ***17 месяцев***

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
исполнительные схемы, журнал производства работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые строительные материалы
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость:					
- самотечный коллектор 12мкр.	***п. м***	***1352,35***		***1352,35***	
- самотечный коллектор 14мкр.	***п. м***	***3532,5***		***3532,5***	
- самотечный коллектор 24мкр.	***п. м***	***2958,25***		***2958,25***	
- напорный коллектор 24 мкр.	***п. м***	***1988,3***		***1988,3***	
- электроснабжение КНС в 12 микрорайоне,	***км***	***0,45015***		***0,45015***	
в т.ч. ВЛ-0,4 кВ	***км***	***0,41935***		***0,41935***	
КЛ-0,4 кВ	***км***	***0,0308***		***0,0308***	

- электроснабжение КНС-1 в 24 мкр., в том числе:	*км*	*0,3521*		*0,3521*	
ВЛ-0,4 кВ	*км*	*0,3216*		*0,3216*	
КЛ-0,4 кВ	*км*	*0,0305*		*0,0305*	
-КНС-1 в 24 мкр.	*м2*	*1,8*		*1,8*	
- КНС 12 мкр.	*м2*	*47,1*		*47,1*	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- самотечная канализация в 12 , 14 и 24 микрорайонах:
труба из полиэтилена гофрированная двухслойная для систем наружной канализации ПЭ-Г2-ВО 150х6 -С-ТУ 2248-008-52384398-2003 с кольцевой жёсткостью SN8, ПЭ-Г2-ВО 200х6 -В-ТУ 2248-008-52384398-2003 с кольцевой жёсткостью SN8,
-КНС в 12 микрорайоне площадью 47,1 м2, ограждение КНС - из профилированного оцинкованного листа,
- электроснабжение к КНС в 12 микрорайоне и к КНС-1 в 24 микрорайоне,
- канализационная модульная насосная станция (КНС-1) в 24 микрорайоне, корпус-стеклопластик,
- напорный коллектор в 24 микрорайоне из труб полиэтиленовых (ПЭ100SDR26-160х6.2) «техническая».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом по проекту
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***280089,78*** тыс. тенге:
строительно-монтажных работ – ***215514,13*** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря - ***18433,59*** тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***284186,616*** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***215514,13*** тыс тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***18433,59*** тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности, решений технологических
_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
(по жилым домам не заполняется)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленные к приемке
самотечный коллектор в 12 микрорайоне,
самотечный коллектор в 14 микрорайоне,
самотечный коллектор в 24 микрорайоне,
напорный коллектор в 24 микрорайоне,
КНС в 12 микрорайоне (насосная станция 12 микрорайона с напорной канализацией),
КНС-1 в 24 микрорайоне,
электроснабжение КНС в 12 микрорайоне (ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ),
электроснабжение КНС-1 в 24 микрорайоне (ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ)
(наименование объекта)

12

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

Исенбаев А.М. _____
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Бикулин М.Н. _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Биктимиров Е.Н. _____
(подпись)

согласен, замечания

Горбенко А.В. №20/02-1-1498 от 09.11.2018
(подпись)

Гричин В.И. _____
(подпись) 12.11.2018

Жаркова Л.С. _____
(подпись)

Овечкин А.В. _____
(подпись)

Каморгин В.Г. _____
(подпись)

Пронумеровано и прошнуровано 13
(тринадцать) листов
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
_____ Л. Жаркова