Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 10 от 30 октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

код	код	Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглаш. № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглаш. № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглаш. № 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглаш. № 28/4 от 04.01.2019 г., доп.соглаш. № 28/5 от 27.05.2019 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	41 019 566,45	36 624 612,90							4 394 953,55	
текущий год	23 025 520,00	20 558 500,00							2 467 020,00	
за месяц	378 568,00	338 007,14							40 560,86	
Предоплата	0,00									
К оплате:	378 568,00	338 007,14							40 560,86	378 568,00

К оплате: Триста семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

_____ Кульниязов К.И.

Приложение 2 к НДОССС в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 28/5 от 27.05.2019 г.

Акт № 10 приемки выполненных работ от 30 октября 2019 года

за октябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**538**	230,8	129,6	124170	69725		93954	235575
					101,2	60,5	54445,6	32549		17450	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	53,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	26,9						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	69725					
				26,9	1210	32549					
2	**1291-0021-0101**	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**28**	768,00	598,60	21504	16761	–	11243	35367

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2
3206-0102-0901	Косилки прицепные ,	маш.-ч	0,20
			5,60
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт (55 л.с) для скашивания	маш.-ч	0,20
			5,60
3 1291-0026-0101	**Покос травы вручную НР = 108 %**	**100 м2**	**26,9**
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–
4 1291-0005-0101	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР=108 %**	**км прохода по одному следу**	**26,9**
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22
			5,918

Итого по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге

169,4	202,40	4743	5667	–	2620	
5,600 5,600						
145,00	812					
–	–					
2848	15949					
1012	5667					
607,2	–	16334	–	–	17640	36692
607,2	–	16334	–	–	2718	
16,14000 –						
2232,56	2232,56	60056	60056		11044	76788
	380,16	0	10226		5688	
5,92						
10148	60056					
1728	10226					
		384 422				
		75 522 146 541 42 775				

- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Итого по смете

0,87926 **Итого с пониж. Коэф. = 0,87926**

Налог на добавленную стоимость 12%

Всего стоимость работ с НДС

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Куратор

Руководитель производственного отдела автодорог

Руководитель планово-технического отдела

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"К и КОМПАНИЯ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД ЭКИБАСТУЗ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

0
0
133 882
28 476
384 422
338 007
40561
378 568

Жакупов К.С.

Кусманов Д.К.

Бейм И.Д.

Валиев М.Т.

Кульниязов К.И.