ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"БӘЙДІБЕК АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"БӘЙДІБЕК АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 05
«20» 11 2017ж.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы " "_____

Тапсырыс беруші **"Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, ОҚО, Шымкент қаласы Астана даңғылы №10**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **.2017 ж "ЖБИ-С"ЖШС, директоры – Зиятаев Е.Б. ОҚО Сайрам ауданы Аксукент ауылы Қарабұлақ тас жолы номерсіз**

декларация күні, мердігер ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **.2017 ж, "Люкс Строй Инжиниринг" ЖШС, директоры-Байсейтов А.Д., сарапшысы- Шомпов Е.Ш., №KZ78VJE00020521 17.10.2016 жыл,**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты , аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **.2017 ж, "CRB Construction" ЖШС, директоры-Онгаров Н.,сарапшысы-Чернаев Н.М., мем.лицензия ГСЛ №13019081, 17.09.2001 жыл**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты, аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО Бәйдібек ауданының КХ-5 «Шаян-Ағыбет-Шақпақ» 35+510 шақырым облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

орналасқан ОҚО Бәйдібек ауданының КХ-5 «Шаян-Ағыбет-Шақпақ» 35+510 шақырым облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектісінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **2016** жылғы **" 22 " қазандағы №317 қаулысы**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-сі, жылғы № талоны**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **"Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бұйрық № . .201 жылы**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

"CRB Construction" ЖШС жұмыс жобасы тапсырыс- 007-2016

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **тамыз 2016 ж;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2017 ж;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4 (төрт) ай**;

нақты **( ) ай**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	2	2	4	5	6
1	Тірек осі арасындағы жеке аралықтардың ұзындығы	м	24	Бағана, ростверк, тіреу,беларқа, темір бетоннан жасалған арқалық,	
2	Таяныштар арасындағы ені	м	12,45	металдан жасалган көпір таянышы	
3	Жаяужолдардың ені	м	0,75	темір бетоннан жасалған жаяужол,	
4	Көпірдің биіктігі	м	3,84		
5	Аралық құрылыстың биіктігі	м	1,15		
6	Аралық құрылыстың ұзындығы	м	30		
7	Аралық құрылыстың ені	м	10		
8	Аралық құрылыстың қимасы	-	1х24м		

9	Ферма остерінің арасындағы қашықтық	-	-		
10	Электрмен жарықтандыру	-	-		

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы", СНиП 5.01-01-2002 "Оснований зданий и сооружений", СНиП 5.01-03-2002 "Свайные фундаменты", СНиП 2.03.01-85 "Бетонные и железобетонные конструкции",СНиП РК 3.03-06-2006 "Автомобильные дороги", СТ РК 1379 "Габариты приближения конструкций", СТ РК 1380-2005 "Нагрузки и воздействия" и ВСН 136-78 "Инструкция по проектированию вспомогательных сооружения и устройств для строительства моста"**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру рекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **60532,0** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **45296,0** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **0,000** мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **60532,0** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **45296,0** мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **0,000** мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ОҚО Бәйдібек ауданының КХ-5 «Шаян-Ағыбет-Шақпақ» 35+510 шақырым облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу объектісінің пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ**

Тапсырыс беруші **Ибрагимов Р.Б.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Байсейтов А.Д.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Шомпов Е.Ш.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Онгаров Н.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Чернаев Н.М.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)**Зиятаев Е.Б**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.