Пр...
к приказу Мини...
Республики Каз...
от 20 декабря 2012 года

Форма К...

ИИН/БИН

050140007039

Заказчик КГУ "Аппарат акима Карагандинского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, СКО, район Магжана Жумабаева, Карагандинский с.о.,с.Караганды, ул.Таганрогская,1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100640013599

Исполнитель ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 050140007039/160054/00 (№57 от 09.11.2016)

Номер документа	Дата составления
23	14.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтная профилировка дорог и срезка обочин дорог в с.Караганды			усл	1	102 500,00	102 500,00
				Итого	1	x	102 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2016

М.П.

Счет-фактура № 000000023 от 14 ноября 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 050140007039/160054/00 (№57 от 09.11.2016)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, СКО, район Магжана Жумабаева, Карагандинский с.о.,с.Караганды, ул.Таганрогская,1

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140007039, КГУ "Аппарат акима Карагандинского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, СКО, район Магжана Жумабаева, Карагандинский с.о.,с.Караганды, ул.Таганрогская,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Аппарат акима Карагандинского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007039, Республика Казахстан, СКО, район Магжана Жумабаева, Карагандинский с.о.,с.Караганды, ул.Таганрогская,1

ИИК получателя: KZ07070103KSN4803000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтная профилировка дорог и срезка обочин дорог в с.Караганды	усл	1	91 517,86	91 517,86	12%	10 982,14	102 500,00		
Всего по счету:					91 517,86		10 982,14	102 500,00		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Должность)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Счет-фактура № 000000021 от 14 ноября 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 050140007039/160057/00 (№55 от 12.11.2016)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140007039, КГУ "Аппарат акима Карагандинского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, СКО, район Магжана Жумабаева, Карагандинский с.о.,с.Караганды, ул.Таганрогская,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Аппарат акима Карагандинского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007039, Республика Казахстан, СКО, район Магжана Жумабаева, Карагандинский с.о.,с.Караганды, ул.Таганрогская,1

ИИК получателя: KZ07070103KSN4803000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт (ямочный ремонт) ул.Кирова в с.Караганды	усл	1	187 500,00	187 500,00	12%	22 500,00	210 000,00		
Всего по счету:					187 500,00		22 500,00	210 000,00		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140007039

Заказчик КГУ "Аппарат акима Карагандинского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, СКО, район Магжана Жумабаева, Карагандинский с.о.,с.Караганды, ул.Таганрогская,1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36 | 100640013599

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 050140007039/160057/00 (№55 от 12.11.2016)

Номер документа	Дата составления
21	14.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт (ямочный ремонт) ул.Кирова в с.Караганды			усл	1	210 000,00	210 000,00
				Итого	1	x	210 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2016

М.П.

Счет-фактура № 000000014 от 21 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №47 от 27.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040140004489, ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО",Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040140004489, Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

ИИК получателя: KZ246010251000023758, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Засыпка щебнем, устройство асфальтобетонного покрытия слоем 70мм на2-км дороги Соколовка-Виноградовка Кызылжарского района СКО	работа	1	446 428,57	446 428,57	12%	53 571,43	500 000,00		
Всего по счету:					**446 428,57**		**53 571,43**	**500 000,00**		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

БСН / БИН 100640013599 Компания Best СтройПетропавловск ҚҰЖАТТАР ҮШІН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО",Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15** — **040140004489**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36** — **100640013599**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №47 от 27.05.2016

Номер документа	Дата составления
14	21.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Засыпка щебнем, устройство асфальтобетонного покрытия слоем 70мм на2-км дороги Соколовка-Виноградовка Кызылжарского района СКО			работа	1	500 000,00	500 000,00
				Итого	1	x	500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2016

М.П.

Счет-фактура № 000000011 от 29 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 7 от 03.08.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-н, г.Талгар, ул.Абая, 68

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 141240009070, ТОО АСБ Электромонтаж,Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-н, г.Талгар, ул.Абая, 68

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО АСБ Электромонтаж

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 141240009070, Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-н, г.Талгар, ул.Абая, 68

ИИК получателя: KZ34914002203KZ001B4, в банке ДБ АО "Сбербанк России", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление проезжей части от ТП111 до Интернациональная, 38	м2	6	5 925,00	35 550,00	12%	4 266,00	39 816,00		
2	Восстановление проезжей части от ТП111 до Бастандыкская, 17	м2	6	5 925,00	35 550,00	12%	4 266,00	39 816,00		
3	Восстановление проезжей части от ТП103 до Интернациональная, 34	м2	5	5 925,00	29 625,00	12%	3 555,00	33 180,00		
4	Восстановление проезжей части от ТП103 до Интернациональная, 32	м2	2	5 925,00	11 850,00	12%	1 422,00	13 272,00		
5	Восстановление проезжей части от ТП103 до Бастандыкская, 11	м2	6	5 925,00	35 550,00	12%	4 266,00	39 816,00		
6	Восстановление проезжей части от ТП102 до Интернациональная, 29	м2	4,8	5 925,00	28 440,00	12%	3 412,80	31 852,80		
7	Восстановление проезжей части от ТП96 до Букетова,10	м2	11	5 925,00	65 175,00	12%	7 821,00	72 996,00		
8	Восстановление проезжей части от ТП110 до Интернациональная, 43	м2	36	5 925,00	213 300,00	12%	25 596,00	238 896,00		
9	Восстановление тротуаров ТП110 до Интернациональная, 43	м2	4	3 526,79	14 107,14	12%	1 692,86	15 800,00		
10	Восстановление проезжей части от ТП146 до ТП254	м2	12	5 925,00	71 100,00	12%	8 532,00	79 632,00		
11	Восстановление проезжей части от ТП144 до ТП191	м2	54	5 925,00	319 950,00	12%	38 394,00	358 344,00		
12	Восстановление тротуаров от ТП144 до ТП191	м2	7	3 526,79	24 687,50	12%	2 962,50	27 650,00		
Всего по счету:					**884 884,64**		**106 186,16**	**991 070,80**		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО АСБ Электромонтаж,Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-н, г.Талгар, ул.Абая, 68** **141240009070**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36** **100640013599**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 7 от 03.08.2015

Номер документа	Дата составления
11	28.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление проезжей части от ТП111 до Интернациональная, 38			м2	6	6 636,00	39 816,00
2	Восстановление проезжей части от ТП111 до Бастандыкская, 17			м2	6	6 636,00	39 816,00
3	Восстановление проезжей части от ТП103 до Интернациональная, 34			м2	5	6 636,00	33 180,00
4	Восстановление проезжей части от ТП103 до Интернациональная, 32			м2	2	6 636,00	13 272,00
5	Восстановление проезжей части от ТП103 до Бостандыкская, 11			м2	6	6 636,00	39 816,00
6	Восстановление проезжей части от ТП102 до Интернациональная, 29			м2	4,8	6 636,00	31 852,80
7	Восстановление проезжей части от ТП96 до Букетова,10			м2	11	6 636,00	72 996,00
8	Восстановление проезжей части от ТП110 до Интернациональная, 43			м2	36	6 636,00	238 896,00
9	Восстановление тротуаров ТП110 до Интернациональная, 43			м2	4	3 950,00	15 800,00
10	Восстановление проезжей части от ТП146 до ТП254			м2	12	6 636,00	79 632,00
11	Восстановление проезжей части от ТП144 до ТП191			м2	54	6 636,00	358 344,00
12	Восстановление тротуаров от ТП144 до ТП191			м2	7	3 950,00	27 650,00
				Итого	153,8	х	991 070,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2016

М.П.

Счет-фактура № 000000007 от 23 июня 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №45 от 27.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040140004489, ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО",Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040140004489, Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

ИИК получателя: KZ246010251000023758, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт автодороги "Подъезд к с.Тепличное" Кызылжарского района СКО	м2	600	4 167,86	2 500 714,29	12%	300 085,71	2 800 800,00		
Всего по счету:					**2 500 714,29**		**300 085,71**	**2 800 800,00**		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО"
Подрядчик: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"
Наименование строительства Текущий ремонт автодороги "Подъезд к с.Тепличное" Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		45	27.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт автодороги "Подъезд к с.Тепличное" Кызылжарского района СКО	2 500 714,29	2 500 714,29							300 085,71
С НДС 12%	2 800 800,00	2 800 800,00							300 085,71
В т.ч. в отчетном месяце									
Всего к оплате	2 800 800,00	2 800 800,00							300 085,71

Заказчик

Подрядчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО",Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15** — **040140004489**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36** — **100640013599**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 27.05.2016

Номер документа	Дата составления
7	23.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт автодороги "Подъезд к с.Тепличное" Кызылжарского района СКО			м2	600	4 668,00	2 800 800,00
				Итого	600	х	2 800 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жарылгапов М.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2016

М.П.

Счет-фактура № 000000005 от 15 июня 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040140004489, ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО",Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040140004489, Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

ИИК получателя: KZ246010251000023758, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт внутри поселковых дорог а.Бесколь СКО	м2	650	2 500,00	1 625 000,00	12%	195 000,00	1 820 000,00		
Всего по счету:					**1 625 000,00**		**195 000,00**	**1 820 000,00**		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 000000003 от 6 июня 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 27.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040140004489, ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО",Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040140004489, Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15

ИИК получателя: KZ246010251000023758, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ямочный ремонт внутри поселковых дорог, однослойного покрытия толщиной 50мм	м2	750	4 042,86	3 032 142,86	12%	363 857,14	3 396 000,00		
2	Текущий ремонт внутри поселковых дорог, сплошного однослойного покрытия толщиной 50мм	м2	500	4 042,86	2 021 428,57	12%	242 571,43	2 264 000,00		
Всего по счету:					**5 053 571,43**		**606 428,57**	**5 660 000,00**		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО",Республика Казахстан, СКО, Кызылжарский р-н, а.Бесколь, ул.Явленское шоссе, 15** — **040140004489**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36** — **100640013599**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 27.05.2016

Номер документа	Дата составления
3	06.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ямочный ремонт внутри поселковых дорог, однослойного покрытия толщиной 50мм			м2	750	4 528,00	3 396 000,00
2	Текущий ремонт внутри поселковых дорог, сплошного однослойного покрытия толщиной 50мм			м2	500	4 528,00	2 264 000,00
				Итого	1 250	x	5 660 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.06.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО"
Подрядчик: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"
Наименование строительства Текущий ремонт внутри поселковых дорог в с.Подгорное Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		46	27.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт внутри поселковых дорог в с.Подгорное Кызылжарского района СКО	5 053 571,43	5 053 571,43							606 428,57
С НДС 12%	5 660 000,00	5 660 000,00							606 428,57
В т.ч. в отчетном месяце									
Всего к оплате	5 660 000,00	5 660 000,00							606 428,57

Заказчик

Подрядчик

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГКП на пхв "Жигер акимата Кызылжарского района СКО"
Подрядчик: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"
Наименование строительства Текущий ремонт внутри поселковых дорог в с.Подгорное Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		46	27.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ямочный ремонт внутри поселковых дорог, однослойного покрытия толщиной 50мм	3 032 142,86	3 032 142,86							363 857,14
Текущий ремонт внутри поселковых дорог, сплошного однослойного покрытия толщиной 50мм	2 021 428,57	2 021 428,57							242 571,43
С НДС 12%	5 660 000,00	5 660 000,00							606 428,57
В т.ч. в отчетном месяце									
Всего к оплате	5 660 000,00	5 660 000,00							606 428,57

Заказчик

Подрядчик

"Компания Best СтройПетропавловск" Товарищество с ограниченной ответственностью

2800800
ОГ-Ф №7. вх. №44

ДОГОВОР № 45
на оказание услуг

а.Бесколь **" 27" мая 2016 г.**

ГКП на пхв «Жигер акимата Кызылжарского района СКО», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора **Жарылгапова Мурата Кабдрахмановича** действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО « Компания Best Строй Петропавловск» в лице директора Егиазарян Саргис Азнивовича действующего на основании Устава, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 11055-1948-ТОО от 21.06.2010 года, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить текущий ремонт автодороги «Подъезд к с. Тепличное» Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.
1.2. «Заказчик» обязуется принять результат выполнения работ и выплатить согласованную цену, в соответствии с Приложением №.1.
1.3. Цена за один квадратный метр ямочных работ составляет 3834 тенге. Общая стоимость работ устанавливается Приложением №1 к настоящему Договору в течение срока действия Договора. За выполненную работу «Заказчик» обязуется выплатить «Подрядчику» 2 300 400 тенге (два миллиона триста тысяч четыреста) тенге, в том числе НДС 246 471 (двести сорок шесть тысяч четыреста семьдесят один) тенге .
1.4. Работы по Настоящему договору производятся «Подрядчиком» из собственных материалов .
1.5. В случае необходимости проведения дополнительных работ и объемов, не предусмотренных настоящим договором, порядок их проведения и их стоимость устанавливаются дополнительными соглашениями сторон.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Подрядчик» обязуется приступить к работе не позднее 3-дней с момента получения необходимой документации.
2.2. Заказчик» обязуется своевременно оплатить работу «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3 «Заказчик» имеет права выехать на место проведение ремонтных работ для проверки качество и соблюдению технологии и правил по оказанию услуг указанных в приложении № 1 настоящего Договора.

3. Срок проведения и порядок сдачи работ.

3.1. Срок начала работ: 27 мая 2016 года Срок завершения работ: 10 июня 2016 года.
3.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту, который подписывают уполномоченные представители сторон. По мере выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» на рассмотрение и подписание: Акт о приемке выполненных работ.
«Заказчик» в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта, должен рассмотреть их и подписать или представить мотивированный отказ, оплатить всю сумму, указанную в Акте в соответствии Приложении №1 к Договору № 45.

4. Порядок оплаты

4.2 Все расчеты по настоящему Договору производятся «Заказчиком» перечислением на расчетный счет «Подрядчика» после подписания Акта выполненных работ.

5. Ответственность и разрешение споров.

5.1. За нарушение принятых по Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия разрешается в судебном порядке.
5 3 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне

Реквизиты и подписи сторон :

«Заказчик»:

ГКП на пхв «Жигер акимата
Кызылжарского района СКО»
а.Бесколь ул. Явленское шоссе, 15
БИН 040140004489
ИИК KZ 246010251000023758
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
тел: 8715 38 2 11 61

Директор _____ **Жарылгапов М.К**

« Подрядчик»:

ТОО «Компания BestСтрой
Петропавловск »
БИН 100640013599
г.Петропавловск
ул, Ульянова,36-5
ИИК : 699261701155876000
БИК KZKOKZKX КБе 17
8 777 2808410, 87152492723

Директор _____ **Егиазарян С.А.**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору № 45
от 27 мая 2016 года
Текущий ремонт подъезд с. Тепличное

Приложение №1

№ п\п	Вид работ	Ед. изм.	Площадь	Стоимость 1 кв,м тенге с НДС	Общая стоимость работ, тенге
1	Ямочный ремонт автодороги, однослойного покрытия толщиной 50 мм	Кв.м	600	3834,00	2 300 400
	Всего:		600		2 300 400
	В том числе сумма НДС				246471,43

«Заказчик»:
ГКП на пхв «Жигер акимата

Кызылжарского района СКО»
а.Бесколь ул. Явленское шоссе, 15
БИН 040140004489
ИИК KZ 246010251000023758
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

«Подрядчик»:
ТОО «Компания BestСтрой Петропавловск »
БИН 100640013599
г.Петропавловск
ул, Ульянова,36-5

ИИК:699261701155876000
БИК KZKOKZKX КБе 17

Директор _____ Жарылгапов М.К

Директор _____ Енназарян С.А.

вх. 42.

ДОГОВОР № 46
на оказание услуг

а.Бесколь **" 27" мая 2016 г.**

ГКП на пхв «Жигер акимата Кызылжарского района СКО», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора **Жарылгапова Мурата Кабдрахмановича** действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО « Компания Best Строй Петропавловск» в лице директора Егиазарян Саргис Азнивовича действующего на основании Устава, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 11055-1948-ТОО от 21.06.2010 года, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить текущий ремонт внутри поселковых дорог в с. Подгорное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.
1.2. «Заказчик» обязуется принять результат выполнения работ и выплатить согласованную цену, в соответствии с Приложением №.1.
1.3. Цена за один квадратный метр ямочных работ составляет 4528 тенге. Общая стоимость работ устанавливается Приложением №1 к настоящему Договору в течение срока действия Договора. За выполненную работу «Заказчик» обязуется выплатить «Подрядчику» 5 660 000 тенге (пять миллион шестьсот шестьдесят тысяч) тенге, в том числе НДС 606 429 тенге .
1.4. Работы по Настоящему договору производятся «Подрядчиком» из собственных материалов .
1.5. В случае необходимости проведения дополнительных работ и объемов, не предусмотренных настоящим договором, порядок их проведения и их стоимость устанавливаются дополнительными соглашениями сторон.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Подрядчик» обязуется приступить к работе не позднее 3-дней с момента получения необходимой документации.
2.2. Заказчик» обязуется своевременно оплатить работу «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3 «Заказчик» имеет права выехать на место проведение ремонтных работ для проверки качество и соблюдению технологии и правил по оказанию услуг указанных в приложении №1 настоящего Договора.

3. Срок проведения и порядок сдачи работ.

3.1. Срок начала работ: 27 мая 2016 года Срок завершения работ: 10 июня 2016 года.
3.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту, который подписывают уполномоченные представители сторон. По мере выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» на рассмотрение и подписание: Акт о приемке выполненных работ.
«Заказчик» в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта, должен рассмотреть их и подписать или представить мотивированный отказ, оплатить всю сумму, указанную в Акте в соответствии Приложении №1 к Договору № 46.

4. Порядок оплаты

4.2 Все расчеты по настоящему Договору производятся «Заказчиком» перечислением на расчетный счет «Подрядчика» после подписания Акта выполненных работ.

5. Ответственность и разрешение споров.

5.1. За нарушение принятых по Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия разрешается в судебном порядке.
5 3 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне

Реквизиты и подписи сторон :

«Заказчик»:
ГКП на пхв «Жигер акимата

Кызылжарского района СКО»
а.Бесколь ул. Явленское шоссе, 15
БИН 040140004489
ИИК KZ 246010251000023758
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Жарылгапов М.К**

« Подрядчик»:
ТОО «Компания BestСтрой
Петропавловск »
БИН 100640013599
г.Петропавловск
ул, Ульянова,36-5
ИИК : 699261701155876000
БИК KZKOKZKX КБе 17

Директор _____ **Егиазарян С.А.**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору № 46
от 27 мая 2016 года

Приложение №1

№ п\п	Вид работ	Ед. изм.	Площадь	Стоимость 1 кв,м тенге с НДС	Общая стоимость работ, тенге
1	Ямочный ремонт внутри поселковых дорог, однослойного покрытия толщиной 50 мм	Кв.м	750	4528	3 396 000
2	текущий ремонт внутри поселковых дорог, сплошного однослойного покрытия толщиной 50 мм	Кв.м	500	4528	2 264 000
	Всего:		1250		5 660 000
	В том числе сумма НДС				606429

«Заказчик»:
ГКП на пхв «Жигер акимата

Кызылжарского района СКО»
а.Бесколь ул. Явленское шоссе, 15
БИН 040140004489
ИИК KZ 246010251000023758
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Жарылгапов М.К**

«Подрядчик»:
ТОО «Компания BestСтрой
Петропавловск »
БИН 100640013599
г.Петропавловск
ул, Ульянова,36-5

ИИК:699261701155876000
БИК KZKOKZKX КБе 17

Директор _____ Егизарян С.А.

Счет-фактура № 000000006 от 21 июня 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 010640001556/160167/00 от 14.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640001556, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640001556, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске	усл	1	3 377 301,79	3 377 301,79	12%	405 276,21	3 782 578,00		
Всего по счету:					**3 377 301,79**		**405 276,21**	**3 782 578,00**		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 010640001556

Исполнитель ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100640013599

Договор (контракт) Договор № 010640001556/160167/00 от 14.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
6	21.06.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске			усл	1	3 782 578,00	3 782 578,00
				Итого	1	x	3 782 578,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		010640001556/160167/00	14.05.2016 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	8536493	3377302							
С НДС 12%	9560872	3782578							405276
В т.ч. в отчетном месяце									
Всего к оплате	9560872	3782578							405276

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010203-0112 11-010203-0112**	**Планировка полотна из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2 спланирова**	**1,0000**		**26,00**	**26,00**	**59,1 10,0**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1.8)	чел-ч	0,0279	0,0279	554,57	15	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0025	800,00	2	
		Итого оплата труда:					**17**	
1.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,00144	5410,90	8	
						932,59	1	
1.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	2581,68	1	
						932,59	0	
1.5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,0007	3337,80	2	
						932,59	1	
		Итого эксплуатация машин:					**11**	
2	**Е11-270602-0704 11-270602-0704**	**Покрытия щебеночные работа**	**м2 покрытия**	**1,0000**		**72,00**	**72,00**	**60,3 26,00**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.6)	чел-ч	0,0604	0,0604	595,07	36	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,02466	283,86	7,00	
		Итого оплата труда:				**43,00**	**43,00**	
2.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,0032	5410,90	17	
						932,59	3	

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010203-0112 11-010203-0112**	**Планировка полотна из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2 спланирова**	**1,0000**		**26,00**	**26,00**	**59,1 10,0**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1.8)	чел-ч	0,0279	0,0279	554,57	15	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0025	800,00	2	
		Итого оплата труда:					**17**	
1.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,00144	5410,90	8	
						932,59	1	
1.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	2581,68	1	
						932,59	0	
1.5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,0007	3337,80	2	
						932,59	1	
		Итого эксплуатация машин:					**11**	
2	**Е11-270602-0704 11-270602-0704**	**Покрытия щебеночные работа**	**м2 покрытия**	**1,0000**		**72,00**	**72,00**	**60,3 26,00**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.6)	чел-ч	0,0604	0,0604	595,07	36	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,02466	283,86	7,00	
		Итого оплата труда:				**43,00**	**43,00**	
2.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,0032	5410,90	17	
						932,59	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	
2.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	0,00481	2968,54	14	
						695,29	3	
2.5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0015	2483,73	4	
						800,70	1	
2.8	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,00055	1950,45	1	
						800,70		
2.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00005	1520,46	0	
						695,29	0	
		Итого эксплуатация машин:					**36**	
3	**Е11-270403-0101 11-270403-0101**	**Устройство однослойных оснований при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1,0000**		**68,00**	**68,00**	**60,3 19,00**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	0,033	0,033	589,88	19	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,04436	293,06	13,00	
		Итого оплата труда:					**32**	
3.3	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,03	23,00	1	
		Итого по материалам					**1**	
3.4	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	5410,90	2	
						932,59	0	
3.5	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики 5т	маш.-ч	0,00398	0,00398	2968,54	12	
						695,29	3	
3.6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	2483,73	26	
						800,70	8	
3.7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0026	2919,64	8	
						695,29	2	
		Итого эксплуатация машин:					**48**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге		**166**		**166,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		70		
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		95		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		22		
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		1		
		- перевозка грузов	Тенге		0		
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0		
	Накладные расходы I уровня		Тенге		55		
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге		221		
	Накладные расходы II уровня 4,2%		Тенге		9		
	ИТОГО:		Тенге		230		
	Сметная прибыль 8%		Тенге		18		
	ИТОГО по смете:		Тенге		248		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,30685)		Тенге		3		
	Итого в текущих ценах		Тенге		251		
	Итого со скидкой согласно договора к=0,8258362989		Тенге	0,8258363	207,20		
	Объем выполненных работ		м2		16300,00		
	Итого		Тенге		3377301,78		
	НДС 12%		Тенге		405276,22		
	ВСЕГО		Тенге		3782578,00		

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура № 000000002 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 010640001556/160167/00 от 14.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640001556, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640001556, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске	усл	1	5 159 191,07	5 159 191,07	12%	619 102,93	5 778 294,00		
Всего по счету:					**5 159 191,07**		**619 102,93**	**5 778 294,00**		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

к при...
Респу...
от 20 декабря 2...

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23 — 010640001556

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36 — 100640013599

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 010640001556/160167/00 от 14.05.2016

Номер документа	Дата составления
2	31.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске			усл	1	5 778 294,00	5 778 294,00
				Итого	1	x	5 778 294,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик -ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Петропавловска»

Подрядчик: ТОО «Компания Best СтройПетропавловск»
Наименование строительства :Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2016года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		01064000155 6/160167/00	14.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	5 159 191	5 159 191	0						-
С НДС 12%	5 778 294	5 778 294							619 103
Итого	5 778 294	5 778 294							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010203-0112 11-010203-0112**	**Планировка полотна из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2 спланирова**	**1,0000**		**26,00**	**26,00**	**59,1 10,0**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0279	0,0279	554,57	15	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0025	800,00	2	
		Итого оплата труда:					**17**	
1.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,00144	5410,90	8	
1.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	932,59 2581,68	1 1	
1.5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0.65 м3	маш.-ч	0,0007	0,0007	932,59 3337,80	0 2	
		Итого эксплуатация машин:				932,59	1	
2	**Е11-270602-0704 11-270602-0704**	**Покрытия щебеночные работа**	**м2 покрытия**	**1,0000**		**72,00**	**11 72,00**	**60,3 26,00**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0604	0,0604	595,07	36	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,02466	283,86	7,00	
		Итого оплата труда:				**43,00**	**43,00**	
2.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,0032	5410,90	17	
						932,59	3	

1	2	3	4	5	6	7		
2.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	0,00481	2968,54		
						695,29	3	
2.5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0015	2483,73	4	
						800,70	1	
2.8	1215 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,00055	1950,45	1	
						800,70		
2.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00005	1520,46	0	
						695,29	0	
		Итого эксплуатация машин:					**36**	
3	**Е11-270403-0101 11-270403-0101**	**Устройство однослойных оснований при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1,0000**		**68,00**	**68,00**	**60,3 19,00**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	0,033	589,88	19	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,04436	293,06	13,00	
		Итого оплата труда:					**32**	
3.3	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,03	23,00	1	
		Итого по материалам					**1**	
3.4	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	5410,90	2	
						932,59	0	
3.5	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики 5т	маш.-ч	0,00398	0,00398	2968,54	12	
						695,29	3	
3.6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	2483,73	26	
						800,70	8	
3.7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0026	2919,64	8	
						695,29	2	
		Итого эксплуатация машин:					**48**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге		**166**		**166,00**	

1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		70	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		95	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		22	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		1	
		- перевозка грузов	Тенге		0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге		55	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге		221	
	Накладные расходы II уровня 4,2%		Тенге		9	
	ИТОГО:		Тенге		230	
	Сметная прибыль 8%		Тенге		18	
	ИТОГО по смете:		Тенге		248	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,30685)		Тенге		3	
	Итого в текущих ценах		Тенге		251	
	Итого со скидкой согласно договора к=0,8258362989		Тенге	0,8258363	207,20	
	Объем выполненных работ		м2		24900,00	
	Итого		Тенге		5159191,07	
	НДС 12%		Тенге		619102,93	
	ВСЕГО		Тенге		5778294,00	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Счет-фактура № 000000013 от 16 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 010640001556/160167/00 от 14.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640001556, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640001556, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске	усл	1	8 996 261,61	8 996 261,61	12%	1 079 551,39	10 075 813,00		
Всего по счету:					**8 996 261,61**		**1 079 551,39**	**10 075 813,00**		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23	010640001556
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36	100640013599
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 010640001556/160167/00 от 14.05.2016

Номер документа	Дата составления
13	16.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске			усл	1	10 075 813,00	10 075 813,00
				Итого	1	x	10 075 813,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010203-0112 11-010203-0112**	**Планировка полотна из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2 спланирова**	**1,0000**		26,00	**26,00**	**59,1 10,0**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0279	0,0279	554,57	15	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0025	800,00	2	
		Итого оплата труда:					**17**	
1.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,00144	5410,90	8	
						932,59	1	
1.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	2581,68	1	
						932,59	0	
1.5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,0007	3337,80	2	
						932,59	1	
		Итого эксплуатация машин:					**11**	
2	**Е11-270602-0704 11-270602-0704**	**Покрытия щебеночные работа**	**м2 покрытия**	**1,0000**		72,00	**72,00**	**60,3 26,00**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0604	0,0604	595,07	36	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,02466	283,86	7,00	
		Итого оплата труда:				**43,00**	**43,00**	
2.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,0032	5410,90	17	
						932,59	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	0,00481	2968,54	14	
						695,29	3	
2. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0015	2483,73	4	
						800,70	1	
2. 8	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,00055	1950,45	1	
						800,70		
2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00005	1520,46	0	
						695,29	0	
		Итого эксплуатация машин:					**36**	
3	**Е11-270403-0101 11-270403-0101**	**Устройство однослойных оснований при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1,0000**		**68,00**	**68,00**	**60,3 19,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	0,033	589,88	19	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,04436	293,06	13,00	
		Итого оплата труда:					**32**	
3. 3	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,03	23,00	1	
		Итого по материалам					**1**	
3. 4	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	5410,90	2	
						932,59	0	
3. 5	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики 5т	маш.-ч	0,00398	0,00398	2968,54	12	
						695,29	3	
3. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	2483,73	26	
						800,70	8	
3. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0026	2919,64	8	
						695,29	2	
		Итого эксплуатация машин:					**48**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге		**166**		**166,00**	
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		70			
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		95			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		22			
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		1			
		- перевозка грузов	Тенге		0			
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0			
	Накладные расходы I уровня		Тенге		55			
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге		221			
	Накладные расходы II уровня 4,2%		Тенге		9			
	ИТОГО:		Тенге		230			
	Сметная прибыль 8%		Тенге		18			
	ИТОГО по смете:		Тенге		248			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,30685)		Тенге		3			
	Итого в текущих ценах		Тенге		251			
	Итого со скидкой согласно договора к=0,8258362989		Тенге	0,825836299	207,20			
	Объем выполненных работ		м2		43419,00			
	Итого		Тенге		8996262			
	НДС 12%		Тенге		1079551			
	ВСЕГО		Тенге		10075813			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 1по15 сентября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		010640001556/160167/00	24.08.2016 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включитьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	27 345 578	8 996 262							
С НДС 12%	30 627 047	10 075 813							1 079 551
В т.ч. в отчетном месяце									
Всего к оплате	30 627 047	10 075 813							1 079 551

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Счет-фактура № 000000012 от 24 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО Компания Best СтройПетропавловск

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640013599, Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005421, от 13.12.2012

ИИК поставщика: KZ699261701155876000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 010640001556/160167/00 от 14.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100640013599, ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640001556, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640001556, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске	усл	1	9 812 823,21	9 812 823,21	12%	1 177 538,79	10 990 362,00		
Всего по счету:					**9 812 823,21**		**1 177 538,79**	**10 990 362,00**		

Руководитель: Егиазарян С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бреева Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23** | **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Компания Best СтройПетропавловск,Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Ульянова, дом № 36** | **100640013599**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 010640001556/160167/00 от 14.05.2016

Номер документа	Дата составления
12	24.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске			усл	1	10 990 362,00	10 990 362,00
				Итого	1	x	10 990 362,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		01064000155 6/160167/00	24.08.2016 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	18349316	9812823							1177539
С НДС 12%	20551234	10990362							1177539
В т.ч. в отчетном месяце									
Всего к оплате	20551234	10990362							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		010640001556/160167/00	24.08.2016 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	18349316	9812823							
С НДС 12%	20551234	10990362							1177539
В т.ч. в отчетном месяце									
Всего к оплате	20551234	10990362							1177539

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

"Компания СтройПетропавловск" Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстан Сев.-Каз. обл. г.Петропавловск

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010203-0112 11-010203-0112**	**Планировка полотна из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2 спланирова**	**1,0000**		**26,00**	**26,00**	**59,1 10,0**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0279	0,0279	554,57	15	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0025	800,00	2	
		Итого оплата труда:					**17**	
1.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,00144	5410,90	8	
						932,59	1	
1.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	2581,68	1	
						932,59	0	
1.5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,0007	3337,80	2	
						932,59	1	
		Итого эксплуатация машин:					**11**	
2	**Е11-270602-0704 11-270602-0704**	**Покрытия щебеночные работа**	**м2 покрытия**	**1,0000**		**72,00**	**72,00**	**60,3 26,00**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0604	0,0604	595,07	36	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,02466	283,86	7,00	
		Итого оплата труда:				**43,00**	**43,00**	
2.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,0032	5410,90	17	
						932,59	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	0,00481	2968,54	14	
						695,29	3	
2. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0015	2483,73	4	
						800,70	1	
2. 8	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,00055	1950,45	1	
						800,70		
2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00005	1520,46	0	
						695,29	0	
		Итого эксплуатация машин:					**36**	
3	**Е11-270403-0101 11-270403-0101**	**Устройство однослойных оснований при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1,0000**		**68,00**	**68,00**	**60,3 19,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	0,033	589,88	19	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,04436	293,06	13,00	
		Итого оплата труда:					**32**	
3. 3	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,03	23,00	1	
		Итого по материалам					**1**	
3. 4	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	5410,90	2	
						932,59	0	
3. 5	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики 5т	маш.-ч	0,00398	0,00398	2968,54	12	
						695,29	3	
3. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	2483,73	26	
						800,70	8	
3. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0026	2919,64	8	
						695,29	2	
		Итого эксплуатация машин:					**48**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге		**166**		**166,00**	
	в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		70			
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		95			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		22			
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		1			
		- перевозка грузов	Тенге		0			
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0			
	Накладные расходы I уровня		Тенге		55			
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге		221			
	Накладные расходы II уровня 4,2%		Тенге		9			
	ИТОГО:		Тенге		230			
	Сметная прибыль 8%		Тенге		18			
	ИТОГО по смете:		Тенге		248			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,30685)		Тенге		3			
	Итого в текущих ценах		Тенге		251			
	Итого со скидкой согласно договора к=0,8258362989		Тенге	0,825836299	207,20			
	Объем выполненных работ		м2		47360,00			
	Итого		Тенге		9812823,21			
	НДС 12%		Тенге		1177538,79			
	ВСЕГО		Тенге		10990362,00			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК