Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Городской научно-методический центр новых технологий в образовании" Управления образования города Алматы, г.Алматы, Медеуский район,**	**990440004229**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс", Алматинская область г.Есик ул.Алтын Адам аллеясы 119**	**110340006844**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №38 от 09.08.2016 г

Номер документа	Дата составлени	Отчетный период	
		с	по
11	30.09.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер по поря дку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Едини-ца измере ния	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количест во	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Работы по демонтажу и монтажу оконных рам (блоков), фасада (стеклянной лицевой части здания) и входной группы (внешней и внутренней) в административном здании за сентябрь 2016 года		работа	1	5 997 600,00	5 997 600,00
			Итого	**1**	**x**	**5 997 600,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухаметжан С.А. / Принял (Заказчик) Директор / Дупик А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Счет-фактура № 11 от 30.09.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110340006844, Алматинская область г.Есик ул.Алтын Адам аллеясы 119, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007619 от 30.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ769262301159227000 в АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №38 от 09.08.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, Медеуский район, Калдаякова, 62А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Городской научно-методический центр новых технологий в образовании" Управления образования города Алматы **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440004229, г.Алматы, Медеуский район, Калдаякова, 62 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по демонтажу и монтажу оконных рам (блоков), фасада (стеклянной лицевой части здания) и входной группы (внешней и внутренней) в административном здании за сентябрь 2016 г.	работа	1	5 355 000,00	5 355 000,00	12%	642 600,00	5 997 600,00		
Всего по счету:					**5 355 000,00**		**642 600,00**	**5 997 600,00**		

Руководитель организации Мухаметжан С. А. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Смаилова М. Я. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

АС-САПА КҰРЫЛЫС МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение № 2
к Договору о гос.закупках работ №38
от "09 " августа 2016 г.

АКТ №1

сдачи-приемки работ по демонтажу и монтажу оконных рам (блоков), фасада (стеклянной лицевой части здания) и входной группы (внешней и внутренней), в административном здании КГУ «Городской научно-методический центр новых технологий в образовании» Управления образования города Алматы, находящегося по адресу г.Алматы, ул.Калдаякова, 62А.

1. Во исполнение Договора о государственных закупках работ №38 от 09.08.2016 г. (далее - Договор) Исполнитель сдал, а Заказчик принял следующие выполненные работы:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	Демонтаж деревянных оконных рам (блоков) со стеклами в кабинетах с первого по четвертый этажи включительно, на лестничных пролетах, в подвале (всего 71 окон)	кв.м.	157,0
2	Демонтаж фасадных деревянных рам со стеклами со второго по четвертый этажи включительно (всего 92 окна). На втором этаже демонтировать гипсокартонную облицовку фасада.	кв.м.	92,0
3	Демонтаж входной группы (демонтаж входной наружной и внутренней дверей)	кв.м.	7,8
4	Демонтаж тамбура (демонтаж оконных рам со стеклом)	кв.м.	30,0
5	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон в кабинетах с первого по четвертый этажи включительно, на лестничных пролетах, в подвале (всего 71 окон). Цвет металлопластиковых рам: БЕЛЫЙ Стеклопакет: ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ (два стекла), прозрачный Поворотная створка	кв.м.	157,0
6	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон на фасадную (лицевую) часть здания со второго по четвертый этажи включительно. Цвет металлопластиковых рам: КОРИЧНЕВЫЙ (шоколад) Стеклопакет: ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ (два стекла), уличное стекло - тонированное в тон металлопластиковых рам Глухая створка	кв.м.	92,0
7	ВХОДНАЯ ГРУППА: Изготовление и монтаж наружной и внутренней дверей: Алюминиевый профиль, цвет коричневый (шоколад), стеклопакет тонированный под цвет профиля, замок и ручка	кв.м.	7,8

8	ТАМБУР: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон Цвет металлопластиковых рам: КОРИЧНЕВЫЙ (шоколад) Стеклопакет: ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ (три стекла), уличное стекло - тонированное в тон металлопластиковых рам Глухая створка	кв.м.	30,0
9	5 ЭТАЖ – частичная замена и ремонт металлопластиковых окон		
	Замена стеклопакетов – 6 шт.	кв.м.	8,03
	Ручки	шт.	15
	Замки	шт.	3
	Навесы	шт.	30
	Регулировка оконных рам	шт.	15
10	Изготовление и монтаж пластиковых подоконников (ширина 45 см, цвет белый)	п/м	37
11	Штукатурка наружных и внутренних оконных откосов	п/м	500
12	Сплошное выравнивание штукатурки оконных откосов шпаклевкой на 1-й раз толщиной слоя 2 мм	п/м	500
13	Очистка и вывоз строительного мусора		

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Исполнителя и соответствует требованиям Заказчика и условиям Договора.

Сдал:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС»

Директор **Мухаметжан С.А.**
М.П.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Городской научно-методический центр новых технологий в образовании» Управления образования города Алматы

Директор **Дупик А.А.**
М.П.