Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области,Республика Казахстан, Актау 14 мкр 1 дом, тел.: +8 (7292) 33-53-23 — 050140006912

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, село Таушык, ул.Ардагерлер 16 — 030940002856

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №33 от 09.09.2019г доп.соглашение №1 от 14.11.19г

Номер документа	Дата составления
656	09.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Форт-Шевченко-Таучик-Шетпе" Участок 39-52 км"			Одна услуга	1	124 795 735,60	124 795 735,60	13 370 971,67
				Итого	1	x	124 795 735,60	13 370 971,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2019

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Ақ жол құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Форт-Шевченко-Таучик-Шетпе" Участок 39-52 км"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 33 д/с.№1	от 09.09.2019 г. от 14.11.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Форт-Шевченко-Таучик-Шетпе" Участок 39-52 км"	**165 691 000,00**	**111 424 763,93**							**13 370 971,67**	**124 795 735,60**
За отчетный месяц		**111 424 763,93**							**13 370 971,67**	**124 795 735,60**
Всего к оплате с НДС		**111 424 763,93**							**13 370 971,67**	**124 795 735,60**

Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 150340024156

Руководитель _____ Ережепов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор _____ Молдабаев Ж.Б.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006942, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 14, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Форт-Шевченко-Таучик-Шетпе" Участок 39-52 км"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Форт-Шевченко-Таучик-Шетпе" Участок 39-52 км"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 33 от 09.09.2019 года., Дополнительное соглашение №1 от 14.11.2019 года

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за декабрь 2019 года
на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Форт-Шевченко-Таучик-Шетпе" Участок 39-52 км

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (14) см. Устройство	м2 основания или покрытия	88 725	212,81	153,91	18 881 723	13 655 842	101 352	10 422 302	31 648 347
		НР - 108%; СП - 8%			57,76	51,01	5 124 529	4 525 751		2 344 322	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13 862,394	1440,00	--	19 961 847	--	19 961 847	--	21 558 795
		СП - 8%			--	--	--	--		1 596 948	
3	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1 689,324	3030,00	--	5 118 652	--	5 118 652	--	5 528 144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		409 492	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	14,87239907	55752,50	2225,46	829 173	33 098	796 075	19 117	916 153
		НР - 108%; СП - 8%			--	1190,16	--	17 701		67 863	
5	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	3 097,2456	12307,71	1323,33	38 120 001	4 098 677	32 986 307	2 610 442	43 988 878
		НР - 108%; СП - 8%			334,17	446,22	1 035 018	1 382 058		3 258 435	
6	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3 352,4709	214,91	172,49	720 479	578 284	2 042	359 159	1 166 010
		НР - 108%; СП - 8%			41,81	57,39	140 153	192 402		86 371	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	415,7063926	1440,00	--	598 617	--	598 617	--	646 506
		СП - 8%			--	--	--	--		47 889	
8	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (общее 31 км)	т	22 844,9606	63,00	--	1 439 233	--		--	2 338 442
		СП - 8%			--	--	--	--		115 139	
9	4102-0104-1031 РСНБ РК 2015	Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 31 км (общее 61 км)	т	2 365,0536	531,00	--	1 255 843	--		--	1 356 311
		СП - 8%			--	--	--	--		100 467	
10	4102-0104-1117 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 117 км (общее 147 км)	т	3 097,2456	1802,00	--	5 581 237	--		--	6 027 735
		СП - 8%			--	--	--	--		446 499	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**92 506 805**	**18 365 901**	**59 564 892**	**13 411 020**	**115 175 322**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**6 299 700**	**6 117 912**		**8 473 425**	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6 299 700				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18 365 901			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6 117 912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59 564 892		
		- Перевозка грузов	Тенге				8 276 312				
		- Накладные расходы	Тенге							13 411 020	
		- Сметная прибыль	Тенге							8 473 425	
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**				**115 175 322**				
		Итого в текущих ценах на 01.04.2018 года					**115 175 322**				
		Непредвиденные работы и затраты (резерв Заказчика)	2%				2 303 506				
		Итого с непредвиденными затратами					**117 478 829**				
		Итого в текущих ценах					**122 168 212**				
		в том числе на 2018 год - 20%, к=1					23 495 766				
		на 2019 год - 80%, к=1,049896	1,049896				98 672 447				
		Итого в текущих ценах					**122 168 212,33**				
		НДС	12%				14 660 185,48				
		Итого с НДС					**136 828 397,81**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с коэфф. скидки подрядчика	**0,9121**				**111 424 763,93**				
		НДС	12%				13 370 971,67				
		Итого с НДС					**124 795 735,60**				
		К оплате:					**124 795 735,60**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор_____ Молдабаев Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Ережепов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)