Заказчик: ГУ "Аппарат акима Жаскентского сельского округа" Панфиловского района БИН:130340000690
Подрядчик : ТОО "Компания Қабылан" Г.Алматы,Толе би,302,1 БИН :080440005415

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог ул. №13 с.Головацкий Панфиловского района Алматинской области
Наименование объекта: Текущий ремонт дорог ул. №13 с.Головацкий Панфиловского района Алматинской области

Акт выполненных работ за август месяц 2018 года

по текущему ремонту дорог ул. №13 с.Головацкий Панфиловского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала т.ч. п.3.1: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kэкс1=1,2;	м2 площади основания		5931	314,27	1863933	60,3
								———
								220229
2	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		784,39	63,41	49742	59,1
								———
								10618
		Итого прямые затраты по акте					1 913 675	
		Накладные расходы I уровня, тенге					230 847	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 144 522	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					90 928	
		Итого с накладными расходами II уровня, тенге					2 235 450	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					178 836	
		Итого в текущих ценах 2017 г					2 414 286	
		НДС 12%					289714	
		Всего стоимость работ по акте за август месяц 2018г					2 704 000	
		Минус тендрная скидка					324 480	
		К оплате за август месяц 2018 года					2 379 520	

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Жаскентского сельского округа" Панфиловского района
_____ Бакетов С.Т

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Қабылан"
_____ Ахметбеков Т.Х