Приложение 4 Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

...дчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы в селе Танбалытас, Жамбыльского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№546	от 2019-06-17				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области	60 944 000	54 414 285							6 529 715	60 944 000
Итого к оплате	60 944 000									60 944 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Бакирова Л.Х.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

93340

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Договор №546 от 2019-06-17

Наименование стройки - Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Акт приемки выполненных работ за июнь 2019г. № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы 2-3					
		Водопровод и канализация					
1	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	42,0000		573,51	24087
		Итого оплата труда:				572,44	24043
		Итого эксплуатация машин:				2,41	101
2	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	177,0000		712,88	126180
		Итого оплата труда:				710,75	125802
		Итого эксплуатация машин:				4,82	853
3	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	228,0000		311,83	71097
		Итого оплата труда:				283,65	64673
		Итого эксплуатация машин:				2,07	471
		Итого материалов:				26,95	6144
4	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	62,0000		536,42	33258
		Итого оплата труда:				487,90	30250
		Итого эксплуатация машин:				3,53	219
		Итого материалов:				46,41	2877
5	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	13,0000		538,80	7004
		Итого оплата труда:				536,86	6979

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				4,37	57
6	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	22,0000		433,37	9534
		Итого оплата труда:				431,63	9496
		Итого эксплуатация машин:				3,91	86
		Отельные работы здания школы. Литер А.					
7	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	55,0000		1623,31	89282
		Итого оплата труда:				1580,34	86919
		Итого эксплуатация машин:				80,50	4427
8	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	103,4000		282,97	29259
		Итого оплата труда:				282,97	29259
9	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	60,0000		1072,16	64329
		Итого оплата труда:				1051,79	63107
		Итого эксплуатация машин:				39,94	2396
10	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	502,8200		376,90	189512
		Итого оплата труда:				370,68	186388
		Итого эксплуатация машин:				14,00	7039
11	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	3512,7800		196,82	691397
		Итого оплата труда:				196,82	691397
12	11-460201-0804 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей оконных и дверных откосов	м2	552,2100		257,63	142267
		Итого оплата труда:				257,63	142267
13	11-080401-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж стеклянных блоков в перегородках	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,3100		7111,98	336468
		Итого оплата труда:				1210,55	57271
		Итого эксплуатация машин:				91,29	4319
		Итого материалов:				5838,02	276197
14	11-080401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перегородок при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,2500		333,12	9077

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				291,64	7947
		Итого эксплуатация машин:				59,68	1626
		Общестроительные работы здания школы. Литер Б.					
15	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17,0000		1623,31	27596
		Итого оплата труда:				1580,34	26866
		Итого эксплуатация машин:				80,50	1368
16	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие	м2	33,1800		282,97	9389
		Итого оплата труда:				282,97	9389
17	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	19,0000		1072,16	20371
		Итого оплата труда:				1051,79	19984
		Итого эксплуатация машин:				39,94	759
18	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	74,5400		376,90	28094
		Итого оплата труда:				370,68	27631
		Итого эксплуатация машин:				14,00	1043
19	11-460201-0804 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей оконных и дверных откосов	м2	59,5500		257,63	15342
		Итого оплата труда:				257,63	15342
		Полы Литер А					
20	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1709,7600		270,27	462098
		Итого оплата труда:				264,53	452274
		Итого эксплуатация машин:				12,94	22133
21	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1709,7600		58,74	100432
		Итого оплата труда:				58,74	100432
22	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	1709,7600		109,21	186723
		Итого оплата труда:				109,21	186723
23	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1817,8500		28,87	52486

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				28,87	52486
24	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	349,6500		606,58	212092
		Итого оплата труда:				596,96	208729
		Итого эксплуатация машин:				21,68	7579
25	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	374,1255		109,36	40916
		Итого оплата труда:				109,36	40916
				Полы Литер Б			
26	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	512,1000		270,27	138405
		Итого оплата труда:				264,53	135463
		Итого эксплуатация машин:				12,94	6629
27	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	512,1000		58,74	30081
		Итого оплата труда:				58,74	30081
28	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	512,1000		109,21	55927
		Итого оплата труда:				109,21	55927
29	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	313,1000		28,87	9040
		Итого оплата труда:				28,87	9040
30	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	26,0000		606,58	15771
		Итого оплата труда:				596,96	15521
		Итого эксплуатация машин:				21,68	564
31	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	27,8200		109,36	3042
		Итого оплата труда:				109,36	3042
				Строительный мусор			
32	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	239,5400		77,00	18445

1	2	3	4	5	6	7	8
33	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	239,5400		432,59	103623
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3352627
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3352627
		Материалы -	Тенге				285218
		Всего заработная плата -	Тенге				2915644
		Транспортные расходы -	Тенге				122067
		Накладные расходы -	Тенге				1886713
		Сметная прибыль -	Тенге				419147
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5658488
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3732
		Сметная заработная плата -	Тенге				2915644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5658488
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3732
		Сметная заработная плата -	Тенге				2915644
		РАЗДЕЛ 2.Общестройтельные работы Литер А 2-1-1					
		Усиление проемов					
				Усиление оконных проемов ОК-1 (АС-20)			
34	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление оконных проемов	т конструкций	3,8501		52678,61	202820
		Итого оплата труда:				26259,84	101104
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	89608
		Итого материалов:				11665,28	44913
35	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	2,1168		164829,40	348911
36	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	1,0567		194189,07	205203

1	2	3	4	5	6	7	8
37	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6766		155494,57	105211
38	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	20,0000		16688,41	333768
		Итого оплата труда:				4732,75	94655
		Итого эксплуатация машин:				1850,62	37012
		Итого материалов:				10577,61	211552
39	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,1924		58200,61	127600
		Итого оплата труда:				57040,87	125057
		Итого эксплуатация машин:				1797,71	3941
		Усиление оконных проемов ОК-1 (дополнительное)					
40	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление оконных проемов	т конструкций	0,2037		52678,61	10731
		Итого оплата труда:				26259,84	5349
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	4741
		Итого материалов:				11665,28	2376
41	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,2037		194189,07	39556
		Усиление оконных проемов ОК-2 (АС-21)					
42	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление оконных проемов	т конструкций	0,7743		52678,61	40791
		Итого оплата труда:				26259,84	20334
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	18022
		Итого материалов:				11665,28	9033
43	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,4175		164829,40	68813

1	2	3	4	5	6	7	8
44	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,2176		194189,07	42248
45	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1393		155494,57	21660
		Усиление оконных проемов ОК-3 (АС-22)					
46	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление оконных проемов	т конструкций	1,0898		52678,61	57407
		Итого оплата труда:				26259,84	28617
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	25363
		Итого материалов:				11665,28	12712
47	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,5848		164829,40	96392
48	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,3078		194189,07	59779
49	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1971		155494,57	30651
		Усиление оконных проемов ОК-4 (АС-23)					
50	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление оконных проемов	т конструкций	0,2453		52678,61	12923
		Итого оплата труда:				26259,84	6442
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	5710
		Итого материалов:				11665,28	2862

1	2	3	4	5	6	7	8
51	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1385		164829,40	22832
52	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0651		194189,07	12646
53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0417		155494,57	6481
		Усиление оконных проемов ОК-5 (АС-24)					
54	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление оконных проемов	т конструкций	0,3347		52678,61	17634
		Итого оплата труда:				26259,84	8790
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	7791
		Итого материалов:				11665,28	3905
55	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1818		164829,40	29966
56	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0932		194189,07	18106
57	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0597		155494,57	9283
		Усиление дверных проемов ДВ-1 (АС-26)					
58	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление дверных проемов	т конструкций	2,1719		52678,61	114414
		Итого оплата труда:				26259,84	57035
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	50549

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				11665,28	25336
59	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,2324		164829,40	203132
60	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,5741		194189,07	111474
61	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3668		155494,57	57034
		Усиление дверных проемов ДН-4 (АС-27)					
62	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление дверных проемов	т конструкций	0,1515		52678,61	7982
		Итого оплата труда:				26259,84	3979
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	3527
		Итого материалов:				11665,28	1768
63	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0860		164829,40	14172
64	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0401		194189,07	7777
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256		155494,57	3979
		Усиление дверных проемов ДН-5 (АС-29)					
66	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление дверных проемов	т конструкций	0,1324		52678,61	6974
		Итого оплата труда:				26259,84	3476

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	3081
		Итого материалов:				11665,28	1544
67	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0693		164829,40	11416
68	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0385		194189,07	7472
69	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246		155494,57	3831
		Усиление дверных проемов ДВ-2 и ДН-5 (АС-28)					
70	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление дверных проемов	т конструкций	0,1986		52678,61	10460
		Итого оплата труда:				26259,84	5214
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	4622
		Итого материалов:				11665,28	2316
71	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1039		164829,40	17124
72	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0577		194189,07	11209
73	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0370		155494,57	5747
		Усиление дверных проемов ДН-6 (АС-29)					
74	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление дверных проемов	т конструкций	0,1131		52678,61	5956

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				26259,84	2969
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	2631
		Итого материалов:				11665,28	1319
75	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0596		164829,40	9830
76	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0326		194189,07	6323
77	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0209		155494,57	3244
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2540964
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2052872
		Материалы -	Тенге				211552
		Всего заработная плата -	Тенге				219712
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1591504
		Накладные расходы -	Тенге				200289
		Сметная прибыль -	Тенге				180253
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2433413
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				258
		Сметная заработная плата -	Тенге				219712
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				488092
		Материалы -	Тенге				108084
		Всего заработная плата -	Тенге				243310
		Накладные расходы -	Тенге				171081
		Сметная прибыль -	Тенге				52734
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				711907
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264
		Сметная заработная плата -	Тенге				243310
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3145321
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				522
		Сметная заработная плата -	Тенге				463022

РАЗДЕЛ 3.Перегородки (АС-10)

1	2	3	4	5	6	7	8
78	11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,5600		3615,10	247851
		Итого оплата труда:				1098,41	75307
		Итого эксплуатация машин:				26,79	1837
		Итого материалов:				2500,14	171409
79	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	7,0658		26410,01	186608
80	11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов)	27,6800		1212,76	33569
		Итого оплата труда:				544,68	15077
		Итого эксплуатация машин:				12,37	342
		Итого материалов:				660,96	18295
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				468028
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				468028
		Материалы -	Тенге				189705
		Всего заработная плата -	Тенге				90384
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				186608
		Накладные расходы -	Тенге				72063
		Сметная прибыль -	Тенге				43207
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				583299
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				102
		Сметная заработная плата -	Тенге				90384
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				583299
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				102
		Сметная заработная плата -	Тенге				90384
		РАЗДЕЛ 4.Кровля холодного склада (АС-8)					
81	21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	281,0600		1667,32	468617
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				468617
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				468617

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				468617
		Накладные расходы -	Тенге				16870
		Сметная прибыль -	Тенге				38839
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				524326
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				524326
		РАЗДЕЛ 5.Дверные проемы (АС-15, 16)					
				Двери деревянные внутренние			
82	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	81,2700		7345,40	596961
83	21-090102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,9400		10490,66	30843
84	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,3500		7914,63	58173
85	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	49,0000		5039,79	246950
				Двери металлические наружные			
86	21-090102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	6,3000		42270,67	266305
87	21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	9,8700		31527,17	311173

1	2	3	4	5	6	7	8
88	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7,0000		5039,79	35279
		Оконные проемы (АС-18)					
89	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,4000		12444,34	179198
90	21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,8000		14726,08	159042
91	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	57,6000		24447,70	1408188
92	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	356,7600		25392,22	9058928
93	21-130510-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	439,5600		-4605,73	-2024495
94	21-130510-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99	м2	439,5600		8395,03	3690119
95	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	233,0800		944,50	220144
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				14236807
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13954579
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13954579
		Накладные расходы -	Тенге				502365
		Сметная прибыль -	Тенге				1156556
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15613499
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				282228
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				282228
		Накладные расходы -	Тенге				10160
		Сметная прибыль -	Тенге				23391
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				315780
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15929279
		РАЗДЕЛ 6.Витражи (АС-16)					
96	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**21,5800**		**12444,34**	**268549**
97	**21-130510-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**21,5800**		**-4605,73**	**-99392**
98	**21-130510-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**21,5800**		**8395,03**	**181165**
99	**21-090202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,1500**		**20937,01**	**65952**
100	**21-130510-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**3,1500**		**-4605,73**	**-14508**
101	**21-130510-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**3,1500**		**8395,03**	**26444**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				428210
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				428210
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				428210
		Накладные расходы -	Тенге				15416
		Сметная прибыль -	Тенге				35490
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				479115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				479115
		РАЗДЕЛ 7.Полы (АС-16)					
		Тип 1					
102	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**38,0000**		**17521,07**	**665801**
		Итого оплата труда:				**3374,99**	**128249**
		Итого эксплуатация машин:				**7,46**	**283**
		Итого материалов:				**14138,63**	**537268**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				665801
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				665801
		Материалы -	Тенге				537268
		Всего заработная плата -	Тенге				128249
		Накладные расходы -	Тенге				104885
		Сметная прибыль -	Тенге				61655
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				832340
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				160
		Сметная заработная плата -	Тенге				128249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				832340
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				160
		Сметная заработная плата -	Тенге				128249
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка (АС-15)					
		Отделка потолков					
103	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2045,9900**		**524,00**	**1072094**
		Итого оплата труда:				**519,30**	**1062476**
		Итого эксплуатация машин:				**27,37**	**56006**
		Итого материалов:				**0,21**	**424**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	4910,3760		76,97	377952
105	22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2455,1880		83,66	205401
		Отделка кирпичных стен и перегородок					
106	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2384,6200		407,44	971591
		Итого оплата труда:				403,46	962092
		Итого эксплуатация машин:				23,43	55870
		Итого материалов:				0,18	421
107	22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сухие смеси	кг	5723,0880		76,97	440506
108	22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Финишные сухие смеси	кг	2861,5440		83,66	239397
		Отделка гипсокартонных перегородок					
109	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	813,1200		407,44	331298
		Итого оплата труда:				403,46	328059
		Итого эксплуатация машин:				23,43	19051
		Итого материалов:				0,18	143
110	22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сухие смеси	кг	1951,4880		76,97	150206

1	2	3	4	5	6	7	8
111	22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Финишные сухие смеси	кг	975,7440		83,66	81631
112	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	552,2100		2492,08	1376151
		Итого оплата труда:				1900,29	1049358
		Итого эксплуатация машин:				38,76	21403
		Итого материалов:				574,59	317294
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				5246227
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5246227
		Материалы -	Тенге				318282
		Всего заработная плата -	Тенге				3401985
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1495092
		Накладные расходы -	Тенге				2120266
		Сметная прибыль -	Тенге				589319
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7955812
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3701
		Сметная заработная плата -	Тенге				3401985
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7955812
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3701
		Сметная заработная плата -	Тенге				3401985
		РАЗДЕЛ 9.Утепление и отделка наружных стен (АС-14)					
		Цоколь					
113	11-080701-0103 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1426,7000		807,35	1151839
		Итого оплата труда:				636,57	908199
		Итого эксплуатация машин:				1,89	2701
		Итого материалов:				169,82	242288
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1151839
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1151839
		Материалы -	Тенге				242288
		Всего заработная плата -	Тенге				908199
		Накладные расходы -	Тенге				519440
		Сметная прибыль -	Тенге				133702
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1804982

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1071
		Сметная заработная плата -	Тенге				908199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1804982
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1071
		Сметная заработная плата -	Тенге				908199
		РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение 2-1-5					
114	23-070201-0917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 36 У2	шт.	ГРЦ 1,0000		57659,53	57660
115	ПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА88-32С 3Р 125А	шт	2,0000		10132,05	20264
116	ПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА88-32С 3Р 100А	шт	2,0000		10035,98	20072
117	23-070503-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	2,0000		2868,02	5736
118	ПРАЙС-ЛИСТ	Блокировка механическая 225S БМ 77Л-225	шт	2,0000		7857,14	15714
119	23-070501-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	2,0000		15300,71	30601
120	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1139,54	1140
121	23-070204-0749 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		1139,54	4558
122	23-070204-0751 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1425,14	1425

1	2	3	4	5	6	7	8
123	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		1139,54	3419
124	23-070204-0749 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		1139,54	4558
125	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩРВ-1			
126	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		3206,31	3206
127	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		419,42	419
128	23-070204-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		3727,13	3727
129	23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		434,72	1739
130	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩР-1			

1	2	3	4	5	6	7	8
131	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5175,52	5176
132	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		455,12	455
133	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		419,42	1258
134	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000		3580,24	17901
135	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩР-4			
136	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5175,52	5176
137	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		455,12	455
138	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		419,42	1258

1	2	3	4	5	6	7	8
139	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000		3580,24	17901
140	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩР-2			
141	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5175,52	5176
142	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		455,12	455
143	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000		419,42	2097
144	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		3580,24	14321
145	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩР-3			
146	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		3971,98	3972

1	2	3	4	5	6	7	8
147	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		455,12	455
148	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		419,42	839
149	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		3580,24	14321
150	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩР-4			
151	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5175,52	5176
152	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		455,12	455
153	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		419,42	1258
154	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000		3580,24	21481

1	2	3	4	5	6	7	8
155	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩР-5			
156	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5175,52	5176
157	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		455,12	455
158	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		419,42	1258
159	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000		3580,24	21481
160	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩР-6			
161	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5175,52	5176
162	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		419,42	419

1	2	3	4	5	6	7	8
163	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000		3580,24	28642
164	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩР-7			
165	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5175,52	5176
166	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		419,42	419
167	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000		3580,24	28642
168	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				ЩАО-1			
169	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		3206,31	3206
170	23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		419,42	419

1	2	3	4	5	6	7	8
171	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000		419,42	2517
172	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				Аппараты			
173	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКЕ 212-1У3	шт.	3,0000		1434,27	4303
174	23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1308,86	1309
175	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКУ 15-21-121-40У2	шт.	1,0000		1434,27	1434
176	23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блок с автоматическим выключателем	шт.	1,0000		1330,27	1330
177	23-070216-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Реле РПУ-2-М912203Б	шт.	1,0000		21301,69	21302
				Кабельные изделия			
178	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8322,0000		210,75	1753876
		Итого оплата труда:				128,26	1067366
		Итого эксплуатация машин:				93,91	781501
		Итого материалов:				22,33	185830

1	2	3	4	5	6	7	8
179	23-060144-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714		95671,99	6831
180	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,0824		133532,75	411607
181	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,1922		213616,74	895524
182	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1530		375854,05	57506
183	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4794		571911,99	274175
184	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5100		807461,49	411805
				Светотехническое оборудование			
185	23-070102-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип С360/132	шт.	19,0000		2870,00 1334,58	54530
186	23-070102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 PRS/S	шт.	220,0000		4544,53 1603,62	999797

1	2	3	4	5	6	7	8
187	23-070102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 PRS/S	шт.	99,0000		2735,47	270812
188	23-070102-1418 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP44 1х18 ASM/S136	шт.	14,0000		2465,14	34512
189	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	34,0000		478,42	16266
190	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1036,0000		136,72	141642
191	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные кольцевая, мощность 32 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	19,0000		478,42	9090
				Электроустановочные изделия			
192	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная	шт.	160,0000		214,26	34282
193	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные при скрытой проводке модели У-198	шт.	171,0000		227,59	38918
194	23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные Л-48	шт.	258,0000		373,40	96337

1	2	3	4	5	6	7	8
195	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20,0000		201,05	4021
196	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46,0000		229,62	10563
197	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3,0000		762,04	2286
198	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		6824,26	6824
				Трубы			
199	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	7530,0000		209,72	1579174
		Итого оплата труда:				131,69	991630
		Итого эксплуатация машин:				6,58	49558
		Итого материалов:				73,88	556315
200	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.	м	970,0000		230,43	223513
		Итого оплата труда:				150,82	146295
		Итого эксплуатация машин:				8,38	8126
		Итого материалов:				74,33	72096
201	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	м	153,0000		22,48	3439
202	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7527,6000		25,56	192405

1	2	3	4	5	6	7	8
203	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 32 мм	м	989,4000		59,29	58662
				Молниезащита и заземление			
204	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2575		57602,83	14833
205	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1030		90349,59	9306
206	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные модели У-192	шт.	6,0000		227,59	1366
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				8051011
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				7796505
	Материалы -		Тенге				814241
	Всего заработная плата -		Тенге				2205291
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4239942
		Накладные расходы -	Тенге				1258518
		Сметная прибыль -	Тенге				724402
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				9779424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2375
		Сметная заработная плата -	Тенге				2205291
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				254506
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				254506
		Накладные расходы -	Тенге				9162
		Сметная прибыль -	Тенге				21093
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				284762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10064186
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2375
		Сметная заработная плата -	Тенге				2205291
РАЗДЕЛ 11.Общестроительные работы Литер Б 2-1-1							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				--

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 12.Усиление проемов 2-2-1					
		Усиление оконных проемов ОК-1 (АС-40)					
207	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Усиление оконных проемов**	**т конструкций**	**1,5151**		**52678,61**	**79815**
		Итого оплата труда:				**26259,84**	**39787**
		Итого эксплуатация машин:				**23273,92**	**35263**
		Итого материалов:				**11665,28**	**17674**
208	**21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,9966**		**164829,40**	**164274**
209	**21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,3516**		**194189,07**	**68286**
210	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1668**		**155494,57**	**25944**
		Усиление оконных проемов ОК-2 (АС-40)					
211	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Усиление оконных проемов**	**т конструкций**	**0,5541**		**52678,61**	**29189**
		Итого оплата труда:				**26259,84**	**14551**
		Итого эксплуатация машин:				**23273,92**	**12896**
		Итого материалов:				**11665,28**	**6464**
212	**21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,3656**		**164829,40**	**60255**
213	**21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,1279**		**194189,07**	**24831**

1	2	3	4	5	6	7	8
214	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0607	155494,57	9434
		Усиление оконных проемов ОК-3 (АС-40)					
215	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление оконных проемов	т конструкций		0,2855	52678,61	15040
		Итого оплата труда:				26259,84	7497
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	6645
		Итого материалов:				11665,28	3330
216	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,1883	164829,40	31039
217	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,0659	194189,07	12804
218	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0313	155494,57	4861
		Усиление дверных проемов ДН-1 (АС-39)					
219	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление дверных проемов	т конструкций		0,2544	52678,61	13403
		Итого оплата труда:				26259,84	6681
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	5922
		Итого материалов:				11665,28	2968
220	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,1572	164829,40	25918

1	2	3	4	5	6	7	8
221	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0659		194189,07	12804
222	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0313		155494,57	4861
		Усиление дверных проемов ДВ-1 (АС-39)					
223	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Усиление дверных проемов	т конструкций	0,8414		52678,61	44322
		Итого оплата труда:				26259,84	22094
		Итого эксплуатация машин:				23273,92	19582
		Итого материалов:				11665,28	9815
224	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,5465		164829,40	90072
225	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,1803		194189,07	35010
226	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1146		155494,57	17823
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				769986
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				588216
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				588216
		Накладные расходы -	Тенге				21176
		Сметная прибыль -	Тенге				48751
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				658144
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				181770
		Материалы -	Тенге				40252
		Всего заработная плата -	Тенге				90611
		Накладные расходы -	Тенге				63712

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				19639
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				265120
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98
		Сметная заработная плата -	Тенге				90611
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				923264
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98
		Сметная заработная плата -	Тенге				90611
		РАЗДЕЛ 13.Оконные проемы (АС-34)					
227	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,5120**		**12444,34**	**130815**
228	**21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**7,8840**		**14726,08**	**116100**
229	**21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**58,4000**		**15970,48**	**932676**
230	**21-130510-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**76,7960**		**-4605,73**	**-353702**
231	**21-130510-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**76,7960**		**8395,03**	**644705**
232	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**60,2000**		**944,50**	**56859**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				1527453
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1527453
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1527453

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				54988
		Сметная прибыль -	Тенге				126595
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1709037
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1709037
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка (АС-36)					
		Отделка потолков					
233	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	538,2000		524,00	282016
		Итого оплата труда:				519,30	279485
		Итого эксплуатация машин:				27,37	14732
		Итого материалов:				0,21	112
234	22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	1291,6800		76,97	99421
235	22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	645,8400		83,66	54031
		Отделка кирпичных стен					
236	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,3400		407,44	97924
		Итого оплата труда:				403,46	96967
		Итого эксплуатация машин:				23,43	5631
		Итого материалов:				0,18	42
237	22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сухие смеси**	кг	576,8160		76,97	44398
238	22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Финишные сухие смеси**	кг	288,4080		83,66	24128
		Отделка кирпичных перегородок					

1	2	3	4	5	6	7	8
239	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	596,3700		407,44	242985
		Итого оплата труда:				403,46	240610
		Итого эксплуатация машин:				23,43	13972
		Итого материалов:				0,18	105
240	22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сухие смеси	кг	1431,2880		76,97	110166
241	22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Финишные сухие смеси	кг	715,6440		83,66	59871
242	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,9790		2492,08	191838
		Итого оплата труда:				1900,29	146282
		Итого эксплуатация машин:				38,76	2984
		Итого материалов:				574,59	44231
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				1206777
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1206777
Материалы -			Тенге				44490
Всего заработная плата -			Тенге				763344
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				392014
Накладные расходы -			Тенге				510821
Сметная прибыль -			Тенге				137408
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1855007
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				829
Сметная заработная плата -			Тенге				763344
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				1855007
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				829
Сметная заработная плата -			Тенге				763344

РАЗДЕЛ 15.Электроосвещение Здание школы. Литер Б №2-2-3

ЩР-1

1	2	3	4	5	6	7	8
243	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5175,52	5176
244	23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1653,62	1654
245	23-070503-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,0000		2868,02	2868
246	23-070501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,0000		11384,93	11385
247	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,0000		419,42	2936
248	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,0000		3580,24	25062
249	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шина нулевая	шт	1,0000		965,65	966
				Аппараты			
250	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКЕ 212-1У3	шт.	3,0000		1434,27	4303

1	2	3	4	5	6	7	8
251	23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1308,86	1309
252	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКУ 15-21-121-40У2	шт.	1,0000		1434,27	1434
253	23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блок с автоматическим выключателем	шт.	1,0000		1330,27	1330
254	23-070216-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Реле РПУ-2-М912203Б	шт.	1,0000		21301,69	21302
				Кабельные изделия			
255	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1540,0000		210,75	324558
		Итого оплата труда:				128,26	197518
		Итого эксплуатация машин:				93,91	144618
		Итого материалов:				22,33	34388
256	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6936		133532,75	92618
257	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8160		213616,74	174311
258	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612		324758,18	19875
				Светотехническое оборудование			

1	2	3	4	5	6	7	8
259	23-070102-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип С360/132	шт.	9,0000		2870,00	25830
260	23-070102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 PRS/S	шт.	96,0000		4544,53	436275
261	23-070102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 PRS/S	шт.	14,0000		2735,47	38297
262	23-070102-1418 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP44 1х18 ASM/S136	шт.	2,0000		2465,14	4930
263	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2,0000		478,42	957
264	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	412,0000		136,72	56329
265	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные кольцевая, мощность 32 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	9,0000		478,42	4306
				Электроустановочные изделия			
266	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная	шт.	21,0000		214,26	4499

1	2	3	4	5	6	7	8
267	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные при скрытой проводке модели У-198	шт.	25,0000		227,59	5690
268	23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные Л-48	шт.	46,0000		373,40	17176
269	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,0000		201,05	2413
270	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13,0000		229,62	2985
271	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3,0000		762,04	2286
				Трубы			
272	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	м	153,0000		22,48	3439
273	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1509,6000		25,56	38585
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				1335083
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1293058
Материалы -			Тенге				34388
Всего заработная плата -			Тенге				197518
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				968500
Накладные расходы -			Тенге				134131

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				114175
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1541364
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				212
		Сметная заработная плата -	Тенге				197518
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				42025
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				42025
		Накладные расходы -	Тенге				1513
		Сметная прибыль -	Тенге				3483
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				47021
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1588385
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				212
		Сметная заработная плата -	Тенге				197518
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				41449432
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10504910
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1577190
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				659336
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				29245264
		- перевозка грузов	Тенге				122067
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				5966593
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				47416025
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1706977
	ИТОГО:		Тенге				49123001
	Сметная прибыль		Тенге				3929840
	ИТОГО по смете:		Тенге				53052842
	Итого с временными		1,2%			636634	53689476
	Итого с зимними удорожаниями		1,35%			724808	54414285
	Итого с НДС		12 %			6529715	60944000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

_____ Бакирова Л.Х.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау"

_____ Жолдыбаев М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР.
МАМЫРБАЕВ Б.