«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии
первый заместитель Акима
Кербулакского района
_____Исабеков Б.С.

АКТ

приемки выполненных работ по объекту: «Ликвидация ЧС: укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области»

« ___ » _____2013г. п.Сарыозек

Комиссия в составе:

Сопбеков М.К. - Начальник районного_отдела_жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района
Омралиев М.Х. -Начальник районного отдела строительства.
Бекмурза Т.Е. – Аким Басшийского сельского округа
Акбасов Б.И. - гл.специалист районного отдела по ЧС И ГО.
Байменов Ж.Е. - директор ТОО «Баймен» - подрядчик

Установила:

Генеральным подрядчиком ТОО «Баймен» представлены к приемке по объекту «Ликвидация ЧС: укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области» согласно дефектному акту и проектно-сметной документации выполнено объем работ на сумму 16 548 000 (шестнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) тенге.

1. Произвели осмотр выполненного объекта: «Ликвидация ЧС: укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области»
2. Выполнение требований технических нормативов подтверждаются.

Приемочная комиссии решила:

Предоставленные работы на укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области» принять к приемке

Члены приемочной комиссии _____ Сопбеков М.К.

_____ Бекмурза Т.Е.

_____ Акбасов Б.И.

_____ Омралиев М.Х.

Подрядчик

_____ Байменов Ж.Е.

ДОГОВОР № 54
Подряда на работы по Объекту
«Ликвидация ЧС: укрепление тела плотины водохранилища Юнколь
село Басши Кербулакского района Алматинской области».

П.Сарыозек **14 июня 2013 г.**

ГУ «Аппарат акима Кербулакского района», именуемый в дальнейшем **«Заказчик»** (свидетельство о государственной регистрации №93-1907-17-ГУ, БИН 000340000931 от 31.01.2008г., код ОКПО № 39208432 от 28.03.2000г.), в лице руководителя аппарата акима Кербулакского района **Мустафанова Серика Михайловича,** действующего на основании Положения, утвержденного Распоряжением Акима района№ 108 от 25.04.2007г., с одной стороны, **ТОО «Баймен»,** (свидетельство о государственной регистрации №31055-1910-ТОО от 03.02.2000 г., код ОКПО по статистической карточке №39192636 от 03.02.2000г. именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Байменова Жумахул Елибаевича,** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о государственных закупках и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 и Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» с изменениями и дополнениями от 29.12.2008г. (статья4, пункт 1, подпункт28), «Правилами осуществления государственных закупок», утвержденных постановлением Правительства РК от 27 декабря 2007 года № 1301, согласно решения маслихатаКербулакского района №16-101 от 04.06.2013г. на основании протокола № 5 от 10.06.2013 года, по закупке работ по Объекту «Ликвидация ЧС: укрепление тела плотины водохранилища Юнколь село Басши Кербулакского района Алматинской области» до 30 июля 2013 года.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по Объекту «Ликвидация ЧС: укрепление тела плотины водохранилища Юнколь село Басши Кербулакского района Алматинской области»

1.3.Наименование бюджетной программы:

122 – аппарат Акима района (города областного значения);

006 – предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значение)

000 –

159 – Оплата прочих услуг и работы

168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам.

2. Цена и сумма договора

2.1 Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **14 775 589,28 (Четырнадцать миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят девять)** тенге 28 тиын

Сумма НДС составляет **1 773 070,72 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи семьдесят) тенге 72 тиын**

2.2 .Предоплата составляет **3%** от суммы договора по 159 специфике **443267,68 (Четыресто сорок три тысячи двести шестьдесят семь) тенге 68 тиын,** договора по 168 специфике 53192,12 **(пятьдесят три тысячи сто девяносто два) тенге12 тиын** порядок погашения определен графиком платежей к настоящему договору.

График финансирования:

№ пп	Календарный месяц	Сумма	НДС
1	Июль (предоплата) 3%	443267,68	53192,12
2	Июль	14332321,60	1719878,60
Всего		**14775589,28**	**1773070,72**

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2.**Заказчик** разрешает **Подрядчику** пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае **Заказчик** должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. **Заказчик** или его уполномоченное лицо, всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются работы по Договору.

3.4. **Подрядчик** обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.5. **Подрядчик** нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие **Подрядчик** должен получить согласие **Заказчика** на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.6. Если **Заказчик** просит **Подрядчика** отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, **Подрядчик** обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

3.7.**Подрядчик** несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу **Заказчика**, собственности или здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение или вследствие выполнения Договора.

3.8.**Заказчик** и **Подрядчик** должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.9.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров **Заказчик** и **Подрядчик** не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.10.Если **Подрядчик** не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, предусмотренных технической документацией и СНиП, а также, если **Подрядчик** оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, **Заказчик** письменным предписанием может отдать распоряжение **Подрядчику** об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

3.11. Если **Подрядчик** не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от **Заказчика**, **Заказчик** имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. В случае отсутствия действий, направленных на устранение обнаруженных дефектов, **Заказчик** приостанавливает работу до выполнения **Подрядчиком** всех необходимых работ.

4.Ответственность Сторон.

4.1. Подрядчик полностью отвечает за технику
безопасности производства работ.

4.2.Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью **Заказчика. Подрядчик** должен уведомить **Заказчика** о таких находках и передать их по акту **Заказчику.**

4.3.Если **Подрядчик** полагает, что решение, принятое **Заказчиком,** вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия **Заказчиком** данного решения.

4.4. **Подрядчик** несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5. **Подрядчик** несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.

5.Сроки и порядок заказа работ

5.1.**Подрядчик** в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора представляет **Заказчику** на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

5.2. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:

1) **Заказчик** не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае **Заказчик** обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.

2) **Заказчик** дает подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ.

3) Задерживается авансовый платеж.

4) **Заказчик** не оплачивает принятые работы в течении 30 календарных дней.

6.Сроки и порядок выполнения работ.

6.1. **Заказчик** продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом **Подрядчик** должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6.2. **Подрядчик** по согласованию с **Заказчиком** имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Работы, выполненные досрочно, засчитываются в счет работ, подлежащих поставке в следующем периоде.
6.4. Место поставки работ по настоящему Договору: водохранилище Юнколь село Басши Кербулакского района Алматинской области

7. Качество выполнения работ

7.1. **Заказчик** может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проведенная работа или конструкция Дефектная, **Подрядчик** исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.
7.2. **Заказчик** письменно уведомляет **Подрядчика** о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
7.3. Получив уведомление о Дефектах, **Подрядчик** обязан устранить Дефект в течение периода времени, согласованного с **Заказчиком**.
7.4. **Подрядчик** согласовывает с **Заказчиком** образцы основных материалов и оборудования и гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии на выполненные работы, предоставляемые **Подрядчиком,** на срок в соответствии с Гражданским кодексом РК (в течении двух лет), не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не **Подрядчиком**, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию **Заказчика Подрядчик** должен предоставить документы, удостоверяющие качества материалов и оборудования.
7.5. Гарантииный срок на оборудование, запасные части и механизмы поставляемые подрядчиком соответствует гарантийному сроку паспортов заводу изготовителей.

8. Сроки и порядок взаиморасчетов.

8.1. **Заказчик** перечисляет **Подрядчику** аванс в размере **3%** от суммы договора для приобретения необходимых строительных материалов, оборудования и выдачи зарплаты, после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере **3%** от стоимости договора в виде денежного залога на депозитный счет Заказчика или банковской гарантии .

В случае если **«Подрядчик»** в течении 10 дней со дня заключения договора не представил заказчику подписанный договор или заключив договор не внес обеспечение исполнения договора , предусмотренных п.4, ст.37 Закона «О государственных закупках», подрядчик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

В случае признания подрядчика уклонившимся от заключения договора **«Заказчик»:**
1) Представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;
2) Вправе обратиться в суд с иском понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.
8.2. **Заказчик** производит оплату за выполненные Подрядчиком объемы работ, согласно платежных требований (счет-фактур), предоставленных **Подрядчиком** в течение 7 календарных дней.
8.3. Расчеты за выполненные объемы работ производятся только после обязательного подписания обеими сторонами актов выполненных объемов работ по формам Ф-2 кс, Ф-3 кс, которые предоставляется **Заказчику** не познее 25 числа месяца
8.4. Расчеты за выполненные объемы работ между **Заказчиком** и **Подрядчиком,** производятся путем безналичного расчета, согласно актов выполненных работ.
8.6. Окончательная оплата по настоящему Договору будет производиться **Заказчиком Подрядчику** при условии полного выполнения **Подрядчиком** обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

9. Форс-Мажор.

9.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.
9.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное **Заказчику** или **Подрядчику**, срывает выполнение Договора, **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату **Подрядчику** за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.3. **Заказчик** не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и **Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10. Прочие условия.

10.1.**Подрядчик** обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. **Подрядчик** при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую **Заказчику**, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь ими) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные **Подрядчиком** в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны **Заказчика**.

10.2. **Заказчик** или **Подрядчик** могут расторгнуть Договор, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.3. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) **Заказчик** может расторгнуть Договор, если **Подрядчик** неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) **Подрядчик** приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована **Заказчиком;**

3) **Подрядчик** не устраняет Дефекты, указанные в течение периода времени, согласованного **Заказчиком**;

4) **Заказчик** дает **Подрядчику** указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 5 дней.

5) Либо **Заказчик**, либо **Подрядчик** терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) **Заказчик** не выплачивает **Подрядчику** утвержденную **Заказчиком** сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы.

7) **Подрядчик** пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.4.Если Договор расторгается, **Подрядчик** должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

10.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора **Подрядчиком, Заказчик** оплачивает **Подрядчику** оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек **Заказчика** на выбор нового **Подрядчика.** Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся **Подрядчику**, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.6. **Заказчик** может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив **Подрядчику** соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Соглашения, а также дата вступления в силу расторжения Соглашения.

10.7.В этих случаях **Заказчик** производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации объекта.

10.8.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, **Подрядчик** имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10.9.Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10.10.**Подрядчик** несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых **Подрядчиком** материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя **Подрядчика.** Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы **Заказчику.**

10.11.**Подрядчик** предоставляет **Заказчику** график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки, и штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные **Заказчиком**. В случае если **Подрядчик** задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, **Заказчик** может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудования **Подрядчика** (но не обязан делать это) за счет **Подрядчика.** В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет **Заказчик**, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого несет **Подрядчик.**

10.12.**Подрядчик** содержит свою территорию Участка в чистоте. **Подрядчик** обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
10.13.В случае если **Подрядчик** не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий договор, **Заказчик** может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет **Подрядчика.**
10.14.**Подрядчик** после окончания всех работ, оговоренных Договор, направляет уведомление **Заказчику** об окончании работ. **Заказчик** не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору. В состав приемочной комиссии должен быть включен представитель Администратора программы.
10.15. Приемочная комиссия проводится с участием **Подрядчика**, после устранения замечаний которой, объект передается к приемке в эксплуатацию.
10.16.Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию .
10.17.Сроком начала работ считается дата регистрации Договора.
10.18.**Подрядчик** обязуется обеспечить завершение всех видов работ в срок до 30 июля 2013 года, согласно графика финансирования пункта 2.2 настоящего договора.
10.19.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.
10.20.Официальное общение между **Заказчиком**, **Подрядчиком** и Администратором программ, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.
10.21. Если **Подрядчик** не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.2., п.10.18) Подрядчик оплачивает в бюджет штраф в размере **0,1%** от суммы договора за каждый день просрочки. В случае отказа от оплаты штрафных санкций Заказчик имеет право удержать начисленную сумму с депозитного счета и перевести ее в доход бюджета.

10.22.Настоящим договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
10.23. Сроком начала работ считается дата вступления в силу договора со дня регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2013 г.
10.24.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:	**Исполнитель:**
ГУ Аппарат Акима Кербулакского района	**ТОО « Баймен»**
БИН 000340000931 ИИК KZ17070103KSN0917000 БИК KKMFKZ2A Код ГУ - 1221014 Банк: Кербулакское районное управление Казначейства	БИН: 000240000294 БИК: KCJBKZKX ИИК: KZ088560000000022935 КБЕ: 17 Банк «БанкЦентрКредит»
Руководитель аппарата Акима Кербулакского района	Директор ТОО «Байменс»
С.М. Мустафанов	**Ж.Е.Байменов**
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)	(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Объект: Укрепление тела плотины водохранилища Юнколь село Басши Кербулакского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО «Баймен»
Адрес: г.Алматы, ул.Сары-Арка №99
БИН 000240000294
Банковские реквизиты:
ИИК KZ088560000000022935
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJB KZ KX, КБЕ 17
Договор № 54 от 14 июня 2013 г.

АКТ Ф-3
Выполненных работ за июнь 2013 года.

	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге) с НДС	Аванс			Ранее за активированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года (тенге)	Суммы требуемые к перечислению за выполненный объем за тек месяц		Стоимость выполненных работ с начало года с НДС
				Сумма аванса (тенге) с НДС	Сумма погашения (тенге) с НДС	Остаток с НДС			с НДС	без НДС	
Спецификация	Укрепление тела плотины водохранилища Юнколь село Басши Кербулакского района Алматинской области	Объе кт	**16 548 000**								
	июнь			496 440	496 440	0	0	16 548 000	16 051 560	14 331 750	16 548 000
	Итого:			496 440	496 440	0	0	16 548 000	16 051 560	14 331 750	16 548 000

Сумма, требуемая к перечислению (без НДС): 14 331 750 (Четырнадцать миллионов триста тридцать одна тысячи семьсот пятдесят) тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Кербулакского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №54 от 14 июня 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: На укрепление тела платины водохранилище Юнколь село Басши Кербулакского района Алматинский области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы в ложе водохранилищия	м3	74551,60	32,26	30,77	2405382	2293972	0,01	734
					1,42	8,34	105863	622132	0,03	2127
2.	E0101-169-2	Разработка грунта вручную, и очистка колодцев	м3	12,00	179,63	41,03	2156	492	1,01	12
					138,60	20,05	1663	241	0,10	1
3.	E010334-A5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,6 до 0,8 км	т	143120,65	10,50	10,50	1502767	1502767	--	--
					--	2,10	--	300553	0,04	6312
4.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей булдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	28800,00	12,61	12,61	363243	363243	--	--
					--	4,38	--	126023	0,01	412
5.	E0122-41-1	Установка плиты покрытий	м3	0,80	3607,98	1879,87	2886	1504	8,86	7
					1435,50	538,43	1148	431	2,06	2
6.	C143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,80	24200,00	--	19360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12021-22	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,05	151200,00	--	7560	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	с ограждениями для негабаритных емкостей			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
8.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01664	162700,00 -------- --	-- -------- --	2219 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
9.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,015	147801,76 -------- 19800,00	587,63 -------- 222,75	2217 -------- 297	9 -------- 3	118,00 -------- 1,08	2 -------- 0
10.	Е0106-24-12	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм	м3	29,00	9647,32 -------- 891,00	530,05 -------- 183,04	279772 -------- 25839	15371 -------- 5308	4,25 -------- 0,73	123 -------- 21
11.	Е0106-31-1	Устройство подпорных стен	м3	14,20	13777,35 -------- 882,00	2572,50 -------- 667,69	195638 -------- 12524	36529 -------- 9481	5,39 -------- 2,54	77 -------- 36
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,80	65000,00 -------- --	-- -------- --	117000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	Е0106-52-1	Монтаж и демонтаж стен из блоков	м2	60,00	398,55 -------- 166,50	184,80 -------- 57,90	23913 -------- 9990	11088 -------- 3474	1,20 -------- 0,25	72 -------- 15
14.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	400,00	232,84 -------- 6,41	17,83 -------- 5,07	93134 -------- 2564	7130 -------- 2027	0,04 -------- 0,02	17 -------- 7
	ИТОГО:						5017247 -------- 159888	4232105 -------- 1069673		1043 -------- 8933

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	1044082
Всего накладных расходов:	1044082
Итого с накладными	6061329

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	363680
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6425009
Итого с зимними удорожаниями, 4,5.0,9 %	6685222
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6711963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6779082
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	14152961
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	283059
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14436020
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1732322
Итого с НДС	16168342
Выполнено в текущем месяце по проектно -изыскательские работы (ПИР)	379658
Налог на добавленную стоимость, 12 %	40678
Всего к оплате	16548000

Принял:

Сдал: