Қазақстан Республикасы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Түркістан қаласы әкімдігінің
«Сәулет және қала
құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 107
25 12 2018 ж.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «___» желтоқсан

Тапсырыс беруші **Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ, 161200, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Мусабекова көшесі, н/үй**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2018 жылғы « » желтоқсан, «Комби-Строй-1» ЖШС, директоры Муталиев М.К ., Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/у, «Нұрай» көмплексі**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2018 жылғы « » желтоқсан, «Сапалы Құрылыс Инжиниринг» ЖШС, Нурманов Е.Ж., аттестат № KZ87VJE00012696, 19.08.2015ж. № KZ70VJE00016979, 22.04.2016ж. № KZ18VJE00027906, 20.06.2017ж.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
2018 жылғы « » желтоқсан, «ПУС-Шымкент» ЖШС, Рустемова А. К. 01.06.2017 жылғы № 7 бұйрық негізінде
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Отырар мөлтек ауданы мекенжайы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
бойынша

«ОҚО, Түркістан қаласы, «Отырар» мөлтек ауданы Түркістан Шәуілдір тас жолы бағытындағы тұрғын алапты электрмен қамтамасыз ету құрылысы», Жаңадан салу
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:

а) **Түркістан қаласы әкімдігінің жер учаскесін беру туралы 29.03.2018 жылғы №418 шешімі**
(шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе колданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ-і талоны 06.08.2018ж №KZ05REA00104181
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ, 28.12.2017ж. №225 бұйрық** бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«ПУС-Шымкент» ЖШС, 11-2017
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **тамыз 2018**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2018**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **5** ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2** ай;
нақты **5** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Есептік қуатылығы	кВт	1490,87		1490,87	
ВЛ-10 кВ ұзындығы	км	8,42		8,42	
ВЛ-0,4 кВ ұзындығы	км	37,305		37,305	
КТПН-6/0,4кВ, 160кВа	дана	4		4	
КТПН-6/0,4кВ, 250кВа	дана	4		4	
КТПН-6/0,4кВ, 400кВа	дана	3		3	
Вакуумныды ажыратқышымен типті КРУН-6 кВ ячейкалар саны	дана	2		2	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады
- провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16мм2; СИПс-4 4х50мм2; СИПс-4 4х70мм2; СИПс-4 4х95мм2; СИП-3 1х70мм2;
-стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи марки СВ 95-2А; СВ 105-3,5; СВ 110-3,5; СВ 105-5;
-подстанция комплектная наружной установки тупиковая модели КТПН-160, 250, 400 кВА, с силовым трансформатором 160, 250, 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу–воздушный, исполнение по выводу–воздушный;
-КТПН-6/0,4 кВ устанавливаются на фундаментные блоки типа ФБС.
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қыскаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **607 270,25** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **277 137,64** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **265 067,94** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **607270,25** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **277 137,64** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **265 067,94** мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ОҚО, Түркістан қаласы, «Отырар» мөлтек ауданы Түркістан Шәуілдір тас жолы бағытындағы тұрғын алапты электрмен қамтамасыз ету құрылысы
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Асанов А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Батаев А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Карабаев А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Муталиев М.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
3-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ЭБЖ 0,4 кВ	Километр (бұдан әрі – км)	37,305
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ЭБЖ 6 кВ	км	8,42
3	Төмен кернеудегі кабельді ЭБЖ...	км	
4	Жоғары кернеудегі кабельді ЭБЖ...	км	
5	Тіректер ауданы	м2	
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	
	4) темірбетон	дана	1554
	5) сымарқанды аспалар	дана	
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	
	2) алюминий	км	88,88
	3) құрыш алюминий	км	
8	Шырақтар үшін кронштейндер:		
	1) темірбетон	дана	
	2) металл	дана	
9	Көше жарығы арматурасы:		
	1) қызу шамы бар шырағданы	дана	
	2) сынап шамы бар шырағданы	дана	
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	
10	Кәбілдер:		
	1) ...кернеулі маркілер...	км	
	2) ...кернеулі маркілер...	км	
11	Біріктіретін жалғастырғыштар	дана	
12	Соңғы жалғастырғыштар	дана	
13	Жерге қосу сұлбасы	дана	
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	дана	
15	Кәбіл желілерінің жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	м2	
	2) жұмыр тас	м2	
	3) жаяужолдар	м2	

Тапсырыс беруші **А.Асанов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **А.Карабаев**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Түркістан қаласы әкімдігінің
«Сәулет және қала құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
Тігілді ____5____ парақ

ҚАБЫЛДАУ
№ 107
25 12 2018 ж.