форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр.Отырар, г.Туркестан, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Доп.соглашение №3 от 23.11.2018г. к договору №98 от 12.07.2018г.	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996		РБ	497009011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр.Отырар, г.Туркестан, ЮКО"	**329 250 981,78**	**329 250 981,78**	**162 091 071,43**	**292 782 015**	**162 735 329**		**-**	**-**	**-**	**19 450 928,57**	**181 542 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

_____ **Асанов А.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Директор_____ **А.Батаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор_____ **Муталиев М**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №98 от 12.07.2018г., Дополнительное соглашение №3 от 23.11.2018г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр. Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №4
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1. Электроснабжение жилого массива					
12	51-080102-0410 51-080102-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	4,0000		945879,00	3783516
		Накладные расходы	%	--		38781,04	155124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78772,80	315091
		Сметная стоимость:				1063432,84	4253731
13	51-080101-0105 51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	4,0000		682510,00	2730040
		Накладные расходы	%	--		27982,91	111932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56839,43	227358
		Сметная стоимость:				767332,34	3069329
26	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,6903		104661,77	804885

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				14662
		Сметная прибыль -	Тенге				3915
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				52847
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				29753
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29142653
	Материалы -		Тенге				26071
	Всего заработная плата -		Тенге				477835
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				28337769
		Накладные расходы -	Тенге				1501761
		Сметная прибыль -	Тенге				2451553
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				33095967
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				568
		Сметная заработная плата -	Тенге				477835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				140678737
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				602
		Сметная заработная плата -	Тенге				507588
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ВЛ-0,4 кВ					
		Опора анкерная без арматуры для подводки к вводу в здание А 10/38-4 /10шт./					
304	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.6	Стяжка Г-1	ШТ	10,0000		2114,34	21143
		Накладные расходы	%	--		86,69	867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,08	1761
		Сметная стоимость:				2377,11	23771
305	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.4	Траверса ТМ-77	ШТ	5,0000		5778,64	28893
		Накладные расходы	%	--		236,92	1185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,24	2406
		Сметная стоимость:				6496,81	32484
306	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.5	Накладка ОГ-52	ШТ	5,0000		530,69	2653
		Накладные расходы	%	--		21,76	109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,20	221
		Сметная стоимость:				596,65	2983
307	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.8	Хомут Х-51	ШТ	5,0000		648,62	3243
		Накладные расходы	%	--		26,59	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,02	270
		Сметная стоимость:				729,23	3646
308	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.5	Крепление подкоса У-52	ШТ	5,0000		3310,50	16553
		Накладные расходы	%	--		135,73	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,70	1378
		Сметная стоимость:				3721,93	18610
309	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Проводник заземляющий ЗП-21	м	10,0000		657,05	6570
		Накладные расходы	%	--		26,94	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,72	547
		Сметная стоимость:				738,70	7387
310	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Проводник заземляющий ЗП-22	м	18,2000		387,49	7052
		Накладные расходы	%	--		15,89	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,27	587
		Сметная стоимость:				435,65	7929
311	С121-130202-0104 21-130202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87/М 16/	т	0,0001		599115,71	99
		Накладные расходы	%	--		24563,74	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49894,36	8
		Сметная стоимость:				673573,81	112

1	2	3	4	5	6	7	8
312	С121-130202-0105 21-130202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87/М 20/	т	0,0003		616187,45	193
		Накладные расходы	%	--		25263,69	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51316,09	16
		Сметная стоимость:				692767,23	217
313	С121-130201-0106 21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87/М 16/	т	0,0004		360476,51	163
		Накладные расходы	%	--		14779,54	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30020,48	14
		Сметная стоимость:				405276,53	184
314	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,0000		818,13	20453
		Накладные расходы	%	--		33,54	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	1703
		Сметная стоимость:				919,81	22995
315	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,0000		361,11	9028
		Накладные расходы	%	--		14,81	370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,07	752
		Сметная стоимость:				405,99	10150

1	2	3	4	5	6	7	8
316	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	5,0000		10198,98	50995
		Накладные расходы	%	--		418,16	2091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		849,37	4247
		Сметная стоимость:				11466,51	57333
317	С124-040207-4712 24-040207-4712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	10,0000		16779,48	167795
		Накладные расходы	%	--		687,96	6880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,40	13974
		Сметная стоимость:				18864,83	188648
318	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000		530,73	15922
		Накладные расходы	%	--		21,76	653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,20	1326
		Сметная стоимость:				596,69	17901
319	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30,0000		14182,11	425463
		Накладные расходы	%	--		581,47	17444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1181,09	35433
		Сметная стоимость:				15944,66	478340

1	2	3	4	5	6	7	8
321	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000		11931,93	357958
		Накладные расходы	%	--		489,21	14676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		993,69	29811
		Сметная стоимость:				13414,83	402445
322	С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000		2891,91	43379
		Накладные расходы	%	--		118,57	1779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,84	3613
		Сметная стоимость:				3251,32	48770
323	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.4	Траверса ТМ-78б	ШТ	10,0000		2434,44	24344
		Накладные расходы	%	--		99,81	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,74	2027
		Сметная стоимость:				2736,99	27370
324	С121-130202-0104 21-130202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87/М 16/	т	0,0004		599115,71	199
		Накладные расходы	%	--		24563,74	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49894,36	17
		Сметная стоимость:				673573,81	224
325	С121-130201-0106 21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87/М 16/	т	0,0009		360476,51	327

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14779,54	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30020,48	27
		Сметная стоимость:				405276,53	367
326	С124-040207-3222 24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000		11504,61	230092
		Накладные расходы	%	--		471,69	9434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		958,10	19162
		Сметная стоимость:				12934,40	258688
326	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000		1851,41	18514
		Накладные расходы	%	--		75,91	759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	1542
		Сметная стоимость:				2081,50	20815
328	С124-040207-5014 24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000		1787,15	17872
		Накладные расходы	%	--		73,27	733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,83	1488
		Сметная стоимость:				2009,26	20093
		Опора промежуточная без арматуры для подводки к вводу с здание П10/0,38-4 /8 шт./					
332	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.5	Оголовок OGs-56	ШТ	4,0000		6435,68	25743
		Накладные расходы	%	--		263,86	1055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		535,96	2144
		Сметная стоимость:				7235,51	28942

1	2	3	4	5	6	7	8
333	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.8	Хомут Х-51	ШТ	4,0000		648,62	2594
		Накладные расходы	%	–		26,59	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,02	216
		Сметная стоимость:				729,23	2917
334	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Проводник заземляющий ЗП-21	м	4,4000		657,05	2891
		Накладные расходы	%	–		26,94	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,72	241
		Сметная стоимость:				738,70	3250
335	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		818,13	6545
		Накладные расходы	%	–		33,54	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	545
		Сметная стоимость:				919,81	7358
336	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		361,11	2889
		Накладные расходы	%	–		14,81	118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,07	241
		Сметная стоимость:				405,99	3248
337	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12,0000		10198,98	122388
		Накладные расходы	%	–		418,16	5018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		849,37	10192

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				11466,51	137598
338	С 124-040207-4712 24-040207-4712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	24,0000		16779,48	402708
		Накладные расходы	%	--		687,96	16511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,40	33537
		Сметная стоимость:				18864,83	452756
339	С 124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4000		477,46	4966
		Накладные расходы	%	--		19,58	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	414
		Сметная стоимость:				536,80	5583
340	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		147,91	1183
		Накладные расходы	%	--		6,06	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	99
		Сметная стоимость:				166,29	1330
341	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		1679,54	13436
		Накладные расходы	%	--		68,86	551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,87	1119
		Сметная стоимость:				1888,27	15106

1	2	3	4	5	6	7	8
342	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		3326,48	26612
		Накладные расходы	%	--		136,39	1091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	2216
		Сметная стоимость:				3739,89	29919
343	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		1851,41	14811
		Накладные расходы	%	--		75,91	607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	1233
		Сметная стоимость:				2081,50	16652
344	С124-040207-5014 24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000		1787,15	28594
		Накладные расходы	%	--		73,27	1172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,83	2381
		Сметная стоимость:				2009,26	32148
345	С124-040207-1817 24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		2383,78	19070
		Накладные расходы	%	--		97,73	782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,52	1588
		Сметная стоимость:				2680,04	21440

1	2	3	4	5	6	7	8
346	С123-061201-0921 23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0080		1273951,12	10192
		Накладные расходы	%	--		52232,00	418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106094,65	849
		Сметная стоимость:				1432277,77	11458
347	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго" стр.14	Искровой разрядник SDI 20.3	м	12,0000		13592,44	163109
		Накладные расходы	%	--		557,29	6687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1131,98	13584
		Сметная стоимость:				15281,70	183380
		Опора промежуточная с арматурой П1 /867 шт./					
350	С124-040207-4917 24-040207-4917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	605,0000		2790,38	1688180
		Накладные расходы	%	--		114,41	69215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,38	140592
		Сметная стоимость:				3137,17	1897987
351	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	605,0000		3326,48	2012520
		Накладные расходы	%	--		136,39	82513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	167603
		Сметная стоимость:				3739,89	2262636
352	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	605,0000		1851,41	1120103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		75,91	45924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	93282
		Сметная стоимость:				2081,50	1259309
353	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	605,0000		1961,58	1186756
		Накладные расходы	%	--		80,42	48657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	98833
		Сметная стоимость:				2205,37	1334246
354	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,3025		455849,60	137895
		Накладные расходы	%	--		18689,83	5654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37963,15	11484
		Сметная стоимость:				512502,59	155032
355	С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	605,0000		2519,74	1524443
		Накладные расходы	%	--		103,31	62502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,84	126956
		Сметная стоимость:				2832,89	1713900
356	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	605,0000		1918,91	1160942
		Накладные расходы	%	--		78,68	47599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	96683
		Сметная стоимость:				2157,39	1305224

1	2	3	4	5	6	7	8
357	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1210,0000		147,91	178971
		Накладные расходы	%	--		6,06	7338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	14905
		Сметная стоимость:				166,29	201214
358	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1573,0000		477,46	751045
		Накладные расходы	%	--		19,58	30793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	62547
		Сметная стоимость:				536,80	844384
359	С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	605,0000		1083,32	655409
		Накладные расходы	%	--		44,42	26872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,22	54582
		Сметная стоимость:				1217,96	736863
360	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1210,0000		1851,41	2240206
		Накладные расходы	%	--		75,91	91848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	186564
		Сметная стоимость:				2081,50	2518619
		Опора концевая с арматурой К3 к вводу в здание/54 шт./					

1	2	3	4	5	6	7	8
365	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.6	Стяжка Г-1	ШТ	54,0000		2114,34	114174
		Накладные расходы	%	--		86,69	4681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,08	9508
		Сметная стоимость:				2377,11	128364
366	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000		3250,94	87775
		Накладные расходы	%	--		133,29	3599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,74	7310
		Сметная стоимость:				3654,97	98684
367	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000		3660,24	98826
		Накладные расходы	%	--		150,07	4052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,82	8230
		Сметная стоимость:				4115,13	111109
368	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	27,0000		1918,91	51811
		Накладные расходы	%	--		78,68	2124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	4315
		Сметная стоимость:				2157,39	58250
369	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	70,2000		477,46	33518
		Накладные расходы	%	--		19,58	1374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	2791
		Сметная стоимость:				536,80	37683

1	2	3	4	5	6	7	8
370	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,0000		147,91	7987
		Накладные расходы	%	--		6,06	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	665
		Сметная стоимость:				166,29	8980
371	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000		3326,48	89815
		Накладные расходы	%	--		136,39	3682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	7480
		Сметная стоимость:				3739,89	100977
372	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,0000		12003,39	648183
		Накладные расходы	%	--		492,14	26576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		999,64	53981
		Сметная стоимость:				13495,17	728739
373	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108,0000		1851,41	199952
		Накладные расходы	%	--		75,91	8198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	16652
		Сметная стоимость:				2081,50	224802

1	2	3	4	5	6	7	8
374	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000		1851,41	49988
		Накладные расходы	%	--		75,91	2050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	4163
		Сметная стоимость:				2081,50	56201
375	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000		1961,58	52963
		Накладные расходы	%	--		80,42	2171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	4411
		Сметная стоимость:				2205,37	59545
376	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0135		455849,60	6154
		Накладные расходы	%	--		18689,83	252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37963,15	513
		Сметная стоимость:				512502,59	6919
377	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000		818,13	22090
		Накладные расходы	%	--		33,54	906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	1840
		Сметная стоимость:				919,81	24835
378	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Проводник заземляющий ЗП-6	м	27,0000		303,25	8188

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,43	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,25	682
		Сметная стоимость:				340,94	9205
379	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Кронштейн У-3	шт	27,0000		2821,93	76192
		Накладные расходы	%	--		115,70	3124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,01	6345
		Сметная стоимость:				3172,64	85661
380	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	27,0000		1918,91	51811
		Накладные расходы	%	--		78,68	2124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	4315
		Сметная стоимость:				2157,39	58250
381	С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000		1083,32	29250
		Накладные расходы	%	--		44,42	1199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,22	2436
		Сметная стоимость:				1217,96	32885
382	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,0000		1851,41	99976
		Накладные расходы	%	--		75,91	4099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	8326
		Сметная стоимость:				2081,50	112401
		Опора угловая анкерная с арматурой УА3/28 шт./					
387	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.6	Стяжка Г-1	ШТ	28,0000		2114,34	59202
		Накладные расходы	%	--		86,69	2427

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,08	4930
		Сметная стоимость:				2377,11	66559
388	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		3250,94	45513
		Накладные расходы	%	--		133,29	1866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,74	3790
		Сметная стоимость:				3654,97	51170
389	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		3660,24	51243
		Накладные расходы	%	--		150,07	2101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,82	4268
		Сметная стоимость:				4115,13	57612
390	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	14,0000		1918,91	26865
		Накладные расходы	%	--		78,68	1101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	2237
		Сметная стоимость:				2157,39	30204
391	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,4000		477,46	17380
		Накладные расходы	%	--		19,58	713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	1447
		Сметная стоимость:				536,80	19539

1	2	3	4	5	6	7	8
392	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000		147,91	4141
		Накладные расходы	%	--		6,06	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	345
		Сметная стоимость:				166,29	4656
393	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		3326,48	46571
		Накладные расходы	%	--		136,39	1909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	3878
		Сметная стоимость:				3739,89	52359
394	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000		12003,39	336095
		Накладные расходы	%	--		492,14	13780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		999,64	27990
		Сметная стоимость:				13495,17	377865
395	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,0000		1851,41	103679
		Накладные расходы	%	--		75,91	4251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	8634
		Сметная стоимость:				2081,50	116564

1	2	3	4	5	6	7	8
396	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		1851,41	25920
		Накладные расходы	%	--		75,91	1063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	2159
		Сметная стоимость:				2081,50	29141
397	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		1961,58	27462
		Накладные расходы	%	--		80,42	1126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	2287
		Сметная стоимость:				2205,37	30875
398	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0070		455849,60	3191
		Накладные расходы	%	--		18689,83	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37963,15	266
		Сметная стоимость:				512502,59	3588
399	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		818,13	11454
		Накладные расходы	%	--		33,54	470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	954
		Сметная стоимость:				919,81	12877
400	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Проводник заземляющий ЗП-6	м	14,0000		303,25	4246

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,43	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,25	354
		Сметная стоимость:				340,94	4773
401	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Кронштейн У-3	шт	14,0000		2821,93	39507
		Накладные расходы	%	--		115,70	1620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,01	3290
		Сметная стоимость:				3172,64	44417
402	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	14,0000		1918,91	26865
		Накладные расходы	%	--		78,68	1101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	2237
		Сметная стоимость:				2157,39	30204
403	С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		1083,32	15166
		Накладные расходы	%	--		44,42	622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,22	1263
		Сметная стоимость:				1217,96	17051
404	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000		1851,41	51839
		Накладные расходы	%	--		75,91	2125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	4317
		Сметная стоимость:				2081,50	58282
		Опора угловая промежуточная с арматурой УП3/7 шт./					

1	2	3	4	5	6	7	8
407	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		3250,94	13004
		Накладные расходы	%	--		133,29	533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,74	1083
		Сметная стоимость:				3654,97	14620
408	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		3326,48	13306
		Накладные расходы	%	--		136,39	546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	1108
		Сметная стоимость:				3739,89	14960
409	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1851,41	7406
		Накладные расходы	%	--		75,91	304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	617
		Сметная стоимость:				2081,50	8326
410	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1961,58	7846
		Накладные расходы	%	--		80,42	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	653
		Сметная стоимость:				2205,37	8821

1	2	3	4	5	6	7	8
411	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0020		455849,60	912
		Накладные расходы	%	--		18689,83	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37963,15	76
		Сметная стоимость:				512502,59	1025
412	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		818,13	3273
		Накладные расходы	%	--		33,54	134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	273
		Сметная стоимость:				919,81	3679
413	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Проводник заземляющий ЗП-6	м	4,0000		303,25	1213
		Накладные расходы	%	--		12,43	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,25	101
		Сметная стоимость:				340,94	1364
414	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Кронштейн У-3	шт	4,0000		2821,93	11288
		Накладные расходы	%	--		115,70	463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,01	940
		Сметная стоимость:				3172,64	12691
415	С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		2519,74	10079
		Накладные расходы	%	--		103,31	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,84	839

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2832,89	11332
416	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	4,0000		1918,91	7676
		Накладные расходы	%	--		78,68	315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	639
		Сметная стоимость:				2157,39	8630
417	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		147,91	1183
		Накладные расходы	%	--		6,06	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	99
		Сметная стоимость:				166,29	1330
418	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4000		477,46	4966
		Накладные расходы	%	--		19,58	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	414
		Сметная стоимость:				536,80	5583
419	С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1083,32	4333
		Накладные расходы	%	--		44,42	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,22	361
		Сметная стоимость:				1217,96	4872
420	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		1851,41	14811

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		75,91	607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	1233
		Сметная стоимость:				2081,50	16652
		Опора ответвительная анкерная с арматурой ПОА1 /28 шт./					
425	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.6	Стяжка Г-1	ШТ	28,0000		2114,34	59202
		Накладные расходы	%	--		86,69	2427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,08	4930
		Сметная стоимость:				2377,11	66559
426	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		3250,94	45513
		Накладные расходы	%	--		133,29	1866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,74	3790
		Сметная стоимость:				3654,97	51170
427	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		3660,24	51243
		Накладные расходы	%	--		150,07	2101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,82	4268
		Сметная стоимость:				4115,13	57612
428	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		3326,48	46571
		Накладные расходы	%	--		136,39	1909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	3878
		Сметная стоимость:				3739,89	52359

1	2	3	4	5	6	7	8
429	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		12003,39	168047
		Накладные расходы	%	--		492,14	6890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		999,64	13995
		Сметная стоимость:				13495,17	188932
430	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,0000		1851,41	103679
		Накладные расходы	%	--		75,91	4251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	8634
		Сметная стоимость:				2081,50	116564
431	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		1851,41	25920
		Накладные расходы	%	--		75,91	1063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	2159
		Сметная стоимость:				2081,50	29141
432	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		1961,58	27462
		Накладные расходы	%	--		80,42	1126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	2287
		Сметная стоимость:				2205,37	30875

1	2	3	4	5	6	7	8
433	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0070		455849,60	3191
		Накладные расходы	%	--		18689,83	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37963,15	266
		Сметная стоимость:				512502,59	3588
434	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	14,0000		818,13	11454
		Накладные расходы	%	--		33,54	470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	954
		Сметная стоимость:				919,81	12877
435	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Проводник заземляющий ЗП-6	м	14,0000		303,25	4246
		Накладные расходы	%	--		12,43	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,25	354
		Сметная стоимость:				340,94	4773
436	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Кронштейн У-3	шт	14,0000		2821,93	39507
		Накладные расходы	%	--		115,70	1620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,01	3290
		Сметная стоимость:				3172,64	44417
437	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14,0000		477,46	6684
		Накладные расходы	%	--		19,58	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	557

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				536,80	7515
438	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		147,91	2071
		Накладные расходы	%	--		6,06	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	172
		Сметная стоимость:				166,29	2328
439	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	14,0000		1918,91	26865
		Накладные расходы	%	--		78,68	1101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	2237
		Сметная стоимость:				2157,39	30204
440	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	14,0000		1918,91	26865
		Накладные расходы	%	--		78,68	1101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	2237
		Сметная стоимость:				2157,39	30204
441	С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000		1083,32	15166
		Накладные расходы	%	--		44,42	622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,22	1263
		Сметная стоимость:				1217,96	17051
442	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000		1851,41	51839
		Накладные расходы	%	--		75,91	2125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	4317
		Сметная стоимость:				2081,50	58282

1	2	3	4	5	6	7	8
		Опора промежуточная с двойной арматурой П1 /56 шт./					
445	С124-040207-4917 24-040207-4917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000		2790,38	78131
		Накладные расходы	%	--		114,41	3203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,38	6507
		Сметная стоимость:				3137,17	87841
446	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000		3326,48	93141
		Накладные расходы	%	--		136,39	3819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	7757
		Сметная стоимость:				3739,89	104717
447	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000		1851,41	51839
		Накладные расходы	%	--		75,91	2125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	4317
		Сметная стоимость:				2081,50	58282
448	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000		1961,58	54924
		Накладные расходы	%	--		80,42	2252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	4574
		Сметная стоимость:				2205,37	61750

1	2	3	4	5	6	7	8
449	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0140		455849,60	6382
		Накладные расходы	%	--		18689,83	262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37963,15	531
		Сметная стоимость:				512502,59	7175
450	С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,0000		2519,74	141105
		Накладные расходы	%	--		103,31	5785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,84	11751
		Сметная стоимость:				2832,89	158642
451	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	56,0000		1918,91	107459
		Накладные расходы	%	--		78,68	4406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	8949
		Сметная стоимость:				2157,39	120814
452	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	112,0000		147,91	16566
		Накладные расходы	%	--		6,06	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	1380
		Сметная стоимость:				166,29	18625
453	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	72,8000		477,46	34759
		Накладные расходы	%	--		19,58	1425

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	2895
		Сметная стоимость:				536,80	39079
454	С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,0000		1083,32	60666
		Накладные расходы	%	--		44,42	2487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,22	5052
		Сметная стоимость:				1217,96	68205
455	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	112,0000		1851,41	207358
		Накладные расходы	%	--		75,91	8502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	17269
		Сметная стоимость:				2081,50	233128
		Опора промежуточная без арматурой П1 /24шт./					
458	С124-040207-4917 24-040207-4917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		2790,38	33485
		Накладные расходы	%	--		114,41	1373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,38	2789
		Сметная стоимость:				3137,17	37646
459	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		3326,48	39918
		Накладные расходы	%	--		136,39	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	3324
		Сметная стоимость:				3739,89	44879

1	2	3	4	5	6	7	8
460	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		1851,41	22217
		Накладные расходы	%	--		75,91	911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	1850
		Сметная стоимость:				2081,50	24978
461	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		1961,58	23539
		Накладные расходы	%	--		80,42	965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	1960
		Сметная стоимость:				2205,37	26464
462	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0060		455849,60	2735
		Накладные расходы	%	--		18689,83	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37963,15	228
		Сметная стоимость:				512502,59	3075
		Опора концевая без арматуры К3 к вводу в здание/8 шт./					
467	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.6	Стяжка Г-1	ШТ	8,0000		2114,34	16915
		Накладные расходы	%	--		86,69	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,08	1409
		Сметная стоимость:				2377,11	19017

1	2	3	4	5	6	7	8
468	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		3250,94	13004
		Накладные расходы	%	--		133,29	533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,74	1083
		Сметная стоимость:				3654,97	14620
469	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		3660,24	14641
		Накладные расходы	%	--		150,07	600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,82	1219
		Сметная стоимость:				4115,13	16461
470	Прайс-лист ТОО "АТЕК" стр.15	Крюк бандажный SOT 29	шт	4,0000		1918,91	7676
		Накладные расходы	%	--		78,68	315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,81	639
		Сметная стоимость:				2157,39	8630
471	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4000		477,46	4966
		Накладные расходы	%	--		19,58	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	414
		Сметная стоимость:				536,80	5583
472	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		147,91	1183
		Накладные расходы	%	--		6,06	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	99
		Сметная стоимость:				166,29	1330
473	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		3326,48	13306
		Накладные расходы	%	--		136,39	546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	1108
		Сметная стоимость:				3739,89	14960
474	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		12003,39	96027
		Накладные расходы	%	--		492,14	3937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		999,64	7997
		Сметная стоимость:				13495,17	107961
475	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000		1851,41	29623
		Накладные расходы	%	--		75,91	1215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	2467
		Сметная стоимость:				2081,50	33304
476	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1851,41	7406
		Накладные расходы	%	--		75,91	304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	617
		Сметная стоимость:				2081,50	8326

1	2	3	4	5	6	7	8
477	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1961,58	7846
		Накладные расходы	%	--		80,42	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,36	653
		Сметная стоимость:				2205,37	8821
478	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0020		455849,60	912
		Накладные расходы	%	--		18689,83	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37963,15	76
		Сметная стоимость:				512502,59	1025
479	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		818,13	3273
		Накладные расходы	%	--		33,54	134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	273
		Сметная стоимость:				919,81	3679
480	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Проводник заземляющий ЗП-6	м	4,0000		303,25	1213
		Накладные расходы	%	--		12,43	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,25	101
		Сметная стоимость:				340,94	1364
481	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Кронштейн У-3	шт	4,0000		2821,93	11288
		Накладные расходы	%	--		115,70	463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,01	940

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3172,64	12691
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				19618416
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				573387
	Накладные расходы -		Тенге				23509
	Сметная прибыль -		Тенге				47752
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				644648
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1672614
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1672614
		Накладные расходы -	Тенге				68577
		Сметная прибыль -	Тенге				139295
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1880487
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17372414
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				17372414
		Накладные расходы -	Тенге				712269
		Сметная прибыль -	Тенге				1446775
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19531458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22056592
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				144438705
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				357563
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				454780
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				150025
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				47409610
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				96216753
	Накладные расходы I уровня		Тенге				307559
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				144746264
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5934597
	ИТОГО:		Тенге				150680860
	Сметная прибыль		Тенге				12054469
	ИТОГО по смете:		Тенге				162735329
	ИТОГО		**Тенге**				**162 735 329**
	В том числе оборудование		**Тенге**				**108 174 570**
	Итого без оборудования		**Тенге**				**54 560 759**
	Временные здания и сооружения 2,4%:		**Тенге**				**1 309 458**
	Итого:		**Тенге**				**55 870 217**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	**Тенге**				**391 092**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.	**Тенге**				**164 435 879**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383	**Тенге**				**174 291 886**
		Поправочнй коэфициент К=0,92999780636	**Тенге**				**162 091 071,43**
		НДС 12%	**Тенге**				**19 450 928,57**
		ИТОГО:	**Тенге**				**181 542 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

_____ Асанов А.С.

Технадзор:
инженер ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

_____ Нурманов Е.Ж.

Подрядчик:
директор ТОО «Комби-строй-1»

_____ Муталиев М.К.