Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены КЖ								
1.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00	--	8672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,76	62100,00	--	47489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00	--	9704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,57	62100,00	--	35616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	66000,00	--	11769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,76	62100,00	--	47489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,10	66000,00	--	6768	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,42	62100,00 --	-- --	26383 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	15,64	51000,00 --	-- --	797703 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	83,62	50900,00 --	-- --	4256099 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /каркасы учтены отдельно/	т	262,10	48300,00 --	-- --	12659325 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	34,04	45800,00 --	-- --	1558804 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 --	-- --	2332 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,22	48300,00 --	-- --	10781 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены КЖ								19478933
		Раздел: Перекрытия КЖ								
15.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	4,04	50600,00 --	-- --	204609 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,80	53600,00 --	-- --	150169 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	127,05	52400,00	--	6657598	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,38	51000,00 --	-- --	70584 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	79 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	493 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытия КЖ								7083532
		Раздел: Лестницы внутренние КЖ								
21.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,66	69000,00 --	-- --	45704 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	6,78	68800,00 --	-- --	466780 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы внутренние КЖ								512485
		Раздел: Перегородки АР 2365,05м2								
23.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	18,45	50900,00 --	-- --	938972 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,47	50600,00 --	-- --	23934 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00 --	-- --	7082 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	2,32	59500,00 --	-- --	137882 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
27.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,64	50900,00	--	235972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,25	50600,00	--	12508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки АР 2365,05м2								1356351
		Раздел: Стены из блока стандартного АР 483,6м2								
29.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,77	50900,00	--	191999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	50600,00	--	5873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного АР 483,6м2								197872
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле АР								
31.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,29	50900,00	--	65508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00	--	2004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле АР								67512
		Раздел: Полы чердака АР								
33.	С11031-10 1	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	80,65	11576,00	--	933629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы чердака АР								933629
		Раздел: Наружная отделка АР								
34.	С11031-10 1	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	306,38	11576,00	--	3546649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка АР								3546649
		ИТОГО:					33176962	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	33176962

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1990618
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35167580
Итого с временными, 1,1 %	35554423
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	35938411
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36080629
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36436173
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	81382014
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1627640
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	83009654
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9961158
Итого с НДС	92970812

Итого по данному акту: 92 970 812 (девяносто два миллиона девятьсот семьдесят тысяч восемьсот двенадцать) тенге

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

Технадзор: Жумахан Б.

Подрядчик: