ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ «АРАЛ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«24» 07 2019 ж.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «»шілде

Тапсырыс беруші**"Арал аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі"КММ,120100, Қызылорда облысы, Арал қаласы, Школьная көшесі, 35**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдытұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация**2019 жылғы «» шілде, «Комби-Строй-1» ЖШС,директоры Муталиев М.К ., Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/ү, «Нұрай» комплексі**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды**2019 жылғы «» шілде,«AisarGroup» ЖШС, Турсинбаев Магжанбайаттестат №KZ26VJE00020002;№ KZ96VJE00020003 13.09.2016ж.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
2018 жылғы«» шілде,«Талгат» ЖШС, Кадыркулов К.Р.27.07.2018жылғы № 25 бұйрықнегізінде
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кентімекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кентіндегі тұрғын үйлерді су құбыры желісіне қосу құрылыс жұмыстары»,Жаңадан салу
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:

а) **Арал аудандық маслихатының21.12.2016 жылғы №55жер бөлу шешімі**

(шешім шығарған органның атауы)жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағығимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайта жабдықтау) туралышешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағанынемесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" мемлекеттік мекемесі талоны 03.08.2018ж №KZ50REA00103274
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **"Арал аудандық құрылыс бөлімі" КММ, 04.11.2017ж. №24-НҚБ бұйрықпен**бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы жәнебекітілген күні
«Талгат» ЖШС, жұмыс жобасы
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы**тамыз2018**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде 2019**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **12**ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6**ай;
нақты **12**ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қуаттылығы: жүйенің барлық ұзындығы	км	90,842		119,842	
Диаметрі 110 мм	км	6,392		6,392	
Диаметрі 75 мм	км	0,192		0,192	
Диаметрі 63 мм	км	0,767		0,767	
Диаметрі 20 мм	км	83,491		112,491	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оныңішінде: бірбөлмелі						
екібөлмелі						
үш бөлмелі						
төртбөлмеліжәнеоданкөп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады

-строительство линии водопровода выполнены из полиэтиленовых трубдиаметром 110, 75 мм;

-линий подводки для подключения жилых домов и общественных зданий производится трубопроводами диаметрами Ø20мм иØ63мм;

-проектируемых колодцах предусмотрены установка вентилей на 4 дома;

-в объем включены сетчатые фильтры и счетчики для измерения расхода воды марки ВСКМ-15;

-Водопроводные колодцы по Т.П. 901-09-11.84.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **328474,59** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **255061,51**мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **73413,09**мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **328474,59**мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **255061,51**мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **73413,09**мыңтеңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кентіндегі тұрғын үйлерді су құбыры желісіне қосу құрылыс жұмыстары

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Ұзақов Т.** _____.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Турсинбаев М.** _____.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Кадыркулов К.Р.** _____.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Муталиев М.** _____.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

қабылдау актісіне
13-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторларжәнет.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
	Су құбыры		
1	Су тартқыштар (жалпыұзындығы)	м	
	1) болатқұбырынан	м	
	2) шойынқұбырынан	м	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	
	4) темірбетонқұбырынан	дана	
2	Таратқышжелі (жалпыұзындығы)	м	119842
	1) болатқұбырынан	м	
	2) шойынқұбырынан	м	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	
	4) полиэтилен құбырынан	м	119842
3	Байқауқұдығы	дана	85
4	Ысырмалар саны d =100 мм	дана	82
5	Бұрандалар (клапан) d =	дана	
6	краны d =15 мм	дана	30
	краны d =25 мм	дана	2236
	краны d =50 мм	дана	28
7	Гидрант	дана	21
8	Су құбырышүмегі	дана	
9	Ішетін су бүргіш	дана	

Тапсырыс беруші **Ұзақов Т.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Кадыркулов К.Р.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.