Заказчик: «Комунальное государственное учреждение Аппарат акима Масанчинского сельского Округа Кордайского района Жамбылской обл
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
Текущий ремонт ограждения центрального кладбища в с. Масанчи Кордайского района Жамбылской области.

«09» декабря 2016 г.

№ н/п	Наименоваине объекта	Сначала года но отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочне затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Текущий ремонт ограждения центрального кладбища в с. Масанчи Кордайского района Жамбылской области.						735 000
2.	К оплате						735 000
Всего: 735 000 (ссмьсот тридцать пять тысяч) тенге. 00 тиын							

«ЗАКАЗЧИК»
«Комунальное государственное учреждение
Аппарат акима Масанчинского сельского
Округа Кордайского района Жамбылской обл
КОД 12
БИН 000840002272
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 46070R031236553001
РГУ «Комитет казначейства министерства
Финансов РК» Тел. Факс +7(72636) 3-20-58
Аким Искаков Яргубе Гейсырович

«ПОСТАВЩИК»
Товарищество с ограниченной ответственностью
«ПМК Бирлик» с. Кордай
Кордайского района Жамбылской области»
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
Код 17
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Директор Болпанкулов Ж. Н.

Заказчик: : «Комунальное государственное учреждение Аппарат акима Масанчинского сельского Округа Кордайского района Жамбылской обл»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского районна

Акт формы №2
На оплату стоимости выполненных работ по объекту
Текущий ремонт ограждения центрального кладбища в с. Масанчи Кордайского района Жамбылской области.

«09» декабря 2016 года

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е106-1-20	Устройство ленточных фундаментов $м^3$	4,876	8524,4 441	311,32 117,61	41565 2150	1518 573	2860 105	2,82 0,57	14 3
2	Е0106-11-3 d=12мм	Установка связей из арматуры 1т	0,248	24078,76 19800	587,63 222,75	59,72 4910	146 55	5214 105	118 1,08	29 -
3	С12041-24 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического ирофиля класса А-III, d=12мм м	280	65 -	- -	18200 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0108-6-1	Кладка стен ограждения из сплитерных блоков $м^3$	28,46	2641,04 699,75	335,84 126	75164 19915	9558 3586	27731 118	4,54 0,61	129 17
5	С143004-15 Изм. и доп. вып. 17	Сплитерные блоки 200х200х400 мм шт	1868	38,38 -	- -	71694 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		Итого прямые затраты по смете				212594 26976	11222 4215			172 20
7		Всего по разделу локальная смета				263373				
8		Всего, зарнлата				31211				
9		Итого, по сметпому расчету в базовых ценах 2001г.				263373				
10		Итого, в базовых ценах 2016г. К=2,736				720588				
11		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				14412				
12		Всего по сметному расчету				735000				
13		К оплате				735000				

«ЗАКАЗЧИК»
«Комунальное государственное учреждение
Аппарат акима Масанчинского сельского
Округа Кордайского района Жамбылской обл
КОД 12
БИН 000840002272
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 46070R031236553001
РГУ «Комитет казначейства министерства
Финансов РК» Тел. Факс +7(72636) 3-20-58
Аким Искаков Яргубе Гейсырович

«ПОСТАВЩИК»
Товарищество с ограниченной ответственностью
«ПМК Бирлик» с. Кордай
Кордайского района Жамбылской области»
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
Код 17
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Директор Болпанкулов Ж. Н.