Заказчик: КГУ «Противотуберкулезная больница»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

II кв.

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт здания диспансера и рентген кабинета противотуберкулезной больницы
с. Кордай Кордайского района Жамбылской области

«24» июня 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Текущий ремонт здания диспансера и рентген кабинета противотуберкулезной больницы с. Кордай Кордайского района Жамбылской области		1 023647				1 023647
2.	К оплате						1 023647
Всего: 1 023647 (один миллион двадцать три тысячи шестьсот сорок семь) тенге							

«ЗАКАЗЧИК»
КГУ Противотуберкулезная больница
Кордайского района управления
Здравоохранения акимата Жамбылской области
С. Кордай ул. Толеби 48
БИН 990540001218
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
«Комитет Казначейства Министетства
Финансов Республики Казахстан
Департамента Казначейства
Жамбылской области КГУ Кордайское
Районное управлегние Казначейства»

Главный врач Исакова **Исакова Т. А.**

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор **Болпанкулов Ж. Н.**

Не выдать
полн. сумма
9425 000

III кв.
инструк 1701353

Акт форма №2
На оплату выполненных работ по объекту
Текущий ремонт здания диспансера и рентген кабинета противотуберкулезной больницы
с. Кордай Кордайского района Жамбылской области

Заказчик: КГУ «Противотуберкулезная больница»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» **«24» июня 2013 г.**

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0161-10-3	Штукатурка фасадов по камню и бетону толщина слоя 20 мм, $м^2$	113,24	391,01 284,92	15,70 2,43	44278 32264	1778 275	30749	1,712 0,0132	194 1
2.	Е0162-36-10	Соскабливание известкового набела со стен, $м^2$	495,07	43,85 43,85		21709 21709		20515	0,31	153
3.	Е0113-15-1	Огрунтовка поверхностей оштукатурка поверхностей за 2 раза, $м^2$	495,07	49,1 46,58	1,13 0,44	24308 23060	559 218	21998	0,24	119
4.	Цена	Стоимость грунтовки «Праймер»	201,36	50,70		10209				
5.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей, $м^2$	495,07	574,62 211,97	10,72 4,09	284477 104940	5307 2025	101082	1,31 0,01	649 5
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток, $м^2$	19,89	116,63 106,07	10,56 1,67	2320 2110	210 33	2372	0,6987 0,0144	14 -
7.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов отопления на сварке, м	164,82	67,98 67,46	0,50 0,09	11204 11119	82 15	12826	0,4357 0,0007	72 -
8.		Итого:				318505 195202		89542		
9.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				318505 195202		89542		
10.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				13431				
11.		**Итого, прямых затрат**				331936 195202		89542		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.		Ненормируемые и непредвиденные з[illegible]ты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				25289				
13.		Всего по разделу локальная смета				446767				
14.		Всего, зарплата				208633				
15.		Временные здания и сооружения (2,72%)				15152				
16.		Зимнее удорожание (0,95%)				4244				
17.		Проектно-изыскательские работы				2234				
18.		Итого:				442884				
19.		Выслуга лет (1%)				4428				
20.		Доп. отпуска (0,4%)				1771				
21.		Итого нрочих затрат и работ				6199				
22.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				448856				
23.		Итого, в базовых ценах 2013г. К=2,234				1003147				
24.		Налоги, сборы, обязательные нлатежи (2%)				20473				
25.		Всего по сметному расчету				1023647				
26.		К оплате				1023647				

«ЗАКАЗЧИК»
КГУ Противотуберкулезная больница
Кордайского района управления
Здравоохранения акимата Жамбылской области
С. Кордай ул. Толеби 48
БИН 990540001218
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
«Комитет Казначейства Министетства
Финансов Республики Казахстан
Департамента Казначейства
Жамбылской области КГУ Кордайское
Районное управлегние Казначейства»

Главный врач Исакова **Исакова Т. А.**

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор _____ **Болпанкулов Ж. Н.**