Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно- Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, Урджарский с.о., с.Урджар, проспект Абылайхана, 122

БИН 150440000211 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72230)33462,33519

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ.

б/н БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA ИИК KZ80998STB0000408734 АО "Цеснабанк"Тел.: 87252455044

Договор №180133 от 25 августа 2018 года

Наименование строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Сегизбай, Урджарского района ВКО»

Адрес строительства: Республика Казахстан,село Сегизбай Урджарского района ВКО

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года.

от 09 ноября 2018 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				180133	**25.08.2018**					
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Акт №3	44903362	26959977	32963243						3235197	30195174
Итого:	44903362	26959977	32963243	0	0	0			3235197	30195174
Итого к оплате с НДС:	**44903362**									**30195174**
К оплате за текущий месяц: Тридцать миллионов сто девяносто пять тысячи что семьдесят четыре **тенге 00 тиын**										

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, Урджарский с.о., с.Урджар, проспект Абылайхана, 122

БИН 150440000211 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

Заведующий сектором

_____ Торсыкбаев Б.Г.

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"

Южно-Казахстанская область,

Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ

БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA

ИИК KZ80998STB0000408734

Директор

_____ Муталиев М.К.

(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, Урджарский с.о., с.Урджар, проспект Абылайхана, 122
БИН 150440000211 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72230)33462,33519

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ,

б/н БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA ИИК KZ80998STB0000408734 АО "Цеснабанк"Тел.: 87252455044

Договор №180133 25 августа 2018 года

Наименование строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Сегизбай, Урджарского района ВКО»

Адрес строительства: Республика Казахстан,село Сегизбай Урджарского района ВКО

Акт № 3

выполненных работ за ноябрь 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-10-1						
		Внутриплощадочные сети водоснабжения						
1	**23-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м	**23,23**	**1668,36**	**38756**		–
2	**21-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	**5**	**23480,67**	**117403**		–
3	**21-040302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	шт.	**4**	**41617,58**	**166470**		–
4	**21-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	шт.	**10**	**16474,77**	**164748**		–

5 21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	2	22064,02	44128	–
6 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	7	27310,26	191172	–
7 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	19160,87	95804	–
8 21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	4	33393,07	133572	–
9 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	14	2492,8	34899	–
10 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	10	3075,78	30758	–
	Итого прямые затраты по смете				1 017 710	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 017 710	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 017 710	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				43 151	
	Итого, тенге				1 060 861	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				84 869	
	Итого по смете на подряд, тенге				1 145 730	

Локальная ресурсная смета № 2-11-1

Поселковые сети водоснабжения

1 23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	11174,135	1668,36	18642480	–
2 23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	1367,035	577,06	788861	–

3	23-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	3659,23	103,81	379865	–
4	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	24	23480,67	563536	–
5	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	62	41617,58	2580290	–
6	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	33	16474,77	543667	–
7	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	98	27310,26	2676405	–
8	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	19160,87	76643	–
9	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	42	33393,07	1402509	–
10	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	86	2492,8	214381	–
11	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	128	3075,78	393700	–

Итого прямые затраты по смете	**28 262 337**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 262 337
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	28 262 337
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 198 323
Итого, тенге	29 460 660
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 356 853
Итого по смете на подряд, тенге	**31 817 513**
Всего	**32 963 243**
в том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	764 747

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 113 024
Командировочные расходы	0
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	0
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**34 841 014**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**36 931 475**
НДС (12 %)	4 431 777
Всего по акту с учетом НДС	**41363252**
Скидка Генподрядной организации	11168078
Всего по акту с учетом Скидки	**30195174**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, Урджарский с.о., с.Урджар, проспект Абылайхана, 122

БИН 150440000211 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ
БИН/ИИН 170740007682
БИК KCJBKZKX

ИИК KZ888562203103208040
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 211460

Подрядчик:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I" Южно-Казахстанская область,

Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ

БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA

ИИК KZ80998STB0000408734
АО "Цеснабанк"

Заведующий сектором

_____ Торсыкбаев Б.Г.
(подпись М.П.)

Директор

_____ Байленов Е.М.
(подпись М.П.)

Директор

_____ Муталиев М.К.
(подпись М.П.)