Заказчик: «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт по замене деревянных полов, окон и дверей сш №8в с. Отеген Батыра Кордайского района Жамбылской области

«16» августа 2012г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	текущий ремонт по замене деревянных полов, окон и дверей сш №8в с. Отеген Батыра	2703012	2185048				4888060
2.	Предоплата						2703012
3.	К оплате						2185048
Всего: 2 185 048 (два миллиона сто восемьдесят пять тысяч сорок восемь) тенге.							

«ЗАКАЗЧИК»

«Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
КММ
КОД 4646702
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ110970103KSN2104000
БИН 050240004820
Кордайское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Жамбылской области МФ РК
Код 12 Адрес: с. Кордай ул. Жибек жолы, 273

ИО. Начальника РОО
Саргаскаева С. С.

«ПОСТАВЩИК»

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул.Отегена,1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор Болпанкулов Ж. Н.

4

Акт форма №2
На оплату выполненных работ по объекту
На текущий ремонт по замене деревянных полов, окон и дверей сш №8в с. Отеген Батыра Кордайского района Жамбылской области

Заказчик: **«Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»**
Подрядчик: **ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района**

«16» августа 2012 г.

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
1	Е0146-42-2	Разборка дощатых покрытий полов, $м^2$	579,51	38,57 38,57	- -	22352 22352	- -	22352 100	0,27 -	155 -
2	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков, $1м^2$	579,51	11,07 11,03	0,04 0,02	6415 6392	23 12	7089 110,7	0,08 -	44 -
3	Е0157-12-8	Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше $10м^2$, $м^2$	579,51	343,56 72,9	1,51 0,23	199096 42246	875 133	46914 110,7	0,46 -	265 2
4	Е0111-33-2 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм, $м^2$	579,51	1922,08 109,46	13,79 5,18	1113865 63431	7990 2999	73538 110,7	0,69 0,03	401 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных, м	300	123,9 21,89	0,33 0,05	37170 6567	99 15	7286 110,7	0,14 -	43 -
6	Е0115-165-3 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, $м^2$	579,51	158,51 90,05	2,35 0,9	91860 52182	1362 522	49805 94,5	0,54 -	311 3
		Двери, окна								
7	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов, $м^2$	21,32	158,38 134,6	23,78 8,98	3376 2869	507 191	3060 100	0,91 0,04	19 1
8	Е0110-90-1 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревяниых дверных блоков, $м^2$	21,32	182,74 124,72	37,46 14,15	3895 2658	799 302	3197 108	0,77 0,07	16 1
9	С12062-7	Блоки дверные двуиольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние, $м^2$	21,32	3660 -	-	104017 -	-	-	-	-
10	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок, $м^2$	15,75	250,04 226,26	23,78 8,98	3938 3564	375 141	3705 100	1,52 0,04	24 1
11	Е0110-91-4 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно- откидных/, одностворчатых, $м^2$	15,75	415,36 175,1	23,43 7,73	6542 2758	369 122	3110 108	1,05 0,04	17 1
12	С12061-188 изм. н доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блокн оконные из ПХВ профилей снаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками, $м^2$	15,75	8680 -	-	136710 -	-	-	-	-
13	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, т	4	27,1 -	-	108 -	-	-	-	-
14	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10км, класс груза 1, т	4	76,6 -	76,6 15,32	306 -	306 61	61 100	- 0,32	- 1
15		Итого прямые затраты:				1729652 205019	12704 4498	220156		1296 24ё

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16		Итого с понравочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				1802983 276776	17150 6072	293487		1750 335
17		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				44023				
18		**Итого, прямых затрат**				1847006 276776	1750 6072	293487		1750 335
19		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п. 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				128430				
20		Всего по разделу локальная смета			2268923					
21		Всего, зарплата			326871					
22		Временные здания и сооружения (2,72%)			61715					
23		Зимнее удорожание (0,95%)			21555					
24		Проектно-изыскательские работы			68068					
25		Итого:			2420261					
26		Выслуга лет (1%)			24203					
27		Доп. отпуска (0,4%)			9681					
28		Итого прочих затрат и работ			33884					
29		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.			2454145					
30		Итого, в базовых ценах 2012г. К=2,088			4796693					
31		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			91367					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32		Всего по сметному расчету			4888060					
33		К оплате			2185048					

«ЗАКАЗЧИК»

«Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
КММ
КОД 4646702
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
БИН 050240004820
Кордайское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Жамбылской области МФ РК
Код 12 Адрес: с. Кордай ул. Жибек жолы, 273

ИО. Начальника РОО
_____ Саргаскаева С. С.

«ПОСТАВЩИК»

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул.Отегена,1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор _____ Болпанкулов Ж. Н.

- **Инженер строитель Кордайского РОО - Ершибулов К. С.** _____
- **Методист Кордайского РОО - Ахметов Б. Р.** _____
- **Директор сш №8 с. Отеген - Киичакбаева К. К.** _____
- **Завхоз сш №8 с. Отеген - Сатаев С. Б.** _____