Заказчик: Кордайская РТИ КГИ АПК МСХ РК
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
Текущий ремоит здания Кордайской РТИ КГИ АПК МСХ РК
Кордайского района с. Кордай

«01» июня 2010 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	**Текущий ремонт Кордайской РТИ КГИ АПК МСХ РК Кордайского района с. Кордай**						118 527
2.	**К оплате**						118 527
	(сто восемнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) тенге.						

Заказчик:
Кордайское РТИ МСХ РК
Кордайского района»
РНН 210400011063
ИИК 00012000
БИК 19530107 КБЕ 11
Кордайский районный отдел
Казначейства с. Кордай
с. Кордай, ул Жибек жолы 108
БИН 991040000234
Начальник Кордайской РТИ МСХ РК
_____ **Сопталбеков С. Н.**

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай ул. Отегена 1 А
РНН 210400009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
Код 42887 КБЕ 17
Кордайский филиал
АО «Kaspi bank»
БИН 900940000129
Директор ТОО «ПМК Бирлик»
_____ **Болпанкулов Ж. Н.**

На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту
Текущий ремонт здания Кордайской РТИ КГИ АПК МСХ РК
Кордайского района с. Кордай

Заказчик: Кордайская РТИ КГИ АПК МСХ РК **«01» июня 2010 г.**
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

№ №	Шифр и иомер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих- строител рабочих, обслуж. машин	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинисто в	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки (оконных) откосов прямолинейных по камню и бетону цементно-известковым раствором, м^2	11,09	892,89 644,33	67,78 11,29	9902 7146	752 125	6871	3,852 0,0624	43 1
2.	Е0162-1-1	Окраска известковая фасадов, м^2	220	49,00 30,83	0,05 0,02	10800 6783	11 4	6414	0,2015 0,0001	44 -
3.	Е0162-21-6	Масляная окраска фундаментов, м^2	38	139,99 96,41	0,08 0,02	5320 3664	3 1	3463	0,621 0,0001	24 -
4.	Е0115-78-1	Шпатлевание стен, м^2	3,45	77,57 17,78	2,81 1,06	267 61	10 4	61	0,106 0,0052	-
5.	Е0162-17	Окрашивание водоэмульсионными составами стен с расчисткой старой краск,м^2	11,87	337,17 47,95	0,11 0,02	4002 569	1 -	537	0,296 0,0001	4 -
6.		Итого:				30291 18223	777 734	17346		115 1
7.		Итого с понравочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				33044 20956	894 154	20099		132 1
8.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				3015				
9.		**Итого, ирямых затрат**				36059 20956	894 154	20099		132 1

1.	2.									
10.		Непормируемые и непредвиден... затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				3569				
11.		Всего по разделу локальная смета				59527				
12.		Всего, зарплата				24125				
13.		Времеиные здания и сооружения (2,72%)				1619				
14.		Зимнее удорожание (0,95%)				292				
15.		Технадзор – 0,49%				566				
16.		Проектно-изыскательские работы				893				
17.		Итого:				62897				
18.		Выслуга лет (1%)				629				
19.		Доп. отпуска (0,4%)				252				
20.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				63778				
21.		Итого, в базовых ценах 2010г. К=1,822				116203				
22.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				2324				
23.		Всего по сметному расчету				118 527				
24.		К оплате				118 527				

(сто восемнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) тенге.

Заказчик:
Кордайекое РТИ МСХ РК
Кордайского района»
РНН 210400011063
ИИК 00012000
БИК 19530107 КБЕ 11
Кордайский районный отдел
Казначейства с. Кордай
с. Кордай, ул Жибек жолы 108
БИН 991040000234
Начальник Кордайской РТИ МСХ РК
Сыпатаибеков С. П.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай ул. Отегена 1 А
РНН 210400009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
Код 42887 КБЕ 17
Кордайский филиал
АО «Kaspi bank»
БИН 900940000129
Директор ТОО «ПМК Бирлик»
Болпанкулов Ж. Н.