Заказчик: ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №32, Маяковский атындағы орта мектебі» ММ
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
Текущий ремонт здания ГУ «Средняя школа №32 акимата Кордайского района»
Жамбылской области

«26» июля 2010г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	текущий ремонт здания ГУ «Средняя школа №32 акимата Кордайского района» Жамбылской области	2775971	299970				3075941
2.	Предоплата						2775971
3.	К оплате						299970
(двести девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят) тенге.							

"ЗАКАЗЧИК"
ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №32,
Маяковский атындағы орта мектебі» ММ
Индекс: 080413
Адрес: с. Каинар, Мектеп кошеси №1
РНН 210400003014
ISO KKMFKZ2A
IBAN KZ11070103KSN21040000
БИН 9612400001777
Управление Казначейства с.Кордай
Код 4641820
Кбе 12
Тел.:8-72636-2-93-67
Директор _____ **Тойбаев Б. Н.**

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК 000467011
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17
Кбе 17
Тел.: 5-02-85
Директор _____ **Болпанкулов Ж. Н.**

Акт форма №2

На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту

Текущий ремонт здания ГУ «Средняя школа №32 акимата Кордайского района»

Жамбылской области

Заказчик: ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №32, Маяковский атындағы орта мектебі» ММ

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района **«26» июля 2010г.**

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0162-36-2	Очистка вручную от известковой краски фасадов, $м^2$	958,33	32,13 32,13		30791 30791		29098	0,223	214
2.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором, $м^2$	148,71	408,69 302,60	15,70 2,43	60776 45000	2335 361	42866	1,74 0,0132	259 2
3.	Е0161-27-2	Насечка поверхности стен, $м^2$	368,22	75,24 73,10	2,14 0,38	27705 26917	788 140	25569	0,495 0,0021	182 1
4.	Е0162-25-3	Подготовка поверхности фасадов грунтованием под окраску, $м^2$	590,11	55,75 22,55	3,00 0,57	32899 13307	1770 330	12893	0,132 0,0031	78 2
5.	Е0115-58-1	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой с помощью крошкомета, $м^2$	368,22	304,55 52,88	2,93 1,10	112141 19471	1079 405	18783	0,25 0,0054	92 2
6.	Е0162-26-6	Окраска водоэмульсионными крас-ми по подготовленной поверхности фасадов, $м^2$	590,11	102,83 42,12	10,80 2,00	60981 24855	6373 1180	24603	0,238 0,0109	140 6
7.	Е0162-21-9	Улучшенная масляная окраска фундамента фасадов, $м^2$	82,97	198,28 140,42	0,10 0,02	16451 11651	8 2	11012	0,876 0,0002	73 -
8.	Е0110-14-1	Установка стропил, $м^3$	4,2	21304,82 3397,50	334,28 126,00	89480 14270	1404 529	15850	22,1 0,62	93 3
9.	Е0158-14-3	Устройство обрешетки из брусков с прозорами под асбестоцементные листы, $м^2$	452,64	109,12 25,58	1,45 0,23	49392 11579	656 104	12512	0,1725 0,0029	78 1
10.	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбестоцементных листов, $м^2$	452,64	745,88 74,39	4,74 0,74	337615 33672	2146 335	11280	0,4761 0,0076	216 3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. E0158-25-2	Устройство коньков из листовой оцинкованной стали, м	36	424,25 94,57	1,33 0,20	15273 3405	48 7	3685	0,6322 0,002	23 -
12. E0110-53-3	Огнезащитное антисептирование деревянных конструкций кровли, $м^2$	452,64	131,98 6,48	0,55 0,20	59739 2933	249 91	3239	0,0403 0,001	18 -
13. E0112-10-1	Устройство фронтонов из оцинкованного профнастила, $м^2$	12,88	715,87 153,23	1,24 0,47	9220 1974	16 6	2121	0,972 0,0023	13 -
14. E0110-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами, $м^2$ потолка	21,95	384,14 106,65	4,48 1,69	8432 2341	98 37	2547	0,671 0,0082	15 -
15. E0162-13-1	Окраска потолков масляная, $м^2$	21,95	108,38 60,64	0,07 0,02	2379 1331	2 -	1258	0,361 0,0001	8 -
16. E0165-19-1	Демонтаж чугунных радиаторов массой до 80 кг, шт	40	197,20 181,24	15,96 2,52	7888 7250	638 101	8468	1,2059 0,0217	48 1
17. E0118-6-1	Установка чугунных ребристых радиаторов, кВт	40	4327,14 108,45	34,73 13,01	173086 4338	1389 520	5596	0,682 0,0635	27 3
18. E0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов, секция	11	134,85 105,30	0,15 0,02	1483 1158	2 -	1334	0,656 0,0002	7 -
19. E0118-22-5	Установка кранов воздушных типа «Маевского» для спуска воздуха, комплект	19	62,13 22,50		1180 428		462	0,12	2
20. E0169-18-1	Очистка от строительного мусора, $м^2$	167,86	6,08 6,08		1021 1021		965	0,046	8
21.	Итого:				1097932 257692	19001 4148	234141		1594 24
22.	Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				1137208 296346	21851 4770	273417		1833 28
23	Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				41013				
24.	**Итого, прямых затрат**				1178221 296346	21851 4770	273417		1833 28
25.	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				87098				
26.	Всего по разделу локальная смета				1538736				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.		Всего, зарплата				342129				
28.		Временные здания и сооружения (2,72%)				41854				
29.		Зимнее удорожание (0,95%)				14618				
30.		Технадзор – 0,49%				7540				
31.		Проектно-изыскательские работы				38468				
32.		Итого:				1641216				
33.		Выслуга лет (1%)				16412				
34.		Доп. отпуска (0,4%)				6565				
35.		Итого прочих затрат и работ				22977				
36.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1664193				
37.		Итого, в базовых ценах 2010г. К=1,822				3032160				
38.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				43781				
39.		Всего по сметному расчету				3075941				
40.		Выплачен аванс				2775971				
41.		К оплате				299970				

(двести девяноето девять тысяч девятьсот семьдесят)

"ЗАКАЗЧИК"
ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №32, Маяковский атындағы орта мектебі» ММ
Адрес: с. Кайнар, Мектеп көшесі №1
РНН 210400003014
ISO KKMFKZ2A
IBAN KZ11070103KSN21040000 Кбе 12
БИН 9612400001777
Управление Казначейства с.Кордай
Код 4641820
Тел.: 8-72636-2-93-67

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
ISO CASPKZKA
IBAN KZ86722S000000253501
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17 Кбе 17
Тел.: 5-02-85

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
АО «Народный банк» г. Тараз
ИИК KZ736010161000056297
БИН 531210300847
БИК HSBKKZKX
Код 19

Директор СШ №32 _____ **Тойбаев Б. Н.**

Директор ТОО «ПМК Бирлик» _____ **Болпанкулов Ж. Н.**

_____ **Сатыбалдиев. И. Е**