Заказчик: КГКП «Кордайская ЦРП»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ за август 2009 года
Текущий ремонт заборного ограждения здания МП Алга в с.Алга Кордайского района

«17» августа 2009г.

№ и/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетиом мееяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выиолненных работ (тенге)
1.	**Текущий ремонт заборного ограждения здания МП Алга в с.Алга Кордайского района**	164100	382900				547000
2.	Предоплата						164100
3.	**К оплате**						382900
(триста восемьдесят две тысячи девятьсот) тенге.							

Заказчик:
КГКП «Кордайская ЦРП»

РНН 210400211920
ИИК 005609886
БИК 191401624

Кордайский РФНБ 160600

Главный врач Кордайской ЦРП

_____ Бегембаева К. К.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай
Кордайского района
РНН 2104000009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
КОД 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

_____ Болпанкулов Ж. Н.

Акт форма №2
На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту

Текущий ремонт заборного ограждения здания МП Алга в с.Алга Кордайского райоиа

Заказчик: КГКП «Кордайская ЦРП»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

«27» август 2009г.

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименоваиие работ и затрат, едииица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машинь	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0152-8-4	Устройство фундаментов ограждения, $м^3$	5,088	12291,85 742,41	11449,74 3196,19	62541 3777	58256 16262	17494	4,52 1,742	23 9
2.	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбестоцементных листов, $м^2$	3,5	745,88 74,39	4,74 0,74	2611 260	17 3	291	0,4761 0,0076	2 -
3.	Е0162-29-7	Окраска металлических поверхностей решеток и оград за 2 раза, $м^2$	25,43	149,14 118,89	0,09 0,02	3793 3023	2 1	2858	0,738 0,0001	19 -
4.	Е0158-23-3	Устройство деревянной обрешетки с прозорами из брусков, $м^2$	3,5	398,96 120,47	6,10 1,01	1396 422	21 4	472	0,8126 0,0113	3 -
5.	Цена фирмы	Угловой профиль для ворот, м	33	450		14850				
6.	Цена фирмы	Профнастил оцинкованиый для устройства ворот, $м^2$	9	1000		9000				
7.	Цена фирмы	Круг металлический полнотелый d=12мм, м	247	150		37050				
8.	Е0151-1-1	Разработка грунта вручную (забора, ямы, выгреб грунта), $м^3$ грунта	14,35	855,87 785,25	0,05 0,02	12282 11268	1 -	9837	5,13 0,0001	74 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е019-62-3	Изготовление металлических конструкций на производственных базах (забор, ограждение, навес), т конструкции	0,495	27935,09 16360,00	9375,11 2107,33	13828 8098	4641 1043	7980	91 7,36	45 4
10.	8-6-188	Трубы стальные d=57мм электросварные для стоек и ограждений, м	34,95	595		20795				
11.	9-35-1	Монтаж ограждений (забор, ворота), т конструкции	0,495	17937,37 14197,50	627,69 101,25	8879 7028	311 50	6179	86,5 0,49	43 -
12.		Итого:				187025 33876	63249 17363	45111		209 13
13.		Итого, с поправочным коэффициентом согласно приложения-2, СНРК 8.02-05-2002				197273 40651	75899 20836	55359		251 16
14.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п.4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				8304				
15.		Итого, прямых затрат				205577 40651	75899 20836	55359		251 16
16.		Неиормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п.4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				15656				
17.		Всего по разделу локальная смета				276592				
18.		Всего зарплата				69791				
19.		Проектно-изыскательские работы				3680				
20.		Временные здания и сооружения (2,72%)				7523				
21.		Технадзор (0,49%)				1355				
22.		Итого:				289150				
23.		Выслуга лет (1%)				2892				
24.		Дополнительные отпуска (0,4%)				1146				
25.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				293188				
26.		Итого, в базовых ценах 2009 г. К=1,643				481708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				9634				
28.		Стоимость в текущем уровне цен				491342				
29.		НДС 12%				55658				
30.		Всего по расчету				547000				
31.		Выплачен аванс				164100				
32.		К оплате				382900				

Заказчик:
КГКП «Кордайская ЦРП»

РНН 210400211920
ИИК 005609886
БИК 191401624

Кордайский РФНБ 160000

Главный врач Кордайской ЦРП

_____ Борнбаева К. К.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай
Кордайского района
РНН 2104000009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
КОД 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

_____ Болпанкулов Ж. Н.

Исполнитель:
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
БИК 191401624
ИИК 043715709
КОД 19

Филиал Народного банка г. Тараз

_____ Сатыбалдиев И. Е.