«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 299
28.12.16 ж
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «28» желтоқсан

Тапсырыс беруші **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысы Усаин Медет, индекс 120001, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, Құрылыс №1**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі,облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үйжайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2016 жылғы «27» желтоқсан, «Транс Азия Констракшн» ЖШС-і, Атаниязов Сулеймана Кошниязович - бас директор, 120016, Қызылорда қаласы, Е.Көшербаев көшесі, 94**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы,
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2016 жылғы «27» желтоқсан, «Достар Строй Групп» ЖШС-і,Ержанов Ерболат Ержанович –аттестат №KZ43VJE00016301 «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 29.03.2016 жылы берілген.**

Ахметжанов Нұрлан, -аттестат №KZ51VJE00015866, «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 10.03.2016 жылы берілген

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2016 жылғы «27» желтоқсан** **«КАТЭК» ЖШС, Орақбаев Ерлан Ысқақұлы, лицензия ГСЛ №001227, 25.05. 2000 жылы берілген;**

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған **«Транс Азия Констракшн» ЖШС, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы**

облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қызылорда қаласындағы АГТС-2-ден шыны зауытына дейін газ құбыры-бұрыпының құрылысы», жаңадан салу.

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектісінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды:

1. Объектінің құрылысы:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешім (қаулы): **«Қызылорда қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі**

шешім шығарған органның атауы

не қолданыстағы ғимараттардың бөлмелерін (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы **2015 жылғы «28» желтоқсан №4789 шешім.**

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон: **«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 2016 жылғы 18 тамызындағы № KZ62REA00034188 хабарлама талоны**

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талон берген күні

в) **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2016 жылғы 19 қаңтардағы №9-НҚ бұйрығымен бекітілген**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«КАТЭК» ЖШС, №39/ЖСК-2015

жобалау ұйымының атауы, жоба нөмірі

«Қызылорда қаласындағы АГТС-2-ден шыны зауытына дейін газ құбыры-бұрыпының құрылысы»,

жобасы (жобалық-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы: **тамыз, 2016 жыл**;
жылы, айы

жұмыстардың аяқталуы: **желтоқсан, 2016 жыл.**
жылы, айы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: **6 ай**;
нақты: **5 ай.**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылдан ғандарды ескере отырып)	ның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылдан ғандарды ескере отырып)	ның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
АГТС-2 ден жеткізуші жоғарғы қысымды (1,2 МПа) газ құбыры-бұрыпы	км	14,695	14,695	14,654	14,654
Автоматтандырылған газ тарату станциясы «Голубая пламя» (70 мың м3/сағ) құрамында: -Редукциялау торабы -Ажыратып-қосу торабы Шығару коллекторы	Жинақ	1	1	1	1

-«Flooss» газ шығынын анықтайтын құрал орналастырылған газ есептеуіш блогі. -Газды одоризациялайтын автоматтандырылған блок					
Газ қысымын 1,2 МПа-дан 0,005 МПа -дейін азайту үшін блокты газреттегіш пункт ПГБ -100 СГ-ЭК-Т	бірлік	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

а) Құрылыстық монтаждау жұмыстары. Ұзындығы 14654,4м, Ø530х10мм құбыр желісі. Құбыр желісінің дәнекерленген қосылыстарын бақылау қорытындысы. Дәнекерленген жіктерді терможапсарғыш манжеттерімен оқшаулау. Құбыр желісін траншея табанына төсеу.Салмақтандыру құрылғыларын орналастыру. Құбыр желісінің су нысандары және автожолдар арқылы өтетін өткелдерін ТЕБ әдісімен орналастыру. Құбыр желісінің беріктігін сынау жұмыстары. Орнықтыру, таным және жол белгілерін орналастыру. Топырақ құнарлығын қалпына келтіру жұмыстары.

ә) Абай, Досан және Талсуат елді мекендеріне арналған бұрыштарда, қоршалған алаңшалар ішінде тиектік арматуралар тораптарын орналастыру.

б) Электрохимиялых қорғаныс, №1 және №2 катодты қорғау станциясын орналастыру.

в) Катодты қорғау станцияларын электр қуатымен қамтамасыз ету. Жоғарғы вольтті электр желісін және МТПО «10/0,23кВ У1 транформаторлық станцияларын орналастыру.

г) АГТС-2 алаңындағы блокаралых құбырлар желісін байланыстыру жұмыстары. Технологиялық құбырлар желісін сынақтан өткізу жұмыстары. Құбырасты тіректерін орналастыру.

д) АГТС-2 алаңындағы технологиялық торапта рды автоматты система арқылы басқару жүйесі.

ж) БГП алаңындағы құбыр желісін сынақтан өткізу және торлы қоршауды орналастыру жұмыстары.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған:

- қажет емес.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **1 732 899,060** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **1 115 203,663** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **317 460,120** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **1 570 411,7455** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары мың теңге; **1 112 725,871** жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **258 731,457** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды. **«Қызылорда қаласындағы АГТС-2-ден шыны зауытына дейін газ құбыры- бұрыпының құрылысы**

объектінің (кешеннің) атауы

_____пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысы _____**М. Усаин**

қолы, М.О.

Техникалық қадағалау

«Достар Строй Групп» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры _____**Е.Ержанов**

қолы, М.О.

Авторлық қадағалау

«КАТЭК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры _____**К.Нупов**

қолы, М.О.

Мердігер (бас мердігер)

«Транс Азия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры _____**С. Атаниязов**

қолы, М.О.