Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үшарал-Кәркейту "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Благоустройство и озеленение территории ТОО " Үшарал-Кәркейту "

Акт

выполненных работ за июль 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	425	5,63	0	2393	0	3087	0,0391	17
		м2		5,63	0	2393	0	129	0	0
2	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,8	2278,7	0	29167	0	8360	3,24	41
		м3 подстилающего слоя		531	0	6797	0	123	0	0
3	Е29-276-1	Очистка водоотводных канав	124	143,17	0,07	17753	9	19166	0,644	80
		м канав в 1 месяц		143,1	0,02	17744	2	108	0,0001	0
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	8,3	27,1	27,1	225	225	157	0	0
		т		0	18,97	0	157	100	0,03984	0
5	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	8,3	38,6	38,6	320	320	224	0	0
		т		0	27,02	0	224	100	0,05674	0
6	Е68-4-1	Ремонт бордюров	18	1183,66	0,05	21306	1	2503	0,687	12
		м2		104,54	0	1882	0	133	0,0001	0
7	Е47-153-2	Выкашивание травы вручную	0,4	4331,25	0	1733	0	2236	27,5	11
		га		4331,25	0	1733	0	129	0	0
8	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	24	104,18	0	2500	0	3225	0,7473	18
		м2								

9	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2		104,15	0	2500	0	129	0	0
		м2	24	414,55	0	9949	0	6490	1,3501	32
10	Е47-39-1	Уход за цветниками из многолетников		209,63	0	5031	0	129	0	0
		м2	24	170,44	53,1	4091	1274	3974	0,7953	19
11	Е47-44-4	Рыхление цветников ручным инструментом		116,21	12,15	2789	292	129	0,054	1
		м2	24	4,97	0	119	0	154	0,0345	1
12	Е47-44-5	Стрижка каймы вокруг многолетних цветников		4,97	0	119	0	129	0	0
		м2	24	21,6	0	518	0	668	0,1215	3
13	Е47-153-4	Сгребание и уборка травы вилами		21,6	0	518	0	129	0	0
		га	0,4	623,25	0	249	0	321	4,34	2
14	Е47-48-2	Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода		623,25	0	249	0	129	0	0
		м3	358	68	0	24344	0	29095	0,39	140
15	Е47-266-3	Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет		63	0	22554	0	129	0	0
		шт	18	4,88	0	88	0	75	0,0288	1
16	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону		3,22	0	58	0	129	0	0
		м2 окрашиваемой поверхности	720	9,9	0,12	7128	86	5141	0,044	32
17	Е13-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155		6,75	0,05	4860	36	105	0,0002	0
		м2	126	137,32	0,05	17302	6	311	0,0135	2
				2,72	0,02	343	3	90	0,0001	0
	Всего прямые затраты					**139185**	1921			**411**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**69570**	714			**1**
						67694				
	Накладные расходы, тенге					85187				
	- заработная плата, тенге					12778				
	- трудоемкость, чел-ч					43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					13462				
	Всего					**237834**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2378
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	951
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	241163
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	538758
- материалы, тенге	151228
- сметная заработная плата, тенге	192997
- нормативная трудоемкость, чел-ч	455
Налог (2 %)	10775
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**549533**
НДС (12 %)	65944
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**615477**

Заказчик
Товарищество с ограниченной ответственностью " Үшарал-Көркейту "

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Момышулы 207

БИН 080540012045
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ10319U010005155276
Банк: АО «БТА Банк»

Заказчик _____ **Мукубаев А.А.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**