Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Благоустройство и озеленение территории центральной котельной г.Ушарал

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1 127 695				135 323	1 263 018

Заказчик _____ **Коныгин Г.П.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Благоустройство и озеленение территории центральной котельной г.Ушарал

Акт

выполненных работ за 15 сентября 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	540	29,71	0	16043	0	9047	0,0391	21,114
		м2		29,71	0	16041	0	56,4	0	0
2	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	8	472		3776				
		т								
3	11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	113	549,97	0	62147	0	35050	0,7473	84,4449
		м2		549,96	0	62146	0	56,4	0	0
4	11-470113-0301	Цветники при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	113	1779,57	145	201091	16385	72767	1,3501	152,5613
		м2		1102,3	39,47	124560	4460	56,4	0,0821	9,2773
5	11-470118-0401	Цветники из многолетников. Уход	113	824,9	185,98	93214	21016	43545	0,7953	89,8689
		м2		632,62	50,63	71486	5721	56,4	0,054	6,102

6	11-470119-0502	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода	352	360,35	0	126842	0	65980	0,39	137,28
		м3		332,35	0	116986	0	56,4	0	0
7	11-470215-0503	Лунки приствольные, диаметр 1 м. РыхлениеК=6,000;	150	32,97	0	4946	0	2790	0,0434	6,51
		шт.		32,97	0	4946	0	56,4	0	0
8	12-180101-0402	Газоны. Выкашивание газонокосилкойК=6,000;	2220	8,87	1,36	19700	3019	9858	0,0098	21,756
		м2 газонов		7,51	0	16681	0	59,1	0	0
9	11-150405-0103	Фасад. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	165	471,83	3,12	77852	515	30934	0,39	64,35
		м2 окрашиваемой поверхности		340,54	1,57	56189	259	54,8	0,0017	0,2805
10	11-150405-0101	Ограждение. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	480	196,24	1,66	94193	795	31915	0,138	66,24
		м2 окрашиваемой поверхности		120,5	0,83	57839	400	54,8	0,0009	0,432
		Всего прямые затраты				**699804**				**644**
										16

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	526 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 840
- материалы, изделия и конструкции, тенге	127 421
- перевозка грузов, тенге	3 776
Накладные расходы I уровня, тенге	301 886
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 001 690
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	42 472
Итого, тенге	1 044 162
Сметная прибыль (8 %), тенге	83 533

Всего	**1 127 695**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 127 695**
НДС (12 %)	135 323
Всего по акту с учетом НДС	**1 263 018**

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алакөлжылу" государственного учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной - инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Победа 148,

БИН 140540000878
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ68319U010006045953
Банк: АО «БТА Банк»

Заказчик _____ **Коныгин Г.П.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Казакстан Республикасы Алматы обл. Алакөл ауданы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛАКОЛЬ-МЕТСПЕЦСТРОЙ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм. обл. Алакольский р-н Республика Казахстан