Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №55

" 14 " ноября 2019года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич г.Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« 12 » ноября 2019г. АО «ДСУ-13» в лице Директора Грачева Михаила Владимировича Алатауский район, г.Алматы, ул. Каскеленская, д.48**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« 12 » ноября 2019г. ТОО « НИ и ПК Каздоринновация» в лице тех.надзора Имамзарова Тимура Туглуковича № KZ58VJE00025828 от 08.06.2012г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« 12 » ноября 2019г. ТОО «ТЕКА – Проект» в лице авторского надзора Қошқарбаева Мұрата Исабекұлы**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт моста на а/д областного значения « Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт

по адресу **Алматинская область, Енбекшиказахский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от »_____ № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ65REA00129097 от 08.05.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТЕКА- Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **№ 01-0122/18 от 06.04.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Март 2019г. ;**

месяц, год

окончание работ **Ноябрь 2019г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев ;**

фактически, месяц: **8 месяцев ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
« Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050	м	39.51		39.51	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Капитальный ремонт моста на а/д областного значения « Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство опор	шт	2	2
Бетонирование монолитного фундамента	м3	87,2	87,2

Бетонирование ригеля	м3	28,4	28,4
Бетонирование монолитных шкафных стенок с открылками и защитных стенок	м3	21,2	21,2
Бетонирование подферменников и упоров	м3	2,4	2,4
Установка опорных частей FIP 200x300x47	шт	24	24
Монтаж балок пролетных строений ВТК-33у	шт	8	8
Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками	м3	70,7	70,7
Устройство гидроизоляции (Мостопласт)	м2	342	342
Устройство деформационного шва	пм	21,8	21,8
Укладка переходных плит	шт	16	16
Укладка переходных тротуарных плит	шт	4	4
Укрепление откосов монолитным бетоном	м2	92,0	92,1
Восстановление откосов канала монолитным бетоном	м2	290	290
Устройство дорожного покрытия на тротуарах тип Б	м2	49,5	49,5
Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2	м2	64	64
Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2 тип Б	м2	64	64
Устройство дорожного покрытия на тротуарных плитах тип Б	м2	6	6
Устройство а/б покрытия обочин тип Б	м2	8	8
Установка барьерного ограждения 11 ДО	пм	206,16	206,16
Установка перильного ограждения	пм	78	78
Установка дорожных знаков	шт	2	2
Разметка проезжей части	пм	166,12	166,12

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	
Число этажей	этаж	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	
В том числе подземной части	м3	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Автодорожный мост полной длиной - 39,51м; Схема моста - 1х33,0м; Высота пролетного строения – 1,4м; Длина пролетного строения – 33м; ширина пролетного строения-10,9м**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 149 577,00356 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 147 292,497 тысяч тенге; авторский надзор 294,58464 тысяч тенге; технический надзор 1 989,92192 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 148 705,81936 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 146 720,000 тысяч тенге; авторский надзор 294,58464 тысяч тенге; технический надзор 1 691,23472 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт моста на а/д областного значения « Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Самуратов С.З.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Джуманов Б.С.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Аппаков А.

Технический надзор:
ТОО « НИ и ПК Каздориннoвация» — Имамзаров Т. Т.

Авторский надзор:
ТОО «ТЕКА -Проект» — Кошкарбаев М. И.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор АО «ДСУ-13» — Грачев М.В.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ширина между перилами	м	10,5		
2	Ширина тротуаров	м	0,75		
3	Высота пролетного строения	м	1,4		
4	Длина пролетного строения	м	33		
5	Ширина пролетного строения	м	10,9		

Заказчик _____ Самуратов С.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Қонқарбаев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 12 » ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13» Алатауский район, г.Алматы, ул.Каскеленская, д.48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора АО «ДСУ-13» Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на а/д областного значения « Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТЕКА- Проект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **№ 01-0122/18 от 06.04.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
« Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050	м	39.51		39.51	

«Капитальный ремонт моста на а/д областного значения « Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство опор	шт	2	2
Бетонирование монолитного фундамента	м3	87,2	87,2
Бетонирование ригеля	м3	28,4	28,4
Бетонирование монолитных шкафных стенок с открылками и защитных стенок	м3	21,2	21,2
Бетонирование подферменников и упоров	м3	2,4	2,4
Установка опорных частей FIP 200x300x47	шт	24	24
Монтаж балок пролетных строений ВТК-33у	шт	8	8
Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками	м3	70,7	70,7
Устройство гидроизоляции (Мостопласт)	м2	342	342
Устройство деформационного шва	пм	21,8	21,8
Укладка переходных плит	шт	16	16
Укладка переходных тротуарных плит	шт	4	4
Укрепление откосов монолитным бетоном	м2	92,0	92,1
Восстановление откосов канала монолитным бетоном	м2	290	290

Устройство дорожного покрытия на тротуарах тип Б	м2	49,5	49,5
Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2	м2	64	64
Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2 тип Б	м2	64	64
Устройство дорожного покрытия на тротуарных плитах тип Б	м2	6	6
Устройство а/б покрытия обочин тип Б	м2	8	8
Установка барьерного ограждения 11 ДО	пм	206,16	206,16
Установка перильного ограждения	пм	78	78
Установка дорожных знаков	шт	2	2
Разметка проезжей части	пм	166,12	166,12

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Автодорожный мост полной длиной - 39,51м; Схема моста -1х33,0м; Высота пролетного строения – 1,4м; Длина пролетного строения – 33м; ширина пролетного строения-10,9м**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Март 2019г.** ;
месяц, год

окончание работ **Ноябрь 2019г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев** ;

фактически, месяц: **8 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт моста на а/д областного значения « Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 (три) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор АО «ДСУ-13» _____ **Грачев М. В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 12 » ноября 2019 г.

Технический надзор **ТОО « НИ и ПК Каздоринновация» Директор Асматулаев Р.Б. г.Нур-Султан, район «Сарыарка», Шырайлы, 12**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **тех.надзора Имамзарова Тимура Туглуковича № KZ58VJE00025828 от 08.06.2012г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 126 от 12.04.19г.**
№ договора и дата

по объекту: : **«Капитальный ремонт моста на а/д областного значения « Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
АО «ДСУ-13» ГСЛ № 00361 от 14.04.2006г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Март 2019г. ;**
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2019г. ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев ;**
фактически **8 месяцев ;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 149 577,00356 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 147 292,497 тысяч тенге; авторский надзор 294,58464 тысяч тенге; технический надзор 1 989,92192 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 148 705,81936 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 146 720,000 тысяч тенге; авторский надзор 294,58464 тысяч тенге; технический надзор 1 691,23472 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ТЕКА- Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **№ 01- 0122/18 от 06.04.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО « НИ и ПК Каздоринновация» Директор Асматулаев Р.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Имамзаров Т.Т. № KZ58VJE00025828 от 08.06.2012г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 12 » ноября 2019г.

Авторский надзор **ТОО «ТЕКА – Проект» Директор Аханов Арнур Раисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора Қошқарбаева Мұрата Исабекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 50 от 27.03.2019г.**
№ договора и дата

по объекту: : **«Капитальный ремонт моста на а/д областного значения « Подъезд к с.Коктобе от КВ -49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «ДСУ-13» ГСЛ № 00361 от 14.04.2006г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Март 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2019г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**;
фактически **8 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ТЕКА- Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **№ 01 -0122/18 от 06.04.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация **ТОО «ТЕКА – Проект» Директор Аханов Арнур Раисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) авторского надзора **Кошкарбаев Мурат Исабекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

040000, Алматы облысыТалдыкорган каласы, Шевченко к-сі, 131. тел.: (7282) 24-51-98, факс: 24-33-48, БСН150240002667,

040000,Алматинская областьгород Талдыкорган, ул.Шевченко,131, тел.: (7282) 24-51-98,факс: 24-33-48, БСН150240002667,

«Отдел Енбекшиказахского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» (далее - Управление) рассмотрев утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта, декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», по объекту (Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49» «Приканальная БАК» км 10+050) в Енбекшиказахском районе, повторно сообщает следующее.

Провели сверку на предмет соблюдения заказчиком норм и требований, установленных законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, установили требования **соблюдены.**

Главный специалист **А. Нурдаулетов**

Еңбекшіқазақ ауданының сәулет және қалақұрылысы бөлімі»ММ

19.11.2019ж.№75-16-75/2906

Халыққа қызмет көрсету бойынша Еңбекшіқазақ аудандық бөлімінің басшысы М.А.Демесиновке

Қорытынды

«Сәулет және қалақұрылысы» бөлімінде Сіздің, 19.11.2019 жылғы хатыңыз қаралып, төмендегідей жауап береміз:

«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-нің атына шыққан объектіні қабылдап алу актісі «Сәулет және қалақұрылысы» бөлімінде арнайы тізім журналында тіркелген.

Бөлім басшысы **С.Қ.Молдақасымов**

Орын:Б.Чурмаков
Тел: 872775 4-02-61

РАСПИСКА № 002185752131

Дата приема:	**18.11.2019** 16:40	Дата планируемой выдачи:	19.11.2019
Представитель/ Услугополучатель:	Оразбаев Бауржан Болатбекович/ ГУ "Управление пассажирского транспорта и"		
Оператор:	Менркановa Айдана Кумарбековна		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Енбекшиказахского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:	8 (747) 326-16-77		

Список принятых документов

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 02-51-2014 от 15.11.2019 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

Я, ОРАЗБАЕВ БАУРЖАН БОЛАТБЕКОВИЧ, даю согласие на фотосъемку, аудио-видеозапись при обращении в ЦОН

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov

Telegram Bot

Единый контакт-центр по госуслугам

Egov.kz 24/7

Скачивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002185752131 39

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №43 2019-03-15

Басқарма басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Самуратов Серик Зейноллаевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачев Михаил Владимирович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2019-03-05 № 3052572-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 025--421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

2) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 146 720 000.00 (жүз қырық алты миллион жеті жүз жиырма мың теңге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 15 720 000.00 тенге (он бес миллион жеті жүз жиырма мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 146 720 000.00 (жүз қырық алты миллион жеті жүз жиырма мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты тепе-тең ұстауды есепке ала отырып, Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының сәуір аванс 30% - 44 016 000 тенге 00 тиын, мамыр – 12 445 049 тенге 70 тиын,маусым - 10 161 049 тенге 70 тиын шілде - 19 362 449 тенге 54 тиын тамыз - 14 452 542 тенге 10 тиын қыркүйек – 9 995 860 тенге 03 тиын қазан – 14 281 924 тенге 70 тиын қараша - 14 574 199 тенге 55 тиын желтоқсан – 7 430 924 тенге 68 тиын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Орындалған жұмыстар актісінің нысанын Орындаушы алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

5) орындалған жұмыстардың актісі қағаз жүзінде (мөрі мен қолы қойылған)

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 4 401 600.00 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 44 016 000.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі - веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ340705022681001001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

10) жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін мердігердің шарт бойыша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге
11) Орындаушы келісім шартқа отырған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге автомобиль жолдары құрылысы саласында жоғары білімі бар еңбек тәжрибесі үш жылдан кем емес участоктің басшысы туралы мәлімет ұсынуға міндеттенеді, растайтын құжаттарын қоса отырып (әр объекті (жол) бойынша жеке);
12) Орындаушы келісім шартқа отырған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде техникалық құжаттамада көрсетілген барлық техникалар мен құралдарды обектінің басына жеткізуге міндеттенеді
13) Орындаушы, ай сайын Тапсырыс берушіге конкурстық құжаттамада көрсетілген объектілер (жолдар) бойынша жұмыстарды орындау актілерін әр объектіге (жолға) жеке жеке ұсынуға міндеттенеді (бір келісім шартта бірден аса объект (жол) болған жағдайда, Мемлекеттік сатып алу тізбесін қарау қажет);
14) Орындаушы ай сайын жұмыстарды орындау актілерін Тапсырыс берушіге өткізу кезінде материалдардың сәйкестігі туралы сертификаттарды, жұмыстардың жасырын актілерін (қажет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

болған жағдайда) және басқа да қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті, сонымен қатар жұмыстарды орындау және техникалық қауіпсіздік журналдарын жүргізуге міндетті.
15) Объект Тапсырыс берушімен пайдаланылуға қабылданған күннен бастап, орындалған жұмыстарға Орындаушы үш жыл мерзімге кепілдеме ұсынады. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар анықталған жағдайларда, Орындаушы қосымша төлемсіз өз есебінен Тапсырыс беруші көрсеткен мерзім ішінде анықталған ақауларды жоюға міндеттенеді;

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап Тапсырыс берушімен көрсетілген мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

6.3 жұмыстың орындалу актілері әр айсайын 25-іне дейін қажетті орындалу құжаттамаларын қоса алғанда (жұмыстың жасырын актілері, зертхана қортындылары және т.б.) жүргізіледі

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

Орындаушы:
"Жол-құрылыс басқармасы №13"
акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A01067
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-03-15 15:59:43
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-03-15 16:08:49
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3052572-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24468617-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	Жұмыс	1	146 720 000.00	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Көктөбе а. (1)	30	146 720 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №43 2019-03-15

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-03-05 года № 3052572-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 025--421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

2) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 146 720 000,00 (сто сорок шесть миллионов семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 15 720 000.00 тенге (пятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 146 720 000.00 (сто сорок шесть миллионов семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя апрель аванс 30% - 44 016 000 тенге 00 тиын, май - 12 445 049 тенге 70 тиын, июнь - 10 161 049 тенге 70 тиын июль - 19 362 449 тенге 54 тиын, август - 14 452 542 тенге 10 тиын, сентябрь – 9 995 860 тенге 03 тиын, октябрь – 14 281 924 тенге 70 тиын, ноябрь- 14 574 199 тенге 55 тиын, декабрь- 7 430 924 тенге 68 тиын не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

5) акты выполненных работ на бумажном носителе (с печатью и подписью)

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 4 401 600.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 44 016 000.00, что в общем составляет 48 417 600.00 (сорок восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч шестьсот тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705022681001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтирруемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение подрядчиком правил и норм при проведении работ
11) В течении пяти календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику сведения о начальнике участка с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем не менее трех лет с приложением копии подтверждающих документов (по каждому объекту (дороги) отдельно);
12) В течении десяти календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязуется мобилизовать всю технику и оборудования указанных в технической документации на объекте;
13) Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику ежемесячно акты выполненных работ для каждого объекта (дороги) отдельно, согласно объектам (дорогам) указанных в конкурсной документации (в случае более одного объекта (дороги) в одном договоре, см. Перечень о государственных закупках);
14) Ежемесячно при сдаче актов выполненных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, акты скрытых работ (в случае необходимости) и другие необходимые документы, а также обязан вести журналы производства работ и техники безопасности;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

15) Исполнитель предоставляет гарантию с сроком три года на выполненные работы, с даты приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком. В случае выявления дефектов в гарантийный срок, Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты за свой счет на безвозмездной основе в указанный Заказчиком срок;

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3 Приемка актов выполненных работ осуществляется ежемесячно до 25-го числа с приложением необходимой исполнительной документации (акты скрытых работ, лабораторное заключение и т.д.)

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Исполнитель:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 960640000189
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A01067
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Расшифровка аббревиатур:
БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2019-03-15 15:59:43
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-03-15 16:08:49
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3052572-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области						
24468617-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	Работа	1	146 720 000,00	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Коктобе (1)	30	146 720 000,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7535701

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7535701

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-03-15 № 43 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2019-05-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-03-15 № 43 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша 025--421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;» - «
ерекшелігі бойынша 025--421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;
ерекшелігі бойынша 025-011-421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;
ерекшелігі бойынша 025-015-421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 35 453 000.00 (отыз бес миллион төрт жүз елу үш мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 81 923 000.00 (сексен бір миллион тоғыз жүз жиырма үш мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 29 344 000.00 (жиырма тоғыз миллион үш жүз қырық төрт мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

2019-05-21 15:23:49
Самуратов Серик
Зейноллаевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13"
акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A01067
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2019-05-21 15:25:00
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3052572-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24468617-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	Жұмыс	1	146 720 000.00	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Көктөбе а. (1)	30	29 344 000.00
025-011-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу						
24468617-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	Жұмыс	1	146 720 000.00	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Көктөбе а. (1)	0	35 453 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу						
24468617-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	Жұмыс	1	146 720 000.00	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Көктөбе а. (1)	0	81 923 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 43 от 2019-03-15

Алматинская область №1 2019-05-21

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 43 от 2019-03-15 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 025--421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;» заменить словами «
по специфике 025--421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;
по специфике 025-011-421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;
по специфике 025-015-421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 35 453 000.00 (тридцать пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 81 923 000.00 (восемьдесят один миллион девятьсот двадцать три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 29 344 000.00 (двадцать девять миллионов триста сорок четыре тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

2019-05-21 15:23:49
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A01067
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2019-05-21 15:25:00
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3052572-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области						
24468617-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	Работа	1	146 720 000.00	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Коктобе (1)	30	29 344 000.00
025-011-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области						
24468617-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	Работа	1	146 720 000.00	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Коктобе (1)	0	35 453 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

025-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области						
24468617-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	Работа	1	146 720 000.00	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Коктобе (1)	0	81 923 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7957428

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7957428

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

15 наурыз 2019 жылы жасалған № 43 келісім шартқа № 2 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ	**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к договору № 43 от 15 март 2019 года**
Талдықорған қ. 13.08.2019 жыл	**г.Талдыкорган 13.08.2019 год**
Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі атынан басқарма басшысының орынбасары Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, бір тараптан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Директора Грачев Михаил Владимирович екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылдың 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя управления Дарибаева Галымжана Темиргалиевича, с одной стороны и Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Грачева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» заключили настоящий дополнительное соглашение о государственных закупках (далее – Соглашение) и пришли к соглашению о нижеследующем:
Бюджеттік бағдарламалардың атауы: ***268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;*** *025* ***Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы*** *011* ***Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен*** *015* ***Жергілікті бюджет қаражаты есебінен*** *421* ***Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу***	***Наименование бюджетной программы:*** ***268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;*** *025* ***Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов*** *011* ***За счет трансфертов из республиканского бюджета*** *015 За счет средств местного бюджета, по специфике* *421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.*

1. Келісімнің мәні **2.**	**1. Предмет соглашения**
1.1. Осы келісімнің мәні 2019 жылғы _____ Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасының техникалық кеңестің хаттамасына сәйкес Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстарын 2019 жылдың 15 қарашасына дейін ұзарту.	1.1. В соответствии с протокола технического совета ГУ Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области от _____ 2019 года является продление срока выполнение работ по Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области до 15 ноября 2019 года.
1.2. Орындаушы, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу 2019 жылдың 15 қарашасына дейін аяқтауға міндетті.	1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области.», в срок до 15 ноября 2019 года,
2.Басқа жағдайлар	**2. Прочие условия**
2.1. Осы келісіммен өзгертілмеген 2019 жылдың 15 наурыздағы № 43 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.	2.1. Остальные пункты договора № 43 от 15 марта 2019 года не затронутые настоящим соглашением остаются неизменными.
2.2. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі	2.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй

– Орындаушыға.

Исполнителю.

3. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	ОРЫНДАУШЫ «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» РММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 329287 **Басқарма басшысының орынбасары** Г.Т. Дарибаев (қолы) М.О.	БСН 960640000189 БСК VTBAKZKZ ЖСК KZ774322203398A01067 Банк:«Банк ВТБ(Қазақстан)»АҚ ЕҰ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Алматы қ., Каскеленская к-сі., 48. тел: 8 (727) 3813771 **Директор:** М.В. Грачев (қолы) М.О.

3. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	ИСПОЛНИТЕЛЬ Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 329287 **Заместитель руководителя управления** Г.Т. Дарибаев (подпись) М.П.	БИН 960640000189 БИК VTBAKZKZ ИИК KZ774322203398A01067 Банк: ДО АО «Банк ВТБ(Казахстан)» Адрес поставщика: г.Алматы, ул. Каскеленская,48. тел: 8 (727) 3813771 **Директор** М.В. Грачев (подпись) М.П.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-03-15 № 43 қосымша келісім

Алматы облысы №3 2019-10-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Дарибаев Галымжан Темиргалиевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-03-15 № 43 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша 025--421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;
ерекшелігі бойынша 025-011-421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;
ерекшелігі бойынша 025-015-421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;» - «
ерекшелігі бойынша 025--421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;
ерекшелігі бойынша 025-011-421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;
ерекшелігі бойынша 025-015-421 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу;» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 35 453 000.00 (отыз бес миллион төрт жүз елу үш мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 81 923 000.00 (сексен бір миллион тоғыз жүз жиырма үш мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 29 344 000.00 (жиырма тоғыз миллион үш жүз қырық төрт мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13"
акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A01067
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2019-10-21 11:31:55
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-10-21 11:41:18
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3052572-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24468617-OK1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «КВ-49 Арна а/ж БАК» 10+050 км Көктөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу	Жұмыс	1	146 720 000.00	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Көктөбе а. (1)	30	146 720 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 43 от 2019-03-15

Алматинская область №3 2019-10-21

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 43 от 2019-03-15 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 025--421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;
по специфике 025-011-421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;
по специфике 025-015-421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;» заменить словами «
по специфике 025--421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;
по специфике 025-011-421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;
по специфике 025-015-421 Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области;»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 35 453 000.00 (тридцать пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 81 923 000.00 (восемьдесят один миллион девятьсот двадцать три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 29 344 000.00 (двадцать девять миллионов триста сорок четыре тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A01067
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019-10-21 11:31:55
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-10-21 11:41:18
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3052572-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24468617-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д «Приканальная БАК», км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	Работа	1	146 720 000.00	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Коктобе (1)	30	146 720 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8624184

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8624184

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190524-34970397
1.1. Номер учетной системы 000073
2. Дата выписки 24.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.05.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☑ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизинголучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглаш № 1 от 21.05.2019 Договор №43
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190059/01/2
32.2 Дата 24.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту моста на а/д областного значения "Подъезд к с. Коктобе от КВ -49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области за май 2019г.			Тенге казахский			15873787.88			15873787.88	12%	1904854.55	17778642.43			1	
							Всего по счету:	15873787.88		0.00	15873787.88		1904854.55	17778642.43				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
7tPpXNwEgvPCZRA29QURcFMzEZmFR6im1wkdnfUtY
YgX+WXk4fWsFDuvVdmBcgkV+wgrmA3cz4mJxqHGU2
+QFg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за май 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 43 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			45 682 000,00		10 229 000,00		16 610 000,00	4 983 000,00	11 627 000,00
			268 025 015 421						
			101 038 000	1 168 642,43	19 115 000		1 168 642,43	350 592,73	818 049,70
	Всего:		146 720 000,00	1 168 642,43	29 344 000,00		17 778 642,43	5 333 592,73	12 445 049,70

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "ЦИиНК "Каздоринновация"
Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ - 49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за май месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.Разбивка осей				
1	**1**	**СЦИ**	**Закрепление оси автомобильной дороги III категории**	**км**	**0,036**	**29433,00**	**1060**
2	**2**	**СЦИ**	**Разбивка осей опор**	**шт**	**2,000**	**2172,00**	**4344**
			2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
3	**1**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (разборка покрытия из ПГС)**	**м3 грунта**	**40,600**	**335,33**	**13614**
			Накладные расходы			***54,10***	***2196***
			Сметная прибыль			***24,84***	***1008***
4	**2**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка защитного,выравнивающего слоев мостового полотна, межбалочных швов**	**м3 бетона в деле**	**28,610**	**8112,32**	**232093**
			Накладные расходы			***2509,21***	***71788***
			Сметная прибыль			***600,91***	***17192***
5	**3**	**1130-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка железобетонных опор (ригеля, тело опоры, шкафные стенки, фундаменты)**	**м3 кладки**	**111,200**	**121956,05**	**13561513**
			Накладные расходы			***43148,08***	***4798066***

			Сметная прибыль			*9033,78*	*1004556*
6	8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (монолитный железобетон и асфальтобетон). Погрузка	т	250,000	81,00	20250
			Сметная прибыль			*6,00*	*1500*
7	9	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	250,000	577,80	144450
			Сметная прибыль			*42,80*	*10700*
			3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
8	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	430,000	187,66	80693
			Накладные расходы			*29,80*	*12816*
			Сметная прибыль			*13,90*	*5977*
9	2	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	120,000	310,05	37206
			Накладные расходы			*49,21*	*5906*
			Сметная прибыль			*22,97*	*2756*
10	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,000	8141,99	81420
			Накладные расходы			*3155,81*	*31558*
			Сметная прибыль			*603,11*	*6031*
11	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	430,000	41,33	17770
			Накладные расходы			*8,58*	*3690*
			Сметная прибыль			*3,06*	*1316*
12	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - ДО 50 М (для временного складирования)	м3 грунта	430,000	130,84	56260
			Накладные расходы			*27,17*	*11681*
			Сметная прибыль			*9,69*	*4167*

13	6	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	81,860	125,62	10283
			Накладные расходы			*26,08*	*2135*
			Сметная прибыль			*9,31*	*762*
14	7	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	81,860	210,70	17248
			Накладные расходы			*43,75*	*3581*
			Сметная прибыль			*15,61*	*1278*
15	16	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные М800. Устройство	м3 подушки	8,000	9324,17	74593
			Накладные расходы			*1655,91*	*13247*
			Сметная прибыль			*690,68*	*5525*
			ИТОГО:				14 352 797,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				4956665
			Сметная прибыль				1062770
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**14 352 797,00**
			Прочие затраты	**Тенге**			**5 404,00**
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**14 347 393,00**
			Временные здания и сооружения - 4,8%	**Тенге**			**688 674,86**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**15 036 067,86**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	**Тенге**			**581 895,83**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**15 617 963,69**
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**312 359,27**

			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**15 935 726,96**
			НДС (12%)	**Тенге**			**1 912 287,24**
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**17 848 014,20**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**17 778 642,43**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"
_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Трачев М.В.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190625-60284572
1.1. Номер учетной системы 000096
2. Дата выписки 25.06.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.06.2019
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 25.06.2019
4.2 Номер 00096
4.3 Регистрационный номер ESF-960640000189-20190625-47105428
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д.
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Дополн. соглашен.№1 от 21.05.19 Договор №43
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

ументы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190059/01/4
32.2 Дата 25.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о авозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту моста на а/д областного значения "Подъезд к с. Коктобе от КВ-49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области за июнь 2019г.			Тенге казахский	1	12960522.58	12960522.58			12960522.58	12%	1555262.71	14515785.29			1	
							Всего по счету:	12960522.58		0.00	12960522.58		1555262.71	14515785.29				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

TWHUe53jYNFinXkYh6Cctm2WDNzJKSbFGu5pGBUntJzLmU0VBO+4EpMEvd+1RmhdlqXLEizh4TRWTVbn8cODuQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 43 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			45 682 000,00	19 872 857,14	10 229 000,00	16 610 000,00	3 262 857,14	978 857,14	2 284 000,00
			268 025 015 421						
			101 038 000	12 421 570,58	19 115 000	1 168 642,43	11 252 928,15	3 375 878,45	7 877 049,70
	Всего:		146 720 000,00	32 294 427,72	29 344 000,00	17 778 642,43	14 515 785,29	4 354 735,59	10 161 049,70

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Казлориннновация"

Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ - 49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**2**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка защитного,выравнивающего слоев мостового полотна, межбалочных швов**	**м3 бетона в деле**	**31,020**	**8112,32**	**251644**
			Накладные расходы			***2509,21***	***77836***
			Сметная прибыль			***600,91***	***18640***
2	**3**	**1130-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка железобетонных опор (ригеля, тело опоры, шкафные стенки, фундаменты)**	**м3 кладки**	**63,200**	**121956,05**	**7707622**
			Накладные расходы			***43148,08***	***2726959***
			Сметная прибыль			***9033,78***	***570935***
3	**4**	**1130-0114-0101 РСНБ РК 2015**	**Тротуары. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 сборных конструкций**	**16,000**	**16362,52**	**261800**
			Накладные расходы			***6577,44***	***105239***
			Сметная прибыль			***1212,04***	***19393***
4	**5**	**1130-0109-0201 РСНБ РК 2015**	**Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**балка пролетного строения**	**27,000**	**35453,52**	**957245**

			Накладные расходы			*10195,07*	*275267*
			Сметная прибыль			*2626,19*	*70907*
5	6	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Демонтаж укрепления бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	22,670	2156,81	48895
			Накладные расходы			*739,29*	*16760*
			Сметная прибыль			*159,76*	*3622*
6	7	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда-0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7	т перил	2,550	87941,23	224250
			Накладные расходы			*37115,21*	*94644*
			Сметная прибыль			*6514,17*	*16611*
7	8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (монолитный железобетон и асфальтобетон). Погрузка	т	613,110	81,00	49662
			Сметная прибыль			*6,00*	*3679*
8	9	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	613,110	577,80	354255
			Сметная прибыль			*42,80*	*26241*
			2. Сооружения береговых опор ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
9	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	500,000	187,66	93829
			Накладные расходы			*29,80*	*14902*
			Сметная прибыль			*13,90*	*6950*
10	2	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	140,000	310,05	43407
			Накладные расходы			*49,21*	*6890*
			Сметная прибыль			*22,97*	*3215*
11	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,000	8141,99	162840
			Накладные расходы			*3155,81*	*63116*
			Сметная прибыль			*603,11*	*12062*
12	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	500,000	41,33	20663

			Накладные расходы			*8,58*	*4290*
			Сметная прибыль			*3,06*	*1531*
13	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - ДО 50 М (для временного складирования)	м3 грунта	500,000	130,84	65419
			Накладные расходы			*27,17*	*13583*
			Сметная прибыль			*9,69*	*4846*
14	6	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	208,140	125,62	26146
			Накладные расходы			*26,08*	*5429*
			Сметная прибыль			*9,31*	*1937*
15	7	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	208,140	210,70	43855
			Накладные расходы			*43,75*	*9106*
			Сметная прибыль			*15,61*	*3249*
16	8	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	105,300	396,43	41744
			Накладные расходы			*153,65*	*16180*
			Сметная прибыль			*29,36*	*3092*
17	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,590	240,78	7606
			Накладные расходы			*78,98*	*2495*
			Сметная прибыль			*17,84*	*563*
18	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 15км (за минусом 5км учтенных)	м3 уплотненного грунта	31,590	271,06	8563
			Накладные расходы			*38,24*	*1208*
			Сметная прибыль			*20,08*	*634*
			3. Профилированная грунтовая временная дорога в нулевыхотметках				
19	1	1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	1,612	774895,33	1249441
			Накладные расходы			*178305,68*	*287500*

			Сметная прибыль			*57399,65*	*92551*
20	2	1127-1201-0105 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102 (+ до ширины 9 м)	км дороги	1,612	101791,93	164129
			Накладные расходы			*17144,52*	*27644*
			Сметная прибыль			*7540,14*	*12158*
			ИТОГО:				11783015
			В том числе :				
			Накладные расходы				3749045
			Сметная прибыль				872816
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**10 369 445,00**
			Временные здания и сооружения - 4,8%	**Тенге**			**497 733,36**
			Временная объездная дорога	**Тенге**			**1 413 570,00**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**12 280 748,36**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	**Тенге**			**475 264,96**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**12 756 013,32**
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**255 120,27**
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**13 011 133,59**
			НДС (12%)	**Тенге**			**1 561 336,03**
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**14 572 469,62**

			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**14 515 785,29**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"
_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Трачев М.В.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190626-57505386
1.1. Номер учетной системы 000101
2. Дата выписки 26.06.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.06.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитет
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглаш №1 от 21.05.19.Договор №43
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 190059/01/5
32.2 Дата 26.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на а/д областного значения "Подъезд к с. Коктобе от КВ -49 а/д "Приканальная БАК" км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области за июнь 2019 г.			Тенге казахский			22466179.79			22466179.79	12%	2695941.58	25162121.37			1	
							Всего по счету:	22466179.79		0.00	22466179.79		2695941.58	25162121.37				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
ZkTovH4DQ9eCAvFLBH7I4wRqyObDsOm0OmLuRlahQQyoo2X6Jgjp1ZfxHKzZkv4y76giTQ9/0EwMhUwiCK54eA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 43 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			45 682 000,00	19 872 857,14	10 229 000,00	19 872 857,14			
			268 025 015 421						
			101 038 000	37 583 691,95	19 115 000	12 421 570,58	25 162 121,37	7 548 636,41	17 613 484,96
	Всего:		146 720 000,00	57 456 549,09	29 344 000,00	32 294 427,72	25 162 121,37	7 548 636,41	17 613 484,96

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ - 49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Сооружения береговых опор ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**11**	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,000**	**23,06**	**692**
			Накладные расходы			***4,79***	***144***
			Сметная прибыль			***1,71***	***51***
2	**12**	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 50 м)**	**м3 грунта**	**30,000**	**91,76**	**2753**
			Накладные расходы			***19,05***	***572***
			Сметная прибыль			***6,80***	***204***
3	**13**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**30,000**	**240,78**	**7223**
			Накладные расходы			***78,98***	***2370***
			Сметная прибыль			***17,84***	***535***
4	**14**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 15км (за минусом 5км учтенных)**	**м3 уплотненного грунта**	**30,000**	**271,06**	**8132**

			Накладные расходы			*38,24*	*1147*
			Сметная прибыль			*20,08*	*602*
			Фундаменты				
5	16	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные М800. Устройство	м3 подушки	3,000	9324,17	27972
			Накладные расходы			*1655,91*	*4968*
			Сметная прибыль			*690,68*	*2072*
6	17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см, бетон В20 F200 W6	м3 бетона в деле	10,200	33938,07	346168
			Накладные расходы			*3284,68*	*33504*
			Сметная прибыль			*2513,93*	*25642*
7	18	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные, бетон тяжелый класса В25 (М300), F200, W6 . Устройство	м3 бетона в деле	87,200	34284,15	2989578
			Накладные расходы			*3284,68*	*286424*
			Сметная прибыль			*2539,57*	*221450*
8	19	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	4,200	106744,97	448329
			Накладные расходы			*44965,54*	*188855*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*33210*
9	20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,990	236215,44	942500
			Сметная прибыль			*17497,44*	*69815*
10	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210	221665,68	46550
			Сметная прибыль			*16419,68*	*3448*
11	22	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование слива на ростверке, В20 F200 W6	м3 бетона в деле	4,600	33938,07	156115
			Накладные расходы			*3284,68*	*15110*
			Сметная прибыль			*2513,93*	*11564*
			Опоры выше обреза				
12	23	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки, В30, F200, W6 (ригель)	м3 бетона в деле	28,400	45208,06	1283909
			Накладные расходы			*4790,09*	*136038*
			Сметная прибыль			*3348,75*	*95104*
13	24	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор	т арматуры	2,057	106744,97	219574
			Накладные расходы			*44965,54*	*92494*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*16265*
14	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,494	221665,68	109503

			Сметная прибыль			*16419,68*	*8111*
15	26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,257	244331,64	62793
			Сметная прибыль			*18098,64*	*4651*
16	27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,306	236215,44	308497
			Сметная прибыль			*17497,44*	*22852*
17	36	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(опор). Устройство	м2 изолируемой поверхности	124,390	4675,18	581546
			Накладные расходы			*623,90*	*77607*
			Сметная прибыль			*346,31*	*43077*
			2. Монтаж пролетного строения				
18	9	2104-0506-0112 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК 937-92	шт.	2,000	2751571,41	5503143
			Сметная прибыль			*203820,10*	*407640*
			3. Профилированная грунтовая временная дорога в нулевыхотметках				
19	1	1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	8,688	774895,33	6732291
			Накладные расходы			*178305,68*	*1549120*
			Сметная прибыль			*57399,65*	*498688*
20	2	1127-1201-0105 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102 (+ до ширины 9 м)	км дороги	8,688	101791,93	884368
			Накладные расходы			*17144,52*	*148952*
			Сметная прибыль			*7540,14*	*65509*
			ИТОГО:				20661636
			В том числе :				
			Накладные расходы				2537303
			Сметная прибыль				1530492
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**13 044 977,00**
			Временные здания и сооружения - 4,8%	**Тенге**			**626 158,90**
			Временная объездная дорога	**Тенге**			**7 616 659,00**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**21 287 794,90**

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	**Тенге**			**823 837,66**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**22 111 632,56**
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**442 232,65**
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**22 553 865,21**
			НДС (12%)	**Тенге**			**2 706 463,83**
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**25 260 329,04**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**25 162 121,37**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздориннованция"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190723-37454570
1.1. Номер учетной системы 000121
2. Дата выписки 23.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.07.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 1 от 21.05.19г. Договор №43
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190059/01/6
32.2 Дата 23.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на а/д областного "Подъезд к.с. Коктобе от КВ -49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области за июль 2019г.			Тенге казахский			24593768.72			24593768.72	12%	2951252.25	27545020.97			1	
							Всего по счету:	24593768.72		0.00	24593768.72		2951252.25	27545020.97				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
NVb/jckTDbS2M7eVJDJ07wwZ5MH6id9kZQ5xbUVAW
Ba7frTAbKx+xoV6M854k7lJCKdr6UM8OjHc24tTPRIZjA
==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев С.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 43 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			45 682 000,00	34 366 449,54	10 229 000,00	19 872 857,14	14 493 592,40	4 267 142,86	10 226 449,54
			268 025 015 421						
			101 038 000	50 635 120,52	19 115 000	37 583 691,95	13 051 428,57	4 031 049,80	9 020 378,77
	Всего:		146 720 000,00	85 001 570,06	29 344 000,00	57 456 549,09	27 545 020,97	8 298 192,66	19 246 828,31

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"
_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ - 49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июль месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Сооружения береговых опор ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**11**	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**84,000**	**23,06**	**1937**
			Накладные расходы			***4,79***	***402***
			Сметная прибыль			***1,71***	***143***
2	**12**	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 50 м)**	**м3 грунта**	**84,000**	**91,76**	**7708**
			Накладные расходы			***19,05***	***1600***
			Сметная прибыль			***6,80***	***571***
3	**13**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**84,000**	**240,78**	**20225**
			Накладные расходы			***78,98***	***6635***
			Сметная прибыль			***17,84***	***1498***

4	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 15км (за минусом 5км учтенных)	м3 уплотненного грунта	84,000	271,06	22[illegible]
			Накладные расходы			*38,24*	*3212*
			Сметная прибыль			*20,08*	*1687*
5	15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Разравнивание лишнего грунта на месте	м3 грунта	1106,000	27,70	30634
			Накладные расходы			*6,67*	*7377*
			Сметная прибыль			*2,05*	*2269*
			Фундаменты				
6	28	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство, B25, F200,W6 (шкафные, защитные стенки)	м3 железобетона в деле	21,200	59440,21	1260132
			Накладные расходы			*10615,44*	*225047*
			Сметная прибыль			*4402,98*	*93343*
7	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139	218407,32	30359
			Сметная прибыль			*16178,32*	*2249*
8	30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	213455,52	10246
			Сметная прибыль			*15811,52*	*759*
9	31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,326	236215,44	313222
			Сметная прибыль			*17497,44*	*23202*
10	32	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,019	631607,76	11874
			Сметная прибыль			*46785,76*	*880*
11	33	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,019	118467,36	2227
			Сметная прибыль			*8775,36*	*165*
12	34	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше, бетон B30, F200, W6	м3 железобетона в деле	2,400	42426,58	101824
			Накладные расходы			*6428,12*	*15427*
			Сметная прибыль			*3142,71*	*7543*
13	35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,408	236215,44	96376
			Сметная прибыль			*17497,44*	*7139*
14	36	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(опор). Устройство	м2 изолируемой поверхности	93,870	4675,18	438860

			Накладные расходы			*623,90*	*58*
			Сметная прибыль			*346,31*	*32508*
			2. Монтаж пролетного строения				
15	**8**	**1130-0109-0212 РСНБ РК 2015**	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами**	**балка пролетного строения**	**5,000**	**675716,78**	**3378584**
			Накладные расходы			*98950,11*	*494751*
			Сметная прибыль			*50053,09*	*250265*
16	**9**	**2104-0506-0112 РСНБ РК 2015**	**Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,000**	**2751571,41**	**16509428**
			Сметная прибыль			*203820,10*	*1222921*
			ИТОГО:				**22236404**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**813017**
			Сметная прибыль				**1647141**
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**22 236 404,00**
			Временные здания и сооружения - 4,8%	**Тенге**			**1 067 347,39**
			Временная объездная дорога	**Тенге**			
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**23 303 751,39**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	**Тенге**			**901 855,18**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**24 205 606,57**
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**484 112,13**
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**24 689 718,70**
			НДС (12%)	**Тенге**			**2 962 766,24**
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**27 652 484,94**

			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**27 545 020,97**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190822-56856105
1.1. Номер учетной системы 0000149
2. Дата выписки 22.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 2 от 13.08.19 Договор №43
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 190059/01/7
32.2 Дата 22.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на а/д областного значения "Подъезд к с. Коктобе от КВ -49 а/д "Приканальная БАК ", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области за август 2019г.			Тенге казахский			18434364.92			18434364.92	12%	2212123.79	20646488.71			1	
							Всего по счету:	18434364.92		0.00	18434364.92		2212123.79	20646488.71				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
4vjBXVhEeVDKRPa+I/d9cEDmT36UodAmvhN9I594JuJ
TM8IjvKER3fsxMX6b40w7+di3YWdjxPsKRfr095VKtg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за август 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 21.05.2019 года

к договору № 43 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			45 682 000,00	45 682 000,00	10 229 000,00	34 366 449,54	11 315 550,46		11 315 550,46
			268 025 015 421						
			101 038 000	59 966 058,77	19 115 000	50 635 120,52	9 330 938,25	2 799 281,48	6 531 656,77
	Всего:		146 720 000,00	105 648 058,77	29 344 000,00	85 001 570,06	20 646 488,71	2 799 281,48	17 847 207,23

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздориннновация"

Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ - 49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за август месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Сооружения береговых опор Фундаменты				
1	**36**	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(опор). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**122,061**	**4675,18**	**570658**
			Накладные расходы			***623,90***	***76154***
			Сметная прибыль			***346,31***	***42271***
			2. Монтаж пролетного строения				
			ТРАВЕРСА				
2	**1**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление и сборка траверсы**	**т конструкций**	**6,300**	**253473,82**	**1596885**
			Накладные расходы			***85295,38***	***537361***
			Сметная прибыль			***18775,84***	***118288***
3	**2**	**2105-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металла траверсы-20%**	**т**	**1,260**	**327090,96**	**412135**
			Сметная прибыль			***24228,96***	***30528***
4	**3**	**1130-0606-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж и демонтаж траверсы из двутавра**	**т**	**6,300**	**95174,31**	**599598**
			Накладные расходы			***26766,17***	***168627***
			Сметная прибыль			***7049,95***	***44415***

5	4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных конструкций	т	6,300	81,00	
			Сметная прибыль			*6,00*	*38*
6	5	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,260	577,80	728
			Сметная прибыль			*42,80*	*54*
			Опорные части				
7	6	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов. Установка	опорная часть	24,000	1913,91	45934
			Накладные расходы			*598,19*	*14357*
			Сметная прибыль			*141,77*	*3402*
8	7	СТ	Опорные части ОЧ NEOARM 200x300x47	шт	24,000	191661,43	4599874
			Сметная прибыль			*14197,14*	*340731*
			Монтаж пролетного строения				
9	8	1130-0109-0212 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами	балка пролетного строения	3,000	675716,78	2027150
			Накладные расходы			*98950,11*	*296850*
			Сметная прибыль			*50053,09*	*150159*
			Устройство деформационного шва				
10	21	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (для устройства деформационного шва)	м3 конструкции	0,436	5138,41	2240
			Накладные расходы			*2152,30*	*938*
			Сметная прибыль			*380,62*	*166*
11	22	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,003	81,00	81
			Сметная прибыль			*6,00*	*6*
12	23	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,003	577,80	579
			Сметная прибыль			*42,80*	*43*
13	24	1130-0504-0302 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	19,000	38340,42	728468
			Накладные расходы			*6714,72*	*127580*
			Сметная прибыль			*2840,03*	*53961*

14	25	СТ	Деформационный ш[illegible]J - 100	[illegible]шт	19,000	138206,25	262[illegible]
			Сметная прибыль			*10237,50*	*194513*
			3.УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОР №1,2				
15	1	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(заустойная засыпка из временного отвала)	м3 грунта	324,000	19,30	6253
			Накладные расходы			*4,01*	*1298*
			Сметная прибыль			*1,43*	*463*
16	2	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта ДО 50 М. Группа грунтов 1	м3 грунта	324,000	85,75	27782
			Накладные расходы			*17,80*	*5768*
			Сметная прибыль			*6,35*	*2058*
17	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	324,000	240,78	78011
			Накладные расходы			*78,98*	*25591*
			Сметная прибыль			*17,84*	*5779*
18	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 15 км (за минусом учтенных 5 км)	м3уплотненного грунта	324,000	271,06	87822
			Накладные расходы			*38,24*	*12388*
			Сметная прибыль			*20,08*	*6505*
19	5	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под переходные и тротуарные плиты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,400	9324,17	50350
			Накладные расходы			*1655,91*	*8942*
			Сметная прибыль			*690,68*	*3730*
20	6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство подготовки из фракционированного щебня по способу заклинки толщиной 65 см	м3 подушки	70,000	9324,17	652692
			Накладные расходы			*1655,91*	*115914*
			Сметная прибыль			*690,68*	*48348*

21	7	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные[illegible]ые длиной до 5 м. Укладка	м3 желе[illegible]бетонных конструкций	14,480	29567,06	428[illegible]
			Накладные расходы			*5691,95*	*82419*
			Сметная прибыль			*2190,15*	*31713*
22	8	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П 400.98.25 СТ РК 937-92	шт.	16,000	83842,99	1341488
			Сметная прибыль			*6210,59*	*99369*
23	9	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ 200.75.15 СТ РК 937-92	шт.	4,000	22232,28	88929
			Сметная прибыль			*1646,84*	*6587*
			4.УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
24	1	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление русла, откосов монолитным бетоном В20 F200 W6 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см.	м2	92,000	5031,42	462890
			Накладные расходы			*824,66*	*75869*
			Сметная прибыль			*372,70*	*34288*
25	2	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1см изменения толщины до 15см.	м2	92,000	1752,55	161235
			Накладные расходы			*249,96*	*22997*
			Сметная прибыль			*129,82*	*11943*
26	3	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток	т	0,202	106744,97	21605
			Накладные расходы			*44965,54*	*9101*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*1600*
27	4	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,202	244331,64	49453
			Сметная прибыль			*18098,64*	*3663*
			ИТОГО:				16 667 401,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				1582155
			Сметная прибыль				1234622
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**16 667 401,00**
			Временные здания и сооружения - 4,8%	**Тенге**			**800 035,25**

			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**17 467 436,25**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	**Тенге**			**675 989,78**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**18 143 426,03**
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**362 868,52**
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**18 506 294,55**
			НДС (12%)	**Тенге**			**2 220 755,35**
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**20 727 049,90**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**20 646 488,71**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Дарибаев Г.Д.**

Тех.надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190926-30357751
1.1. Номер учетной системы 000167
2. Дата выписки 26.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.09.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 2 от 13.08.19г. Договор №43
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190059/01/9
32.2 Дата 26.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту моста на а/д областного значения "Подъез к с Коктобе от КВ -49 а/д "Приканальная БАК", км 10-050 Енбекшиказахского района Алматинской области за сентябрь 2019г.			Тенге казахский			17773427.26			17773427.26	12%	2132811.27	19906238.53			1	
							Всего по счету:	17773427.26		0.00	17773427.26		2132811.27	19906238.53				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
ai4GFAA6ishR3MkStycrgR5vVtffd96ncPzRegCXiSgKL6bze20X6XINyYTiG3Uis+OhjZG37phJmuC399TFKQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 05[illegible]0000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 2 от 13.08.2019 года

к договору № 43 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			45 682 000,00	45 682 000,00	10 229 000,00	45 682 000,00			
			268 025 015 421						
			101 038 000	79 872 297,30	19 115 000,00	59 966 058,77	19 906 238,53	1 009 561,13	18 896 677,40
	Всего:		146 720 000,00	125 554 297,30	29 344 000,00	105 648 058,77	19 906 238,53	1 009 561,13	18 896 677,40

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика
Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"
Имамзаров Т.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ - 49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Сооружения береговых опор				
1	**36**	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(опор). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**29,679**	**4675,18**	**138755**
			Накладные расходы			***623,90***	***18517***
			Сметная прибыль			***346,31***	***10278***
			2. Монтаж пролетного строения				
2	**10**	**1130-0104-0104 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками, толщиной 15см В30,F200 W8**	**м3 железобетона в деле**	**70,700**	**73387,90**	**5188524**
			Накладные расходы			***16166,37***	***1142963***
			Сметная прибыль			***5436,14***	***384335***
3	**11**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,376**	**36736,32**	**124014**
			Накладные расходы			***15626,92***	***52753***
			Сметная прибыль			***2721,21***	***9186***
4	**12**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,983**	**244331,64**	**240178**
			Сметная прибыль			***18098,64***	***17791***
5	**13**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,393**	**236215,44**	**565216**
			Сметная прибыль			***17497,44***	***41868***

6	14	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,867	631607,76	
			Сметная прибыль			*46785,76*	*40540*
7	15	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,867	118467,36	102652
			Сметная прибыль			*8775,36*	*7604*
			Гидроизоляция				
8	16	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи затирочных машин	м2	342,000	1763,59	603148
			Накладные расходы			*759,92*	*259892*
			Сметная прибыль			*130,64*	*44678*
9	17	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона B30F200W8	м2 изолируемой поверхности	342,000	16684,08	5705956
			Накладные расходы			*3119,38*	*1066827*
			Сметная прибыль			*1235,86*	*422663*
10	18	2110-0403-2210 РСНБ РК 2015	Стоимость материала "Мостопласт" (нахлест 14%)	м2	389,880	1413,72	551181
			Сметная прибыль			*104,72*	*40828*
11	19	2102-0101-1207 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B30, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	13,100	21592,46	282861
			Сметная прибыль			*1599,44*	*20953*
12	20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,920	281181,24	258687
			Сметная прибыль			*20828,24*	*19162*
			Устройство деформационного шва				
13	24	1130-0504-0302 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	2,800	38340,42	107353
			Накладные расходы			*6714,72*	*18801*
			Сметная прибыль			*2840,03*	*7952*
14	25	СТ	Деформационный шов DJ - 100	шт	2,800	138206,25	386978
			Сметная прибыль			*10237,50*	*28665*
			Ограждение				
15	43	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные с учетом на открылках. Установка с окраской (78 пм)	т перил	1,504	161200,07	242477
			Накладные расходы			*61856,97*	*93045*
			Сметная прибыль			*11940,75*	*17961*
16	44	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость перильного ограждения (78 пм)	т	1,504	530904,24	798586
			Сметная прибыль			*39326,24*	*59155*

			3. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОР №1,2				
17	10	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание переходных плит В30 F200 W6	м3 бетона в деле	2,000	35257,37	70515
			Накладные расходы			*3136,51*	*6273*
			Сметная прибыль			*2611,66*	*5223*
18	11	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,254	106744,97	27113
			Накладные расходы			*44965,54*	*11421*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*2008*
19	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254	213455,52	54218
			Сметная прибыль			*15811,52*	*4016*
20	13	2110-0401-1002 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	12,768	247,32	3158
			Сметная прибыль			*18,32*	*234*
			4. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА СОПРЯЖЕНИИ С НАСЫПЬЮ У ОПОР №1,2				
21	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	46,000	1220,81	56157
			Накладные расходы			*119,73*	*5508*
			Сметная прибыль			*90,43*	*4160*
22	2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (до 20 см)	м2 основания	46,000	321,75	14800
			Накладные расходы			*20,04*	*922*
			Сметная прибыль			*23,83*	*1096*
			ИТОГО:				16069816
			В том числе :				
			Накладные расходы				2676922
			Сметная прибыль				1190357
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**16 069 816,00**
			Временные здания и сооружения - 4,8%	**Тенге**			**771 351,17**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**16 841 167,17**

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	**Тенге**			**651 753,17**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**17 492 920,34**
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**349 858,41**
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**17 842 778,75**
			НДС (12%)	**Тенге**			**2 141 133,45**
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**19 983 912,20**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**19 906 238,53**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Дарибаев Г.Т.**

Тех.надзор

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20191024-43135986
1.1. Номер учетной системы 000188
2. Дата выписки 24.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.10.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 3 от 21.10.19 Договор № 43
27.4. Дата 15.03.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 190059/02/10
32.2 Дата 24.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на а/д областного значения "Подъезд к с. Коктобе от КВ -49 а/д "Приканальная БАК" км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области за октябрь 2019г.			Тенге казахский			8439516.03			8439516.03	12%	1012741.92	9452257.95			1	
							Всего по счету:	8439516.03		0.00	8439516.03		1012741.92	9452257.95				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
h8F/3eBb+X7/RjUfnacvseOQSK
/bg/pp2cEvEfjd4pJffAcaqSmHZGekrdVtspuqkQz59ZtS
Y8RGR4HR1zH5Eg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 3 от 21.10.2019 года

к договору № 43 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			45 682 000,00	45 682 000,00	10 229 000,00	45 682 000,00			
			268 025 015 421						
			101 038 000	89 324 555,25	19 115 000,00	79 872 297,30	9 452 257,95		9 452 257,95
	Всего:		146 720 000,00	135 006 555,25	29 344 000,00	125 554 297,30	9 452 257,95		9 452 257,95

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
ТОО "НПиПК "Каздоринновация"
_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ - 49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Монтаж пролетного строения				
			Проезжая часть				
1	**26**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)**	**т**	**0,204**	**110463,35**	**22514**
			Накладные расходы			***917,68***	***187***
			Сметная прибыль			***8182,47***	***1668***
2	**27**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**277,300**	**1598,47**	**443256**
			Накладные расходы			***74,95***	***20784***
			Сметная прибыль			***118,41***	***32834***
3	**28**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 - до 8 см**	**м2 покрытия**	**277,300**	**1368,05**	**379361**
			Накладные расходы			***0,95***	***264***
			Сметная прибыль			***101,34***	***28101***
4	**29**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**49,500**	**1466,72**	**72603**
			Накладные расходы			***182,38***	***9028***

			Сметная прибыль			*108,65*	*5378*
5	30	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 до 5 см	м2 покрытия	49,500	926,01	45838
			Накладные расходы			*116,86*	*5785*
			Сметная прибыль			*68,59*	*3395*
			Ограждение				
6	33	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	206,160	15434,07	3181888
			Накладные расходы			*348,41*	*71828*
			Сметная прибыль			*1143,26*	*235695*
7	34	2401-0202-0107 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-2 из двутавра N 14, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	шт.	22,000	16983,00	373626
			Сметная прибыль			*1258,00*	*27676*
8	35	2401-0202-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	110,000	1762,56	193882
			Сметная прибыль			*130,56*	*14362*
9	36	2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	88,000	9659,52	850038
			Сметная прибыль			*715,52*	*62966*
10	37	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	34,000	25437,24	864866
			Сметная прибыль			*1884,24*	*64064*
11	38	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4,000	22763,16	91053
			Сметная прибыль			*1686,16*	*6745*
12	39	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	88,000	893,16	78598
			Сметная прибыль			*66,16*	*5822*
13	40	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	4,000	4963,68	19855
			Сметная прибыль			*367,68*	*1471*
14	41	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,091	921092,04	84114
			Сметная прибыль			*68229,04*	*6231*
15	42	2401-0202-0604 РСНБ РК 2015	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,002	921092,04	2026
			Сметная прибыль			*68229,04*	*150*

			2.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА СОПРЯЖЕНИИ С НАСЫПЬЮ У ОПОР №1,2				
16	3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих щебеночно пористых асфальтобетонных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64,000	1378,89	88249
			Накладные расходы			*74,85*	*4791*
			Сметная прибыль			*102,14*	*6537*
17	4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	(+ до 10 см)	м2 покрытия	64,000	1735,75	111088
			Накладные расходы			*1,43*	*91*
			Сметная прибыль			*128,57*	*8229*
18	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	т	0,047	109070,60	5131
			Накладные расходы			*917,68*	*43*
			Сметная прибыль			*8079,30*	*380*
19	6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б),плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64,000	1598,47	102302
			Накладные расходы			*74,95*	*4797*
			Сметная прибыль			*118,41*	*7578*
20	7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 - до 9 см	м2 покрытия	64,000	1710,07	109444
			Накладные расходы			*1,19*	*76*
			Сметная прибыль			*126,67*	*8107*
21	8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,000	1465,91	8795
			Накладные расходы			*182,38*	*1094*
			Сметная прибыль			*108,59*	*652*
22	9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 до 5 см	м2 покрытия	6,000	926,01	5556
			Накладные расходы			*116,86*	*701*
			Сметная прибыль			*68,59*	*412*
23	10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	8,000	1523,03	12184
			Накладные расходы			*312,63*	*2501*

			Сметная прибыль			*112,82*	*903*
24	11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 -ДО 10 СМ	м2 покрытия	-8,000	167,68	-1341
			Накладные расходы			*-14,39*	*-115*
			Сметная прибыль			*-12,42*	*-99*
25	12	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия обочин асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	8,000	1465,91	11727
			Накладные расходы			*182,38*	*1459*
			Сметная прибыль			*108,59*	*869*
26	13	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия обочин асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины до 5см добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	8,000	926,01	7408
			Накладные расходы			*116,86*	*935*
			Сметная прибыль			*68,59*	*549*
			3. ВОДООТВОД				
27	1	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	8,320	6382,65	53104
			Накладные расходы			*2379,80*	*19800*
			Сметная прибыль			*472,79*	*3934*
28	2	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,360	20923,16	7532
			Накладные расходы			*5877,80*	*2116*
			Сметная прибыль			*1549,86*	*558*
29	3	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	0,632	108545,12	68601
			Накладные расходы			*26042,39*	*16459*
			Сметная прибыль			*8040,38*	*5082*
30	4	1127-0201-0801 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из гасителей. Устройство	гаситель	2,000	56541,81	113084
			Накладные расходы			*21210,98*	*42422*
			Сметная прибыль			*4188,28*	*8377*
31	5	2104-0502-0109 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-18-25 СТ РК 937-92	шт.	18,000	1490,35	26826
			Сметная прибыль			*110,40*	*1987*
32	6	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	шт.	8,000	5052,87	40423
			Сметная прибыль			*374,29*	*2994*
33	7	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	16,000	3160,66	50571

			Сметная прибыль			*234,12*	*3746*
34	8	2104-0502-0301 РСНБ РК 2015	Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92	шт.	2,000	5107,63	10215
			Сметная прибыль			*378,34*	*757*
35	10	1101-0204-0801 РСНБ РК 2015	Откосыземляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	4,000	3756,90	15028
			Накладные расходы			*1122,30*	*4489*
			Сметная прибыль			*278,29*	*1113*
36	11	1101-0204-0802 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (до 10см)	м2 укрепляемой поверхности	4,000	169,42	678
			Накладные расходы			*47,60*	*190*
			Сметная прибыль			*12,55*	*50*
37	12	2104-0804-0107 РСНБ РК 2015	Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, затопляемых участков автомобильных дорог типа П (100х100х10)	шт.	4,000	5951,75	23807
			Сметная прибыль			*440,87*	*1763*
38	13	1101-0204-0902 РСНБ РК 2015	Устройство упоров	м	4,000	6483,20	25933
			Накладные расходы			*1793,69*	*7175*
			Сметная прибыль			*480,24*	*1921*
39	14	2104-0502-0303 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92, бетон В20 F300	шт.	2,000	15356,92	30714
			Сметная прибыль			*1137,55*	*2275*
			ИТОГО:				7630575
			В том числе :				
			Накладные расходы				216900
			Сметная прибыль				565228
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**7 630 575,00**
			Временные здания и сооружения - 4,8%	**Тенге**			**366 267,60**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**7 996 842,60**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	**Тенге**			**309 477,81**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**8 306 320,41**

			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**166 126,41**
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**8 472 446,82**
			НДС (12%)	**Тенге**			**1 016 693,62**
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**9 489 140,44**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**9 452 257,95**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20191114-57665706
1.1. Номер учетной системы 000203
2. Дата выписки 14.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.11.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение № 3 от 21.10.19 Договор № 43
27.4. Дата 15.03.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190059/02/11
32.2 Дата 14.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на а/д областного значения "Подъезд к с. Коктобе от КВ -49 а/д "Приканальная БАК", км10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области за ноябрь 2019г.			Тенге казахский			10458432.81			10458432.81	12%	1255011.94	11713444.75			1	
							Всего по счету:	10458432.81		0.00	10458432.81		1255011.94	11713444.75				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
cyGafcjoK/Krq844ikk6i3HvDhtoCQXJCqqvWszHRiRn2P96nHCj504Uafh7HIhk/LZBcoSNSwrUSabYwQCEcQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 3 от 21.10.2019 года

к договору № 43 от 15.03.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ-49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			45 682 000,00	45 682 000,00	10 229 000,00	45 682 000,00			
			268 025 015 421						
			101 038 000	101 038 000,00	19 115 000,00	89 324 555,25	11 713 444,75		11 713 444,75
	Всего:		146 720 000,00	146 720 000,00	29 344 000,00	135 006 555,25	11 713 444,75		11 713 444,75

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"
_____ **Имамзаров Т.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Подъезд к с.Коктобе от КВ - 49 а/д "Приканальная БАК", км 10+050 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Сооружения береговых опор				
1	**37**	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры и откосные стенки ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,000**	**983,76**	**74766**
			Накладные расходы			***184,74***	***14040***
			Сметная прибыль			***72,87***	***5538***
2	**38**	**1130-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Подмости для окраски. Устройство**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,000**	**863,47**	**65624**
			Накладные расходы			***255,31***	***19404***
			Сметная прибыль			***63,96***	***4861***
			2. Монтаж пролетного строения				
3		**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**262,400**	**1220,81**	**320341**
			Накладные расходы			***119,73***	***31418***
			Сметная прибыль			***90,43***	***23729***

4		1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (до 20 см)	м2 основания	262,400	321,75	84426
			Накладные расходы			*20,04*	*5259*
			Сметная прибыль			*23,83*	*6254*
5	26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	т	0,193	110463,35	21304
			Накладные расходы			*917,68*	*177*
			Сметная прибыль			*8182,47*	*1578*
6	27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	262,400	1598,47	419439
			Накладные расходы			*74,95*	*19667*
			Сметная прибыль			*118,41*	*31070*
7	28	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 - до 8 см	м2 покрытия	262,400	1368,05	358977
			Накладные расходы			*0,95*	*250*
			Сметная прибыль			*101,34*	*26591*
8	31	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	914,000	983,76	899156
			Накладные расходы			*184,74*	*168850*
			Сметная прибыль			*72,87*	*66604*
9	32	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	914,000	863,47	789215
			Накладные расходы			*255,31*	*233355*
			Сметная прибыль			*63,96*	*58460*
10	45	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная-1.1	км линии	0,166	42154,27	7003
			Накладные расходы			*5600,06*	*930*
			Сметная прибыль			*3122,54*	*519*
			3. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОР №1,2				

11	1	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(заустойная засыпка из временного отвала)	м3 грунта	1297,524	19,30	25039
			Накладные расходы			*4,01*	*5199*
			Сметная прибыль			*1,43*	*1855*
12	2	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта ДО 50 М. Группа грунтов 1	м3 грунта	1297,524	85,75	111260
			Накладные расходы			*17,80*	*23101*
			Сметная прибыль			*6,35*	*8242*
13		2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1621,524	1513,08	2453496
			Сметная прибыль			*112,08*	*181740*
14	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1297,524	240,78	312413
			Накладные расходы			*78,98*	*102484*
			Сметная прибыль			*17,84*	*23142*
15	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 15 км (за минусом учтенных 5 км)	м3уплотненного грунта	1297,524	271,06	351701
			Накладные расходы			*38,24*	*49611*
			Сметная прибыль			*20,08*	*26052*
			4. ВОДООТВОД				
16	9	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление русла, откосов монолитным бетоном В22,5 F200 W6 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см.Укрепление	м2	4,000	5096,36	20385
			Накладные расходы			*824,66*	*3299*
			Сметная прибыль			*377,51*	*1510*
17	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный короб из бетона В22,5F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	1,800	34587,53	62258
			Накладные расходы			*3284,68*	*5912*
			Сметная прибыль			*2562,04*	*4612*
18	16	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Засыпка короба щебнем и камнем. Устройство	м3 камня (в деле)	0,800	5088,54	4071
			Накладные расходы			*1971,48*	*1577*
			Сметная прибыль			*376,93*	*302*
19	17	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,404	3688,60	1490
			Сметная прибыль			*273,23*	*110*
20	18	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	0,404	3439,20	1389

			Сметная прибыль			*254,76*	*103*
21	19	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,500	8562,12	29967
			Накладные расходы			*1971,48*	*6900*
			Сметная прибыль			*634,23*	*2220*
			5. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
22	7	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами, бетон В20 F200 W6	м упора	20,300	11463,12	232701
			Накладные расходы			*1823,73*	*37022*
			Сметная прибыль			*849,12*	*17237*
23	8	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Восстановлениеоткосов канала монолитным бетоном В20F200W6 на слое щебня 10 см, при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	290,000	5031,42	1459111
			Накладные расходы			*824,66*	*239153*
			Сметная прибыль			*372,70*	*108082*
24	9	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	Восстановление откосов канала монолитнымбетоном В20F200W6 на слое щебня 10 см, при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины- ДО 15 СМ	м2 укрепляемой поверхности	290,000	1752,55	508239
			Накладные расходы			*249,96*	*72490*
			Сметная прибыль			*129,82*	*37647*
25	10	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток	т	1,233	106744,97	131563
			Накладные расходы			*44965,54*	*55420*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*9745*
26	11	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,233	244331,64	301139
			Сметная прибыль			*18098,64*	*22307*
			6.Дорожные знаки				
27	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,200	4462,70	18743
			Накладные расходы			*1729,73*	*7265*
			Сметная прибыль			*330,57*	*1388*
28	2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,680	6249,19	4249
			Накладные расходы			*1030,84*	*701*
			Сметная прибыль			*462,90*	*315*

29	3	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под стойки	шт	4,000	6020,17	24081
			Накладные расходы			*2375,06*	*9500*
			Сметная прибыль			*445,94*	*1784*
30	4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,400	48618,36	68066
			Сметная прибыль			*3601,36*	*5042*
31	5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,310	17643,23	5469
			Сметная прибыль			*1306,91*	*405*
32	6	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	шт.	2,000	8894,55	17789
			Накладные расходы			*3809,08*	*7618*
			Сметная прибыль			*658,86*	*1318*
33	7	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,000	1703,44	3407
			Накладные расходы			*764,58*	*1529*
			Сметная прибыль			*126,18*	*252*
34	8	2401-0201-0239 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 600 мм х 1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	23521,32	47043
			Сметная прибыль			*1742,32*	*3485*
35	9	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,000	5171,04	20684
			Сметная прибыль			*383,04*	*1532*
36	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,810	1478,78	2677
			Накладные расходы			*573,17*	*1037*
			Сметная прибыль			*109,54*	*198*
			Присыпные бермы				
37	11	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	3,650	12,48	46
			Накладные расходы			*2,55*	*9*
			Сметная прибыль			*0,92*	*3*
38	12	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21,900	204,48	4478
			Накладные расходы			*34,17*	*748*
			Сметная прибыль			*15,15*	*332*

39	13	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	21,900	70,20	1537
			Сметная прибыль			*5,20*	*114*
40	14	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	21,900	95,50	2091
			Накладные расходы			*19,46*	*426*
			Сметная прибыль			*7,07*	*155*
41	15	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	21,900	43,58	954
			Накладные расходы			*7,23*	*158*
			Сметная прибыль			*3,23*	*71*
42	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	21,900	271,06	5936
			Накладные расходы			*38,24*	*837*
			Сметная прибыль			*20,08*	*440*
43	17	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,900	2606,69	57086
			Накладные расходы			*1010,34*	*22127*
			Сметная прибыль			*193,09*	*4229*
44	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,900	240,78	5273
			Накладные расходы			*78,98*	*1730*
			Сметная прибыль			*17,84*	*391*
45	19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	21,900	271,06	5936
			Накладные расходы			*38,24*	*837*
			Сметная прибыль			*20,08*	*440*
46	20	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	14,600	190,59	2783
			Накладные расходы			*73,87*	*1079*
			Сметная прибыль			*14,12*	*206*

			7. Профилированная грунтовая временная дорога в нулевых отметках				
47	1	1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,00004	774895,33	-310
			Накладные расходы			*-178305,68*	*-71*
			Сметная прибыль			*-57399,65*	*-23*
48	2	1127-1201-0105 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 1127-1201-0102 (+ до ширины 9 м)	км дороги	0,00004	101791,93	-41
			Накладные расходы			*-17144,52*	*-7*
			Сметная прибыль			*-7540,14*	*-3*
49	3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,000	8894,55	35578
			Накладные расходы			*3809,08*	*15236*
			Сметная прибыль			*658,86*	*2635*
50	8	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	9211,32	36845
			Сметная прибыль			*682,32*	*2729*
51	9	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,000	5171,04	20684
			Сметная прибыль			*383,04*	*1532*
52	10	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	4,000	5904,26	23617
			Накладные расходы			*2666,35*	*10665*
			Сметная прибыль			*437,35*	*1749*
53	12	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,052	550,80	29
			Сметная прибыль			*40,80*	*2*
54	13	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,052	550,80	29
			Сметная прибыль			*40,80*	*2*
55	14	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	0,052	577,80	30
			Сметная прибыль			*42,80*	*2*
			ИТОГО:				9461266
			В том числе :				
			Накладные расходы				1176943

			Сметная прибыль				700835
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**9 344 805,00**
			Временные здания и сооружения - 4,8%	**Тенге**			**448 550,64**
			Временная объездная дорога	**Тенге**			**116 462,00**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**9 909 817,64**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	**Тенге**			**383 509,94**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**10 293 327,58**
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**205 866,55**
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**10 499 194,13**
			НДС (12%)	**Тенге**			**1 259 903,30**
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**11 759 097,43**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**11 713 444,75**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Тех.надзор
ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

_____ **Имамзаров Т.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**