« Утверждаю»

Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска»

_____ Хайнетов Б.Ш.

«31» августа 2009 г.

АКТ

Приемочной комиссии по приемки в эксплуатацию объекта «Средний ремонт улицы Труда (от ул.Васильева до поезда Труда)» в г.Петропавловске

г.Петропавловск «31» августа 2009 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска» (приказ № 89 от 31 августа 2009 г.), в составе :

Председатель комиссии :

- зам.начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска» — Галеев К.Т.

Члены комиссии :

- зав.сектора автомобильных дорог ГУ«Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска» — Тастемиров С.Б.
- ведущий специалист сектора автомобильных дорог ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска» — Макашев Р.Д.
- инспектор дорожной полиции ОДП УВД г.Петропавловска — Брыксин С.И.
- зам.директора ТОО «Дорожник Ашық Аспан» — Аршакян Р.Т.
- директор ТОО «Дорожная лаборатория» — Абилева Р.Ю.

Руководствуясь правилами приемки при строительстве и ремонте автомобильных дорог (ПР РК 218-35-04), составила настоящий акт о нижеследующем :

1.Объект «Средний ремонт улицы Труда (от ул.Васильева до поезда Труда)» в г.Петропавловске выполнялся подрядным способом ТОО «Дорожник Ашық Аспан» на основании договора № 142 от 28 июля 2009 г. по программе 458/-023-015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог».

2. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки :

Начало: 29 июля 2009 г.

Окончание: 30 августа 2009 г.

3.Строительно-монтажные работы выполнены с оценкой качества удовлетв.

4.В процессе строительства имелись следующие отступления от строительных норм и правил: отсутствуют.

5. Полная сметная стоимость строительства по договору – 6 145 607 тенге.

Фактическая стоимость строительства – 6 145 607 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Строительно-монтажные работы по объекту «Средний ремонт улицы Труда (от ул.Васильева до поезда Труда)» в г.Петропавловске выполнены в соответствии с действующими нормами и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию в полном объеме:

- исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала – 632,25 м2;
- устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщ.5 см с розливом вяжущих материалов перед устройством а/б покрытия – 2529 м2 покрытия;
- устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщ.4 см розливом вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя а/б покрытия – 2529 м2 покрытия;

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект «Средний ремонт улицы Труда (от ул.Васильева до поезда Труда)» в г.Петропавловске принять в эксплуатацию с оценкой удовлетвор.

.....Галеев К.Т.

.....Тастемиров С.Б.

.....Брыксин С.И.

.....Макашев Р.Д.

.....Аршакян Р.Т.

.....Абилева Р.Ю.