Утвержден:
Приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан Каирбековой С.З.

№ 632 от «20» сентября 2011 г.

АКТ
Государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта «Пристройка 4-х этажного операционного блока с приемным отделением РГКП НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане» в эксплуатацию

г. Астана «24» мая 2011г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «16» мая 2011 года №295, в составе:
Председателя: **Курмангалиева Аида Даденовна** – Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан,
Заместителя председателя: **Нуркенов Толеубек Слямбекович** – эксперт Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, государственный строительный инспектор,
Членов комиссии – представителей:
***заказчика*:**
Оспанов Кенес Сарсенгалиевич - председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Бейсен Назарбек Есеркепович – председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Бисмильдин Файзула Букеевич – директор Департамента административной, контрольной и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Тулегалиева Ажар Гинаятовна – директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Суентаева Гулькасима Рамазановна – директор Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Бектенбаев Орал Кабдушович – начальник Управления административного обеспечения и технического надзора Департамента административной, контрольной и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Закенова Анар Закеновна - главный эксперт Управления бухгалтерского учета, финансирования и сводной отчетности Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Кинаятов Аслан Кинаятович – главный эксперт Управления экономики и планирования Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
Тулегенов Эрик Амансерикович – директор ТОО «Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения» (технический надзор),

эксплуатационной организации:

Батпенов Нурлан Джумагулович – директор РГКП «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»,

генерального подрядчика:

Ахметов Нуржан Толебаевич – директор ТОО «ВЭН»,

генерального проектировщика:

Баяков Арман Алдашевич – директор ТОО «АртДизайнПроект»,

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:

Бекшин Жандарбек Мухтарович – начальник ГУ «Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана»

органов государственной противопожарной службы:

Искендиров Жумабай Жумальдиевич – начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»,

государственного органа социальной защиты населения:

Рахимбергенов Еркин Магауович – директор Департамента по контролю и социальной защите по г. Астана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,

местного исполнительного органа:

Жунусов Сарсембек Ендибаевич – начальник ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»;

Бейсенбинов Куаныш Ильясович – начальник ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Астаны»

других заинтересованных организаций, учреждений, органов надзора:

Мейрамов Эсенгельды Акимович – начальник ГУ «Есильский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» (город Астана),

Досаев Валихан Маратович – генеральный директор ГКП «Астана су арнасы»,

Кушнаренко Валерий Анатольевич – генеральный директор АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»,

Жумабаев Айтмукан Казбекович – генеральный директор АО «Астана - Теплотранзит»,

Куанышбеков Ермек Болатович – генеральный директор ГЦТ «Астанателеком»,

Жумагулов Жаркын Жангожинович – генеральный директор АО «Астана-Зеленстрой»,

Кулжабаев Айбек Серикович – президент АО «АстанаГазсервис».

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком - **Министерством здравоохранения Республики Казахстан** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «**Пристройка 4-х этажного операционного блока с приемным отделением РГКП НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане**» расположенного по адресу: город Астана, проспект Абылай хана, 15а.
2. Строительство осуществлено на основании постановления Акимата города Астаны «О разрешении строительства объекта» от 26 января 2009 года №20-72П и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 28.08.2009 года №18 Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком - **ТОО «ВЭН»**, выполнившим общестроительные работы и специальные виды работ согласно проектно-сметной документации.
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком – **ТОО «АртДизайнПроект»**, выполнившим все разделы проектно-сметной документации.
5. Исходные данные для проектирования выданы **Министерством здравоохранения Республики Казахстан.**
6. Строительство осуществлялось по **индивидуальному** проекту.
7. Проектно-сметная документация утверждена Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 05.06.2009 года №268-ПИР на основании заключения РГП «Госэкспертиза» от 27.04.2009 года №01-185/09.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **сентябрь 2007 года**, окончание работ **июнь 2011 года,**
   при продолжительности строительства, в мес.:
   по норме или ПОС ___ ; фактически ____.
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **постановления Акимата города Астаны «О разрешении строительства объекта», проектно-сметная документация по рабочему проекту, заключение рабочей комиссии, исполнительная документация, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, государственная экспертиза рабочего проекта** (указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту).
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам кроме жилых домов):

Мощность, производительность и т. д.	**Ед. изм.**	**по проекту**		**фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Приемное отделение	шт	1		1	
Операционные помещения	шт	8		8	
Площадь участка	га	0,611		0,611	
Площадь застройки	м2	1 811,77		1 811,77	
Общая площадь здания	м2	8 726,81		8 726,81	
Строительный объем	м3	33 403,14		33 403,14	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
    Проектируемое здание имеет в плане размеры в осях 44.5х45.6м. Здание четырехэтажное с цокольным и техническим этажом. Высота 1-го, 2-го этажей - 3,0 м от пола до потолка, высота 3-го, 4-го этажей - 3,6м от пола до потолка. Высота подвала - 2,2м от пола до потолка. Высота техэтажа-2,47 м от пола до потолка. Здание соединяется с существующим здание переходом с размерами в осях 28.5х3.45м в уровне 1-го, 2-го, 3-го этажей. В отделке фасада здания применен керамогранит.

Отделка цоколя из сплитерной плитки. Для удобной транспортировки больных предусмотрено помещение для въезда автомобиля.

Конструктивные элементы каркаса приняты следующие:

Здание решено с рамно-связевым каркасом, где основные несущие конструкции образуются системой колонн, балок, горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости. Фундаменты запроектированы с ленточным монолитным железобетонным ростверком. Стены цокольного этажа - бетонные толщиной 400. Наружные стены – пенобетонные блоки марки F35, D600 толщиной 300мм. Внутренние стены и перегородки – кирпичные, плиты ГВЛ. Лестницы - сборные железобетонные ступени по косоурам. Крыша - плоская. Водосток внутренний. Перекрытия и покрытия – монолитные, железобетонные. Оконные блоки – металлопластиковые с тройным остеклением. Витражи наружные – алюминиевые. Полы – по нормам, согласно назначения помещений.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены полностью** (сведения о выполнении).
14. Внешние и наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении к акту.
15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.
16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.
17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего **2 682 180,00 тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ – **1 171 180,00 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря – **949 390, 00 тыс. тенге.**
18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 682 180,00 тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ – **1 171 180,00 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря – **949 390, 00 тыс. тенге.**
19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений:

    технологических **хорошо .**

    архитектурно-строительных (включая объемно-планировочное и по применению материалов и конструкции) **хорошо**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленную к приемке <u>пристройку 4-х этажного операционного блока с приемным отделением РГКП НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане</u>,
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии — Курмангалиева А.Д.

Заместитель Председателя Государственной приемочной комиссии — Нуркенов Т.С.

Члены Государственной приемочной комиссии
Заказчик

Оспанов К.С.

Бейсен Н.Е.

Бисмильдин Ф.Б.

Тулегалиева А.Г.

Суентаева Г.Р.

Бектенбаев О.К.

Закенова А.З.

Кинаятов А.К.

Тулегенов Э.А.

эксплуатационная организация
РГКП «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» — Батпенов Н.Д.

генеральный подрядчик
ТОО «ВЭН» — Ахметов Н.Т.

генеральный проектировщик
ТОО «АртДизайнПроект» — Баяков А.А.

орган государственной санитарно-эпидемиологической службы

ГУ «Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана» — Бекшин Ж.М.

орган государственной противопожарной службы

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» — Искендиров Ж.Ж.

государственный орган социальной защиты населения

Департамента по контролю и социальной защите по городу Астана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан — Рахимбергенов Е.М.

местный исполнительный орган

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» — Жунусов С.Е.

ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Астаны» — Бейсенбинов К.И.

другие заинтересованные организации, учреждений, органов надзора

ГУ «Есильский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» (город Астана) — Мейрамов Э.А.

ГКП «Астана су арнасы» — Досаев В.М.

АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» — Кушнаренко В.А.

АО «Астана - Теплотранзит» — Жумабаев А.К.

ГЦТ «Астанателеком» — Куанышбеков Ц.К.

АО «Астана- Зеленстрой» — Кумагулов Ж.Ж.

АО «АстанаГазсервис» — Кулжабаев А.С.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.