подр

ф №3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "САВАН-2006"

АКТ№2
выполненных работ от 25.07.2019 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия Договора №25 от 20.02.2019г.	**105 229 597,20**
	за счет трансфертов из РБ	105 229 597,20
	за счет средств из ОБ	0,00
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	**11 467 292,00**
	за счет трансфертов из РБ	11 467 292,00
	за счет средств из МБ	
3	Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка", км 69-82, "Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак", км 48-61:	средний ремонт автомобильных дорог
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**10 893 927,40**
	за счет трансфертов из РБ	10 893 927,40
	за счет средств из МБ	
5	Сумма фактических расходов . произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**22 140 753,74**
	за счет трансфертов из РБ	22 140 753,74
	за счет средств из МБ	
6	Сумма выполненных работ с 03.07.2019. по 25.07.2019.	**10 673 461,74**
	за счет трансфертов из РБ	10 673 461,74
	за счет средств из МБ	
7	Сумма удержания резерва 5%	533 673,09
	за счет трансфертов из РБ	
	за счет средств из ОБ	
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**10 139 788,65**
	за счет трансфертов из РБ	10 139 788,65
	за счет средств из МБ	
9	В том числе НДС	**1 086 405,93**
	за счет трансфертов из РБ	1 086 405,93
	за счет средств из МБ	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского трнспорта и
автомобильных дорог Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда,ул.Алиханова, 13
БИН 011140002856
ИИК KZ200705022682251001
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "САВАН-2006"
Карагандинская область,г.Караганда
мкрн.Степной-3, д.3/10,612
БИН 060840005723
ИИК KZ7277470KZ220317433
БИК LARIKZKA
АО " AsiaCredit Bank"
тел: 87762858888

Руководитель управления _____ **Халтонов А.И.**

Директор ТОО "САВАН-2006" _____ **Медиев С.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "САВАН-2006"
Наименование строительства и его адрес:Средний ремонт а/д "Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 69-82

А К Т №4
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года
на устройство ШПО с выравнивающим слоем

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2		2,54	407,51	407,51	1 035	1 035	572	0,696	2
	К=1,2		тн			169,13	0	430	133	0,696	2
2	ксм	Битум жидкий	тн	2,62	39 653,81		103 893				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		603,1	302,86	180,10	182 655	108 618	147 591	0,6552	395
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	70 346	40 625	133	0,2387	144
4	ксм	А/б смесь	тн	609	4 770,75		2 905 387				
		Всего прямые затраты					3 192 970	109 653	148 163		397
							70 346	41 055			146
		Накладные расходы					148 163				543
		- заработная плата					22 224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					200 468				
		Всего по смете					**3 541 601**				
		Всего по акту в ценах 2019 года					11 538 765				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					230 775				

Итого по акту в ткущем уровне цен	11 769 540
НДС 12%	1 412 345
Итого с НДС	13 181 885
Итого с ценовой скидкой к=0,737	**9 714 969,42**

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____**Шаймин С.К.**

Руководитель отдела АД и РДИ

_____**Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТ и СД

_____**Ким В.М.**

Главный специалист отдела ПТ и СД

_____**Ахметкалиева С.Т.**

Главный специалист отдела АД и РДИ

_____**Жакупов Ж.К.**

Директор ТОО "САВАН-2006"

_____**Медиев С.Д.**

"САВАН-2006"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "САВАН-2006"
Наименование строительства и его адрес:Средний ремонт а/д "Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 69-82

А К Т №3
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года
Устройство дорожной одежды на пучинистых участках

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-22-1 К=1,2	Устройство основания из фракционного щебня Н=15 см	м2	330	46,09 6,00	39,94 13,80	15210 1980	13180 4554	8690 133	0,0396 0,04846	13 16
2	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	62,37	1480,37		92331				
3	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	4,95	1940,37		9605				
4	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,17	407,51	407,51 169,13	69 0	69 29	39 133	0,696 0,696	0,12 0,12
5	ксм	Битум жидкий с транспортом Расход 0,38х1,03	тн	0,18	39 653,81		7 138				
6	27-52-1	Устройство покрытия толщ. 3 см из холодного м/з асфальтобетона	м2	330	15,17 7,02	5,88 1,65	5006 2317	1940 545	3806 133	0,0451 0,00618	15 2
7	27-52-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-52-1 (до 5 см)	м2	1320	0,29 0,19	0,02 0,01	383 251	26 13	351 133	0,00009	0 0
8	ксм	Холодный м/з асфальтобетон	тн	39,20	4 770,75		187 013				

Всего прямые затраты	316 755	15 215	12 886	28
Накладные расходы	4 548	5 141		18
- заработная плата	12 886			46
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	1 933			
Всего по смете	19 778			
Всего по акту в ценах 2019 года	**349 420**			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 138 433			
Итого по акту в ткущем уровне цен	22 769			
НДС 12%	1 161 202			
Итого с НДС	139 344			
Итого с ценовой скидкой к=0,737	1 300 543			
	958 492,32			

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

_____**Шаймин С.К.**

Руководитель отдела АД и РДИ

_____**Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТ и СД

_____**Ким В.М.**

Главный специалист отдела ПТ и СД

_____**Ахметкалиева С.Т.**

Главный специалист отдела АД и РДИ

_____**Жакупов Ж.К.**

Директор ТОО "САВАН-2006"

_____**Медиев С.Д.**

"САВАН-2006"