подр

ф №3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "САВАН-2006"

АКТ№3
выполненных работ от 12.08.2019 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия Договора №25 от 20.02.2019г.	**105 229 597,20**
	за счет трансфертов из РБ	105 229 597,20
	за счет средств из ОБ	0,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**22 140 753,74**
	за счет трансфертов из РБ	22 140 753,74
	за счет средств из МБ	
3	Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка", км 69-82	средний ремонт автомобильных дорог
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**21 033 716,05**
	за счет трансфертов из РБ	21 033 716,05
	за счет средств из МБ	
5	Сумма фактических расходов . произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**65 862 644,58**
	за счет трансфертов из РБ	65 862 644,58
	за счет средств из МБ	
6	Сумма выполненных работ с 26.07.2019. по 12.08.2019.	**43 721 890,84**
	за счет трансфертов из РБ	43 721 890,84
	за счет средств из МБ	
7	Сумма удержания резерва 5%	**2 186 094,54**
	за счет трансфертов из РБ	2 186 094,54
	за счет средств из ОБ	
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**41 535 796,30**
	за счет трансфертов из РБ	41 535 796,30
	за счет средств из МБ	
9	В том числе НДС	**4 450 263,89**
	за счет трансфертов из РБ	4 450 263,89
	за счет средств из МБ	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского трнспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда,ул.Алиханова, 13
БИН 011140002856
ИИК KZ200705022682251001
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель управления
_____**Халтонов А.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "САВАН-2006"
Карагандинская область,г.Караганда
мкрн.Степной-3, д.3/10,612
БИН 060840005723
ИИК KZ7277470KZ220317433
БИК LARIKZKA
АО " AsiaCredit Bank"
тел: 87762858888

Директор ТОО "САВАН-2006"
_____**Медиев С.Д.**

"САВАН-2006"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "САВАН-2006"
Наименование строительства и его адрес:Средний ремонт а/д "Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 69-82

А К Т №5
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2019 года
на устройство ШПО с выравнивающим слоем

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2		11,43	407,51	407,51	4 658	4 658	2 571	0,696	8
	К=1,2		тн			169,13	0	1 933	133	0,696	8
2	ксм	Битум жидкий	тн	11,77	39 653,81		466 725				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		2 713,9	302,86	180,10	821 932	488 773	664 145	0,6552	1 778
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	316 549	182 808	133	0,2387	648
4	ксм	А/б смесь	тн	2 741	4 770,75		13 076 626				
		Всего прямые затраты					14 369 941	493 431	666 716		1 786
							316 549	184 741			656
		Накладные расходы					666 716				2 442
		- заработная плата					100 007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					902 199				
		Всего по смете					**15 938 856**				
		Всего по акту в ценах 2019 года					51 929 821				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 038 596				

Итого по акту в ткущем уровне цен	52 968 417
НДС 12%	6 356 210
Итого с НДС	59 324 627
Итого с ценовой скидкой к=0,737	**43 721 890,84**

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____**Шаймин С.К.**

Руководитель отдела АД и РДИ

_____**Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТ и СД

_____**Ким В.М.**

Главный специалист отдела ПТ и СД

_____**Ахметкалиева С.Т.**

Главный специалист отдела АД и РДИ

_____**Жакупов Ж.К.**

Директор ТОО "САВАН-2006"

_____**Медиев С.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "САВАН-2006"
Наименование строительства и его адрес:Средний ремонт а/д "Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км 69-82

А К Т №6
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2		2,55	407,51	407,51	1 039	1 039	573	0,696	2
	К=1,2		тн			169,13	0	431	133	0,696	2
2	ксм	Битум жидкий	тн	2,63	39 653,81		104 290				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		603,0	302,86	180,10	182 625	108 600	147 566	0,6552	395
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	70 334	40 618	133	0,2387	144
4	ксм	А/б смесь	тн	609	4 770,75		2 905 387				
		Всего прямые затраты					3 193 341	109 639	148 139		397
							70 334	41 049			146
		Накладные расходы					148 139				543
		- заработная плата					22 221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					200 489				
		Всего по смете					**3 541 969**				
		Всего по акту в ценах 2019 года					11 539 964				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	230 799
Итого по акту в ткущем уровне цен	11 770 763
НДС 12%	1 412 492
Итого с НДС	13 183 255
Итого с ценовой скидкой к=0,737	**9 715 979,10**

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____**Шаймин С.К.**

Руководитель отдела АД и РДИ

_____**Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТ и СД

_____**Ким В.М.**

Главный специалист отдела ПТ и СД

_____**Ахметкалиева С.Т.**

Главный специалист отдела АД и РДИ

_____**Жакупов Ж.К.**

Директор ТОО "САВАН-2006"

_____**Медиев С.Д.**

"САВАН-2006"