УТВЕРЖДЕН

«29» июля 2009 г.
№175 постановлением
Акима Каратальского
района

(дата и номер решения или постановления Ф.И.О. и должность лица подписавшего решение или постановление)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от « 28 » июля 2009 г. г. Уштобе
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, утвержденная постановлением Акимата Каратальского района
(наименование акимата)

от « 04 » 10 2007г. № 223 «а», с последующими изменениями от 08.09.2008 г. № 117 «а»; от 24.07.2009 г. № 166
в составе:

председателя
Бисембаев К.А. — зам. Акима района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя – представителя государственного архитектурно-строительного контроля
Кумисбеков О.А. — ведущий специалист управления ГАСКа по Алматинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
Заказчика
Туменбаев К.К. — начальник отдела строительства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных органов архитектуры и градостроительства
Мамбетбаев И.Н. — и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов земельных отношений
Узакбай Д.Г — начальник отдела земельных отношений

органов санитарно-эпидемиологического надзора
Асемкулов Е.А. — начальник УГСЭН по Каратальскому району
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного противопожарного надзора
Тулеуов Ж.Т. — начальник ОЧС
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов ЖКХ, ПТ и АД
Бекпентаев Т.Т. — начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД
(должность)

органов охраны окружающей среды

Батырбаев Б.Т. — **госинспектор Балхаш-Алакольского департамента экологии**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов занятости и социальных программ

Амандосов С.Ж. — **начальник отдела занятости и социальных програм**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генеральный подрядчик

Пусурманов А.Ж. — **директор ТОО «Тамас»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

автор проекта

Джаникенов Ж.Р — **директор ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

Огай А.М. — **главный специалист ГККП «Управление капитального строительства» Акимата Алматинской области**

(должность)

Отызбаев А.К — **начальник РЭС Каратальского района**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Мальгин Ю.М. — **директор ГКП «Каратал Су Кубыры»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Ким Н.В. — **эксперт Талдыкорганского КазЭнерго Экспертизы**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Тамас»**

(наименование организации)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области** (наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения приказа) **Решения Акима г.Уштобе № 8-615 от 5 сентября 2007 года, № 4-36 от 27 апреля 2009 года**

(наименование органа, выдавшего разрешения)

3. Разрешение на производство строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 28 марта 2008 года № 84, от 29 апреля 2009 года № 90

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»

(Наименование проектных организаций, № государственной лицензии)

5. Проектная сметная документация утверждена

ДГП «Талдыкоргангосэкспертиза» № 20-549/2007 от 23 октября 2007 года

(Наименование организации утвердившую проектно сметную документацию на объект в целом)

6.Строительно-монтажные работы выполнены по договору:
начала работ **апрель 2008 г.** окончание работ **июль 2009 г.**
(месяц) (месяц)

7.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Водопроводная сеть: из стальных труб d 114*4,5 – 0,206 км., из п/э труб ПЭ-80, SDR-21 d 110*5,3 – 3,636,км., колодцы с пожарными гидрантамии трубопроводной арматурой Дк – 150 см -7 шт.; Дк – 100 см – 18 шт.;Канализационная сеть: из п/э труб ПЭ-63, SDR-26 d 225*8,6 2,784 км., из п/э труб ПЭ-63, SDR-26 d 250*9,6 - 0,030 км., из п/э труб ПЭ-63, SDR-26 d 110*4,2 – 0,631 км., из стальных труб d 114*4,5 – 0,100 км., из чугунных труб d 200 – 0,240 км., канализ. насосная станция: основные насосы ГНОМ 10-10 – 2 шт., в т.ч. резервный – 1 шт., каналнз. колодцы: Дк – 1000 – 10 шт., Дк – 1500 – 57 шт.; Уличная сеть: улицы – 2,737 км., тротуары – 3,939 км., трубчатые переезды – 14 шт.; Линия ЛЭП – 4,838 км., в том числе : трасса ЛЭП 10 кВ – 1,390 км.,уличное освещение 0,4 кВ – 3,448 км.; трансформаторная подстанция КТПГ – 250/10/04У1 – 1 шт.; Сметная стоимость всего: - 81705920тенге, в том числе СМР 77300000 тенге. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 81571222 тенге, в том числе СМР – 77300000 тенге.**

(краткие технические характеристики по планировке, этажности)
(основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

8. Выполнение требований проекта и технических нормативов подтверждаются приложениями №_____
к настоящему акту.

9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания (сооружения, помещения) и приняты городскими (районными) эксплуатационными организациями. Перечень справок городских (районных) эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____ настоящему акту.

10.Установленные по ходу строительства дефекты и недоделки устранены.

Приёмочная комиссия решила:

Предъявленный к приёмке **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____ **Бисембаев К.А.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя комиссии _____ **Кумисбеков О.А**
(подпись, печать)

Члены приёмочной комиссии: _____ **Туменбаев К.К.**

_____ **Мамбетбаев И.Н.**

Узакбай Д.Г.

Асемкулов Е.А.

Тулеуов Ж.Т.

Бекпентаев Т.Т.

Батырбаев Б.Т.

Аманжосов С.Ж.

Пусурманов А.Ж.

Джаникенов Ж.Р.

Огай А.М.

Отызбаев А.К.

Мальгин Ю.М.

Ким Н.В.