ф №3

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
**Подрядчик:** ТОО "САВАН-2006"

**АКТ№3**
**выполненных работ от 02.09.2019 г.**

(тенге)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия Договора №24 от 20.02.2019г.,доп.соглашение №1 от 02.08.2019г. | **163 434 404,80** |
| | за счет трансфертов из РБ | 124 232 404,80 |
| | за счет средств из ОБ | 39 200 000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | **70 948 646,49** |
| | за счет трансфертов из РБ | 32 603 840,65 |
| | за счет средств из МБ | 38 344 805,84 |
| 3 | Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Караганды-Самарка-Атасу-Айнабулак", км 81-111 | средний ремонт автомобильных дорог |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | **67 401 214,17** |
| | за счет трансфертов из РБ | 30 973 648,62 |
| | за счет средств из МБ | 36 427 565,55 |
| 5 | Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ. | **95 837 949,37** |
| | за счет трансфертов из РБ | 57 493 143,53 |
| | за счет средств из МБ | 38 344 805,84 |
| 6 | Сумма выполненных работ с 23.08.2019 г. по 27.08.2019 г. | **24 889 302,88** |
| | за счет трансфертов из РБ | 24 889 302,88 |
| | за счет средств из МБ | |
| 7 | Сумма удержания резерва 5% | **1 244 465,14** |
| | за счет трансфертов из РБ | 1 244 465,14 |
| | за счет средств из ОБ | |
| 8 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ | **23 644 837,74** |
| | за счет трансфертов из РБ | 23 644 837,74 |
| | за счет средств из МБ | |
| 9 | В том числе НДС | **2 533 375,47** |
| | за счет трансфертов из РБ | 2 533 375,47 |
| | за счет средств из МБ | |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда,ул.Алиханова, 13
БИН 011140002856
ИИК KZ200705022682251001
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

**Руководитель управления**

Халтонов А.И.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "САВАН-2006"
Карагандинская область,г.Караганда
мкрн.Степной-3, д.3/10,612
БИН 060840005723
ИИК KZ7277470KZ220317433
БИК LARIKZKA
АО " AsiaCredit Bank"
тел: 87762858888

**Директор ТОО "САВАН-2006"**

Медиев С.Д.

*Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"*
*Подрядчик: ТОО "САВАН-2006"*
*А/д "Караганды-Самарка-Атасу-Айнабулак" км 81-111*

**А К Т №3**
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2019 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименовани работ и затрат, единица измерения | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, тенге: Всего ЗП рабоч. строит. | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабоч. строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов | Накладн. расходы, тенге % | Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины: на ед-цу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 27-72-1 | Розлив жидкого битума 0,3л/м2 | | 6,59 | 407,51 | 407,51 | 2 685 | 2 685 | 1 483 | 0,696 | 4,59 |
| | К=1,2 | | тн | | | 169,13 | 0 | 1 115 | 133 | 0,696 | 4,59 |
| 2 | ксм | Битум жидкий | тн | 6,79 | 39 493,54 | | 268 161 | | | | |
| 3 | 27-16-2 | Устройство выравнивающего слоя из | | 1 565,0 | 302,86 | 180,10 | 473 976 | 281 857 | 382 987 | 0,6552 | 1 025 |
| | К=1,2 | холодной м/з асфальтобетонной смеси | тн | | 116,64 | 67,36 | 182 542 | 105 418 | 133 | 0,2387 | 374 |
| 4 | ксм | А/б смесь | тн | 1 581 | 4 699,86 | | 7 430 479 | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | | 8 175 301 | 284 542 | 384 470 | | 1 030 |
| | | | | | | | 182 542 | 106 533 | | | 379 |
| | | Накладные расходы | | | | | 384 470 | | | | 1 409 |
| | | - заработная плата | | | | | 57 671 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | | 513 586 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | | **9 073 357** | | | | |
| | | **Всего по акту в ценах 2019 года** | | | | | 29 561 582 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 591 232 |
| Итого по акту в ткущем уровне цен | 30 152 814 |
| НДС 12% | 3 618 338 |
| Итого с НДС | 33 771 152 |
| **Итого с ценовой скидкой к=0,737** | **24 889 302,88** |

**Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области**

**_____Шаймин С.К.**

**Руководитель отдела АД и РДИ**

**_____Тусупов Е.К.**

**Руководитель отдела ПТ и СД**

**_____Ким В.М.**

**Главный специалист отдела ПТ и СД**

**_____Ахметкалиева С.Т.**

**Директор ТОО "САВАН-2006"**

**_____Мединев С.Д.**