Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт окончательной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «24 » сентября 2014 г. г. Семей
(местонахождение объекта)

Окончательная приемочная комиссия, назначенная приказом **от «24» сентября 2014 г. №45-Ѳ директором ВКОФ АО «НК КазАвтоЖол»,**
Актанов Серик Касымбекович :
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя:
Ибраев Серик Зарыкбаевич, заместитель директора ВКОФ АО «НК ҚазАвтоЖол»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика
Абдыков Ерлан Жуманович, директор ТОО «САВАН-2006»
(фамилия, имя, отчество, должность)
технический надзор:
Жапалов Кабыл Баймулдинович, главный инженер ТОО «Казстрой АС»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
Оспанов Айдос Шынгысович, старший мастер ДЭУ-25 ВКОФ РГП «Казахавтодор»
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Кабылбаев Айдос Сеилханович, инженер РГУ «Шыгысжоллаборатория»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Амиреев Ерлан Бакитжанович, начальник ОЭиБД ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ибыраев Куанышбек Муффминулы, главный специалист ОККиПР ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Нуркышев Бекболат Елгазинович, главный инженер ВКОФ РГП«Казахавтодор»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»**
(совместно с подрядчиком) **ТОО «САВАН-2006»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию
а/д «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 71-103
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Бородулихинский район
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «САВАН-2006»
(наименование организации)
выполнившим **средний ремонт**
(виды работ)
и субподрядными организациями
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Сметная документация на строительство разработана
ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования
выданы **ВКОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

5. Строительство осуществлялось по
Сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 71-103
(номер проекта, номер серии)

6. Сметная документация утверждена
Комитетом автомобильных дорог МТК РК 12 ноября 2013г. №290
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2014 года**
(месяц, год)
окончание работ **август 2014 года**
(месяц, год)

8. Окончательной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Сметная документация «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 71-103акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на материалы
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
протяженность участка 32 км

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ремонт пучинистых мест	**800**	**м3**
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок	**4200**	**м2**
Ликвидация колейности и волн дорожной одежды	**0,95**	**1000м2**
Устройство выравнивающего слоя из холодной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марка I -	**9651,5**	**тонн**
Устройство ШПО -	**224000**	**м2**
Укрепление обочин-	**9600**	**м2**
Ремонтная планировка обочин -	**165**	**км/ прох**
Разметка проезжей части -	**32**	**км**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**
(сведения о выполнении)

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **256 000,0** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **216723,166** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **209 664,480** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **176639,108** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге.

Решение окончательной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **средний ремонт участка автомобильной дороги «Семей-граница РФ (на Барнаул)» км 71-103**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель окончательной приемочной комиссии

Ибраев С.З. .....

(фамилия, имя, отчество, подписи, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Кабылбаев А.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нуркышев Б.Е. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Амиреев Е.Б. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ибыраев К.М. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Оспанов А.Ш. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жапалов К.Б. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Абдыков Е.Ж. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)