АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «28» августа 2015 года с.Баканас

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом за № 179 от «24» августа 2015г. ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района» в составе:

Председатель комиссии:

Рахымбаев Б. **– заместитель Акима Балхашского района**

Члены комиссии:

Асылбек С.С. **– Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района»**

Абдрахманов Д. **- Руководитель Отдела архитектуры и градостроительства Балхашского района**

Тажикулов Е. **- Руководитель ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйство и инспекции жилых домов» Балхашского района**

Садыкбаев Д. **- Аким Баканасского сельского округа Балхашского района**

Имашев А. **- Главный специалист ТОО «УКС»**

Жакаев Е. **- Директор ТОО «Гиротехник Жоба»**

Ибраев А.С. **– Директор ТОО «Балхаш жолдары»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Балхаш жолдары»** предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Алматинская область, Балхашский район, село Баканас
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлялся на основании (решения)договора № 15 от 17.06.2015г с ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и ордера на производство работ № 001 от 7.04.2015г.
(наименование органа вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком **ТОО «Балхаш жолдары»** (наименование организации)

Выполнившим Капитальный ремонт автомобильных дорог
(виды работ)
и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Техническая документация на капитальный ремонт разработана **ТОО «Гидротехник Жоба»,** государственная лицензия №13018189 от 15.11.2013., выдана Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК
(наименование организации)
выполнившим Техническую документацию с прохождением вед.экспертизы. Экспертиза №18-0996/13 от 31 декабрь 2013г.
(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **апрель месяц 2015г.** Окончание работ **август месяц 2015г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия, акт рабочей комиссии.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость – 23 704 365,96 тенге (в т.ч. СМР – 23 342 346,00 тенге, технадзор – 315 335,00 тенге).

Фактическая стоимость выполненных работ – 23 704 365,96 тенге (в т.ч. СМР – 23 342 346,00 тенге, технадзор – 315 335,00 тенге).

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки
Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас Балхашского района Алматинской области**
(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии **Рахымбаев Б.**

Члены комиссии: **Асылбек С.С.**

Абдрахманов Д.

Тажикулов Е.

Садыкбаев Д.

Имашев А.

Жакаев Е.

Ибраев А.С.

№04 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Балқаш ауданының Бақанас аулындағы Құтпанбетов,Қонаев және Ормышев көшелерінің автомобиль жолдарын күрделі жөндеу жұмыстарына

Бақанас ауылы 06.03.2015жыл

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Балқаш аудандық жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (26.08.2014ж. № 256-1907-02-ММ куәлік) атынан бөлім басшысы **Асылбек Сейтжан Садақбайұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (07.04.2009 ж. № 157-1907-02-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Ибраев Асқар Серикжанович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (14.01.2014 жылғы **өзгертулер мен толықтырулар**) **Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
485- Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі;
023-автомобиль жолдарын жұмыс істеуін қамтамасыз ету
000- автомобиль жолдарын жұмыс істеуін қамтамасыз ету
159- Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (14.01.2014 жылғы өзгертулер мен толықтырулар) Заңына және 02.03.2015 жылғы бір көзден сатып алу тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алу қортындысына сәйкес Алматы облысының Балқаш ауданының Бақанас аулындағы Құтпанбетов,Қонаев және Ормышев көшелерінің автомобиль жолдарын күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес Балқаш ауданының Бақанас аулындағы Құтпанбетов,Қонаев және Ормышев көшелерінің автомобиль жолдарын күрделі жөндеу жұмыстарына 2015 жылдың 31 тамызына дейін жалпы сомасы 23342346 (жиырма үш миллион үш жүз қырық екі мың үш жүз қырық алты) теңге 72 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.
1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шарт күшіне енген күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылдың 31 тамызға дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы – 23342346 (жиырма үш миллион үш жүз қырық екі мың үш жүз қырық алты) теңге 72 тиын.
2.2. Осы шарт бойынша ең соңғы төлемді Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, ауданның тиісті органдары орындалған жұмыс көлемін растаған жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы нысанды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.3. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс құн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі.

3.Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын ұсыну;
- Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынуға;

- жұмыстар орындалатын жолларда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге;
- Жобалық-сметалық құжаттамаға, ҚНжЕ талаптарына және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстар атқаруға;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде жобалық-сметалық құжаттамаға, ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға;
- Тапсырыс берушінің жұмысты атқаруға бөлген қаражатын мақсатты және тиімді пайдалануға;
- Тапсырыс берушіні күн сайын жолдың жағдайы мен автомобиль жолдарын пайдалану режимінің өзгерістері туралы, жол көлік оқиғалары болған жағдай болса ол туралы дұрыс ақпарат беруге;
- автожолдың бақылаушы учаскелерінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қабылдау мақсатында тәулік бойы кезекшілік және мейрам күндері патруль қызметін ұйымдастырады, сондай-ақ ауа райы бұзылған және төтенше жағдайлар орын алған жағдайда;
- Тапсырыс берушіні міндеттемелердің орындалу барысы және жұмыс өндірісінде туындаған кедергілердің барысы туралы хабардар етуге.
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде қаражат құюға, шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.
3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;
3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
- жол пайдаланушылардан, жол полициясынан, көлік инспекциясынан келіп түскен ескертулер мен талап-тілектер туралы, оларды жою үшін Мердігерді хабардар етіп отыруға;
- Мердігердің бірінші талабы бойынша жұмыспен танысуға және мәселелерді жедел шешуге жіберу.
- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды ;
- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.
3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.
3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.
3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.
3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

4.Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мен денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.
4.2. Тапсырыс беруші жауапты:
- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.
4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін:
- осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі.

Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі қажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады.

4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін:

- осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді;
- жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;

4.5. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Тапсырыс беруші өзінің өкілдерін жұмысты қабылдап алу және бақылау жасау үшін тағайындайды.

5.2. Тапсырыс беруші аткарылған жұмыс көлемін анықтап, оларды ҚНжЕ мен осы шарттың 3.2. тармақшасындағы техникалық жағдайларға сәйкес болған жағдайда Мердігерден қабылдап алады.

5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссиясы).

5.5. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің катысуымен өткізіледі.

5.6. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.

5.7. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысандарды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

6.2. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында каралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

6.3. Егер шартта каралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.4. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротка ұшырауы немесе оның кайта құрылуы немесе біріктірілуінен баска, кандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің жобалық –сметалық құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.5. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» (14.01.2014 жылғы **өзгертулер мен толықтырулар**) Заңының 6 бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы:
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында карастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.6. Шартка енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе баска да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға катысты жұмыстары үшін каржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында жарамды болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Балқаш аудандық жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
БСН 130840018979 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ42070103KSN0902000 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Д.А.Қонаев к-сі., 66 үй. тел. 8 (72773) 91543 **Бөлім басшысы** _____ С.Асылбек (қолы) М.О.	БИН 990940002121 БИК HSBKKZKX ИИК KZ39 6010 1310 0001 1175 Банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Мекен жайы: Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, «Самал» ықшам ауданы, 26. тел: 8 (72773) 95151 **Директор** _____ А.Ибраев (қолы) М.О.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2009 г. №712

Счет-фактура № 18 от 25.06.2015 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 15 от 17.06.2015г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, № 15 от 17.06.2015г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Балхашского района
БИН и адрес грузополучателя: 130840018979, Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
(ИИН, наименование и адрес)

Покупатель: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района
БИН и адрес покупателя: 130840018979, Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
Расчетный счет покупателя: **KZ42 0701 03KS N090 2000** ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас Балхашского района Алматинской области за июнь месяц 2015г.	тенге			4 053 466,04	12%	486 415,92	4 539 881,96		
Всего по счету:					4 053 466,04		**486 415,92**	**4 539 881,96**		

Руководитель организации Ибраев А.С. **Выдал (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(подпись)*

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 15 от 17.06.2015г НБП 485 045 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас Балхашского района Алматинской области за июнь месяц 2015 года

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тек.			Наклад	Затраты труда	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш	расх.	на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех			з/п мех.	тек./ %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Устройство дороги по ул.Конаева											
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) для устройство дорог	м2	765	0,2	0,2 0,07	153		153 54	52 97	0,00023	0,17595
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. (Основание из ПГС, t=20см)	м2	187	95,48 21,38	73,75 11,67	17855	3998	13791 2182	8220 133	0,144 0,041	26,93 7,67
3	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	187	1400		261800					
4	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	м3	140,3	25,61	25,61 8,9	3593		3593 1249	1211 97	0,02908	4
5	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий прооход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 см К=3,0К=3,000	м3	420,9	3,2	3,2 1,12	1347		1347 471	457 97	0,00367	2
6	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л 0,5 см изменения толщины слоя. К=4,0К-=4,000	м	0,38	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	2254	476,24	1777 580	1404 133	7,13 6,78	2,71 2,5764
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	м	0,38	40097,6	339,59 140,94	15237		129 54	71 133	0,58 0,58	0,22 0,2204
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	м2	765	381,14 7,02	5,88 1,65	291572	5370,30	4498 1262	8821 133	0,0451 0,00618	34,50 4,7277

9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя. К=4,0К=4,000	м2	3060	61,46 0,19	0,02 0,01	188068	581	61 31	814 133	0,00136 0,00003	4,16 0,09
10	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2	170	198,79 4,79	20,36 5,38	33794	814	3461 915	2299 133	0,0317 0,02033	5,39 3,46
11	Е6-1-1	Подъем существующих люков до проектной отметки, бетон В15F200	м3	0,05	8582,77 195,75	66,01 24,93	429	10	3 1	12 105	1,35 0,1218	
12	Е27-83-3	Устоновка дорожных знаков на железобетонных опорах	шт	1	507,11 219,38	146,19 28,22	507	219,38	146 28	329 133	1,33 0,11	1,33 0,11
13	1-1-955	Стоимость знаков	шт	1	451		451					
	Раздел 3 Устройство дороги по ул.Ормышева											
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) для устройство дорог	м2	1530	0,2	0,2 0,07	306		306 107	104 97	0,00023	0,3519
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. (Основание из ГПС, t=20см)	м3	374	95,48 21,38	73,75 11,67	35710	7996	27583 4365	16440 133	0,144 0,041	53,86 15,33
3	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	374	1400		523600					
4	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	м3	280,5	25,61	25,61 8,9	7184		7184 2496	2422 97	0,02908	8
5	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий прооход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 см К=3,0К=3,000	м3	841,5	3,2	3,2 1,12	2693		2693 942	914 97	0,00367	3,088305
6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2	340	198,79 4,79	20,36 5,38	67589	1629	6922 1829	4599 133	0,0317 0,02033	10,78 6,91

Итого в баз. Ценах 2001г	1454140	48170
Накладные расходы в з/п	48170	
Итого с накладными расходами	1502310	
Непредвиденные затраты	90139	

Итого прямых затрат	1592450
Временные здания и сооружения (1,5%)	23887
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	23275
Доп.отпуска рабочим 0,4%	6465
Выслуга лет 1%	16163
Итого в базисных ценах 2001 г.	1662240
Итого в текущих ценах 2014 года	3973986
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	79480
Итого:	4053466,04
НДС 12%	486415,92
Всего :	**4539881,96**

Заказчик

Представитель тех.надзора:

Подрядчик

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 22 от 24.07.2015 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 15 от 17.06.2015г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, № 15 от 17.06.2015г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Балхашского района
БИН и адрес грузополучателя: 130840018979, Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района
БИН и адрес покупателя: 130840018979, Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
Расчетный счет покупателя: **KZ42 0701 03KS N090 2000** ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту автомомбильных дорог улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас Балхашского района Алматинской области за июль месяц 2015г.	тенге			7 664 974,47	12%	919 796,94	8 584 771,41		
Всего по счету:					7 664 974,47		**919 796,94**	**8 584 771,41**		

Руководитель организации Ибраев А.С
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 15 от 17.06.2015г НБП 485 045 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас
Балхашского района Алматинской области за июль месяц 2015 года

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.			Наклад	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш	расх.	на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех			з/п мех.	тек./ %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1	**Устройство дороги по ул. Кутпанбетова (ширина5м)**										
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) для устройство дорог	м2	4750	0,2	0,2	950		950	323		
						0,07			333	97	0,00023	1
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (Основание из ПГС, t=20см)	м3	1174,856	95,48	73,75	112175	25118	86646	51643	0,144	169
					21,38	11,67			13711	133	0,041	48
3	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1174,856	1400		1644798					
4	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15см одним проходом по одному следу прицепного куласкового катка массой 8т	м3	855	21,9	21,9	18725		18725	6311		
						7,61			6507	97	0,02487	21,26385
5	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т при 15 см К=3,0К=3,000	м3	2565	3,2	3,2	8208		8208	2787		
						1,12			2873	97	0,00367	9,41
	Раздел 3	**Устройство дороги по ул.Ормышева**										
6	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	м	0,77	5930,77	4677,52	4567	965,00	3602	2846	7,13	5,49
					1253,25	1525,5			1175	133	6,78	5,2206
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	м	0,77	40097,6	339,59	30875		261	144	0,58	0,45
						140,94			109	133	0,58	0,4466
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	м2	1530	381,14	5,88	583144	10740,60	8996	17643	0,0451	69,00
					7,02	1,65			2525	133	0,00618	9,4554
9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя.	м2	6120	61,46	0,02	376135	1163	122	1628	0,00136	8,32
					0,19	0,01			61	133	0,00003	0,18

11	Е27-83-3	Установка дорожных знаков железобетонных опорах	шт	1	507,11 219,38	146,19 28,22	507	219	146 28	329 133	1,33 0,11	1,33 0,11
12	1-1-955	Стоимость знаков	шт	1	451		451					

Итого в баз. Ценах 2001г	2780535	61166
Накладные расходы в з/п	61166	
Итого с накладными расходами	2841702	
Непредвиденные затраты	170502	
Итого прямых затрат	3012205	
Временные здания и сооружения (1,5%)	45183	
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	44026	
Доп.отпуска рабочим 0,4%	12230	
Выслуга лет 1%	30574	
Итого в базисных ценах 2001 г.	3144218	
Итого в текущих ценах 2014 года	7514681	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	150294	
Итого	7664974,47	
	919796,94	
Всего	**8584771,41**	

Заказчик:

Представитель тех.надзора:

Подрядчик:

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 53 от 27.08.2015 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 15 от 17.06.2015г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, № 15 от 17.06.2015г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Балхашского района
БИН и адрес грузополучателя: 130840018979, Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
(ИИН, наименование и адрес)

Покупатель: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района
БИН и адрес покупателя: 130840018979, Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
Расчетный счет покупателя: **KZ42 0701 03KS N090 2000** ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас Балхашского района Алматинской области за август месяц 2015г.	тенге			8 498 477,05	12%	1 019 817,25	9 518 294,30		
Всего по счету:					8 498 477,05		**1 019 817,25**	**9 518 294,30**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашкого района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 15 от 17.06.2015г НБП 485 045 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас Балхашского района Алматинской области за август месяц 2015 года

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.			Наклад	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш	расх.	на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех			з/п мех.	тен./ %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1	**Устройство дороги по ул. Кутпанбетова (ширина5м)**										
1	Е27-66-5	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л при ширине поверху до 1000мм	м	2,38	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	14115	2983	11132 3631	8796 133	7,13 6,78	17 16
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	м	2,38	40097,6	339,59 140,94	95432		808 335	446 133	0,58 0,58	1 1
3	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	м2	4216	381,14 7,02	5,88 1,65	1606886,24	29596,32	24790 6956	48615 133	0,0451 0,00618	190,14 29
4	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя. К=4,0К-=4,000	м2	19000	61,46 0,19	0,02 0,01	1167740	3610,00	380 190	5054 133	0,00136 0,00003	25,84 0,57
5	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2	950	198,79 4,79	20,36 5,38	188851	4550,50	19342 5111	12850 133	0,0317 0,02033	30,12 19,3135
6	Е6-1-1	Подъем существующих люков до проектной отметки, бетон В15F200	м3	0,05	8582,77 195,75	66,01 24,93	429	10	3 1	12 105	1,35 0,1218	
7	Е27-83-3	Установка дорожных знаков на железобетонных опорах	шт	1	507,11 219,38	146,19 28,22	507	219,38	146 28	329 133	1,33 0,11	1,33 0,11
8	1-1-955	Стоимость знаков	шт	1	451		451					
		Итого в баз. Ценах 2001г					3074411			76102		
		Накладные расходы в з/п					76102					

Итого с накладными расходами	3150513
Непредвиденные затраты	189031
Итого прямых затрат	3339544
Временные здания и сооружения (1,5%)	50093
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	48811
Доп.отпуска рабочим 0,4%	13559
Выслуга лет 1%	33896
Итого в базисных ценах 2001 г.	3485903
Итого в текущих ценах 2014 года	8331840
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	166637
Итого:	8498477,05
НДС 12%	1019817,25
Всего :	**9518294,30**

Заказчик

Представитель технадзора:

Подрядчик

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 54 от 14.09.2015 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 15 от 17.06.2015г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, № 15 от 17.06.2015г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200__ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Балхашского района
БИН и адрес грузополучателя: 130840018979, Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района
БИН и адрес покупателя: 130840018979, Алматинская область, Балхашский район, ул. Конаева 66
Расчетный счет покупателя: **KZ42 0701 03KS N090 2000** ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту автомомбильных дорог улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас Балхашского района Алматинской области за август месяц 2015г.	тенге			624 462,79	12%	74 935,53	699 398,33		
Всего по счету:					624 462,79		**74 935,53**	**699 398,33**		

Руководитель организации Ибраев А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашкого района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 15 от 17.06.2015г НБП 485 045 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ

по капитальному ремонту автомобильной дороги улиц Кутпанбетова, Конаева и Ормышева в селе Баканас
Балхашского района Алматинской области за **август месяц 2015 года**

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.			Наклад	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш	расх.	на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех			з/п мех.	тен./ %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	м2	534	381,14	5,88	203528,76	3748,68	3140	6158	0,0451	24,08
					7,02	1,65			881	133	0,00618	29

Итого в баз. Ценах 2001г	225329
Накладные расходы в з/п	6158
Итого с накладными расходами	231486
Непредвиденные затраты	13889
Итого прямых затрат	245376
Временные здания и сооружения (1,5%)	3681
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	3586
Доп.отпуска рабочим 0,4%	996
Выслуга лет 1%	2491
Итого в базисных ценах 2001 г.	256129
Итого в текущих ценах 2014 года	612218
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	12244
Итого:	624462,79
НДС 12%	74935,54
Всего:	**699398,33**

6158

Заказчик

Представитель технадзора:

Подрядчик