Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Turan Stroy"**

Наименование объекта: **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п.Темирлан, Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**

Дополнительное соглашение №57/5 от 12.11.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 26 ноября 2019 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**982 005 025,00**	**105 214 824,11**		**150 000 000,00**						**16 071 428,57**	**150 000 000,00**
Итого	**982 005 025,00**	**105 214 824,11**		**150 000 000,00**						**16 071 428,57**	**150 000 000,00**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Руководитель _____ **Б.Алишев**

ТОО "Turan Stroy"
Директор _____ **Ж.Момынов**
Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев**

Подрядчик
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор _____ **С.Ералиев**
Начальник участка _____ **М.Мустаев**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство типовой школы на 600 мест в населенном тункте Темирлан, Кожымуханского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №57/5 от 12.11.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.11.2019	14.11.2019	26.11.2019

Акт приемки выполненных работ №12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
1	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	812,000	2051,47	1665792
			Накладные расходы			*333,58*	*270868*
			Сметная прибыль			*151,96*	*123392*
2	2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	122,000	2172,11	264998
			Накладные расходы			*333,58*	*40697*
			Сметная прибыль			*160,90*	*19629*
3	3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	145,000	2446,70	354771
			Накладные расходы			*333,58*	*48369*
			Сметная прибыль			*181,24*	*26279*
4	4	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35,000	3213,85	112485
			Накладные расходы			*421,86*	*14765*
			Сметная прибыль			*238,06*	*8332*
5	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка /диам.76х3/	м трубопровода	62,000	3214,86	199321
			Накладные расходы			*751,44*	*46590*
			Сметная прибыль			*238,14*	*14765*
6	6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,000	585,36	36292
			Сметная прибыль			*43,36*	*2688*
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1114,000	157,49	175444
			Накладные расходы			*69,96*	*77941*
			Сметная прибыль			*11,67*	*12996*
8	8	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62,000	166,05	10295
			Накладные расходы			*69,96*	*4338*
			Сметная прибыль			*12,30*	*763*
9	9	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	квт	186,620	20326,01	3793239
			Накладные расходы			*764,19*	*142613*
			Сметная прибыль			*1505,63*	*280981*
10	10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	163,000	439,98	71716
			Накладные расходы			*146,93*	*23949*
			Сметная прибыль			*32,59*	*5312*
11	11	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	160,000	6504,84	1040774
			Сметная прибыль			*481,84*	*77094*
12	12	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	37,000	19438,92	719240
			Сметная прибыль			*1439,92*	*53277*
13	13	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	37,000	52734,24	1951167
			Сметная прибыль			*3906,24*	*144531*
14	14	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка термоголовки применительно	комплект	160,000	805,60	128896
			Накладные расходы			*341,08*	*54572*
			Сметная прибыль			*59,67*	*9548*
15	15	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	160,000	5155,92	824947
			Сметная прибыль			*381,92*	*61107*
16	16	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,000	861,84	6895
			Сметная прибыль			*63,84*	*511*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4,000	2428,31	9713
			Накладные расходы			*934,94*	*3740*
			Сметная прибыль			*179,88*	*720*
18	18	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	10155,24	40621
			Сметная прибыль			*752,24*	*3009*
19	19	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.45х2,5мм, L=0,4м/	м трубопровода	184,000	2123,39	390705
			Накладные расходы			*633,63*	*116588*
			Сметная прибыль			*157,29*	*28941*
20	20	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.57х3мм, L=0,4м/	м трубопровода	19,200	2524,07	48462
			Накладные расходы			*633,63*	*12166*
			Сметная прибыль			*186,97*	*3590*
21	21	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.76х3мм, L=0,4м/	м трубопровода	0,800	3200,68	2561
			Накладные расходы			*751,44*	*601*
			Сметная прибыль			*237,09*	*190*
22	22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	343,030	1411,65	484240
			Накладные расходы			*516,11*	*177042*
			Сметная прибыль			*104,57*	*35870*
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60,710	119,95	7282
			Накладные расходы			*26,17*	*1589*
			Сметная прибыль			*8,89*	*539*
24	24	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	60,710	140,60	8536
			Накладные расходы			*11,66*	*708*
			Сметная прибыль			*10,41*	*632*
25	25	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	6,170	53570,73	330531
			Накладные расходы			*16782,78*	*103550*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*24484*
26	26	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	10,181	7406,64	75403
			Сметная прибыль			*548,64*	*5585*
27	27	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	205,040	772,00	158290
			Накладные расходы			*237,59*	*48716*
			Сметная прибыль			*57,18*	*11725*
28	28	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,236	469404,72	110684
			Сметная прибыль			*34770,72*	*8199*
29	29	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	147162,37	147162
			Накладные расходы			*62021,97*	*62022*
			Сметная прибыль			*10900,92*	*10901*
30	30	ТОО "ВТС" стр.145	Приточная установка VS-120-L-H/S, L 17300м3/час, Р	шт	1,000	4518586,51	4572810
31	31	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200, 250х250, 300х200/	м2 поверхности воздуховодов	214,100	6587,42	1410367
			Накладные расходы			*1434,27*	*307078*
			Сметная прибыль			*487,96*	*104472*
32	32	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250, 300х300, 400х400/	м2 поверхности воздуховодов	167,530	6618,05	1108723
			Накладные расходы			*1242,87*	*208218*
			Сметная прибыль			*490,23*	*82128*
33	33	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500х400, 600х500, 800х400/	м2 поверхности воздуховодов	56,210	5946,24	334238
			Накладные расходы			*937,68*	*52707*
			Сметная прибыль			*440,46*	*24758*
34	34	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /800х500, 800х600/	м2 поверхности воздуховодов	28,600	5538,25	158394
			Накладные расходы			*757,10*	*21653*
			Сметная прибыль			*410,24*	*11733*
35	35	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка /1000х800/	м2 поверхности воздуховодов	36,720	5429,30	199364
			Накладные расходы			*698,39*	*25645*
			Сметная прибыль			*402,17*	*14768*
36	36	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка /1751х832/	м2 поверхности воздуховодов	33,540	6100,73	204619

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*580,03*	*19454*
			Сметная прибыль			*451,91*	*15157*
37	37	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	162,000	272,16	44090
			Сметная прибыль			*20,16*	*3266*
38	38	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	32,000	2584,09	82691
			Накладные расходы			*1130,23*	*36167*
			Сметная прибыль			*191,41*	*6125*
39	39	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	32,000	2298,24	73544
			Сметная прибыль			*170,24*	*5448*
40	40	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	60,000	2833,63	170018
			Накладные расходы			*1119,78*	*67187*
			Сметная прибыль			*209,90*	*12594*
41	41	2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	60,000	12091,68	725501
			Сметная прибыль			*895,68*	*53741*
42	42	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,660	34394,12	469824
			Накладные расходы			*12494,29*	*170672*
			Сметная прибыль			*2547,71*	*34802*
43	43	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	16,938	16945,20	287025
			Сметная прибыль			*1255,20*	*21261*
44	44	1120-1101-0106 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Установка	дверь	1,000	34881,28	34881
			Накладные расходы			*2565,87*	*2566*
			Сметная прибыль			*2583,80*	*2584*
45	45	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	33,000	10097,27	333210
			Накладные расходы			*4292,95*	*141667*
			Сметная прибыль			*747,95*	*24682*
46	46	2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	33,000	40695,48	1342951
			Сметная прибыль			*3014,48*	*99478*
47	47	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1,000	13300,04	13300
			Накладные расходы			*6034,26*	*6034*
			Сметная прибыль			*985,19*	*985*
48	48	ТОО "AIR TECHnOlOgiEs" стр.151	Настенный кондиционер LG G18NHT, Qx 5,4кВт, Qт	шт	4,000	100000,00	404800
49	49	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
50	50	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	42623,28	42623
			Сметная прибыль			*3157,28*	*3157*
51	51	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка /ГТК 315-900/	глушитель шума	1,000	22714,39	22714
			Накладные расходы			*1593,08*	*1593*
			Сметная прибыль			*1682,55*	*1683*
52	52	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5257,47	5257
			Накладные расходы			*542,52*	*543*
			Сметная прибыль			*389,44*	*389*
53	53	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,330	6375,14	33979
			Накладные расходы			*1434,72*	*7647*
			Сметная прибыль			*472,23*	*2517*
54	54	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100,150х150/	м2 поверхности воздуховодов	15,280	6888,04	105249
			Накладные расходы			*1569,02*	*23975*
			Сметная прибыль			*510,23*	*7796*
55	55	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200, 250х250/	м2 поверхности воздуховодов	3,930	6587,42	25889
			Накладные расходы			*1434,27*	*5637*
			Сметная прибыль			*487,96*	*1918*
56	56	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,000	272,16	1905
			Сметная прибыль			*20,16*	*141*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3,000	2833,63	8501
			Накладные расходы			*1119,78*	*3359*
			Сметная прибыль			*209,90*	*630*
58	58	2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3,000	12091,68	36275
			Сметная прибыль			*895,68*	*2687*
59	59	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	15,000	2584,09	38761
			Накладные расходы			*1130,23*	*16953*
			Сметная прибыль			*191,41*	*2871*
60	60	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	15,000	1562,76	23441
			Сметная прибыль			*115,76*	*1736*
61	61	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3,000	10097,27	30292
			Накладные расходы			*4292,95*	*12879*
			Сметная прибыль			*747,95*	*2244*
62	62	2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3,000	39206,16	117618
			Сметная прибыль			*2904,16*	*8712*
63	63	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,270	53570,73	14464
			Накладные расходы			*16782,78*	*4531*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*1071*
64	64	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,446	16945,20	7549
			Сметная прибыль			*1255,20*	*559*
65	65	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9559,45	9559
			Накладные расходы			*4291,98*	*4292*
			Сметная прибыль			*708,11*	*708*
66	66	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	42623,28	42623
			Сметная прибыль			*3157,28*	*3157*
67	67	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка /ГТК 315-900/	глушитель шума	1,000	22714,39	22714
			Накладные расходы			*1593,08*	*1593*
			Сметная прибыль			*1682,55*	*1683*
68	68	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5257,47	5257
			Накладные расходы			*542,52*	*543*
			Сметная прибыль			*389,44*	*389*
69	69	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,430	6375,14	34617
			Накладные расходы			*1434,72*	*7791*
			Сметная прибыль			*472,23*	*2564*
70	70	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100,150х150/	м2 поверхности воздуховодов	7,770	6888,04	53520
			Накладные расходы			*1569,02*	*12191*
			Сметная прибыль			*510,23*	*3964*
71	71	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х150, 250х200, 250х250/	м2 поверхности воздуховодов	14,460	6587,42	95254
			Накладные расходы			*1434,27*	*20740*
			Сметная прибыль			*487,96*	*7056*
72	72	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250/	м2 поверхности воздуховодов	1,130	6618,05	7478
			Накладные расходы			*1242,87*	*1404*
			Сметная прибыль			*490,23*	*554*
73	73	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,000	272,16	2177
			Сметная прибыль			*20,16*	*161*
74	74	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3,000	2833,63	8501
			Накладные расходы			*1119,78*	*3359*
			Сметная прибыль			*209,90*	*630*
75	75	2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,000	12091,68	24183
			Сметная прибыль			*895,68*	*1791*
76	76	2305-0302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1,000	17623,44	17623
			Сметная прибыль			*1305,44*	*1305*
77	77	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	20,000	2584,09	51682
			Накладные расходы			*1130,23*	*22605*
			Сметная прибыль			*191,41*	*3828*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	20,000	1562,76	31255
			Сметная прибыль			*115,76*	*2315*
79	79	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3,000	10097,27	30292
			Накладные расходы			*4292,95*	*12879*
			Сметная прибыль			*747,95*	*2244*
80	80	2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3,000	39206,16	117618
			Сметная прибыль			*2904,16*	*8712*
81	81	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,270	53570,73	14464
			Накладные расходы			*16782,78*	*4531*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*1071*
82	82	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,446	16945,20	7549
			Сметная прибыль			*1255,20*	*559*
83	83	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,750	6692,30	18404
			Накладные расходы			*1569,26*	*4315*
			Сметная прибыль			*495,73*	*1363*
84	84	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,960	6692,30	13117
			Накладные расходы			*1569,26*	*3076*
			Сметная прибыль			*495,73*	*972*
85	85	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами /250х450 ЗП.00.000/	зонт	1,000	10269,12	10269
			Накладные расходы			*845,91*	*846*
			Сметная прибыль			*760,68*	*761*
86	86	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами /500х900 ЗП.00.000-02/	зонт	1,000	17806,59	17807
			Накладные расходы			*1816,33*	*1816*
			Сметная прибыль			*1319,01*	*1319*
87	87	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	35,200	6587,42	231877
			Накладные расходы			*1434,27*	*50486*
			Сметная прибыль			*487,96*	*17176*
88	88	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,600	272,16	435
			Сметная прибыль			*20,16*	*32*
89	89	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	88,000	2584,09	227400
			Накладные расходы			*1130,23*	*99461*
			Сметная прибыль			*191,41*	*16844*
90	90	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	88,000	2298,24	202245
			Сметная прибыль			*170,24*	*14981*
91	91	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	3730,46	14922
			Накладные расходы			*1513,09*	*6052*
			Сметная прибыль			*276,33*	*1105*
92	92	2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	69665,40	139331
			Сметная прибыль			*5160,40*	*10321*
93	93	2304-0904-1308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	58547,88	117096
			Сметная прибыль			*4336,88*	*8674*
94	94	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	34563,15	34563
			Накладные расходы			*14182,25*	*14182*
			Сметная прибыль			*2560,23*	*2560*
95	95	СТТОО	Циркуляционный насос TOP Z 40/7 №2046631 с доставкой /WilO/	шт	1,000	130966,96	132539
96	96	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	10893,44	10893
			Накладные расходы			*3791,47*	*3791*
			Сметная прибыль			*806,92*	*807*
97	97	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	134328,24	134328
			Сметная прибыль			*9950,24*	*9950*
98	98	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	267234,12	267234
			Сметная прибыль			*19795,12*	*19795*
99	99	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	2471,02	2471

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1043,95***	***1044***
			Сметная прибыль			***183,04***	***183***
100	**100**	**2304-1013-1108 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**175640,40**	**175640**
			Сметная прибыль			***13010,40***	***13010***
101	**101**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**3730,46**	**3730**
			Накладные расходы			***1513,09***	***1513***
			Сметная прибыль			***276,33***	***276***
102	**102**	**2304-1001-3102 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,000**	**63482,40**	**63482**
			Сметная прибыль			***4702,40***	***4702***
103	**103**	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**4,000**	**4197,33**	**16789**
			Накладные расходы			***1812,01***	***7248***
			Сметная прибыль			***310,91***	***1244***
104	**104**	**2305-1207-0904 РСНБ РК 2015**	**Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223**	**шт.**	**4,000**	**2460,24**	**9841**
			Сметная прибыль			***182,24***	***729***
105	**105**	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**1,000**	**805,60**	**806**
			Накладные расходы			***341,08***	***341***
			Сметная прибыль			***59,67***	***60***
106	**106**	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**1,000**	**1833,84**	**1834**
			Сметная прибыль			***135,84***	***136***
107	**107**	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,000**	**2960,30**	**5921**
			Накладные расходы			***259,60***	***519***
			Сметная прибыль			***219,28***	***439***
108	**108**	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.57х3/**	**м трубопровода**	**27,000**	**2532,48**	**68377**
			Накладные расходы			***633,63***	***17108***
			Сметная прибыль			***187,59***	***5065***
109	**109**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,800**	**585,36**	**1054**
			Сметная прибыль			***43,36***	***78***
110	**110**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**27,000**	**157,49**	**4252**
			Накладные расходы			***69,96***	***1889***
			Сметная прибыль			***11,67***	***315***
111	**111**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**4,860**	**140,60**	**683**
			Накладные расходы			***11,66***	***57***
			Сметная прибыль			***10,41***	***51***
112	**112**	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты**	**м3 изоляции**	**0,420**	**53570,73**	**22500**
			Накладные расходы			***16782,78***	***7049***
			Сметная прибыль			***3968,20***	***1667***
113	**113**	**2113-0816-0303 РСНБ РК 2015**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**0,693**	**7406,64**	**5133**
			Сметная прибыль			***548,64***	***380***
114	**114**	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**13,470**	**772,00**	**10399**
			Накладные расходы			***237,59***	***3200***
			Сметная прибыль			***57,18***	***770***
115	**115**	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,016**	**469404,72**	**7271**
			Сметная прибыль			***34770,72***	***539***
116	**116**	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка /диам.76х3/**	**м трубопровода**	**1,500**	**3214,86**	**4822**
			Накладные расходы			***751,44***	***1127***
			Сметная прибыль			***238,14***	***357***
117	**117**	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до100 мм. Прокладка /диам.108х4/**	**м трубопровода**	**2,600**	**4724,30**	**12283**
			Накладные расходы			***834,95***	***2171***
			Сметная прибыль			***349,95***	***910***
118	**118**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /63х63х6 L 600мм/**	**кг**	**20,580**	**585,36**	**12047**
			Сметная прибыль			***43,36***	***892***
119	**119**	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4,100**	**166,05**	**681**
			Накладные расходы			***69,96***	***287***
			Сметная прибыль			***12,30***	***50***
120	**120**	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**6674,12**	**13348**
			Накладные расходы			***2686,04***	***5372***
			Сметная прибыль			***494,38***	***989***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	121	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	16202,16	32404
			Сметная прибыль			*1200,16*	*2400*
122	122	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1806,84	14455
			Сметная прибыль			*133,84*	*1071*
123	123	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	3730,46	7461
			Накладные расходы			*1513,09*	*3026*
			Сметная прибыль			*276,33*	*553*
124	124	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	10155,24	20310
			Сметная прибыль			*752,24*	*1504*
125	125	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1190,16	4761
			Сметная прибыль			*88,16*	*353*
126	126	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6,000	805,60	4834
			Накладные расходы			*341,08*	*2046*
			Сметная прибыль			*59,67*	*358*
127	127	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6,000	1833,84	11003
			Сметная прибыль			*135,84*	*815*
128	128	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,000	2960,30	11841
			Накладные расходы			*259,60*	*1038*
			Сметная прибыль			*219,28*	*877*
129	129	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1389,96	2780
			Сметная прибыль			*102,96*	*206*
130	130	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры на условное давление до 10МПа. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1985,22	3970
			Накладные расходы			*398,45*	*797*
			Сметная прибыль			*147,05*	*294*
131	131	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,890	140,60	125
			Накладные расходы			*11,66*	*10*
			Сметная прибыль			*10,41*	*9*
132	132	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,070	53570,73	3750
			Накладные расходы			*16782,78*	*1175*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*278*
133	133	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,116	7406,64	855
			Сметная прибыль			*548,64*	*63*
134	134	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,230	772,00	1722
			Накладные расходы			*237,59*	*530*
			Сметная прибыль			*57,18*	*128*
135	135	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	469404,72	1204
			Сметная прибыль			*34770,72*	*89*
			Раздел: БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
136	136	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	3586,46	71729
			Накладные расходы			*1453,19*	*29064*
			Сметная прибыль			*265,66*	*5313*
137	137	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,920	1844,64	34901
			Сметная прибыль			*136,64*	*2585*
138	138	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	29,000	3735,06	108317
			Накладные расходы			*1525,35*	*44235*
			Сметная прибыль			*276,67*	*8023*
139	139	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,434	1180,44	32384
			Сметная прибыль			*87,44*	*2399*
140	140	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42,500	2876,34	122245
			Накладные расходы			*1249,19*	*53090*
			Сметная прибыль			*213,06*	*9055*
141	141	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,865	475,20	18944
			Сметная прибыль			*35,20*	*1403*
142	142	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	220,000	3645,27	801960

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1556,26***	***342378***
			Сметная прибыль			***270,02***	***59404***
143	**143**	**2301-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**204,380**	**294,84**	**60259**
			Сметная прибыль			***21,84***	***4464***
144	**144**	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**306,000**	**4777,25**	**1461839**
			Накладные расходы			***2005,42***	***613658***
			Сметная прибыль			***353,87***	***108284***
145	**145**	**2301-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**275,094**	**193,32**	**53181**
			Сметная прибыль			***14,32***	***3939***
146	**146**	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**600,000**	**5,40**	**3240**
			Сметная прибыль			***0,40***	***240***
147	**147**	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**370,000**	**7,56**	**2797**
			Сметная прибыль			***0,56***	***207***
148	**148**	**2302-0401-3504 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**70,000**	**11,88**	**832**
			Сметная прибыль			***0,88***	***62***
149	**149**	**2302-0601-1201 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**50,000**	**74,52**	**3726**
			Сметная прибыль			***5,52***	***276***
150	**150**	**2302-0601-1202 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75**	**шт.**	**30,000**	**119,88**	**3596**
			Сметная прибыль			***8,88***	***266***
151	**151**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX**	**м трубопровода**	**311,500**	**837,08**	**260752**
			Накладные расходы			***208,85***	***65058***
			Сметная прибыль			***62,01***	***19315***
152	**152**	**2111-0403-0210 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**242,000**	**265,68**	**64295**
			Сметная прибыль			***19,68***	***4763***
153	**153**	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**46,750**	**314,28**	**14693**
			Сметная прибыль			***23,28***	***1088***
154	**154**	**2111-0403-0216 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**31,900**	**505,44**	**16124**
			Сметная прибыль			***37,44***	***1194***
155	**155**	**2111-0403-0219 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,000**	**612,36**	**13472**
			Сметная прибыль			***45,36***	***998***
156	**156**	**2302-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,000**	**12,96**	**778**
			Сметная прибыль			***0,96***	***58***
157	**157**	**2302-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**45,000**	**16,20**	**729**
			Сметная прибыль			***1,20***	***54***
158	**158**	**2302-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,000**	**30,24**	**242**
			Сметная прибыль			***2,24***	***18***
159	**159**	**2302-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,000**	**98,28**	**1966**
			Сметная прибыль			***7,28***	***146***
160	**160**	**2302-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**173,88**	**696**
			Сметная прибыль			***12,88***	***52***
161	**161**	**2302-0401-0212 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**165,24**	**165**
			Сметная прибыль			***12,24***	***12***
162	**162**	**2302-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**55,000**	**15,12**	**832**
			Сметная прибыль			***1,12***	***62***
163	**163**	**2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**150,000**	**14,04**	**2106**
			Сметная прибыль			***1,04***	***156***
164	**164**	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,000**	**23,76**	**1188**
			Сметная прибыль			***1,76***	***88***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165	165	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	38,88	389
			Сметная прибыль			*2,88*	*29*
166	166	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	147,96	2219
			Сметная прибыль			*10,96*	*164*
167	167	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	280,80	1123
			Сметная прибыль			*20,80*	*83*
168	168	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	20,52	2052
			Сметная прибыль			*1,52*	*152*
169	169	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,000	32,40	1620
			Сметная прибыль			*2,40*	*120*
170	170	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	36,72	37
			Сметная прибыль			*2,72*	*3*
171	171	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	63,72	573
			Сметная прибыль			*4,72*	*42*
172	172	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	170,64	1194
			Сметная прибыль			*12,64*	*88*
173	173	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	128,000	1064,88	136305
			Сметная прибыль			*78,88*	*10097*
174	174	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	21,000	2114,64	44407
			Сметная прибыль			*156,64*	*3289*
175	175	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	7293,24	7293
			Сметная прибыль			*540,24*	*540*
176	176	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	52,000	742,36	38603
			Накладные расходы			*331,04*	*17214*
			Сметная прибыль			*54,99*	*2859*
177	177	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	52,000	1071,36	55711
			Сметная прибыль			*79,36*	*4127*
178	178	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	14,000	1726,14	24166
			Накладные расходы			*772,44*	*10814*
			Сметная прибыль			*127,86*	*1790*
179	179	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	14,000	4317,84	60450
			Сметная прибыль			*319,84*	*4478*
180	180	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256,000	130,68	33454
			Сметная прибыль			*9,68*	*2478*
181	181	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42,000	149,04	6260
			Сметная прибыль			*11,04*	*464*
182	182	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1348,92	2698
			Сметная прибыль			*99,92*	*200*
183	183	2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,000	159,84	8312
			Сметная прибыль			*11,84*	*616*
184	184	2302-0401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	975,24	13653
			Сметная прибыль			*72,24*	*1011*
185	185	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	14,000	19026,45	266370
			Накладные расходы			*8579,46*	*120112*
			Сметная прибыль			*1409,37*	*19731*
186	186	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	14,000	31218,00	437052
187	187	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3,000	23897,56	71693
			Накладные расходы			*331,04*	*993*
			Сметная прибыль			*1770,19*	*5311*
188	188	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,300	852,91	256
			Накладные расходы			*378,71*	*114*
			Сметная прибыль			*63,18*	*19*
189	189	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ	м	0,300	1143,72	343
			Сметная прибыль			*84,72*	*25*
190	190	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,250	1113,45	278
			Накладные расходы			*490,06*	*123*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*82,48*	*21*
191	191	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ	м	0,250	1772,28	443
			Сметная прибыль			*131,28*	*33*
192	192	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000	1550005,84	620
			Накладные расходы			*541466,04*	*217*
			Сметная прибыль			*114815,25*	*46*
193	193	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	344,52	689
			Сметная прибыль			*25,52*	*51*
194	194	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	3730,46	7461
			Накладные расходы			*1513,09*	*3026*
			Сметная прибыль			*276,33*	*553*
195	195	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	10155,24	20310
			Сметная прибыль			*752,24*	*1504*
196	196	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1190,16	4761
			Сметная прибыль			*88,16*	*353*
197	197	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	22040,62	22041
			Накладные расходы			*1043,95*	*1044*
			Сметная прибыль			*1632,64*	*1633*
198	198	2304-1013-0420 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	31865,40	31865
			Сметная прибыль			*2360,40*	*2360*
199	199	2304-1013-1504 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,000	14127,48	14127
			Сметная прибыль			*1046,48*	*1046*
200	200	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	1014,61	1015
			Накладные расходы			*449,00*	*449*
			Сметная прибыль			*75,16*	*75*
201	201	2303-0301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1,000	31241,16	31241
			Сметная прибыль			*2314,16*	*2314*
202	202	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	47,200	2327,10	109839
			Накладные расходы			*1061,61*	*50108*
			Сметная прибыль			*172,38*	*8136*
203	203	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	45,218	353,16	15969
			Сметная прибыль			*26,16*	*1183*
204	204	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,000	1064,88	14908
			Сметная прибыль			*78,88*	*1104*
205	205	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,000	5,40	486
			Сметная прибыль			*0,40*	*36*
206	206	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	28,000	870,48	24373
			Сметная прибыль			*64,48*	*1805*
207	207	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	30,000	1692,36	50771
			Сметная прибыль			*125,36*	*3761*
208	208	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47,200	157,49	7434
			Накладные расходы			*69,96*	*3302*
			Сметная прибыль			*11,67*	*551*
209	209	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	200,000	1414,46	282893
			Накладные расходы			*642,41*	*128483*
			Сметная прибыль			*104,78*	*20955*
210	210	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	199,600	469,80	93772
			Сметная прибыль			*34,80*	*6946*
211	211	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	320,000	1465,32	468902
			Накладные расходы			*669,42*	*214215*
			Сметная прибыль			*108,54*	*34733*
212	212	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	319,360	356,40	113820
			Сметная прибыль			*26,40*	*8431*
213	213	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	640,000	74,52	47693
			Сметная прибыль			*5,52*	*3533*
214	214	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	400,000	234,36	93744

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,36*	*6944*
215	215	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	230,000	837,08	192529
			Накладные расходы			*208,85*	*48037*
			Сметная прибыль			*62,01*	*14261*
216	216	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	143,000	1456,92	208340
			Сметная прибыль			*107,92*	*15433*
217	217	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	110,000	530,28	58331
			Сметная прибыль			*39,28*	*4321*
218	218	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,216	26193,77	5658
			Накладные расходы			*3595,09*	*777*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*419*
219	219	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	55,000	203,04	11167
			Сметная прибыль			*15,04*	*827*
220	220	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	83,000	64,80	5378
			Сметная прибыль			*4,80*	*398*
221	221	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40,000	250,56	10022
			Сметная прибыль			*18,56*	*742*
222	222	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25,000	66,96	1674
			Сметная прибыль			*4,96*	*124*
223	223	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	45,000	193,32	8699
			Сметная прибыль			*14,32*	*644*
224	224	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	55,000	57,24	3148
			Сметная прибыль			*4,24*	*233*
225	225	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9,000	381,24	3431
			Сметная прибыль			*28,24*	*254*
226	226	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	45,000	122,04	5492
			Сметная прибыль			*9,04*	*407*
227	227	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	45,000	448,20	20169
			Сметная прибыль			*33,20*	*1494*
228	228	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	52,000	128,52	6683
			Сметная прибыль			*9,52*	*495*
229	229	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	21,000	496,80	10433
			Сметная прибыль			*36,80*	*773*
230	230	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	518,40	1037
			Сметная прибыль			*38,40*	*77*
231	231	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	21,000	432,00	9072
			Сметная прибыль			*32,00*	*672*
232	232	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	32,000	167,40	5357
			Сметная прибыль			*12,40*	*397*
233	233	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	70,000	1044,36	73105
			Сметная прибыль			*77,36*	*5415*
234	234	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30,000	85,32	2560
			Сметная прибыль			*6,32*	*190*
235	235	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14,000	30,24	423
			Сметная прибыль			*2,24*	*31*
236	236	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	31,000	147,96	4587
			Сметная прибыль			*10,96*	*340*
237	237	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	63,000	5060,82	318832
			Накладные расходы			*2188,06*	*137848*
			Сметная прибыль			*374,88*	*23617*
238	238	2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	63,000	5744,52	361905
			Сметная прибыль			*425,52*	*26808*
239	239	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	63,000	4177,44	263179
			Сметная прибыль			*309,44*	*19495*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
240	240	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	29,000	6094,12	176730
			Накладные расходы			*2483,14*	*72011*
			Сметная прибыль			*451,42*	*13091*
241	241	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	29,000	19626,84	569178
			Сметная прибыль			*1453,84*	*42161*
242	242	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	3,000	4211,20	12634
			Накладные расходы			*1748,88*	*5247*
			Сметная прибыль			*311,94*	*936*
243	243	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3,000	4539,24	13618
			Сметная прибыль			*336,24*	*1009*
244	244	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	66,000	1043,28	68856
			Сметная прибыль			*77,28*	*5100*
245	245	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	3,000	7117,91	21354
			Накладные расходы			*3082,99*	*9249*
			Сметная прибыль			*527,25*	*1582*
246	246	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3,000	12011,76	36035
			Сметная прибыль			*889,76*	*2669*
247	247	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	3,000	2487,71	7463
			Накладные расходы			*1019,21*	*3058*
			Сметная прибыль			*184,28*	*553*
248	248	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3,000	10335,60	31007
			Сметная прибыль			*765,60*	*2297*
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
249	249	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,300	2756,68	17367
			Накладные расходы			*378,71*	*2386*
			Сметная прибыль			*204,20*	*1286*
250	250	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25,700	2404,92	61806
			Накладные расходы			*378,71*	*9733*
			Сметная прибыль			*178,14*	*4578*
251	251	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	1064,88	4260
			Сметная прибыль			*78,88*	*316*
252	252	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1331,64	1332
			Сметная прибыль			*98,64*	*99*
253	253	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,000	19026,45	19026
			Накладные расходы			*8579,46*	*8579*
			Сметная прибыль			*1409,37*	*1409*
254	254	5104-0106-0123 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,000	38274,00	38274
255	255	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,000	1726,14	3452
			Накладные расходы			*772,44*	*1545*
			Сметная прибыль			*127,86*	*256*
256	256	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	4317,84	4318
			Сметная прибыль			*319,84*	*320*
257	257	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	8237,16	8237
			Сметная прибыль			*610,16*	*610*
258	258	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,000	23897,56	23898
			Накладные расходы			*331,04*	*331*
			Сметная прибыль			*1770,19*	*1770*
259	259	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	15730,49	15730
			Накладные расходы			*866,59*	*867*
			Сметная прибыль			*1165,22*	*1165*
260	260	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа SEAgull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	2221,56	2222
			Сметная прибыль			*164,56*	*165*
261	261	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29,900	157,49	4709
			Накладные расходы			*69,96*	*2092*
			Сметная прибыль			*11,67*	*349*
262	262	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,030	108094,18	3232
			Накладные расходы			*48027,87*	*1436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8006,98*	*239*
263	263	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,392	125199,14	299476
			Накладные расходы			*516,11*	*1235*
			Сметная прибыль			*9274,01*	*22183*
264	264	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,700	2327,10	17919
			Накладные расходы			*1061,61*	*8174*
			Сметная прибыль			*172,38*	*1327*
265	265	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	7,377	353,16	2605
			Сметная прибыль			*26,16*	*193*
266	266	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1064,88	1065
			Сметная прибыль			*78,88*	*79*
267	267	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	5,40	81
			Сметная прибыль			*0,40*	*6*
268	268	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2,000	1512,00	3024
			Сметная прибыль			*112,00*	*224*
269	269	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3,000	1692,36	5077
			Сметная прибыль			*125,36*	*376*
270	270	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1,000	2219,40	2219
			Сметная прибыль			*164,40*	*164*
271	271	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,700	157,49	1213
			Накладные расходы			*69,96*	*539*
			Сметная прибыль			*11,67*	*90*
272	272	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	108094,18	832
			Накладные расходы			*48027,87*	*370*
			Сметная прибыль			*8006,98*	*62*
273	273	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,800	1464,25	7028
			Накладные расходы			*669,42*	*3213*
			Сметная прибыль			*108,46*	*521*
274	274	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	4,790	325,08	1557
			Сметная прибыль			*24,08*	*115*
275	275	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,300	1410,18	6064
			Накладные расходы			*642,41*	*2762*
			Сметная прибыль			*104,46*	*449*
276	276	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	4,291	989,28	4245
			Сметная прибыль			*73,28*	*314*
277	277	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	66,96	134
			Сметная прибыль			*4,96*	*10*
278	278	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	250,56	501
			Сметная прибыль			*18,56*	*37*
279	279	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	1,000	381,24	381
			Сметная прибыль			*28,24*	*28*
280	280	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	1,000	448,20	448
			Сметная прибыль			*33,20*	*33*
281	281	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	2,000	122,04	244
			Сметная прибыль			*9,04*	*18*
282	282	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	1,000	147,96	148
			Сметная прибыль			*10,96*	*11*
283	283	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,000	167,40	167
			Сметная прибыль			*12,40*	*12*
284	284	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,000	1044,36	1044
			Сметная прибыль			*77,36*	*77*
285	285	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	30,24	60
			Сметная прибыль			*2,24*	*4*
286	286	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3,000	64,80	194
			Сметная прибыль			*4,80*	*14*
287	287	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	4,000	234,36	937
			Сметная прибыль			*17,36*	*69*
288	288	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	6,000	74,52	447

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,52*	*33*
289	289	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначениябетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	0,108	26193,77	2829
			Накладные расходы			*3595,09*	*388*
			Сметная прибыль			*1940,28*	*210*
290	290	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,000	5060,82	5061
			Накладные расходы			*2188,06*	*2188*
			Сметная прибыль			*374,88*	*375*
291	291	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 ммдо 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,000	8885,16	8885
			Сметная прибыль			*658,16*	*658*
292	292	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,000	1043,28	1043
			Сметная прибыль			*77,28*	*77*
293	293	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,000	6094,12	6094
			Накладные расходы			*2483,14*	*2483*
			Сметная прибыль			*451,42*	*451*
294	294	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,000	19626,84	19627
			Сметная прибыль			*1453,84*	*1454*
295	295	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	1,000	2952,47	2952
			Накладные расходы			*1182,09*	*1182*
			Сметная прибыль			*218,70*	*219*
296	296	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1,000	19849,32	19849
			Сметная прибыль			*1470,32*	*1470*
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
297	297	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2,000	134842,12	269684
			Накладные расходы			*53098,52*	*106197*
			Сметная прибыль			*9988,31*	*19977*
298	298	5104-0103-0507 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные на твердом топливе с ручной загрузкой модели КВр 700, мощность 700 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 6600 м2, габаритные размеры 1950 мм х 1950 мм х 2850 мм ГОСТ 30735-2001	комплект	2,000	1553173,00	3106346
299	299	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	34563,15	34563
			Накладные расходы			*14182,25*	*14182*
			Сметная прибыль			*2560,23*	*2560*
300	300	ТОО "TESCO" стр.148	Насос сетевой IPL 40/150-3/2 (1 раб, 1 резерв) WilO с доставкой	шт	2,000	178791,07	361873
301	301	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1,000	79581,11	79581
			Накладные расходы			*3929,03*	*3929*
			Сметная прибыль			*5894,90*	*5895*
302	302	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	2347,23	2347
			Накладные расходы			*903,05*	*903*
			Сметная прибыль			*173,87*	*174*
303	303	2305-1401-1002 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа ZBOУIEr	шт.	1,000	8832,24	8832
			Сметная прибыль			*654,24*	*654*
304	304	1118-0401-0108 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,8 м3. Установка	бак	1,000	50966,60	50967
			Накладные расходы			*8982,41*	*8982*
			Сметная прибыль			*3775,30*	*3775*
305	305	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка /ГАЗОХОД диам.325х6/	м трубопровода	8,000	27259,70	218078
			Накладные расходы			*2943,34*	*23547*
			Сметная прибыль			*2019,24*	*16154*
306	306	1120-2201-0101 РСНБ РК 2015	Циклон, масса до 0,3 т. Установка	циклон	1,000	15919,93	15920
			Накладные расходы			*5734,25*	*5734*
			Сметная прибыль			*1179,25*	*1179*
307	307	ТОО "VEM"	Золоулавливающая установка 2-х циклонов 2ЦН15-400Н	компл	1,000	496083,04	502036
308	308	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг /постамент под циклон/. Установка	т стальных элементов	0,080	769189,41	61151
			Накладные расходы			*46299,33*	*3681*
			Сметная прибыль			*56976,99*	*4530*
309	309	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	34563,15	34563
			Накладные расходы			*14182,25*	*14182*
			Сметная прибыль			*2560,23*	*2560*
310	310	ТОО "VEM"	Дымнасос ДН-3,5-1500	шт	1,000	107659,82	108952
311	311	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Всасывающий карман 1500х1000х1500 из ст.б=6мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,250	6587,42	14822
			Накладные расходы			*1434,27*	*3227*
			Сметная прибыль			*487,96*	*1098*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
312	312	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка /диам.133х4,5/	м трубопровода	42,000	6804,68	285797
			Накладные расходы			*1154,37*	*48484*
			Сметная прибыль			*504,05*	*21170*
313	313	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /диам.89х4/	м трубопровода	13,000	4306,11	55979
			Накладные расходы			*834,95*	*10854*
			Сметная прибыль			*318,97*	*4147*
314	314	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	2051,47	32823
			Накладные расходы			*333,58*	*5337*
			Сметная прибыль			*151,96*	*2431*
315	315	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	1892,13	22706
			Накладные расходы			*333,58*	*4003*
			Сметная прибыль			*140,16*	*1682*
316	316	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,000	157,49	4410
			Накладные расходы			*69,96*	*1959*
			Сметная прибыль			*11,67*	*327*
317	317	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,000	166,05	2159
			Накладные расходы			*69,96*	*910*
			Сметная прибыль			*12,30*	*160*
318	318	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42,000	204,25	8579
			Накладные расходы			*69,96*	*2939*
			Сметная прибыль			*15,13*	*635*
319	319	1116-0601-0203 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	3,000	11061,41	33184
			Накладные расходы			*4399,25*	*13198*
			Сметная прибыль			*819,36*	*2458*
320	320	2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	38884,32	116653
			Сметная прибыль			*2880,32*	*8641*
321	321	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	3028,32	18170
			Сметная прибыль			*224,32*	*1346*
322	322	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2,000	15340,10	30680
			Накладные расходы			*6245,28*	*12491*
			Сметная прибыль			*1136,30*	*2273*
323	323	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	108419,04	216838
			Сметная прибыль			*8031,04*	*16062*
324	324	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	3028,32	18170
			Сметная прибыль			*224,32*	*1346*
325	325	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	4272,07	8544
			Накладные расходы			*1651,46*	*3303*
			Сметная прибыль			*316,45*	*633*
326	326	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	16202,16	32404
			Сметная прибыль			*1200,16*	*2400*
327	327	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1806,84	7227
			Сметная прибыль			*133,84*	*535*
328	328	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4,000	2428,31	9713
			Накладные расходы			*934,94*	*3740*
			Сметная прибыль			*179,88*	*720*
329	329	2304-0502-1207 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	21512,52	43025
			Сметная прибыль			*1593,52*	*3187*
330	330	2302-0103-0406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1696,68	6787
			Сметная прибыль			*125,68*	*503*
331	331	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	17413,92	34828
			Сметная прибыль			*1289,92*	*2580*
332	332	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2108,16	8433
			Сметная прибыль			*156,16*	*625*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
333	333	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1122,12	2244
			Сметная прибыль			*83,12*	*166*
334	334	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	2499,12	4998
			Сметная прибыль			*185,12*	*370*
335	335	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	2585,52	2586
			Сметная прибыль			*191,52*	*192*
336	336	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	3730,46	3730
			Накладные расходы			*1513,09*	*1513*
			Сметная прибыль			*276,33*	*276*
337	337	2304-1001-0804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	8138,88	8139
			Сметная прибыль			*602,88*	*603*
338	338	2302-0103-0406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1696,68	3393
			Сметная прибыль			*125,68*	*251*
339	339	2304-0904-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	35175,60	35176
			Сметная прибыль			*2605,60*	*2606*
340	340	2305-1206-1407 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	33053,40	66107
			Сметная прибыль			*2448,40*	*4897*
341	341	2304-1004-1706 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа RAsTElli ГОСТ 31294-2005	шт.	2,000	44186,04	88372
			Сметная прибыль			*3273,04*	*6546*
342	342	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	15730,49	15730
			Накладные расходы			*866,59*	*867*
			Сметная прибыль			*1165,22*	*1165*
343	343	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	6,000	7150,69	42904
			Накладные расходы			*1337,23*	*8023*
			Сметная прибыль			*529,68*	*3178*
344	344	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8,000	2960,30	23682
			Накладные расходы			*259,60*	*2077*
			Сметная прибыль			*219,28*	*1754*
345	345	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж	шт.	8,000	2368,62	18949
			Накладные расходы			*398,45*	*3188*
			Сметная прибыль			*175,45*	*1404*
346	346	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,000	805,60	3222
			Накладные расходы			*341,08*	*1364*
			Сметная прибыль			*59,67*	*239*
347	347	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,000	1833,84	7335
			Сметная прибыль			*135,84*	*543*
348	348	2304-0502-0809 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	4180,68	16723
			Сметная прибыль			*309,68*	*1239*
349	349	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	11746,08	11746
			Сметная прибыль			*870,08*	*870*
350	350	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	25,500	98,16	2503
			Накладные расходы			*20,11*	*513*
			Сметная прибыль			*7,27*	*185*
351	351	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,700	1411,65	27810
			Накладные расходы			*516,11*	*10167*
			Сметная прибыль			*104,57*	*2060*
352	352	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	1,540	53570,73	82499
			Накладные расходы			*16782,78*	*25845*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*6111*
353	353	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	2,541	7406,64	18820
			Сметная прибыль			*548,64*	*1394*
354	354	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	43,000	772,00	33196
			Накладные расходы			*237,59*	*10216*
			Сметная прибыль			*57,18*	*2459*
355	355	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,050	469404,72	23212
			Сметная прибыль			*34770,72*	*1719*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
356	356	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	9,900	3598,21	35622
			Накладные расходы			*1303,92*	*12909*
			Сметная прибыль			*266,53*	*2639*
357	357	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,060	1945,08	5952
			Накладные расходы			*845,17*	*2586*
			Сметная прибыль			*144,08*	*441*
358	358	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,174	473807,88	82343
			Сметная прибыль			*35096,88*	*6099*
359	359	2113-0407-0301 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм ГОСТ 18124-95	м2	0,630	3114,72	1962
			Сметная прибыль			*230,72*	*145*
360	360	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	437082,48	2472
			Сметная прибыль			*32376,48*	*183*
361	361	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т/Опора подвесная Оп-1,2/. Монтаж	т конструкций	0,069	154820,99	10670
			Накладные расходы			*52807,80*	*3639*
			Сметная прибыль			*11468,22*	*790*
362	362	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,069	474421,32	32695
			Сметная прибыль			*35142,32*	*2422*
363	363	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	437082,48	278
			Сметная прибыль			*32376,48*	*21*
364	364	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,500	1411,65	3529
			Накладные расходы			*516,11*	*1290*
			Сметная прибыль			*104,57*	*261*
365	365	ТОО "SHEGEN" стр.140	Ведро пожарное емкостью 12л	шт	2,000	4568,79	9138
			Сметная прибыль			*338,43*	*677*
366	366	ТОО "SHEGEN" стр.140	Лопата железная, совковая (с черенком)	шт	1,000	4966,07	4966
			Сметная прибыль			*367,86*	*368*
367	367	ТОО "SHEGEN" стр.140	Ящик для песка металл. 800х600х600мм (окрашенный краской)	шт	1,000	28207,29	28207
			Сметная прибыль			*2089,43*	*2089*
368	368	ТОО "SHEGEN" стр.141	Щит пожарный открытый металл. 1400х100х1250 (без комплекта)	шт	1,000	29995,07	29995
			Сметная прибыль			*2221,86*	*2222*
369	369	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-100 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1,000	15441,84	15442
			Сметная прибыль			*1143,84*	*1144*
370	370	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,500	3942,00	1971
			Сметная прибыль			*292,00*	*146*
371	371	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,003	438253,20	1490
			Сметная прибыль			*32463,20*	*110*
372	372	ТОО "SHEGEN" стр.140	Стол производственный 1160х600х870мм /металл.каркас, нерж.сталь/	шт	1,000	47821,43	48395
373	373	ТОО "SHEGEN" стр.140	Стул полумягкий /каркас металл, сиденье, спинка обивка-гобелен/	шт	1,000	4230,36	4281
374	374	ТОО "SHEGEN" стр.140	Шкаф для одежды 600х300х1600мм /ЛДСП 16мм, кромка-ПВХ/	шт	1,000	29888,39	30247
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
375	375	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13,000	2140,46	27826
			Накладные расходы			*316,92*	*4120*
			Сметная прибыль			*158,55*	*2061*
376	376	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	2051,47	14360
			Накладные расходы			*333,58*	*2335*
			Сметная прибыль			*151,96*	*1064*
377	377	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	26,000	2172,11	56475
			Накладные расходы			*333,58*	*8673*
			Сметная прибыль			*160,90*	*4183*
378	378	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,000	585,36	1756
			Сметная прибыль			*43,36*	*130*
379	379	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1514,16	3028
			Сметная прибыль			*112,16*	*224*
380	380	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1122,12	2244
			Сметная прибыль			*83,12*	*166*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
381	381	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	919,08	2757
			Сметная прибыль			*68,08*	*204*
382	382	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /для спуска воздуха/	шт.	1,000	386,64	387
			Сметная прибыль			*28,64*	*29*
383	383	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46,000	157,49	7245
			Накладные расходы			*69,96*	*3218*
			Сметная прибыль			*11,67*	*537*
384	384	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	квт	2,250	20326,01	45734
			Накладные расходы			*764,19*	*1719*
			Сметная прибыль			*1505,63*	*3388*
385	385	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.45х2,5мм, L=0,4м/	м трубопровода	2,400	2123,39	5096
			Накладные расходы			*633,63*	*1521*
			Сметная прибыль			*157,29*	*377*
386	386	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,040	1411,65	8526
			Накладные расходы			*516,11*	*3117*
			Сметная прибыль			*104,57*	*632*
387	387	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,080	119,95	250
			Накладные расходы			*26,17*	*54*
			Сметная прибыль			*8,89*	*18*
388	388	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,080	140,60	292
			Накладные расходы			*11,66*	*24*
			Сметная прибыль			*10,41*	*22*
389	389	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,270	53570,73	14464
			Накладные расходы			*16782,78*	*4531*
			Сметная прибыль			*3968,20*	*1071*
390	390	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,446	7406,64	3300
			Сметная прибыль			*548,64*	*244*
391	391	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,950	772,00	7681
			Накладные расходы			*237,59*	*2364*
			Сметная прибыль			*57,18*	*569*
392	392	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011	469404,72	5371
			Сметная прибыль			*34770,72*	*398*
393	393	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т /КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ/. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,072	491555,65	35569
			Накладные расходы			*132794,50*	*9609*
			Сметная прибыль			*36411,53*	*2635*
394	394	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,061	530870,76	32479
			Сметная прибыль			*39323,76*	*2406*
395	395	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,016	473807,88	7491
			Сметная прибыль			*35096,88*	*555*
396	396	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	19,200	2431,40	46683
			Накладные расходы			*425,92*	*8178*
			Сметная прибыль			*180,10*	*3458*
397	397	2302-1105-0102 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм /диам.20мм применительно/	м	19,200	657,90	12632
			Сметная прибыль			*48,73*	*936*
398	398	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,200	157,49	3024
			Накладные расходы			*69,96*	*1343*
			Сметная прибыль			*11,67*	*224*
399	399	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1985,22	3970
			Накладные расходы			*398,45*	*797*
			Сметная прибыль			*147,05*	*294*
400	400	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20,000	225,86	4517
			Накладные расходы			*85,22*	*1704*
			Сметная прибыль			*16,73*	*335*
401	401	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	437082,48	1573
			Сметная прибыль			*32376,48*	*117*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
402	402	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,860	486,00	418
			Сметная прибыль			*36,00*	*31*
403	403	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,510	6572,68	16497
			Накладные расходы			*1569,02*	*3938*
			Сметная прибыль			*486,87*	*1222*
404	404	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000/	зонт	2,000	3435,77	6872
			Накладные расходы			*401,66*	*803*
			Сметная прибыль			*254,50*	*509*
405	405	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3,000	2584,09	7752
			Накладные расходы			*1130,23*	*3391*
			Сметная прибыль			*191,41*	*574*
406	406	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	3,000	1895,40	5686
			Сметная прибыль			*140,40*	*421*
407	407	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,100	6192,14	19196
			Накладные расходы			*1238,47*	*3839*
			Сметная прибыль			*458,68*	*1422*
408	408	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000/	зонт	1,000	3435,77	3436
			Накладные расходы			*401,66*	*402*
			Сметная прибыль			*254,50*	*255*
409	409	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	2917,85	5836
			Накладные расходы			*1130,23*	*2260*
			Сметная прибыль			*216,14*	*432*
410	410	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1,000	7359,19	7359
			Накладные расходы			*3243,32*	*3243*
			Сметная прибыль			*545,13*	*545*
411	411	2305-1207-0301 РСНБ РК 2015	Узел прохода с утепленным диам.500	шт.	1,000	6822,36	6822
			Сметная прибыль			*505,36*	*505*
412	412	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2,200	9000,53	19801
			Накладные расходы			*977,28*	*2150*
			Сметная прибыль			*666,71*	*1467*
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
413	413	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	8070,17	8070
			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*597,79*	*598*
414	414	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8552,52	8553
			Сметная прибыль			*633,52*	*634*
415	415	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	3153,51	31535
			Накладные расходы			*797,76*	*7978*
			Сметная прибыль			*233,59*	*2336*
416	416	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2719,44	2719
			Сметная прибыль			*201,44*	*201*
417	417	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1414,80	2830
			Сметная прибыль			*104,80*	*210*
418	418	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1414,80	2830
			Сметная прибыль			*104,80*	*210*
419	419	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	463,32	1390
			Сметная прибыль			*34,32*	*103*
420	420	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4253,04	4253
			Сметная прибыль			*315,04*	*315*
421	421	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	Автоматический выключатель АП50-2МТ 2,5А /КЭАЗ/	шт	1,000	1504,29	1504
			Сметная прибыль			*111,43*	*111*
422	422	1308-0303-0215 РСНБ РК 2015	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,000	10252,56	10253
			Накладные расходы			*3700,32*	*3700*
			Сметная прибыль			*759,45*	*759*
423	423	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	Переключатель ПЦ-2 250А /КЭАЗ/	шт	1,000	13125,00	13283

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
424	424	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	7820,34	15641
			Накладные расходы			*2335,20*	*4670*
			Сметная прибыль			*579,28*	*1159*
425	425	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А, 380В /КЭАЗ/	шт	2,000	9382,50	18765
			Сметная прибыль			*695,00*	*1390*
426	426	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2412,82	2413
			Накладные расходы			*881,05*	*881*
			Сметная прибыль			*178,73*	*179*
427	427	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	11612,16	11612
			Сметная прибыль			*860,16*	*860*
428	428	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13,000	2816,02	36608
			Накладные расходы			*951,97*	*12376*
			Сметная прибыль			*208,59*	*2712*
429	429	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-1х25 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	10,000	2647,08	26471
			Сметная прибыль			*196,08*	*1961*
430	430	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	1614,60	4844
			Сметная прибыль			*119,60*	*359*
431	431	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1,000	3584,52	3585
			Накладные расходы			*1173,59*	*1174*
			Сметная прибыль			*265,52*	*266*
432	432	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник OPL/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	1,000	13295,57	13296
			Сметная прибыль			*984,86*	*985*
433	433	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2,000	2725,23	5450
			Накладные расходы			*883,83*	*1768*
			Сметная прибыль			*201,87*	*404*
434	434	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Светильник NBT 11 F126 /Световые технологии/	шт	2,000	10108,61	20217
			Сметная прибыль			*748,79*	*1498*
435	435	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2,000	313,71	627
			Сметная прибыль			*23,24*	*46*
436	436	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/	шт	2,000	1344,21	2688
			Сметная прибыль			*99,57*	*199*
437	437	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт применительно	шт.	10,000	790,85	7909
			Сметная прибыль			*58,58*	*586*
438	438	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 15Вт применительно	шт.	3,000	694,44	2083
			Сметная прибыль			*51,44*	*154*
439	439	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	101,000	170,12	17182
			Накладные расходы			*55,72*	*5628*
			Сметная прибыль			*12,60*	*1273*
440	440	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	119,000	144,62	17210
			Накладные расходы			*47,48*	*5650*
			Сметная прибыль			*10,71*	*1275*
441	441	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,077	480000,60	36960
			Сметная прибыль			*35555,60*	*2738*
442	442	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	270822,96	6500
			Сметная прибыль			*20060,96*	*481*
443	443	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,119	169643,16	20188
			Сметная прибыль			*12566,16*	*1495*
444	444	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	42,000	490,88	20617
			Накладные расходы			*134,82*	*5662*
			Сметная прибыль			*36,36*	*1527*
445	445	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,000	244,08	10251
			Сметная прибыль			*18,08*	*759*
446	446	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55,000	595,67	32762
			Накладные расходы			*174,82*	*9615*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*44,12*	*2427*
447	447	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	55,000	62,64	3445
			Сметная прибыль			*4,64*	*255*
448	448	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	766,19	766
			Накладные расходы			*286,96*	*287*
			Сметная прибыль			*56,75*	*57*
449	449	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-201/	шт.	1,000	393,12	393
			Сметная прибыль			*29,12*	*29*
450	450	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	794,53	795
			Накладные расходы			*303,79*	*304*
			Сметная прибыль			*58,85*	*59*
451	451	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РА10-214/	шт.	1,000	402,84	403
			Сметная прибыль			*29,84*	*30*
452	452	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	648,07	2592
			Накладные расходы			*244,87*	*979*
			Сметная прибыль			*48,01*	*192*
453	453	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С14-003/	шт.	4,000	330,48	1322
			Сметная прибыль			*24,48*	*98*
454	454	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1646,36	4939
			Накладные расходы			*574,31*	*1723*
			Сметная прибыль			*121,95*	*366*
455	455	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А14-100/	шт.	3,000	872,64	2618
			Сметная прибыль			*64,64*	*194*
456	456	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9,000	34,56	311
			Сметная прибыль			*2,56*	*23*
457	457	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	31,000	662,07	20524
			Накладные расходы			*129,31*	*4009*
			Сметная прибыль			*49,04*	*1520*
			Раздел: БЛОКИ 1, 2. ГАЛЕРЕЯ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
458	458	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	62,000	3551,80	220212
			Накладные расходы			*1212,25*	*75160*
			Сметная прибыль			*263,10*	*16312*
			Раздел: БЛОК1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
459	459	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	48,500	239,62	11622
			Накладные расходы			*80,05*	*3883*
			Сметная прибыль			*17,75*	*861*
460	460	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1340,000	170,12	227957
			Накладные расходы			*55,72*	*74669*
			Сметная прибыль			*12,60*	*16886*
			Раздел: БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
461	461	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол преподавателя однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	30,000	25750,00	781770
462	462	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	57,000	5803,57	334773
463	463	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол-приставка для размещения технических средств обучения (передвижная) 440х600х720х750мм: ЛДСП 16мм, кромка - ПВХ	шт	26,000	17473,21	459755
464	464	ТОО "SHEGEN" стр.60	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие для классных кабинетов 800х350х2000 мм: ЛДСП 16мм, кромка - ПВХ	шт	76,000	32463,39	2496824
465	465	ТОО "SHEGEN" стр.63	Доска классная 3-х секционная 3000х1000 мм: износостойкое покрытие, усилена металлом с обратной стороны, устойчива к деформациям даже при смене температур, алюминиевая рама по всему периметру доски	шт	29,000	46350,00	1360280
466	466	ТОО "SHEGEN" стр.60	Штанга для навески досок и таблиц: 1500х275 мм	шт	29,000	13150,89	385952
467	467	ТОО "SHEGEN" стр.60	Подставка-держатель для карт и таблиц	шт	29,000	17013,39	499309
468	468	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол ученический двухместный (1-4 группа по росту), регулируемый по высоте 1200х500х460/520/580/640 мм: каркас металлический, столешница ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	130,000	10391,96	1367167

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
469	469	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стул ученический (1-4 группа по росту), размер сиденья 380х360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье - фанера	шт	280,000	4138,39	1172655
470	470	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол ученический двухместный (4-6 группа по росту), регулируемый по высоте 1200х500х460/700/760 мм: каркас металлический, столешница ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	123,000	18300,89	2278022
471	471	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стул ученический (4-6 группа по росту), размер сиденья 380х360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье - фанера	шт	337,000	4138,39	1411374
472	472	ТОО "SHEGEN" стр.63	Стол демонстрационный для кабинета химии и биологии 2400х600х900 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, постформинг 28 мм	шт	2,000	90982,14	184148
473	473	ТОО "SHEGEN" стр.63	Стол демонстрационный для кабинета физики 2400х600х900 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, 2 розетки	шт	1,000	71875,00	72738
474	474	ТОО "SHEGEN" стр.63	Стол двухместный ученический для кабинета химии с сантехникой 1200х600х750 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, лабораторная мойка, кран, сифон в комплекте	шт	26,000	50625,00	1332045
475	475	ТОО "SHEGEN" стр.64	Стол ученический для лаборатории физики 1200х600х750 мм: каркас металлический, столешница ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, 2 розетки, 220 В/1ф	шт	13,000	35267,86	463984
476	476	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный. Монтаж на стене	шт.	3,000	23279,77	69839
			Накладные расходы			*8151,49*	*24454*
			Сметная прибыль			*1724,43*	*5173*
477	477	ТОО "SHEGEN" стр.63	Экран сворачивающийся механический 2000х1500 мм	шт	3,000	58857,14	178690
478	478	ТОО "SHEGEN" стр.65	Крепление для видеопроектора	шт	3,000	31359,82	95208
479	479	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3,000	1113,32	3340
			Накладные расходы			*438,38*	*1315*
			Сметная прибыль			*82,47*	*247*
480	480	ТОО "SHEGEN" стр.65	Видеопроектор не менее 3000 L: цветовая яркость: 3000 ANSI lM, контрастность 15000 :1, основное разрешение 800х600	шт	3,000	233589,29	709177
481	481	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	10,000	2358,83	23588
			Накладные расходы			*841,62*	*8416*
			Сметная прибыль			*174,73*	*1747*
482	482	ТОО "SHEGEN" стр.62	Принтер черно-белый А4 RICOH: 50 лист, 13 стр/мин (ч/б А4), 1200Х600 dPi, Чёрно-белый	шт	5,000	40924,11	207076
483	483	ТОО "SHEGEN" стр.65	Сканер А4: максимальный формат бумаги: А4, максимальный размер документа: 216х297мм, разрешение: 2400х4800 dPi	шт	5,000	37705,36	190789
484	484	ТОО "SHEGEN" стр.63	Шкаф вытяжной химический 1040х600х2400 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2,000	163839,29	331611
485	485	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для хранения реактивов 800х600х2400 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	41383,93	41881
486	486	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для учебно наглядных пособий 800х380х1970 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП, торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	шт	12,000	37429,46	454543
487	487	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для хранения муляжа скелета 800х380х1970 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	27037,50	27362
488	488	ТОО "SHEGEN" стр.66	Стол лабораторный 1200х1400х750/1500 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	9,000	59776,79	544447
489	489	ТОО "SHEGEN" стр.66	Тумба с мойкой лабораторной 600х600х750 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	6,000	62995,54	382509
490	490	ТОО "SHEGEN" стр.66	Стул подъемно-поворотный. Материал: крестовина-пластик, резиновые колесики, подлокотники- пластик, обивка - гобелен	шт	36,000	8184,82	298189
491	491	ТОО "SHEGEN" стр.66	Доска маркерно-магнитная 1500х1000 мм на подставке: информацию можно размещать с помощью магнитов или делать записи специальными маркерами для магнитных досок. Надписи стираются сухой губкой, предназначенной для досок. Доска снабжена полочкой для маркеров и других аксессуаров. Аккуратная рамка из алюминия с пластиковыми уголками	шт	3,000	41383,93	125642
492	492	ТОО "SHEGEN" стр.66	Стеллаж металлический 1000х600х2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.	шт	4,000	38625,00	156354
493	493	ТОО "SHEGEN" стр.64	Комплект электроснабжения кабинета химии КЭХ-1	компл.	2,000	137946,43	279204
494	494	ТОО "SHEGEN" стр.64	Комплект электрооборудования кабинета физики КЭФ-1	компл.	1,000	137946,43	139602
495	495	ТОО "SHEGEN" стр.62	Стол для макетирования 2000х750х720 мм: каркас металлический , ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1,000	52603,57	53235
496	496	ТОО "SHEGEN" стр.62	Пирамида для хранения оружия 1100х400х1600 мм: металлическая	шт	1,000	108609,82	109913
497	497	ТОО "SHEGEN" стр.62	Ящик для боеприпасов 900х500х1000 мм: каркас - фанера	шт	1,000	43039,29	43556
498	498	ТОО "SHEGEN" стр.62	Стеллаж производственный 700х320х1820 мм: металлический каркас, полки нержавеющая сталь	шт	1,000	85526,79	86553
499	499	ТОО "SHEGEN" стр.62	Ящик для обтирочного материала 500х500х800 мм : металлический	шт	1,000	11955,36	12099
500	500	ТОО "SHEGEN" стр.63	Огнетушитель пенный ОП 2	шт	4,000	5793,75	23453

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
501	501	ТОО "SHEGEN" стр.63	Противогаз учебный с чехлом	шт	12,000	12783,04	155237
502	502	ТОО "SHEGEN" стр.63	Курвиметр (Китай): Предназначен для измерения длины отрезков кривых линий на топографических планах, картах, графических документах	шт	1,000	2758,93	2792
503	503	ТОО "SHEGEN" стр.63	Автомат Калашникова учебный: деревянный макет	шт	12,000	41659,82	505917
504	504	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2,000	1113,32	2227
			Накладные расходы			*438,38*	*877*
			Сметная прибыль			*82,47*	*165*
505	505	ТОО "SHEGEN" стр.62	Ультракороткофокусный проектор и интерактивная доска в одном корпусе EPSON EB-585Wi: яркость: 3300 ANSI lM, контрастность: 10 000:1, ресурс лампы 6000 часов, сверхкороткое расстояние проекции: экран 70 дюймов всего с 12,4 см	шт	2,000	1527769,64	3092206
506	506	ТОО "SHEGEN" стр.61	Стол компьютерный регулируемый 900х600х640/700х760 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ /4-6 группа по росту/	шт	32,000	10851,79	351424
507	507	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	33,000	2358,83	77841
			Накладные расходы			*841,62*	*27773*
			Сметная прибыль			*174,73*	*5766*
508	508	ТОО "SHEGEN" стр.61	Компьютер персональный: iCElErOn J1800M 2,41 GHz/ 2 GB DDR3/ HDD 500 GB/Встроенный GigABiT NETwOrK COnnECTiOn 10/100/1000 MBiT/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	к-т	33,000	197901,79	6609128
509	509	ТОО "SHEGEN" стр.61	Обеспечение программное MiCrOsOfT WindOws 8 SL	шт	33,000	50580,36	1689182
510	510	ТОО "SHEGEN" стр.64	Стул полумягкий: каркас металлический, сиденье, спинка обивка - гобелен	шт	26,000	4230,36	111309
511	511	ТОО "SHEGEN" стр.61	Шкаф пристенный для учебно наглядных пособий 800х380х1970 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП. Торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	шт	4,000	37429,46	151514
512	512	ТОО "SHEGEN" стр.61	Стол компьютерный (2-4 группа по росту) 800х600х520/580/640 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	25,000	10851,79	274550
513	513	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2,000	2358,83	4718
			Накладные расходы			*841,62*	*1683*
			Сметная прибыль			*174,73*	*349*
514	514	ТОО "SHEGEN" стр.66	Компьютер персональный: iCElErOn J1800M 2,41 GHz/ 2 GB DDR3/ HDD 500 GB/Встроенный GigABiT NETwOrK COnnECTiOn 10/100/1000 MBiT/DVD-RW/клавиатура USB, казахская, русская, английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	шт	2,000	197901,79	400553
515	515	ТОО "SHEGEN" стр.66	Обеспечение программное MiCrOsOfT WindOws 8 SL	шт	2,000	50580,36	102375
516	516	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	4,000	2358,83	9435
			Накладные расходы			*841,62*	*3366*
			Сметная прибыль			*174,73*	*699*
517	517	ТОО "SHEGEN" стр.66	Принтер черно-белый А4 RICOH: 50 лист, 13 стр/мин (ч/б А4), 1200X600 dPi, Чёрно-белый	шт	2,000	40924,11	82830
518	518	ТОО "SHEGEN" стр.66	Сканер А4: максимальный формат бумаги: А4, максимальный размер документа: 216х297мм, разрешение: 2400х4800 dPi	шт	2,000	37705,36	76316
519	519	ТОО "SHEGEN" стр.66	Источник бесперебойного питания UPS 500VA	шт	2,000	23214,29	46986
520	520	ТОО "SHEGEN" стр.67	Модем TP-LinK ADSL	шт	2,000	24830,36	50257
521	521	ТОО "SHEGEN" стр.67	Концентратор сетевой D-LinK, 16-POrT	к-т	2,000	22991,07	46534
522	522	ТОО "SHEGEN" стр.67	Маршрутизатор D-LinK, DIR-651	шт	2,000	38839,29	78611
523	523	ТОО "SHEGEN" стр.67	Наушники для учителя	шт	2,000	3214,29	6506
524	524	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3,000	1113,32	3340
			Накладные расходы			*438,38*	*1315*
			Сметная прибыль			*82,47*	*247*
525	525	ТОО "SHEGEN" стр.67	Видеопроектор не менее 3000 L: цветовая яркость: 3000 ANSI lM, контрастность 15000 :1, основное разрешение 800х600	шт	2,000	233589,29	472785
526	526	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный. Монтаж на стене	к-т	2,000	23279,77	46560
			Накладные расходы			*8151,49*	*16303*
			Сметная прибыль			*1724,43*	*3449*
527	527	ТОО "SHEGEN" стр.67	Доска интерактивная IP BOARD 85": размеры: 1745х1275х40 мм, активная зона для маркера: 1600х1190 мм, диагональ доски: 85", диагональ активной зоны: 78,6"	к-т	2,000	335669,64	679395
528	528	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	к-т	25,000	2358,83	58971
			Накладные расходы			*841,62*	*21041*
			Сметная прибыль			*174,73*	*4368*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
529	529	ТОО "SHEGEN" стр.67	Компьютер персональный: iCElErOn J1800M 2,41 GHz/ 2 GB DDR3/ HDD 500 GB/Встроенный GigABiT NETwOrK COnnECTiOn 10/100/1000 MBiT/DVD-RW/клавиатура USB, казахская, русская, английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	к-т	25,000	197901,79	5006915
530	530	ТОО "SHEGEN" стр.67	Обеспечение программное MiCrOsOfT WindOws 8 SL	шт	25,000	50580,36	1279683
531	531	ТОО "SHEGEN" стр.67	Наушники для ученика	шт	25,000	3218,75	81434
532	532	ТОО "SHEGEN" стр.67	Издания электронные учебные на CD 5 шт.	к-т	2,000	21151,79	42811
533	533	ТОО "SHEGEN" стр.67	Материалы монтажные для интерактивной доски	к-т	2,000	38165,18	77246
534	534	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для наглядных пособий 800х350х2000 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП, торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	шт	4,000	37429,46	151514
535	535	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для уборочного инвентаря и дезсредств 380х470х1750 мм	шт	3,000	40464,29	122850
536	536	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2,000	2358,83	4718
			Накладные расходы			*841,62*	*1683*
			Сметная прибыль			*174,73*	*349*
537	537	ТОО "SHEGEN" стр.65	Оборудование лингафонное ЛКФ-102 (12 мест+1), без мебели, в 1 комплект входит: компьютер персональный: iCElErOn J1800M 2,41 GHz/ 2 GB DDR3/ HDD 500 GB/Встроенный GigABiT NETwOrK COnnECTiOn 10/100/1000 MBiT/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"-1шт, Фильтр сетевой-1шт, Пульт учителя-1шт, Блок питания-1шт, Пульт ученика-12шт, Кабель №1-1шт, Гарнитура ТМГ-8А-13шт, Шлейф RC-16-30шт, Разъем IDC-16-24шт, Крючки для крепления ТМГ-8А-13шт, Комплект цифр-1шт, Комплект монтажных материалов-1шт, Обеспечение программное MiCrOsOfT WindOws 8 SL-1шт	к-т	2,000	1324285,71	2680354
538	538	ТОО "SHEGEN" стр.65	Стол лингафонный 2-х местный (полукабина) 1300х600х1600 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ , оргстекло	шт	13,000	24553,57	323027
539	539	ТОО "SHEGEN" стр.65	Стол учителя для лингафонного кабинета 1200х600х760 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2,000	19196,43	38854
540	540	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	13,000	25750,00	338767
541	541	ТОО "SHEGEN" стр.64	Стул полумягкий: каркас металлический, сиденье, спинка обивка - гобелен	шт	26,000	4230,36	111309
542	542	ТОО "SHEGEN" стр.67	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая	шт	4,000	11035,71	44673
543	543	ТОО "SHEGEN" стр.65	Вешалка напольная металлическая с полками для обуви, двухсторонняя на 32 крючка 2400х1800 мм	шт	16,000	41250,00	667920
544	544	ТОО "SHEGEN" стр.64	Стол приставной 900х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	2,000	11955,36	24198
545	545	ТОО "SHEGEN" стр.65	Тумба мобильная 450х430х650 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	3,000	11517,86	34968
546	546	ТОО "SHEGEN" стр.62	Устройство многофункциональгное МФУ 3 в 1: печать А4 (цветная), копирование, сканирование, тип печати цветная, скорость печати Ч/Б, 7 стр/мин, поддержка Wi-Fi	шт	2,000	41567,86	84133
547	547	ТОО "SHEGEN" стр.61	Стул подъемно - поворотный: Материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	шт	4,000	16369,64	66264
548	548	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2,000	2228,86	4458
			Накладные расходы			*876,75*	*1754*
			Сметная прибыль			*165,10*	*330*
549	549	ТОО "SHEGEN" стр.62	Телевизор 48" (121,9 см)	шт	2,000	262696,43	531698
550	550	ТОО "SHEGEN" стр.62	Крепление для телевизора настенное	шт	2,000	10535,71	21324
551	551	ТОО "SHEGEN" стр.65	Стол для заседаний 1800х900х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	3,000	26339,29	79966
552	552	ТОО "SHEGEN" стр.61	Стол для заседаний приставной 900х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2,000	11955,36	24198
553	553	ТОО "SHEGEN" стр.64	Диван офисный (без кресел) 1470х630х900 мм	шт	1,000	90125,00	91207
554	554	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для одежды 800х500х1820 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	9,000	25750,00	234531
555	555	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для наглядных пособий 800х350х2000 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП. Торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	шт	7,000	37429,46	265150
556	556	ТОО "SHEGEN" стр.61	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ двери глухие для кабинетов 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	8,000	25750,00	208472
557	557	ТОО "SHEGEN" стр.71	Весы учебные с гирями до 200гр	шт	1,000	11339,29	11475
558	558	ТОО "SHEGEN" стр.71	Весы технические 500гр. с разновесами	шт	1,000	40714,29	41203
559	559	ТОО "SHEGEN" стр.71	Выпрямители	шт	1,000	9196,43	9307
560	560	ТОО "SHEGEN" стр.71	Машина центробежная	шт	1,000	100057,14	101258
561	561	ТОО "SHEGEN" стр.71	Метроном электронный	шт	1,000	37429,46	37879

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
562	562	ТОО "SHEGEN" стр.71	Набор гирь учебный (10мг-100гр)	шт	1,000	8000,89	8097
563	563	ТОО "SHEGEN" стр.71	Насос вакуумный Комовского НВ	шт	1,000	42855,36	43370
564	564	ТОО "SHEGEN" стр.71	Призма наклонная с отвесом	шт	1,000	14375,00	14548
565	565	ТОО "SHEGEN" стр.71	Лампа настольная дневного света: напряжение: 220V, 50Hz, 1 фаза	шт	1,000	11071,43	11204
566	566	ТОО "SHEGEN" стр.71	Секундомер электронный ручной: секундомер электронный ручной предназначен для измерения длительности интервалов с точностью до долей секунды.	шт	1,000	4598,21	4653
567	567	ТОО "SHEGEN" стр.71	Тарелка вакуумная со звонком	шт	1,000	41383,93	41881
568	568	ТОО "SHEGEN" стр.72	Комплект блоков лабораторных	шт	1,000	3678,57	3723
569	569	ТОО "SHEGEN" стр.72	Комплект блоков демонстрационных	шт	1,000	9104,46	9214
570	570	ТОО "SHEGEN" стр.72	Ведерко Архимеда	шт	1,000	9564,29	9679
571	571	ТОО "SHEGEN" стр.72	Динамометр демонстрационный ДД (пара)	шт	1,000	23542,86	23825
572	572	ТОО "SHEGEN" стр.72	Органайзер	шт	1,000	3310,71	3350
573	573	ТОО "SHEGEN" стр.72	Манометр демонстрационный	шт	1,000	20048,21	20289
574	574	ТОО "SHEGEN" стр.72	Машина Атвуда	шт	1,000	33015,18	33411
575	575	ТОО "SHEGEN" стр.72	Электрометры (пара) демонстрационные	шт	1,000	14732,14	14909
576	576	ТОО "SHEGEN" стр.72	Микроманометр жидкостной демонстрационный	шт	1,000	6696,43	6777
577	577	ТОО "SHEGEN" стр.72	Динамометр демонстрационный ДД (пара)	шт	1,000	23542,86	23825
578	578	ТОО "SHEGEN" стр.73	Набор по статике с магнитными держателями НСТ	шт	1,000	67869,64	68684
579	579	ТОО "SHEGEN" стр.73	Набор тел равной массы	шт	1,000	4138,39	4188
580	580	ТОО "SHEGEN" стр.73	Насос воздушный ручной	шт	1,000	8928,57	9036
581	581	ТОО "SHEGEN" стр.73	Пистолет баллистический	шт	1,000	18208,93	18427
582	582	ТОО "SHEGEN" стр.73	Пресс гидравлический (модель)	шт	1,000	772592,86	781864
583	583	ТОО "SHEGEN" стр.73	Прибор для демонстрации закона сохранения импульса	шт	1,000	13426,79	13588
584	584	ТОО "SHEGEN" стр.73	Прибор для демонстрации давления в жидкости	шт	1,000	12783,04	12936
585	585	ТОО "SHEGEN" стр.73	Прибор для демонстрации гидростатистического парадокса	шт	1,000	12691,07	12843
586	586	ТОО "SHEGEN" стр.73	Прибор для демонстрации состояния невесомости	шт	1,000	13839,29	14005
587	587	ТОО "SHEGEN" стр.73	Прибор для демонстрации теплопроводности тел	шт	1,000	15625,00	15813
588	588	ТОО "SHEGEN" стр.73	Прибор для демонстрации механических колебаний	шт	1,000	13839,29	14005
589	589	ТОО "SHEGEN" стр.74	Призма наклонная с отвесом	шт	1,000	14464,29	14638
590	590	ТОО "SHEGEN" стр.74	Рычаг-линейка демонстрационная	шт	1,000	4017,86	4066
591	591	ТОО "SHEGEN" стр.74	Сосуды сообщающиеся	шт	1,000	6428,57	6506
592	592	ТОО "SHEGEN" стр.74	Стакан отливной демонстрационный	шт	1,000	3218,75	3257
593	593	ТОО "SHEGEN" стр.74	Термометр инфракрасный, -20°~537 С°	шт	1,000	60267,86	60991
594	594	ТОО "SHEGEN" стр.74	Набор тел равной массы	шт	1,000	4138,39	4188
595	595	ТОО "SHEGEN" стр.74	Набор легкоподвижных тележек	шт	1,000	24094,64	24384
596	596	ТОО "SHEGEN" стр.74	Трубка Ньютона	шт	1,000	16964,29	17168
597	597	ТОО "SHEGEN" стр.74	Трибометр демонстрационный	шт	1,000	19196,43	19427
598	598	ТОО "SHEGEN" стр.75	Турбина гидравлическая	шт	1,000	11495,54	11633
599	599	ТОО "SHEGEN" стр.75	Шар для взвешивания воздуха	шт	1,000	8736,61	8841
600	600	ТОО "SHEGEN" стр.75	Шар Паскаля	шт	1,000	13702,68	13867
601	601	ТОО "SHEGEN" стр.75	Прибор для демонстрации атмосферного давления АД-1 (магдебургские полушария)	шт	1,000	14622,32	14798
602	602	ТОО "SHEGEN" стр.75	Прибор для демонстрации теплопроводности тел	шт	1,000	16001,79	16194
603	603	ТОО "SHEGEN" стр.75	Трубка для демонстрации конвекции в жидкости	шт	1,000	5982,14	6054
604	604	ТОО "SHEGEN" стр.75	Теплоприемник	шт	1,000	8736,61	8841
605	605	ТОО "SHEGEN" стр.75	Термометр демонстрационный	шт	1,000	10943,75	11075

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
606	606	ТОО "SHEGEN" стр.75	Термометры лабораторные: точность измерения - 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5В, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	шт	1,000	11428,57	11566
607	607	ТОО "SHEGEN" стр.75	Трубка капиллярная O.D6-8мм. ID 2-3мм 100см	шт	1,000	714,29	723
608	608	ТОО "SHEGEN" стр.76	Цилиндры свинцовые со стругом	шт	1,000	11160,71	11295
609	609	ТОО "SHEGEN" стр.76	Шар с кольцом	шт	1,000	10267,86	10391
610	610	ТОО "SHEGEN" стр.76	Авометр с гальванометром демонстрационным	шт	2,000	41964,29	84936
611	611	ТОО "SHEGEN" стр.76	Аппараты телеграфные демонстрационные	шт	1,000	117857,14	119271
612	612	ТОО "SHEGEN" стр.76	Вольтметр демонстрационный (цифровой)	шт	2,000	124821,43	252639
613	613	ТОО "SHEGEN" стр.76	Выключатель однополюсный (демонстрационный)	шт	1,000	3392,86	3434
614	614	ТОО "SHEGEN" стр.76	Модель "Электрический звонок"	шт	1,000	5793,75	5863
615	615	ТОО "SHEGEN" стр.76	Источник тока фотоэлектрический	шт	1,000	62719,64	63472
616	616	ТОО "SHEGEN" стр.76	Катушка-моток демонстрационная	шт	1,000	13426,79	13588
617	617	ТОО "SHEGEN" стр.76	Прибор для демонстрации спектров магнитных полей электрического тока	шт	1,000	28325,00	28665
618	618	ТОО "SHEGEN" стр.77	Магнит дугообразный демонстрационный	шт	1,000	7142,86	7229
619	619	ТОО "SHEGEN" стр.77	Магнит полосовой демонстрационный	шт	1,000	4138,39	4188
620	620	ТОО "SHEGEN" стр.77	Машина магнитоэлектрическая (Генератор ручной)	шт	1,000	31267,86	31643
621	621	ТОО "SHEGEN" стр.77	Машина электрофорная	шт	1,000	22991,07	23267
622	622	ТОО "SHEGEN" стр.77	Маятник электростатистический	шт	1,000	9748,21	9865
623	623	ТОО "SHEGEN" стр.77	Набор по электролизу демонстрационный	шт	1,000	12691,07	12843
624	624	ТОО "SHEGEN" стр.77	Палочка стеклянная d7-8мм, 100см	шт	1,000	275,89	279
625	625	ТОО "SHEGEN" стр.77	Палочка эбонитовая	шт	1,000	1379,46	1396
626	626	ТОО "SHEGEN" стр.77	Переключатель демонстрационный двухполюсной	шт	1,000	5425,89	5491
627	627	ТОО "SHEGEN" стр.77	Переключатель демонстрационный однополюсной	шт	1,000	3571,43	3614
628	628	ТОО "SHEGEN" стр.77	Магнит дугообразный демонстрационный	шт	2,000	7142,86	14457
629	629	ТОО "SHEGEN" стр.78	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала	шт	1,000	10446,43	10572
630	630	ТОО "SHEGEN" стр.78	Реостат 200 Ом, 1,5А демонстрационный	шт	3,000	9553,57	29005
631	631	ТОО "SHEGEN" стр.78	Стрелки магнитные на штативах	шт	2,000	4138,39	8376
632	632	ТОО "SHEGEN" стр.78	Султан электростатический (пара)	шт	1,000	8184,82	8283
633	633	ТОО "SHEGEN" стр.78	Датчик температуры (термопара)	шт	1,000	29428,57	29782
634	634	ТОО "SHEGEN" стр.78	Трубка латунная на изолирующей ручке	шт	1,000	9821,43	9939
635	635	ТОО "SHEGEN" стр.78	Штатив изолирующий (пара)	шт	1,000	1455,36	1473
636	636	ТОО "SHEGEN" стр.78	Электромагнит разборный	шт	1,000	7357,14	7445
637	637	ТОО "SHEGEN" стр.78	Электрометр с принадлежностями	шт	1,000	51867,86	52490
638	638	ТОО "SHEGEN" стр.78	Амперметр лабораторный: Амперметр предназначен для проведения измерений в цепях постоянного тока при проведении лабораторных работ	шт	25,000	4821,43	121982
639	639	ТОО "SHEGEN" стр.78	Весы учебные с гирями до 200 гр	шт	25,000	11339,29	286884
640	640	ТОО "SHEGEN" стр.78	Вольтметр лабораторный: вольтметр предназначен для измерения напряжения в цепях постоянного тока	шт	25,000	6250,00	158125
641	641	ТОО "SHEGEN" стр.78	Набор гирь учебный (10 мг-100 гр)	шт	25,000	8000,89	202423
642	642	ТОО "SHEGEN" стр.79	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	шт	50,000	2575,00	130295
643	643	ТОО "SHEGEN" стр.79	Диски фанерные	шт	25,000	744,64	18839
644	644	ТОО "SHEGEN" стр.79	Желоб лабораторный с шариком (с лотком дугообразным)	шт	25,000	9748,21	246630
645	645	ТОО "SHEGEN" стр.79	Источник питания лабораторный учебный	шт	25,000	26025,89	658455
646	646	ТОО "SHEGEN" стр.79	Калориметр со спираль-резистором	шт	25,000	5747,32	145407

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
647	647	ТОО "SHEGEN" стр.79	Катушка-моток демонстрационная	шт	25,000	13426,79	339698
648	648	ТОО "SHEGEN" стр.79	Ключи замыкания тока	шт	25,000	625,00	15813
649	649	ТОО "SHEGEN" стр.79	Компас школьный	шт	25,000	580,36	14683
650	650	ТОО "SHEGEN" стр.79	Лента измерительная	шт	25,000	349,11	8832
651	651	ТОО "SHEGEN" стр.80	Желоб лабораторный с шариком (с лотком дугообразным)	шт	25,000	9748,21	246630
652	652	ТОО "SHEGEN" стр.80	Магнит дугообразный демонстрационный	шт	25,000	7142,86	180714
653	653	ТОО "SHEGEN" стр.80	Магнит полосовой демонстрационный	шт	50,000	2942,86	148909
654	654	ТОО "SHEGEN" стр.80	Набор грузов 100g x10 шт.с вырезом и крюком	шт	25,000	9472,32	239650
655	655	ТОО "SHEGEN" стр.80	Набор резисторов для практикума	шт	25,000	6250,00	158125
656	656	ТОО "SHEGEN" стр.80	Набор калориметрических тел	шт	1,000	5425,89	5491
657	657	ТОО "SHEGEN" стр.80	Реостат 200 Ом, 1,5А демонстрационный	шт	25,000	9840,18	248957
658	658	ТОО "SHEGEN" стр.80	Рычаг-линейка демонстрационная	шт	25,000	4138,39	104701
659	659	ТОО "SHEGEN" стр.80	Спираль-резистор	шт	25,000	5627,68	142380
660	660	ТОО "SHEGEN" стр.80	Трибометр лабораторный : Трибометр лабораторный предназначен для определения коэффициента трения скольжения, КПД при подъеме тела по наклонной плоскости, измерения работы при подъеме тела и горизонтальном перемещении	шт	25,000	6250,00	158125
661	661	ТОО "SHEGEN" стр.81	Цилиндр мерный с носиком 25 мл	шт	25,000	982,14	24848
662	662	ТОО "SHEGEN" стр.81	Шарик малого размера	шт	25,000	133,93	3388
663	663	ТОО "SHEGEN" стр.81	Набор лабораторный "Электромагнит разборный с деталями"	шт	25,000	7265,18	183809
664	664	ТОО "SHEGEN" стр.81	Миниатюрный ламповый держатель	шт	25,000	714,29	18071
665	665	ТОО "SHEGEN" стр.81	Весы технические 500гр. с разновесами	шт	3,000	40714,29	123609
666	666	ТОО "SHEGEN" стр.81	Набор гирь учебный (10 мг-100 гр)	шт	3,000	8000,89	24291
667	667	ТОО "SHEGEN" стр.81	Метроном электронный	шт	1,000	37429,46	37879
668	668	ТОО "SHEGEN" стр.81	Пистолет баллистический	шт	3,000	18208,93	55282
669	669	ТОО "SHEGEN" стр.81	Прибор для изучения деформации растяжений	шт	3,000	85305,36	258987
670	670	ТОО "SHEGEN" стр.81	Прибор для демонстрации закона сохранения импульса	шт	3,000	13426,79	40764
671	671	ТОО "SHEGEN" стр.81	Прибор для демонстрации свободного падения тел.l 120см	шт	3,000	70536,61	214149
672	672	ТОО "SHEGEN" стр.82	Комплект приборов по кинематике и динамике	шт	3,000	126579,46	384295
673	673	ТОО "SHEGEN" стр.82	Модель электродвигателя разборная лабораторная	шт	3,000	5775,00	17533
674	674	ТОО "SHEGEN" стр.82	Секундомер электронный ручной: секундомер электронный ручной предназначен для измерения длительности интервалов с точностью до долей секунды	шт	3,000	4598,21	13960
675	675	ТОО "SHEGEN" стр.82	Модель механическая Броуна (броуновского движения молекул)	шт	1,000	8276,79	8376
676	676	ТОО "SHEGEN" стр.82	Модели ветродвигателя	шт	1,000	11127,68	11261
677	677	ТОО "SHEGEN" стр.82	Модель насоса нагнетающего: Модель предназначена для демонстрации устройства нагнетающего насоса. Габаритные размеры: 23.5x14,5x15СМ	шт	1,000	11587,50	11727
678	678	ТОО "SHEGEN" стр.82	Модель барельефная "Ракеты"	шт	1,000	9932,14	10051
679	679	ТОО "SHEGEN" стр.82	Насос вакуумный ручной с манометром	шт	2,000	10943,75	22150
680	680	ТОО "SHEGEN" стр.82	Модель "Дизельный двигатель"	шт	1,000	22503,57	22774
681	681	ТОО "SHEGEN" стр.82	Центрифуга демонстрационная	шт	1,000	19772,32	20010
682	682	ТОО "SHEGEN" стр.82	Набор грузов с крючками (от 10-1000гр)	шт	1,000	16093,75	16287
683	683	ТОО "SHEGEN" стр.82	Зажим винтовой	шт	5,000	910,71	4608
684	684	ТОО "SHEGEN" стр.83	Зажим пробирочный (деревянный)	шт	2,000	1250,00	2530
685	685	ТОО "SHEGEN" стр.83	Комплект соединительных проводов (10 шт.)	шт	1,000	1241,07	1256
686	686	ТОО "SHEGEN" стр.83	Столик подъемный 15x15 см	шт	2,000	29428,57	59563
687	687	ТОО "SHEGEN" стр.83	Штатив физический универсальный	шт	1,000	23358,93	23639
688	688	ТОО "SHEGEN" стр.83	Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики КДЛФ	шт	1,000	74950,89	75850

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
689	689	ТОО "SHEGEN" стр.83	Плакаты "Правила ТБ при сварочных работах" (60х45 см, 5шт., лам.)	к-т	1,000	13794,64	13960
690	690	ТОО "SHEGEN" стр.83	Транспарант "Моделирование брюк" (14 шт.)	к-т	1,000	17933,04	18148
691	691	ТОО "SHEGEN" стр.83	Диски на CD по труду	шт	10,000	3678,57	37227
692	692	ТОО "SHEGEN" стр.83	Диски на DVD по труду	шт	3,000	3678,57	11168
693	693	ТОО "SHEGEN" стр.83	Весы технические 500гр. с разновесами	шт	1,000	40714,29	41203
694	694	ТОО "SHEGEN" стр.83	Гальванометр демонстрационный	шт	1,000	31727,68	32108
695	695	ТОО "SHEGEN" стр.83	Датчик измерения магнитного поля	шт	1,000	54075,00	54724
696	696	ТОО "SHEGEN" стр.83	Насос вакуумный Комовского НВ	шт	1,000	42855,36	43370
697	697	ТОО "SHEGEN" стр.83	Осциллограф демонстрационный	шт	1,000	203241,07	205680
698	698	ТОО "SHEGEN" стр.84	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	шт	1,000	2575,00	2606
699	699	ТОО "SHEGEN" стр.84	Наборы капиляров	шт	1,000	3402,68	3444
700	700	ТОО "SHEGEN" стр.84	Огниво воздушное	шт	1,000	5150,00	5212
701	701	ТОО "SHEGEN" стр.84	Прибор для демонстрации видов деформации	шт	1,000	7816,96	7911
702	702	ТОО "SHEGEN" стр.84	Прибор для изучения газовых законов: набор учебного оборудования "Газовые законы" предназначен для проведения лабораторных работ по физике: "Исследование изотермического процесса", "Исследование изохорного процесса" и "Исследование изобарного процесса"	шт	1,000	23542,86	23825
703	703	ТОО "SHEGEN" стр.84	Сосуды сообщающиеся	шт	1,000	6529,46	6608
704	704	ТОО "SHEGEN" стр.84	Прибор для демонстрации волновых явлений	шт	1,000	88377,68	89438
705	705	ТОО "SHEGEN" стр.84	Генератор звуковой школьный	шт	1,000	126175,00	127689
706	706	ТОО "SHEGEN" стр.84	Набор пружин с различной жесткостью	шт	1,000	4464,29	4518
707	707	ТОО "SHEGEN" стр.84	Камертоны на резонирующих ящиках	шт	1,000	14530,36	14705
708	708	ТОО "SHEGEN" стр.85	Набор камертонов 5 шт в чемодане	шт	1,000	62075,89	62821
709	709	ТОО "SHEGEN" стр.85	Машина волновая	шт	1,000	94999,11	96139
710	710	ТОО "SHEGEN" стр.85	Маятник баллистический	шт	1,000	20967,86	21219
711	711	ТОО "SHEGEN" стр.85	Микрофон электродинамический, компьютерный: Mini jACK 3.5 MM, 1.3 метра, Черный	шт	1,000	11219,64	11354
712	712	ТОО "SHEGEN" стр.85	Набор из 5 шаров	шт	1,000	5609,82	5677
713	713	ТОО "SHEGEN" стр.85	Конденсатор разборный (демонстрационный)	шт	1,000	23175,00	23453
714	714	ТОО "SHEGEN" стр.85	Батарея солнечная	шт	1,000	25000,00	25300
715	715	ТОО "SHEGEN" стр.85	Ванна с электродами	шт	1,000	12139,29	12285
716	716	ТОО "SHEGEN" стр.85	Выпрямители	шт	1,000	9196,43	9307
717	717	ТОО "SHEGEN" стр.85	Генератор звуковой школьный	шт	1,000	126175,00	127689
718	718	ТОО "SHEGEN" стр.86	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, IWS-03A (i)	шт	1,000	15422,32	15607
719	719	ТОО "SHEGEN" стр.86	Демонстрационная панель Линии магнитной индукции	шт	1,000	39425,00	39898
720	720	ТОО "SHEGEN" стр.86	Катушка-моток демонстрационная	шт	1,000	13426,79	13588
721	721	ТОО "SHEGEN" стр.86	Комплект приборов для изучения электромагнитных волн	к-т	1,000	177491,07	179621
722	722	ТОО "SHEGEN" стр.86	Конденсатор разборный (демонстрационный)	к-т	1,000	23175,00	23453
723	723	ТОО "SHEGEN" стр.86	Кондуктор конусообразный	к-т	1,000	9932,14	10051
724	724	ТОО "SHEGEN" стр.86	Магнит дугообразный демонстрационный	к-т	1,000	7142,86	7229
725	725	ТОО "SHEGEN" стр.86	Модель генератора постоянного тока	к-т	1,000	25933,93	26245
726	726	ТОО "SHEGEN" стр.86	Набор для изучения полупроводников	к-т	1,000	43443,75	43965
727	727	ТОО "SHEGEN" стр.86	Комплект радиотехнический	к-т	1,000	150545,54	152352
728	728	ТОО "SHEGEN" стр.87	Наборы ферро-, пара- и диамагнетиков	к-т	1,000	2575,00	2606
729	729	ТОО "SHEGEN" стр.87	Преобразователи высоковольтные	шт	1,000	18208,93	18427
730	730	ТОО "SHEGEN" стр.87	Прибор для демонстрации правила Ленца	шт	1,000	3200,00	3238
731	731	ТОО "SHEGEN" стр.87	Датчик силы тока (2.5А)	шт	1,000	31359,82	31736

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
732	732	ТОО "SHEGEN" стр.87	Прибор для демонстрации спектров магнитных полей электрического тока	шт	1,000	28325,00	28665
733	733	ТОО "SHEGEN" стр.87	Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный)	шт	1,000	13242,86	13402
734	734	ТОО "SHEGEN" стр.87	Набор реостатов ползунковых с роликовыми контактами	к-т	1,000	16553,57	16752
735	735	ТОО "SHEGEN" стр.87	Реохорд демонстрационный	к-т	1,000	17197,32	17404
736	736	ТОО "SHEGEN" стр.87	Сетка Кольбе	к-т	1,000	11660,71	11801
737	737	ТОО "SHEGEN" стр.87	Трансформатор: прибор предназначен для демонстрации устройства и принципа действия трансформатора, а также для ряда других опытов по электромагнетизму и электромагнитной индукции	к-т	1,000	46875,00	47438
738	738	ТОО "SHEGEN" стр.87	Трубка с двумя электродами	к-т	1,000	18944,64	19172
739	739	ТОО "SHEGEN" стр.88	Датчик уровня шума (45 - 110 дб)	к-т	1,000	103919,64	105167
740	740	ТОО "SHEGEN" стр.88	Усилитель низкой частоты лабораторный	к-т	1,000	5892,86	5964
741	741	ТОО "SHEGEN" стр.88	Набор №22 ВС "Индикаторы": Лакмоид индикатор ч.д.а. - 0,01 кг, Метиловый оранжевый индикатор ч.д.а. - 0,01 кг, Фенолфталеин индикатор ч.д.а. - 0,01 кг	шт	1,000	5940,18	6011
742	742	ТОО "SHEGEN" стр.88	Камеры для наблюдения альфа-частиц: предназначен для наблюдения мерцаний, образовавшихся в результате радиоактивного распада, экран: 15х15 мм2	к-т	1,000	177675,00	179807
743	743	ТОО "SHEGEN" стр.88	Прибор для демонстрации фотоэффекта	к-т	1,000	79181,25	80131
744	744	ТОО "SHEGEN" стр.88	Лазер учебный лабораторный	к-т	1,000	16442,86	16640
745	745	ТОО "SHEGEN" стр.88	Линза на подставке	к-т	1,000	2483,04	2513
746	746	ТОО "SHEGEN" стр.88	Миниатюрный ламповый держатель	к-т	1,000	714,29	723
747	747	ТОО "SHEGEN" стр.88	Набор по дифракции и интерференции и поляризации света	к-т	1,000	52253,57	52881
748	748	ТОО "SHEGEN" стр.88	Наборы по флюоресценции	к-т	1,000	36693,75	37134
749	749	ТОО "SHEGEN" стр.88	Набор по фосфоресценции	к-т	1,000	15200,89	15383
750	750	ТОО "SHEGEN" стр.88	Трубки спектральные 6 шт. на подставке	шт	1,000	37337,50	37786
751	751	ТОО "SHEGEN" стр.89	Призма дисперсионная	шт	2,000	2096,43	4243
752	752	ТОО "SHEGEN" стр.89	Призма прямого зрения	шт	1,000	11035,71	11168
753	753	ТОО "SHEGEN" стр.89	Набор светофильтров	шт	1,000	16883,93	17087
754	754	ТОО "SHEGEN" стр.89	Светофильтр, 5шт\комплект	шт	1,000	3310,71	3350
755	755	ТОО "SHEGEN" стр.89	Фильтры инфракрасные	шт	1,000	16883,93	17087
756	756	ТОО "SHEGEN" стр.89	Прибор для изучения законов фотометрии лабораторный	шт	1,000	55357,14	56021
757	757	ТОО "SHEGEN" стр.89	Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радипередачи	шт	1,000	118743,75	120169
758	758	ТОО "SHEGEN" стр.89	Фотоэлементы вакуумные: предназначен для демонстрации фотоэлектрического эффекта и показывает, что эмиссия электронов увеличивается с увеличением интенсивности света.Характеристики: катод - цезий на оксидированном серебре. Площадь катода: 2,4см2 Ра	шт	1,000	515000,00	521180
759	759	ТОО "SHEGEN" стр.89	Фотоэлементы газонаполненные: предназначен для демонстрации фотоэлектрического эффекта и показывает, что эмиссия электронов увеличивается с увеличением интенсивности света. Характеристики: катод - Цезий на оксидированном серебре. Площадь катода: 2,4	шт	1,000	519598,21	525833
760	760	ТОО "SHEGEN" стр.89	Сетка асбестовая	шт	1,000	459,82	465
761	761	ТОО "SHEGEN" стр.89	Зеркало вогнутое	шт	25,000	2299,11	58167
762	762	ТОО "SHEGEN" стр.90	Зеркало выпуклое	шт	32,000	1893,75	61327
763	763	ТОО "SHEGEN" стр.90	Миллиамперметр АС	шт	25,000	3623,21	91667
764	764	ТОО "SHEGEN" стр.90	Пластинка стеклянная	шт	25,000	1931,25	48861
765	765	ТОО "SHEGEN" стр.90	Прибор для изучения газовых законов: прибор предназначен для демонстрации и исследования изопроцессов в газах. Прибор представляет собой систему из пластмассового оцифрованного цилиндра емкостью 150 мл с поршнем, помещенного в прозрачный сосуд, и демонстрационного манометра	шт	25,000	23542,86	595634
766	766	ТОО "SHEGEN" стр.90	Экраны со щелью	шт	25,000	1747,32	44207
767	767	ТОО "SHEGEN" стр.90	Сетка латунная распылительная (80х80)	шт	25,000	1747,32	44207
768	768	ТОО "SHEGEN" стр.90	Электроды медные с держателем	шт	25,000	2991,07	75674

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
769	769	ТОО "SHEGEN" стр.90	Амперовльтметр с гальванометром (демонстрационный)	шт	3,000	32321,43	98128
770	770	ТОО "SHEGEN" стр.90	Амперовльтметр для постоянного и переменного тока демонстрационный	шт	3,000	48214,29	146379
771	771	ТОО "SHEGEN" стр.90	Выпрямители	шт	3,000	9196,43	27920
772	772	ТОО "SHEGEN" стр.91	Генератор звуковой школьный	шт	3,000	126175,00	383067
773	773	ТОО "SHEGEN" стр.91	Гигрометр психрометрический ВИТ-1 (0+25 С)	шт	3,000	4455,36	13526
774	774	ТОО "SHEGEN" стр.91	Гигрометр психрометрический	шт	3,000	4138,39	12564
775	775	ТОО "SHEGEN" стр.91	Комплект для изучения полупроводников (диоды)	шт	3,000	4138,39	12564
776	776	ТОО "SHEGEN" стр.91	Датчик ионизирующего излучения	шт	3,000	52281,25	158726
777	777	ТОО "SHEGEN" стр.91	Источник питания демонстрационный: питание от сети 220 В, 50 Гц;	шт	3,000	88515,18	268732
778	778	ТОО "SHEGEN" стр.91	Комплект приборов для практикума	к-т	3,000	33842,86	102747
779	779	ТОО "SHEGEN" стр.91	Амперовльтметр для постоянного и переменного тока демонстрационный	к-т	3,000	48214,29	146379
780	780	ТОО "SHEGEN" стр.91	Комплект приборов для практикума	к-т	3,000	3144,64	9547
781	781	ТОО "SHEGEN" стр.91	Магазин сопротивлений (демонстрационный)	к-т	3,000	5517,86	16752
782	782	ТОО "SHEGEN" стр.91	Набор конденсаторов для практикума	к-т	3,000	5958,93	18091
783	783	ТОО "SHEGEN" стр.91	Омметр цифровой лабораторный	к-т	3,000	18208,93	55282
784	784	ТОО "SHEGEN" стр.91	Осциллограф лабораторный	к-т	3,000	53339,29	161938
785	785	ТОО "SHEGEN" стр.92	Переключатель демонстрационный однополюсной	к-т	3,000	3586,61	10889
786	786	ТОО "SHEGEN" стр.92	Прибор для изучения законов фотометрии лабораторный	к-т	3,000	55357,14	168064
787	787	ТОО "SHEGEN" стр.92	Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток	к-т	3,000	26926,79	81750
788	788	ТОО "SHEGEN" стр.92	Приборы для определения длины звуковой волны	к-т	3,000	22531,25	68405
789	789	ТОО "SHEGEN" стр.92	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (от 15° до 40С°)	к-т	1,000	5241,96	5305
790	790	ТОО "SHEGEN" стр.92	Реостат 20 Ом, 2А демонстрационный	к-т	6,000	4891,96	29704
791	791	ТОО "SHEGEN" стр.92	Реохорд демонстрационный	к-т	3,000	17197,32	52211
792	792	ТОО "SHEGEN" стр.92	Спектроскоп двухтрубный с подставкой	к-т	3,000	36050,00	109448
793	793	ТОО "SHEGEN" стр.92	Термометры лабораторные: точность измерения: 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5В, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	к-т	3,000	11428,57	34697
794	794	ТОО "SHEGEN" стр.92	Демонстрационный комплект по электричеству: в состав комплекта входят: набор резисторов лабораторный учебный - 1 набор, набор конденсаторов лабораторный учебный - 1 набор, диод на колодке - 1шт, комплект однополюсного и двухполюсного выключателей учебный - 1 комплект, комплект проводов соединительных - 1 комплект, лампа накаливания разной мощности -1 набор, поддон пластиковый -1шт	к-т	3,000	78169,64	237323
795	795	ТОО "SHEGEN" стр.93	Трансформатор: Прибор предназначен для демонстрации устройства и принципа действия трансформатора, а также для ряда других опытов по электромагнетизму и электромагнитной индукции.	к-т	3,000	46875,00	142313
796	796	ТОО "SHEGEN" стр.93	Трубки спектральные 6 шт. на подставке	к-т	3,000	37337,50	113357
797	797	ТОО "SHEGEN" стр.93	Модель фотоаппарата	к-т	3,000	15307,14	46472
798	798	ТОО "SHEGEN" стр.93	Решётка кристаллическая "Поваренная соль NACl"	шт	1,000	6964,29	7048
799	799	ТОО "SHEGEN" стр.93	Булавки головкой (большой)	коробка	1,000	1044,64	1057
800	800	ТОО "SHEGEN" стр.93	Воронка лабораторная	шт	8,000	482,14	3903
801	801	ТОО "SHEGEN" стр.93	Наконечник с манометром	к-т	5,000	18981,25	96045
802	802	ТОО "SHEGEN" стр.93	Лампа настольная 220 В, 50 Гц	к-т	10,000	15495,54	156815
803	803	ТОО "SHEGEN" стр.93	Комплект соединительных проводов (10 шт.)	к-т	1,000	1241,07	1256
804	804	ТОО "SHEGEN" стр.93	Комплект приборов для практикума	к-т	28,000	3144,64	89107
805	805	ТОО "SHEGEN" стр.93	Набор крепежных деталей	к-т	5,000	2115,18	10703
806	806	ТОО "SHEGEN" стр.93	Стекло предметное 75х25х2,0мм	к-т	100,000	174,11	17620

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
807	807	ТОО "SHEGEN" стр.93	Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики КДЛФ	к-т	1,000	74950,89	75850
808	808	ТОО "SHEGEN" стр.94	Раздаточный материал "Минералы и горные породы" (комплект табличек 100х150 мм, 10 шт)	к-т	1,000	4966,07	5026
809	809	ТОО "SHEGEN" стр.94	Коллекция "Топливо"	шт	1,000	10814,29	10944
810	810	ТОО "SHEGEN" стр.94	Коллекция "Шкала твёрдости"	шт	1,000	16369,64	16566
811	811	ТОО "SHEGEN" стр.94	Набор моделей электронного строения атомов	к-т	1,000	21243,75	21499
812	812	ТОО "SHEGEN" стр.94	Решётка кристаллическая "Алмаз"	шт	1,000	6964,29	7048
813	813	ТОО "SHEGEN" стр.94	Решетка кристалическая железа FE"	шт	1,000	7857,14	7951
814	814	ТОО "SHEGEN" стр.94	Решётка кристаллическая "Поваренная соль NACl"	шт	1,000	6964,29	7048
815	815	ТОО "SHEGEN" стр.94	Решетка кристалическая магния	шт	1,000	10089,29	10210
816	816	ТОО "SHEGEN" стр.94	Решетка кристалическая "Медь"	шт	1,000	8166,07	8264
817	817	ТОО "SHEGEN" стр.94	Решетка кристалическая " Углерода С-60"	шт	1,000	7117,86	7203
818	818	ТОО "SHEGEN" стр.94	Модель барельефная "Производства серной кислоты"	шт	1,000	11145,54	11279
819	819	ТОО "SHEGEN" стр.94	Набор атомов для составления моделей молекул со стержнями (дем.60-дет.)	шт	1,000	7117,86	7203
820	820	ТОО "SHEGEN" стр.94	Набор принадлежностей для монтажа простейших лабораторных приборов по химии НПХЛ	к-т	1,000	28571,43	28914
821	821	ТОО "SHEGEN" стр.94	Весы технические 500гр. с разновесами	шт	1,000	40714,29	41203
822	822	ТОО "SHEGEN" стр.95	Нагреватель для колбы 250мл	шт	1,000	24278,57	24570
823	823	ТОО "SHEGEN" стр.95	Плитка электрическая малогабаритная	шт	1,000	16883,93	17087
824	824	ТОО "SHEGEN" стр.95	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80 с подставкой 670х710х600мм: диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере от +50°С до +200°С, погрешность стабилизации температуры в рабочей камере при установившемся режиме - 3°С, время достижения установившегося режима при температуре установки 200°С, потребляемая мощность, не более 1350 Вт, номинальное напряжение 220 В	шт	1,000	141257,14	142952
825	825	ТОО "SHEGEN" стр.95	Аппарат для проведения химических реакции АПХР	шт	1,000	29464,29	29818
826	826	ТОО "SHEGEN" стр.95	Аппарат для получения газов (аппарат Киппа): обьем - 250 Ml	шт	1,000	22321,43	22589
827	827	ТОО "SHEGEN" стр.95	Бюретка с краном 25мл	шт	2,000	1964,29	3976
828	828	ТОО "SHEGEN" стр.95	Воронка делительная 60мл	шт	1,000	2946,43	2982
829	829	ТОО "SHEGEN" стр.95	Прибор для получения и сбора газов (лаб.)	шт	1,000	3214,29	3253
830	830	ТОО "SHEGEN" стр.95	Горелка универсальная	шт	2,000	6621,43	13402
831	831	ТОО "SHEGEN" стр.95	Набор ареометров АОН (19 шт)	к-т	1,000	58819,64	59525
832	832	ТОО "SHEGEN" стр.96	Колонка адсорбционная КАД (длина 25-30 мм)	шт	1,000	12691,07	12843
833	833	ТОО "SHEGEN" стр.96	Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды	к-т	1,000	15118,75	15300
834	834	ТОО "SHEGEN" стр.96	Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ (лабораторный)	к-т	2,000	6179,46	12507
835	835	ТОО "SHEGEN" стр.96	Термометры лабораторные: точность измерения: 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5Вп, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	шт	2,000	11428,57	23131
836	836	ТОО "SHEGEN" стр.96	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-300	шт	2,000	6437,50	13030
837	837	ТОО "SHEGEN" стр.96	Набор ареометров АОН (19 шт)	шт	1,000	58819,64	59525
838	838	ТОО "SHEGEN" стр.96	Весы учебные с гирями до 200 гр	шт	25,000	11339,29	286884
839	839	ТОО "SHEGEN" стр.96	Горелка универсальная	шт	25,000	6621,43	167522
840	840	ТОО "SHEGEN" стр.96	Набор гирь учебный (10 мг-100 гр)	к-т	25,000	8000,89	202423
841	841	ТОО "SHEGEN" стр.97	Нагреватель для пробирок	к-т	25,000	14456,25	365743
842	842	ТОО "SHEGEN" стр.97	Набор деталей к установке для перегонки веществ	к-т	25,000	17565,18	444399
843	843	ТОО "SHEGEN" стр.97	Прибор для получения газов ППГ	к-т	25,000	4017,86	101652
844	844	ТОО "SHEGEN" стр.97	Спиртовка лабораторная 150 мл	шт	25,000	419,64	10617
845	845	ТОО "SHEGEN" стр.97	Доска для сушки посуды	шт	1,000	22383,93	22653

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
846	846	ТОО "SHEGEN" стр.97	Зажим винтовой	шт	5,000	910,71	4608
847	847	ТОО "SHEGEN" стр.97	Ложка для сжигания веществ	шт	25,000	551,79	13960
848	848	ТОО "SHEGEN" стр.94	Набор принадлежностей для монтажа простейших лабораторных приборов по химии НПХЛ	к-т	1,000	28571,43	28914
849	849	ТОО "SHEGEN" стр.97	Набор сверл пробочных	к-т	2,000	6841,96	13848
850	850	ТОО "SHEGEN" стр.97	Перчатки резиновые стерильные	пара	2,000	133,93	271
851	851	ТОО "SHEGEN" стр.97	Сетка асбестовая	шт	1,000	459,82	465
852	852	ТОО "SHEGEN" стр.97	Столик подъемный 15х15 см	шт	2,000	29428,57	59563
853	853	ТОО "SHEGEN" стр.98	Штатив лабораторный комбинированный ШЛБ	шт	4,000	5178,57	20963
854	854	ТОО "SHEGEN" стр.98	Штатив для пробирок ШЛПП-02, п/эт на 20 гнезд	к-т	1,000	580,36	587
855	855	ТОО "SHEGEN" стр.98	Штатив для пробирок ПП на 10 гнёзд	к-т	5,000	669,64	3388
856	856	ТОО "SHEGEN" стр.98	Сетка латунная распылительная (80х80)	к-т	1,000	1747,32	1768
857	857	ТОО "SHEGEN" стр.98	Зажим пробирочный (деревянный)	шт	25,000	1250,00	31625
858	858	ТОО "SHEGEN" стр.98	Зажим пружинный	шт	25,000	321,43	8132
859	859	ТОО "SHEGEN" стр.98	Зажим винтовой	шт	25,000	910,71	23041
860	860	ТОО "SHEGEN" стр.98	Наборы химической посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ	к-т	25,000	7589,29	192009
861	861	ТОО "SHEGEN" стр.98	Набор посуды для реактивов	к-т	25,000	7589,29	192009
862	862	ТОО "SHEGEN" стр.98	Очки защитные	к-т	50,000	551,79	27920
863	863	ТОО "SHEGEN" стр.98	Щипцы тигельные 20 см	шт	22,000	1562,50	34788
864	864	ТОО "SHEGEN" стр.98	Воронка лабораторная d 100	шт	2,000	848,21	1717
865	865	ТОО "SHEGEN" стр.99	Воронка делительная 60 мл	шт	3,000	2946,43	8945
866	866	ТОО "SHEGEN" стр.99	Воронка лабораторная d 60	шт	9,000	482,14	4391
867	867	ТОО "SHEGEN" стр.99	Колба перегонная Вюрца 250 мл	шт	2,000	2391,07	4840
868	868	ТОО "SHEGEN" стр.99	Колба коническая с узкой горловиной 50 мл	шт	5,000	643,75	3257
869	869	ТОО "SHEGEN" стр.99	Колба круглодонная, с длинной горловиной 50 мл	шт	6,000	625,00	3795
870	870	ТОО "SHEGEN" стр.99	Колба плоскодонная 500 мл	шт	8,000	2207,14	17869
871	871	ТОО "SHEGEN" стр.99	Мензурка с ручкой 50 мл	шт	3,000	334,82	1017
872	872	ТОО "SHEGEN" стр.99	Тигли высокие, фарфор, 25 мл	шт	3,000	312,50	949
873	873	ТОО "SHEGEN" стр.99	Пробирка биологическая 16х150мм	шт	50,000	71,43	3614
874	874	ТОО "SHEGEN" стр.99	Склянка коническая с взаимозамен. конусом , 250 мл	шт	2,000	1213,39	2456
875	875	ТОО "SHEGEN" стр.100	Двухгорловая склянка Вульфа 500 Ml	шт	2,000	1655,36	3350
876	876	ТОО "SHEGEN" стр.100	Склянки д/реактивов с широкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла 125 мл: разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из светлого стекла.	шт	50,000	643,75	32574
877	877	ТОО "SHEGEN" стр.100	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 100 млх15	шт	2,000	3126,79	6329
878	878	ТОО "SHEGEN" стр.100	Стакан высокий без шкалы 100 мл	шт	5,000	758,93	3840
879	879	ТОО "SHEGEN" стр.100	Тигли, низкие, фарфор, 25 мл	шт	3,000	330,36	1003
880	880	ТОО "SHEGEN" стр.100	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-300	шт	2,000	6437,50	13030
881	881	ТОО "SHEGEN" стр.100	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-400	шт	2,000	4506,25	9121
882	882	ТОО "SHEGEN" стр.100	Цилиндр мерный 100 мл, пластик	шт	5,000	5701,79	28851
883	883	ТОО "SHEGEN" стр.100	Чаша выпаривательная 180х100 мм (2 литра)	шт	4,000	8092,86	32760
884	884	ТОО "SHEGEN" стр.100	Пособия печатные по химии 6 наименований	к-т	1,000	33107,14	33504
885	885	ТОО "SHEGEN" стр.100	Слайд-комплект " Химия Органические соединения " (20 сл)	к-т	1,000	8184,82	8283
886	886	ТОО "SHEGEN" стр.100	Транспарант " Виды химических связей " 9 шт	к-т	1,000	10851,79	10982
887	887	ТОО "SHEGEN" стр.100	Диск на CD для кабинета химии	наим	1,000	1011,61	1024
888	888	ТОО "SHEGEN" стр.100	Диск на DVD для кабинета химии	шт	3,000	1011,61	3071

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
889	889	ТОО "SHEGEN" стр.101	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" дем.	шт	1,000	12469,64	12619
890	890	ТОО "SHEGEN" стр.101	Коллекция "Нефть и продукты её переработки"	шт	1,000	13352,68	13513
891	891	ТОО "SHEGEN" стр.101	Коллекция "Металлы"	шт	1,000	18650,00	18874
892	892	ТОО "SHEGEN" стр.101	Модель барельефная "Нефтеперегонная установка"	шт	1,000	33383,04	33784
893	893	ТОО "SHEGEN" стр.101	Модель барельефная " Производства ацетилена "	шт	1,000	13683,93	13848
894	894	ТОО "SHEGEN" стр.101	Прибор для синтеза аммиака	шт	1,000	18098,21	18315
895	895	ТОО "SHEGEN" стр.101	Прибор для электролиза	шт	1,000	5223,21	5286
896	896	ТОО "SHEGEN" стр.101	Набор для составления объемных моделей молекул	шт	1,000	14346,43	14519
897	897	ТОО "SHEGEN" стр.101	Аппарат для получения газов (аппарат Киппа): обьем - 250 Ml	шт	1,000	22321,43	22589
898	898	ТОО "SHEGEN" стр.101	Бюретка с краном 25 мл	шт	2,000	1964,29	3976
899	899	ТОО "SHEGEN" стр.101	Прибор для получения и сбора газов (лаб.)	шт	1,000	3214,29	3253
900	900	ТОО "SHEGEN" стр.101	Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный)	шт	1,000	13242,86	13402
901	901	ТОО "SHEGEN" стр.101	Прибор для получения газов ППГ	шт	1,000	4017,86	4066
902	902	ТОО "SHEGEN" стр.101	Прибор для получения галоидоалканов (лабораторный)	шт	1,000	5892,86	5964
903	903	ТОО "SHEGEN" стр.102	Термометры лабораторные: точность измерения: 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5В, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	шт	1,000	11428,57	11566
904	904	ТОО "SHEGEN" стр.102	Трубка ионообменная, демонстрационная	шт	1,000	25933,93	26245
905	905	ТОО "SHEGEN" стр.102	Баня комбинированная лабораторная	к-т	1,000	41964,29	42468
906	906	ТОО "SHEGEN" стр.102	Набор принадлежностей для монтажа простейших лабораторных приборов по химии НПХЛ	к-т	1,000	28571,43	28914
907	907	ТОО "SHEGEN" стр.102	Воронка капельная 125 мл	шт	5,000	4196,43	21234
908	908	ТОО "SHEGEN" стр.102	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 100млх15	шт	2,000	3126,79	6329
909	909	ТОО "SHEGEN" стр.102	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 50млх14	шт	2,000	1471,43	2978
910	910	ТОО "SHEGEN" стр.102	Колба круглодонная с короткой горловиной, 500мл	шт	1,000	1324,11	1340
911	911	ТОО "SHEGEN" стр.102	Колба мерная класс В, с пробкой 250мл	шт	6,000	1001,79	6083
912	912	ТОО "SHEGEN" стр.102	Пипетка градуированная 1 мл	шт	2,000	580,36	1175
913	913	ТОО "SHEGEN" стр.103	Склянка коническая с взаимозамен. конусом, 50 мл	шт	1,000	1160,71	1175
914	914	ТОО "SHEGEN" стр.103	Стакан низкий 50х40 мм для взвешивания	шт	5,000	446,43	2259
915	915	ТОО "SHEGEN" стр.103	Набор для проведения лабораторных и практических работ по химии "Общая химия"	к-т	1,000	57477,68	58167
916	916	ТОО "SHEGEN" стр.103	Папка-комплект "Химия. Улестірме материалдар" (ф.А3, 8 шт, на каз.яз, глянц.)	к-т	1,000	4138,39	4188
917	917	ТОО "SHEGEN" стр.103	Слайд-комплект "Химия. Органические соединения" (20 сл)	к-т	1,000	8184,82	8283
918	918	ТОО "SHEGEN" стр.103	Транспарант "Элементы и их свойства" (11 шт.)	к-т	1,000	15625,00	15813
919	919	ТОО "SHEGEN" стр.103	Диски на DVD по химии	шт	2,000	1011,61	2047
920	920	ТОО "SHEGEN" стр.103	Гербарий "К курсу основ общей биологии"	к-т	1,000	40004,46	40485
921	921	ТОО "SHEGEN" стр.103	Гербарий "Растительные сообщества"	к-т	1,000	25382,14	25687
922	922	ТОО "SHEGEN" стр.103	Гербарий "Основные группы растений"	к-т	1,000	27535,71	27866
923	923	ТОО "SHEGEN" стр.103	Гербарий "Культурные растения"	к-т	1,000	19794,64	20032
924	924	ТОО "SHEGEN" стр.103	Препарат влажный "Корень бобового растения с клубеньками"	к-т	1,000	10391,96	10517
925	925	ТОО "SHEGEN" стр.103	Коллекция "Голосеменные растения"	к-т	3,000	12469,64	37858
926	926	ТОО "SHEGEN" стр.103	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" дем.	к-т	1,000	12469,64	12619
927	927	ТОО "SHEGEN" стр.104	Коллекция "Семян и плодов "	к-т	25,000	10317,86	261042
928	928	ТОО "SHEGEN" стр.104	Коллекция "Минеральные удобрения"	к-т	1,000	18208,93	18427

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
929	929	ТОО "SHEGEN" стр.104	Коллекция "Торф и продукты его переработки": предназначена для курса природоведения, географии и химии. В составе коллекции растения торфообразователи, образцы торфа и образцы продуктов его переработки. В состав коллекции входят следующие образцы: торф; торфоперегнойные горшочки; масло легкое; газ; торфяной воск; этиловый спирт; карболовая кислота; vасло креолиновое; деготь; пек	к-т	1,000	16737,50	16938
930	930	ТОО "SHEGEN" стр.104	Набор микропрепаратов по ботанике. Комплектность: эпидермис листа, завязь и семяпочка, кожица лука, корневой чехлик, пыльца цветкового растения, срез ветки дерева, срез стебля травянистого растения, поперечный срез корня	шт	1,000	42597,32	43108
931	931	ТОО "SHEGEN" стр.104	Микропрепарат "Ботаника 6-7 кл"	шт	1,000	28968,75	29316
932	932	ТОО "SHEGEN" стр.104	Муляж "Вишня"	шт	1,000	321,43	325
933	933	ТОО "SHEGEN" стр.104	Модель по ботанике "Цветок гороха"	шт	1,000	11476,79	11615
934	934	ТОО "SHEGEN" стр.104	Модель "Цветок капусты"	шт	1,000	11219,64	11354
935	935	ТОО "SHEGEN" стр.104	Модель по ботанике " Цветок картофеля "	шт	1,000	11219,64	11354
936	936	ТОО "SHEGEN" стр.105	Модель "Цветок пшеницы"	шт	1,000	8717,86	8822
937	937	ТОО "SHEGEN" стр.105	Коллекция "Размножение мха"	шт	1,000	11219,64	11354
938	938	ТОО "SHEGEN" стр.105	Модель-аппликация "Размножение одноклеточной водоросли"	шт	1,000	4192,86	4243
939	939	ТОО "SHEGEN" стр.105	Модель-аппликация "Размножение папоротника"	шт	1,000	4192,86	4243
940	940	ТОО "SHEGEN" стр.105	Модель-аппликация "Размножение сосны"	шт	1,000	4192,86	4243
941	941	ТОО "SHEGEN" стр.105	Модель-аппликация "Размножение шляпочного гриба"	шт	1,000	4524,11	4578
942	942	ТОО "SHEGEN" стр.105	Коллекция "Развитие пшеницы"	шт	1,000	8000,89	8097
943	943	ТОО "SHEGEN" стр.105	Таблица рельефная "Внешнее и внутреннее строение корня" (формат А1, мат.лам.)	шт	1,000	5803,57	5873
944	944	ТОО "SHEGEN" стр.105	Модель "Структура листа"	шт	1,000	13187,50	13346
945	945	ТОО "SHEGEN" стр.105	Модель барельефная "Клеточное строение стебля"	шт	1,000	5958,93	6030
946	946	ТОО "SHEGEN" стр.105	Муляжи "Плодовые тела съедобных и ядовитых грибов"	к-т	1,000	6951,79	7035
947	947	ТОО "SHEGEN" стр.105	Раздаточный материал " Плодовые тела шляпочных грибов "	к-т	1,000	3310,71	3350
948	948	ТОО "SHEGEN" стр.106	Модель "Цветка яблони"	к-т	1,000	12047,32	12192
949	949	ТОО "SHEGEN" стр.106	Прибор для демонстрации всасывания воды корнями	шт	1,000	6841,96	6924
950	950	ТОО "SHEGEN" стр.106	Препарат влажный "Корень бобового растения с клубеньками"	шт	1,000	10391,96	10517
951	951	ТОО "SHEGEN" стр.106	Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных	шт	1,000	15909,82	16101
952	952	ТОО "SHEGEN" стр.106	Термоскоп по ботанике (демонстрационный)	шт	1,000	17857,14	18071
953	953	ТОО "SHEGEN" стр.106	Плакаты "Биология. Цитология. Генетика. 10-11 кл." (ф.А1, 12 шт., на рус.яз., лам.)	к-т	1,000	28508,93	28851
954	954	ТОО "SHEGEN" стр.106	Слайд-альбом " Цитология и генетика"	к-т	1,000	22991,07	23267
955	955	ТОО "SHEGEN" стр.106	Диск на DVD по биологии	шт	3,000	1011,61	3071
956	956	ТОО "SHEGEN" стр.106	Транспарант "Цитология" (16 шт)	к-т	1,000	17473,21	17683
957	957	ТОО "SHEGEN" стр.106	Влажные препараты "Аскариды" (самка и самец)	шт	1,000	14910,71	15090
958	958	ТОО "SHEGEN" стр.106	Препарат влажный " Внутренее строение брюхоного молюска "	шт	10,000	16737,50	169384
959	959	ТОО "SHEGEN" стр.106	Модель барельефная "Внутреннее строение дождевого червя"	шт	3,000	13683,93	41544
960	960	ТОО "SHEGEN" стр.106	Препарат влажный "Внутреннее строение крысы"	шт	10,000	21979,46	222432
961	961	ТОО "SHEGEN" стр.106	Модель барельефная "Внутреннее строение лягушки"	шт	10,000	12184,82	123310
962	962	ТОО "SHEGEN" стр.106	Препарат влажный "Внутренее строение птицы"	шт	10,000	27681,25	280134
963	963	ТОО "SHEGEN" стр.107	Модель барельефная "Внутреннее строение рыбы"	шт	10,000	10851,79	109820
964	964	ТОО "SHEGEN" стр.107	Препарат влажный "Речной рак"	шт	1,000	9932,14	10051
965	965	ТОО "SHEGEN" стр.107	Препарат влажный "Гадюка"	шт	1,000	9490,18	9604
966	966	ТОО "SHEGEN" стр.107	Модель "Ланцетник"	шт	1,000	13518,75	13681
967	967	ТОО "SHEGEN" стр.107	Препарат влажный " Медуза "	шт	1,000	9269,64	9381
968	968	ТОО "SHEGEN" стр.107	Препарат влажный "Нереида"	шт	3,000	9932,14	30154

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
969	969	ТОО "SHEGEN" стр.107	Модель-аппликация "Цикл развития печеночного сосальщика"	шт	3,000	7283,04	22111
970	970	ТОО "SHEGEN" стр.107	Скелет "Костистой рыбы"	шт	3,000	16001,79	48581
971	971	ТОО "SHEGEN" стр.107	Препарат влажный "Внутреннее строение крысы"	шт	3,000	21979,46	66730
972	972	ТОО "SHEGEN" стр.107	Препарат влажный "Развитие цыпленка"	шт	3,000	24553,57	74545
973	973	ТОО "SHEGEN" стр.107	Препарат влажный "Развитие лягушки"	шт	3,000	14898,21	45231
974	974	ТОО "SHEGEN" стр.108	Препарат влажный "Уж"	шт	1,000	9150,00	9260
975	975	ТОО "SHEGEN" стр.108	Препарат влажный " Тритон "	шт	1,000	15118,75	15300
976	976	ТОО "SHEGEN" стр.108	Коллекции " Вредители леса "	набор	1,000	11127,68	11261
977	977	ТОО "SHEGEN" стр.108	Коллекция " Представители отрядов насекомых " (на примере вредителей)	набор	25,000	10317,86	261042
978	978	ТОО "SHEGEN" стр.108	Коллекция "Пчела медоносная"	набор	3,000	8000,89	24291
979	979	ТОО "SHEGEN" стр.108	Набор микропрепаратов по зоологии. Комплектоность: конечность пчелы 10 шт, циклоп 10шт, парамеция 10шт, эвглена 10шт, инфузория-туфелька 10шт, дождевой червь - поперечный срез 5шт, гидра - поперечный срез 5шт, дафния (водяная блоха) 5шт, ротовой аппарат комара 5шт, ресничный червь 5шт. Всего: 75шт	набор	1,000	38625,00	39089
980	980	ТОО "SHEGEN" стр.108	Раздаточный материал " Скелет лягушки "	к-т	10,000	1071,43	10843
981	981	ТОО "SHEGEN" стр.108	Раздаточный материал " Скелет млекопитающего " ф.А3	к-т	10,000	1071,43	10843
982	982	ТОО "SHEGEN" стр.108	Раздаточный материал " Скелет птицы "	к-т	10,000	1071,43	10843
983	983	ТОО "SHEGEN" стр.108	Раздаточный материал " Скелет рыбы "	к-т	10,000	1379,46	13960
984	984	ТОО "SHEGEN" стр.108	Модель "Скелет Голубя"	шт	1,000	22071,43	22336
985	985	ТОО "SHEGEN" стр.108	Скелет "Костистой рыбы"	шт	3,000	16001,79	48581
986	986	ТОО "SHEGEN" стр.108	Модель по зоологии "Скелет Лягушки"	шт	3,000	11256,25	34174
987	987	ТОО "SHEGEN" стр.108	Модель "Конечность лошади "	шт	1,000	18116,96	18334
988	988	ТОО "SHEGEN" стр.109	Модель "Конечностей овцы"	шт	1,000	11035,71	11168
989	989	ТОО "SHEGEN" стр.109	Модель остеологическая " Скелет кролика "	шт	1,000	15891,07	16082
990	990	ТОО "SHEGEN" стр.109	Плакат "Скелет курицы"	шт	1,000	3641,07	3685
991	991	ТОО "SHEGEN" стр.109	Чучело "Белки"	шт	1,000	12875,00	13030
992	992	ТОО "SHEGEN" стр.109	Чучело " Ворона серая "	шт	1,000	29910,71	30270
993	993	ТОО "SHEGEN" стр.109	Чучело " Голубь дикий "	шт	1,000	13839,29	14005
994	994	ТОО "SHEGEN" стр.109	Чучело " Кролика "	шт	1,000	14732,14	14909
995	995	ТОО "SHEGEN" стр.109	Чучело "Утенка"	шт	1,000	4107,14	4156
996	996	ТОО "SHEGEN" стр.109	Модель по зоологии "Мозг 5 позвоночных"	набор	1,000	21022,32	21275
997	997	ТОО "SHEGEN" стр.109	Модель "Скелет змеи"	шт	1,000	23175,00	23453
998	998	ТОО "SHEGEN" стр.109	Модель "Строение яйца птицы"	шт	1,000	14898,21	15077
999	999	ТОО "SHEGEN" стр.109	Таблица рельефная "Археоптерикс" (ф.А1, мат., лам.)	шт	1,000	8482,14	8584
1000	1000	ТОО "SHEGEN" стр.109	Таблица рельефная " Внутреннее строение дождевого червя " (ф.А1, мат., лам.)	шт	1,000	8482,14	8584
1001	1001	ТОО "SHEGEN" стр.109	Таблица рельефная " Внутреннее строение собаки " (ф.А1, мат., лам.)	шт	1,000	8482,14	8584
1002	1002	ТОО "SHEGEN" стр.110	Модель барельефная "Строение яйца птицы"	шт	1,000	12359,82	12508
1003	1003	ТОО "SHEGEN" стр.110	Таблица рельефная " Внутреннее строение лягушки " (ф.А1, мат., лам.)	шт	1,000	8482,14	8584
1004	1004	ТОО "SHEGEN" стр.110	Таблица рельефная " Внутреннее строение жука " (ф.А1, мат., лам.)	набор	1,000	8482,14	8584
1005	1005	ТОО "SHEGEN" стр.110	Таблица рельефная " Внутреннее строение рыбы " (ф.А1, мат., лам.)	набор	1,000	8482,14	8584
1006	1006	ТОО "SHEGEN" стр.110	Плакаты "Биология. Животные." (ф.А1, 23 шт., на рус.яз., лам.)	к-т	1,000	24830,36	25128
1007	1007	ТОО "SHEGEN" стр.110	Слайд-альбом Рыбы.Земноводные.Пресмыкающиеся(120сл)	к-т	1,000	19312,50	19544
1008	1008	ТОО "SHEGEN" стр.110	Транспарант " Зоология. Птицы " (12 шт.)	к-т	1,000	16696,43	16897
1009	1009	ТОО "SHEGEN" стр.110	Диск на DVD по биологии	шт	1,000	1011,61	1024
1010	1010	ТОО "SHEGEN" стр.110	Диск на CD по биологии	шт	3,000	1011,61	3071

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1011	1011	ТОО "SHEGEN" стр.110	Препарат влажный "Строение глаза барана"	шт	20,000	12691,07	256867
1012	1012	ТОО "SHEGEN" стр.110	Препарат влажный "Внутреннее строение крысы"	шт	10,000	21979,46	222432
1013	1013	ТОО "SHEGEN" стр.110	Модель "Сердце" (увеличенное в 3 раза)	шт	3,000	12415,18	37692
1014	1014	ТОО "SHEGEN" стр.110	Коллекция "Распилы костей"	набор	3,000	15725,89	47744
1015	1015	ТОО "SHEGEN" стр.110	Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии, гигиене человека. Комплектность: нервные клетки 15шт, ткани желудка 5шт, кровь человека 15шт, однослойный эпителий 15шт, гиалиновый хрящ 15шт, костная ткань 5шт, сперматозоиды человека 15шт, гладкая мышечная ткань 15шт, поперечно-полосатая мышечная ткань 5шт, кровеносные сосуды 5шт. Всего: 110 шт	экз	1,000	62241,07	62988
1016	1016	ТОО "SHEGEN" стр.110	Модель барельефная "Глаз. Строение"	шт	1,000	8938,39	9046
1017	1017	ТОО "SHEGEN" стр.110	Модель "Мозг в разрезе"	шт	5,000	8736,61	44207
1018	1018	ТОО "SHEGEN" стр.110	Модель "Гортань в разрезе"	шт	3,000	10483,93	31829
1019	1019	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель "Позвонки в наборе" 7 шт	шт	10,000	7173,21	72593
1020	1020	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель "Почка в разрезе"	шт	10,000	6951,79	70352
1021	1021	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель "Сердце" (увеличенное в 3 раза)	шт	10,000	12415,18	125642
1022	1022	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель "Скелет человека на штативе" 85 см	шт	1,000	20324,11	20568
1023	1023	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель "Локтевой сустав"	шт	1,000	10529,46	10656
1024	1024	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель "Торс человека" 65 см	шт	1,000	25933,93	26245
1025	1025	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель "Ухо увеличенное"	шт	1,000	10925,00	11056
1026	1026	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель "Череп человека с раскрашенными костями"	шт	1,000	19974,11	20214
1027	1027	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель "Кожа человека"	шт	1,000	15725,89	15915
1028	1028	ТОО "SHEGEN" стр.111	Рельефная таблица " Сагиттальный разрез головы " (ф.А1, мат., лам.)	шт	1,000	6400,00	6477
1029	1029	ТОО "SHEGEN" стр.111	Модель барельефная "Пищеварительный тракт"	шт	1,000	8276,79	8376
1030	1030	ТОО "SHEGEN" стр.112	Модель "Торс человека" 65 см	шт	1,000	25933,93	26245
1031	1031	ТОО "SHEGEN" стр.112	Динамометр ручной ДМЭР-30: Рабочий диапазон температур °С от +10° до +35°, напряжение 3 В	шт	1,000	43223,21	43742
1032	1032	ТОО "SHEGEN" стр.112	Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе	шт	1,000	8166,07	8264
1033	1033	ТОО "SHEGEN" стр.112	Эргометр	шт	1,000	5803,57	5873
1034	1034	ТОО "SHEGEN" стр.112	Пособия печатные	наим	3,000	50714,29	153969
1035	1035	ТОО "SHEGEN" стр.112	Транспарант "Ядовитые растения" (ф.А4, 11 шт.)	к-т	1,000	16093,75	16287
1036	1036	ТОО "SHEGEN" стр.112	Программа обуч.на CD "Ваш репетитор.ОБЖ 10 кл."	шт	2,000	3218,75	6515
1037	1037	ТОО "SHEGEN" стр.112	Лупа препаровальная, 5-кратное увеличение (х5), d- 90мм	шт	25,000	14162,50	358311
1038	1038	ТОО "SHEGEN" стр.112	Лупа ручная d- 75мм, 5-кратное увеличение (х5)	шт	25,000	505,36	12786
1039	1039	ТОО "SHEGEN" стр.112	Микроскоп учебный	шт	1,000	48998,21	49586
1040	1040	ТОО "SHEGEN" стр.112	Микроскоп школьный XSP-01 (деревянный кейс)	шт	25,000	32555,36	823651
1041	1041	ТОО "SHEGEN" стр.112	Набор лабораторный по оптике	шт	25,000	5958,93	150761
1042	1042	ТОО "SHEGEN" стр.112	Плитка электрическая малогабаритная	шт	1,000	16883,93	17087
1043	1043	ТОО "SHEGEN" стр.112	Термометр наружний (-30°С - +50°С)	шт	1,000	919,64	931
1044	1044	ТОО "SHEGEN" стр.113	Воронка лабораторная d 75-100	шт	3,000	1071,43	3253
1045	1045	ТОО "SHEGEN" стр.113	Трубка капиллярная O.D6-8 мм. ID 1-2 мм 100 См	шт	25,000	178,57	4518
1046	1046	ТОО "SHEGEN" стр.113	Зажим пробирочный (деревянный)	шт	25,000	1250,00	31625
1047	1047	ТОО "SHEGEN" стр.113	Колба коническая с узкой горловиной 50 мл	шт	25,000	643,75	16287
1048	1048	ТОО "SHEGEN" стр.113	Ложка для сжигания веществ	шт	1,000	551,79	558
1049	1049	ТОО "SHEGEN" стр.113	Мензурка коническая, 250 мл	шт	1,000	2115,18	2141
1050	1050	ТОО "SHEGEN" стр.113	Мензурка коническая, 500 мл	шт	1,000	3218,75	3257
1051	1051	ТОО "SHEGEN" стр.113	Пипетка глазная: пипетка состоит из стеклянной части и комплектуется резиновым колпачком	шт	25,000	91,96	2327
1052	1052	ТОО "SHEGEN" стр.113	Пробирка биологическая 21х180мм	шт	200,000	138,39	28011

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1053	1053	ТОО "SHEGEN" стр.113	Спиртовка лабораторная 150 мл	шт	1,000	419,64	425
1054	1054	ТОО "SHEGEN" стр.114	Стакан высокий без шкалы 100 мл	шт	30,000	758,93	23041
1055	1055	ТОО "SHEGEN" стр.114	Стекло покровное 18х18мм (100 шт)	шт	200,000	275,89	55841
1056	1056	ТОО "SHEGEN" стр.114	Стекло предметное 75х25х2,0 мм	шт	200,000	174,11	35239
1057	1057	ТОО "SHEGEN" стр.114	Ступка с пестиком, фарфор, d 160 мм, 500 мл	шт	2,000	2299,11	4653
1058	1058	ТОО "SHEGEN" стр.114	Цилиндр мерный с носиком, на пластик.подставке 500 мл	шт	1,000	2023,21	2047
1059	1059	ТОО "SHEGEN" стр.114	Чаша выпаривательная 180х100 мм (2 литра)	шт	2,000	8092,86	16380
1060	1060	ТОО "SHEGEN" стр.114	Чаша Петри 60 мм (35мл)	шт	4,000	446,43	1807
1061	1061	ТОО "SHEGEN" стр.114	Чаша выпаривательная 240х120 мм (4 литра)	шт	25,000	5241,96	132622
1062	1062	ТОО "SHEGEN" стр.115	Штатив лабораторный химический ШЛХ	шт	2,000	6897,32	13960
1063	1063	ТОО "SHEGEN" стр.115	Ложка-шпатель, фарфор, L-14 см	шт	3,000	4690,18	14239
1064	1064	ТОО "SHEGEN" стр.115	Штатив для пробирок ПП на 10 гнёзд	шт	25,000	669,64	16942
1065	1065	ТОО "SHEGEN" стр.115	Кастрюля с ручкой, фарфор, 250 мл	шт	5,000	1324,11	6700
1066	1066	ТОО "SHEGEN" стр.115	Лоток прямоугольный	шт	25,000	2575,00	65148
1067	1067	ТОО "SHEGEN" стр.115	Лоток для раздаточного материала	шт	25,000	3972,32	100500
1068	1068	ТОО "SHEGEN" стр.115	Плитка электрическая малогабаритная	шт	2,000	16883,93	34173
1069	1069	ТОО "SHEGEN" стр.115	Набор препаровальных инструментов (10 пред.)	шт	25,000	4464,29	112946
1070	1070	ТОО "SHEGEN" стр.116	Рулетка	шт	1,000	551,79	558
1071	1071	ТОО "SHEGEN" стр.116	Аквариум 15 л	шт	4,000	14732,14	59636
1072	1072	ТОО "SHEGEN" стр.116	Набор предметов для ухода за аквариумом: сачок, фильтр с компрессором, лампа, кормушка, градусник	к-т	1,000	4017,86	4066
1073	1073	ТОО "SHEGEN" стр.116	Таблица для комнатных растений ф.А3	шт	1,000	992,86	1005
1074	1074	ТОО "SHEGEN" стр.116	Террариум самодельный	шт	2,000	11428,57	23131
1075	1075	ТОО "SHEGEN" стр.116	Гербарий "Дикорастущие растения"	шт	1,000	11741,07	11882
1076	1076	ТОО "SHEGEN" стр.116	Коллекции полезных ископаемых по природоведению	шт	1,000	22401,79	22671
1077	1077	ТОО "SHEGEN" стр.116	Коллекция "Почва и ее состав"	шт	1,000	10814,29	10944
1078	1078	ТОО "SHEGEN" стр.116	Раздаточный материал "Полезные ископаемые" (100х150 мм, 3шт)	к-т	1,000	1250,00	1265
1079	1079	ТОО "SHEGEN" стр.116	Термометры комнатные	шт	1,000	339,29	343
1080	1080	ТОО "SHEGEN" стр.116	Термометры наружные	шт	1,000	339,29	343
1081	1081	ТОО "SHEGEN" стр.116	Магнит лабораторный U-образный	шт	25,000	3954,46	100048
1082	1082	ТОО "SHEGEN" стр.116	Раздаточный материал "Полезные ископаемые" (100х150 мм, 3 шт)	к-т	1,000	1250,00	1265
1083	1083	ТОО "SHEGEN" стр.116	Лоток для раздаточного материала	шт	12,000	3972,32	48240
1084	1084	ТОО "SHEGEN" стр.116	Рулетка	шт	2,000	551,79	1117
1085	1085	ТОО "SHEGEN" стр.116	Лента измерительная	шт	2,000	349,11	707
1086	1086	ТОО "SHEGEN" стр.117	Гербарий "К курсу основ общей биологии"	шт	1,000	40004,46	40485
1087	1087	ТОО "SHEGEN" стр.117	Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых"	шт	3,000	38625,00	117266
1088	1088	ТОО "SHEGEN" стр.117	Модель-аппликация "Типичные биоценозы"	шт	10,000	16038,39	162309
1089	1089	ТОО "SHEGEN" стр.117	Коллекция "Виды защитных окрасок животных"	шт	1,000	8736,61	8841
1090	1090	ТОО "SHEGEN" стр.117	Модель "Позвоночный столб гибкий"	шт	1,000	36380,36	36817
1091	1091	ТОО "SHEGEN" стр.117	Модель-аппликация "Эволюция систем органов позвоночных животных"	шт	1,000	10777,68	10907
1092	1092	ТОО "SHEGEN" стр.117	Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых"	шт	1,000	38625,00	39089
1093	1093	ТОО "SHEGEN" стр.117	Плакат "Примеры конвергенции в строении органов движения (крыло бабочки и крыло птицы) " А3	шт	1,000	1765,18	1786
1094	1094	ТОО "SHEGEN" стр.117	Коллекция "Приспособления изменений в конечностях насекомых"	шт	1,000	23266,96	23546

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1095	1095	ТОО "SHEGEN" стр.117	Набор микропрепаратов по общей биологии. Комплектность: мутация дрозофилы (бескрылая форма) 10шт, мутация дрозофилы (чёрное тело) 10шт, дрозофила - "норма" 10шт, животная клетка 10шт, растительная клетка 10шт, дробление яйцеклетки 10шт, плесень мукор 10шт, митоз в корешке лука 10шт. Всего: 80шт	шт	1,000	34210,71	34621
1096	1096	ТОО "SHEGEN" стр.118	Модель "Структура ДНК"	шт	1,000	19404,46	19637
1097	1097	ТОО "SHEGEN" стр.118	Модель "Набор палеонтологических находок "Происхождение человека"	набор	1,000	109805,36	111123
1098	1098	ТОО "SHEGEN" стр.118	Муляжи "Овощи" большие, 12 шт.	к-т	1,000	19312,50	19544
1099	1099	ТОО "SHEGEN" стр.118	Модель-аппликация "Биосинтез белка"	к-т	1,000	27459,82	27789
1100	1100	ТОО "SHEGEN" стр.118	Модель-аппликация "Биосфера и человек"	к-т	1,000	13389,29	13550
1101	1101	ТОО "SHEGEN" стр.118	Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз"(лам.)	к-т	1,000	13279,46	13439
1102	1102	ТОО "SHEGEN" стр.118	Модель-аппликация "Закон Менделя"	к-т	1,000	13389,29	13550
1103	1103	ТОО "SHEGEN" стр.118	Модель-аппликация "Перекрест хромосом"	к-т	1,000	8644,64	8748
1104	1104	ТОО "SHEGEN" стр.118	Модель-аппликация "Строение клетки"	к-т	1,000	27515,18	27845
1105	1105	ТОО "SHEGEN" стр.118	Модель-аппликация "Типичные биоценозы"	к-т	1,000	16038,39	16231
1106	1106	ТОО "SHEGEN" стр.118	Пособия печатные	наим	3,000	50714,29	153969
1107	1107	ТОО "SHEGEN" стр.118	Слайд-альбом " Эволюция " (120сл)	к-т	1,000	17473,21	17683
1108	1108	ТОО "SHEGEN" стр.118	Диск на DVD побиологии	шт	2,000	1011,61	2047
1109	1109	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования /630 кг/	лифт	1,000	3611753,53	3611754
			Накладные расходы			*1078120,59*	*1078121*
			Сметная прибыль			*267537,30*	*267537*
1110	1110	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /630 кг/	остановка	-9,000	121393,58	-1092542
			Накладные расходы			*-35550,83*	*-319957*
			Сметная прибыль			*-8992,12*	*-80929*
1111	1111	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /630 кг/	м	-36,500	25449,16	-928894
			Накладные расходы			*-8927,99*	*-325872*
			Сметная прибыль			*-1885,12*	*-68807*
1112	1112	5110-0101-1501 РСНБ РК 2015	Лифты пассажирские модели ЛП-0610БКЭ1, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 3, размеры дверного проема 900 мм, исполнение шахтных дверей Е160 /для инвалидов, применительно/	комплект	1,000	6583118,00	6662115
			ИТОГО:				128100937
			В том числе :				
			Накладные расходы				5962393
			Сметная прибыль				2788375
			Итого по смете	тенге			128 100 937
			Стоимость оборудования	тенге			90 457 942
			Итого по смете без оборудования	тенге			37 642 995
			Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	тенге			38 734 642
			С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%	тенге			39 005 784
			Итого с оборудованием	тенге			129 463 726
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	тенге			132 053 001
			Пересчет в текущих ценах 2018 года (51%) к=1, 2019 года (49%) К=1,0498961	тенге			135 281 576
			Итого с понижающим коэф. К=0,9899986	тенге			133 928 571
			Всего с НДС 12%	тенге			150 000 000

Инженер

ТОО "Turan Stroy"

Директор _____ Ж.Момынов

Эксперт ОТН _____ Н.Сариев

Подрядчик

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ С.Ералиев

Начальник участка _____ М.Мустаев