Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" ноября 2019года

Заказчик:**КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», СКО, с.Бесколь, ул.Институтская 1**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,
район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) _____

Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожник Ашық Аспан», Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Набережная 33
В лице:**директора Мартиросян Бабкена Сениковича**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

1. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2019 года**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц: 1;
2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

местимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь	м2	10713,5		10713,5	

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**Устроиство дорожной одежды в местах устроиствaресайклинга– слой основания из существующей фрезерованной асфальтобетонной смеси с добавлением щебеночной смеси толщиной 20 см, выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, верхний слой асфальтобетонного покрытия из мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 4 см, устроиство обочин укреплением из природной песчано-гравийной смеси толщиной 17 см;устроиство дорожной одежды на остальных участках – устроиство асфальтобетонного покрытияиз мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 4 см, устроиство обочин укреплением из природной песчано гравийной смеси толщиной 4 см.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – **проектом не предусмотрено**;
5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями – **проектом не предусмотрено**;
6. Проект (проектно-сметнаядокументация) разработана: **Товарищество с ограниченной ответвственностью «ДорМостПроект»** №
стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **87009950,13**тенге

. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства. РЕШИЛ:**средний ремонт автомобильной дороги KTKS-187 «Подъезд к с.Асаново»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор**«Есиль-Строй-Экспертиза**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик(генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожник Ашық Аспан»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименованиеконструктивныхэлементов	Единицыизмерения	Количество	Описаниеконструктивныхэлементов	Примечание
1	Протяженностьдороги	м	1,78		
2	Ширинапроезжейчасти	м	6		
3	Ширинатротуаров	м			
4	Ширинапешеходныхдорог	м			
5	Ширинаразделительнойгрунтовойполосы	м			
6	Ширинаобочины	м	2		
7	Уголоткоса	градус			
8	Высотанасыпи	м			
9	Дополнительныетранспортныепути				
10	Количествополос		2		
11	Дорожныезнаки	шт			
12	Элементыосвещения				
13	Зеленыенасаждения	шт			
14	Дорожноепокрытие		а/б		
15	Электроосвещение				

Заказчик **КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД»** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)