Утвержден
решением акима
Южно-Казахстанской области
от « ___» «_____» 2010 год
№ _____

# АКТ
# Государственной приемочной комиссии

о приемке построенного объекта в эксплуатацию

**От « 7» октября 2010 года**

Государственная приемочная комиссия, назначенная Решением Акима ЮКО приказом от «29» сентября 2010 г.№ 78
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

**председателя**

Алиев Болатбек Нажметдинович
( фамилия, имя, отчество)
заместитель акима Южно-Казахстанской области
( председатель комиссии);

Сугирбаев Султанбек Шойынбаевич
( фамилия, имя, отчество)
исполняющий обязанности начальника управления государственного архитектурно- строительного контроля Южно-Казахстанской области
(заместитель председателя комиссии);

**членов комиссии – представителей заказчика:**

Рабаев Абилсейт Байсеитович
( фамилия, имя, отчество)
начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области
(должность);

Бекмурзаев Сейтжан
( фамилия, имя, отчество)
инспектор дорожно- технической инспекции областного управления дорожной полиции департамента внутренних дел Южно- Казахстанской области
(по согласованию);

Бабякина Наталья Геннадьевна
( фамилия, имя, отчество)
Заместитель директора департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области
(по согласованию);

Акшабаев Галиаскар Кадырович
(фамилия, имя, отчество)
государственный экологический инспектор, Шу-Таласского экологического департамента филиала Южно-Казахстанского области
(по согласованию);

Бахаев Ергали Жарасбекович
(фамилия, имя, отчество)
начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области
(по согласованию);

Сапарбаев Самат Айдарханович
(фамилия, имя, отчество)
заместитель акима Сайрамского района;
(по согласованию);

Денисова Ольга Юрьевна
Директор ТОО «ARNA Проект»

Исхак Марат Кенесбекович — Главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания» «Казахстан темір жолы» «Шымкентская дистанции пути»

Бабажанов Дауренбек (фамилия, имя, отчество) — директор ГКП «Онтустик жолдары» акимата Южно-Казахстанской области; (по согласованию);

Агманов Адилхан Абдимомынович (фамилия, имя, отчество) — директор ТОО «Жибек Жолы-2008» (по согласованию);

Денисова Ольга Юрьевна (фамилия, имя, отчество) — Директор ТОО «ARNA Проект» (по согласованию);

Зиятаев Ержан Батырбекович ( фамилия, имя, отчество) — директор ТОО «ЖБИ-С» (по согласованию);

## УСТАНОВИЛА :

Генеральным подрядчиком **ТОО «ЖБИ-С»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченное строительство объекта

«Строительство моста через р.Арысь на автодороге КХ-3 Коксайек-Мынбулак на 49 Сайрамского района ЮКО
( наименование автомобильной дороги, значение, категория)

по адресу:
ЮКО Сайрамский район,
( область, район, населенный пункт )

1. Строительство осуществлено на основании решения ( договора, постановления и др.) приказа От « 25» марта 2010 г
Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

и в соответствии с разрешением на производство строительно – монтажных работ от «17» апреля 2010года № 151 Управления ГАСК ЮКО
( наименование органа, вынесшего решение )

Строительство осуществлено генеральным Подрядчиком:
**ТОО «ЖБИ-С»**
(наименование организации )
Выполнившим **строительство моста**
( виды работ)

2. Проектно – сметная документация на строительство разработана

**ТОО «ARNA Проект» Гослицензия № ГСЛ № 000080 от 18 марта 2005 г.**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность )

3. Строительство осуществлялось с использованием проектов;
СНиП 2.05.03-84, СНиП 3.06.04.-91 т.п. 3.503-28; 3.503.1-81; 3.503.1-96; 503.09.-7.84
(указать № пректов,№ серии типового проекта)

4.Проектно – сметная документация утверждена
Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО в 2009г.
( наименование органа, утвердившего проектно – сметную документацию на объект в целом)

5.Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 12 апреля 2010г г. (месяц, год) окончание работ: 1 сентября 2010г. (месяц, год)

6.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Акт приема- передачи, акт освидетельствования скрытых работ, фотоснимки, гарантийное письмо, ведомость дефектов

( перечень документов)

1. Предъявленное к приемке в эксплуатацию строительство моста имеет следующие основные показатели

1. Схема моста 3 х 24 м,
2. Габарит моста Г-8+2х 0,75 м,
3. Длина моста 77,8 м;
4. Ширина моста, в том числе; 10,45 м,
проезжей части с полосами безопасности 2х4,0 м,
тротуаров с бортовыми ограждениями 2 х 1,225 м,
5.Ширина земляного полотна подходов 11,45 м,
6.Дорожное покрытие на подходах: Облегченного типа, усовершенствованное

| Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту | от ПК | до ПК | км | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Мост** | | | | |
| М/з асфальтобетон 8 см | 0+37,4 | 1+09,2 | 0,0722км | |
| М/з асфальтобетон 7 см | 0+33,4 | 0+37,4 | 0,004 км | |
| М/з асфальтобетон 7 см | 1+09,2 | 1+13,2 | 0,004 км | |
| **Тротуары** | | | | |
| М/з асфальтобетон 5см | 0+33,4 | 0+37,4 | 0,004 км | |
| М/з асфальтобетон 5см | 1+09,2 | 1+13,2 | 0,004 км | |
| **Подходы** | | | | |
| ГПС 15 см | 0-6,6 | 0+33,4 | 0,004 км | |
| К/з асфальтобетон 6см | 0-6,6 | 0+33,4 | 0,004 км | |
| М/з асфальтобетон 5см | 1+13,2 | 2+03,2 | 0,09 км | |

7. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: согласно ПСД разработанной ТОО «ARNA Проект»

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Согласно СНиПов и ГОСТов и др. нормативных документов действующих в РК.

9.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

10.Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:

Всего 110 045,32 тыс. тенге,
В том числе строительно – монтажные работы 950 24,32 тыс. тенге.
Фактические затраты, всего: 109500,0 тыс.тенге

**Решение Государственной приемочной комиссии**

Предъявленный к приемке
**мост через р.Арысь на автодороге КХ-3 Коксайек-Мынбулак на 49 км Сайрамского района ЮКО**

**Принять в эксплуатацию.**

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Алиев Б.Н.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Сугирбаев С.Ш.

Члены комиссии:

_____ Рабаев А.Б.

_____ Бекмурзаев С.

_____ Бабякина Н.Г.

_____ Акшабаев Г.К.

_____ Бахаев Е.Ж.

_____ Сапарбаев С.

_____ Искак М.К.

_____ Бабжанов Д.Т.

_____ Агманов А.А.

_____ Денисова О.Ю.

_____ Зиятаев Е.Б.