Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" города Арыс Туркестанской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилых домов 1-го сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство одноэтажного жилого дома по улице Кошкарбаева 23 в г.Арысь,Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с №47/2 от 26 августа 2019 года к договору №47 от 18 июля 2019 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
за декабрь 2019г.	01.12.2019	30.12.2019

Акт приемки выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,4089661	16450,33	1089,24	56079	3713	48325	4382	65298
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	4041	775		4837	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	14,7721863	22362,51	2007,28	330343	29652	241608	59021	420513
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	59083	5775		31149	
3	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,5906089	18972,38	977,26	11205	577	170	9680	22557
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	10458	180		1671	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5906089	214266,00	–	126547	–	126547	–	136671
		СП - 8%			–	–	–	–		10124	

5	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2**	м2	39,3145139	1173,07	10,52	46119	414	29951	14835	65830
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	15754	197		4876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				570293	34356	446601	87918	710869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				710868				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
6	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	28,52	8157,46	2634,28	232651	75130	44000	120209	381089
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	113521	15736		28229	
7	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые (газобетон) В1,5,ГОСТ 31360-2007**	м3	31,372	18070,00	–	566892	–	566892	–	612243
		СП - 8%			–	–	–	–		45351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				799543	75130	610892	120209	993332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				993332				
		РАЗДЕЛ 3.Наружняя отделка									
8	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	8,2	27132,20	1814,70	222484	14881	24858	144279	396104
		НР - 76%; СП - 8%			22286,00	865,26	182745	7095		29341	
9	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	м3	8,2	25959,00	–	212864	–	212864	–	229893
		СП - 8%			–	–	–	–		17029	
10	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	169	2510,73	38,75	424313	6549	116829	243198	720911
		НР - 80%; СП - 8%			1780,68	18,12	300935	3062		53401	
11	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ**	м2	169	768,00	4,55	129792	769	11127	94592	242335
		НР - 80%; СП - 8%			697,61	2,03	117896	343		17951	
12	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	169	1106,50	76,28	186998	12892	43276	112777	323757
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	60,00	130830	10140		23982	

13	E11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	169	206,29	1,37	34862	232	16888	14279	53072
		НР - 80%; СП - 8%			104,98	0,63	17742	106		3931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1211313	35322	425842	609125	1966072
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1966072				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолок									
14	E11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	89,69	2360,48	13,79	211711	1237	107593	93011	329100
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	102881	464		24378	
15	C122-030201-0303 2203-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	75,38	505,00	--	38067	--	38067	--	41112
		СП - 8%			--	--	--	--		3045	
16	C122-030201-0403 2203-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	14,31	578,00	--	8271	--	8271	--	8933
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
17	E11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,69	1362,20	19,15	122176	1718	41299	63746	200796
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	79159	524		14874	
18	E11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	89,69	797,47	4,63	71525	415	21361	39958	120402
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	49749	199		8919	
		Стена									
19	E11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	296	1118,64	30,27	331118	8961	95364	187396	559996
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	226793	7452		41481	
20	E11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	296	2280,34	33,26	674981	9846	114024	446850	1211577

		НР - 80%; СП - 8%			1861,86	25,18	551111	7452		89746	
21	E11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	296	664,19	4,36	196600	1291	64631	105038	325769
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	130678	619		24131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1654450	23467	490610	935999	2797685
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2797686				
		РАЗДЕЛ 5.Пол									
22	E11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	6,81	18706,19	8,16	127389	56	103331	22562	161948
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	24002	--		11996	
23	E11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	89,69	627,23	27,30	56256	2449	24985	28216	91230
		НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	28822	1195		6758	
24	C121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2879	287262,00	--	82703	--	82703	--	89319
		СП - 8%			--	--	--	--		6616	
25	E11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	89,69	23,28	2,63	2088	236	3	1805	4204
		НР - 94%; СП - 8%			20,62	0,79	1849	71		311	
26	E11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	89,69	357,90	15,42	32100	1383	31	29179	66181
		НР - 94%; СП - 8%			342,14	3,96	30686	355		4902	
27	E11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	88	689,76	20,45	60699	1800	25384	32327	100467
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	33515	875		7442	
28	E11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	110	303,53	2,20	33388	242	24252	8445	45179
		НР - 94%; СП - 8%			80,85	0,82	8894	90		3347	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				558528				
		РАЗДЕЛ 6.Оконные и дверные проемы									
29	E11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,28	2036,63	164,65	22973	1857	11068	9830	35428
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	10048	874		2624	
30	C121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,28	18048,00	–	203581	–	203581	–	219868
		СП - 8%			–	–	–	–		16287	
31	E11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,8	1071,91	4,78	9433	42	7435	1779	12108
		НР - 90%; СП - 8%			227,28	2,30	1956	20		897	
32	C121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8	1132,00	–	9962	–	9962	–	10759
		СП - 8%			–	–	–	–		797	
33	E11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,24	2942,26	13,82	6591	31	4276	2108	9395
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	2284	8		696	
34	E11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	28,4	547,71	4,83	15555	137	5044	9386	26936
		НР - 90%; СП - 8%			365,30	1,92	10374	54		1995	
35	E11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	15,6	1509,53	170,35	23549	2657	6434	14114	40678
		НР - 90%; СП - 8%			926,80	78,44	14458	1224		3013	
36	C121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	11,25	9453,00	–	106346	–	106346	–	[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		[illegible]	[illegible]

	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	2,8	14816,00	–	41485	–	41485	–	44804
		СП - 8%			–	–	–	–		3319	
38	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	30610,00	–	61220	–	61220	–	66118
		СП - 8%			–	–	–	–		4898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				500694	4725	456851	37217	580945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				580944				

РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки

Перемычка монолитная МП-1

39	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,09	39812,49	4347,68	3583	391	1930	1217	5184
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1262	76		384	
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,017	18837,36	1338,48	320	23	4	272	639
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	293	6		47	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	221225,00	–	2920	–	2920	–	3154
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	214266,00	–	814	–	814	–	879
		СП - 8%			–	–	–	–		65	

Перемычка монолитная МП-2

43	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,14	39812,49	4347,68	5574	609	3003	1894	8068
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1962	119		597	
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02058	18837,36	1338,48	388	28	6	329	774
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	354	7		57	

45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01602	221225,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00456	214266,00	--	977	--	977	--	1055
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Перемычка монолитная БМ-1									
47	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,22	39812,49	4347,68	8759	956	4719	2976	12673
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	3084	186		939	
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01506	18837,36	1338,48	284	20	5	241	566
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	259	5		42	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0052	221225,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00986	214266,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		Перекрытие									
51	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	6,97	2932,33	130,46	20438	909	11401	7643	30327
		НР - 90%; СП - 8%			1166,20	52,14	8128	363		2246	
52	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,9285	324873,00	--	301645	--	301645	--	325776
		СП - 8%			--	--	--	--		24132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				352509	2936	334231	14572	396444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				396446				

РАЗДЕЛ 8.Кровля

	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 150ММ *НР - 92%; СП - 8%*	м2	119	848,54 497,71	52,90 11,48	100976 59227	6295 1366	35454	55746 12538	169259
54	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 *СП - 8%*	м3	18,3855	31339,00 –	– –	576183 –	– –	576183	– 46095	622278
55	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	119	104,00 –	– –	12376 –	– –	12376	– 990	13366
56	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00505	287262,00 –	– –	1451 –	– –	1451	– 116	1567
57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	119	581,89 213,35	100,51 24,33	69245 25389	11961 2895	31895	26021 7621	102888
58	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	119	15,58 0,79	1,48 0,38	1855 94	177 45	1584	128 159	2141
59	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	74	500,54 178,66	11,68 5,74	37040 13221	864 425	22955	9825 3749	50614
60	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ОГНЕЗАЩИТА *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	74	305,65 31,64	2,58 1,11	22618 2341	191 82	20086	2181 1984	26784
61	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,44	30716,53 9339,00	4707,81 911,28	74948 22787	11487 2224	40674	[illegible] 7817	[illegible]
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,297015	221225,00 –	– –	65707 –	– –	65707	– [illegible]	[illegible] 70064

63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045045	214266,00	–	9652	–	9652	–	10424
		СП - 8%			–	–	–	–		772	
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14097	221225,00	–	31186	–	31186	–	33681
		СП - 8%			–	–	–	–		2495	
65	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001914	499537,00	–	956	–	956	–	1033
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
66	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02068	838411,00	1275,00	17338	26	12595	4303	23372
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4717	11		1731	
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,08	8782,00	55,65	35831	227	32199	3153	42102
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3405	98		3119	
68	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,318	82566,24	1276,96	26256	406	20347	5105	33870
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	5503	169		2509	
69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,055	8782,00	55,65	18047	114	16218	1588	21206
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	1715	49		1571	
70	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,683	94421,21	1372,14	158911	2309	119819	34199	208559
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	37083	916		15449	
71	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	65	1147,00	–	74555	–	74555	–	80519
		СП - 8%			–	–	–	–		5964	

72	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.	м2 кровли	185	2228,42	98,25	412259	18176	55588	315842	786349
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	338495	4812		58248	
73	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	203,5	1977,00	–	402320	–	402320	–	434505
		СП - 8%			–	–	–	–		32186	
74	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗА	м2	30	2036,06	23,87	61082	716	15364	40807	110039
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	45002	339		8151	
75	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	30	1439,00	–	43170	–	43170	–	46624
		СП - 8%			–	–	–	–		3454	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
76	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	7636,24	821,52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1094	
77	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила	м3	0,1747	47432,00	–	8286	–	8286	–	8949
		СП - 8%			–	–	–	–		663	
78	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка	м3	0,0361	25440,00	–	918	–	918	–	992
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
79	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 Е11-150501-0101	0,54.2	0,0946296	47432,00	–	4488	–	4488	–	4848
		СП - 8%			–	–	–	–		389	
80	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	3	1624,36	2,58	4873	8	510	[illegible]	[illegible]
		НР - 80%; СП - 8%			1451,52	1,23	4355	4		[illegible]	

81	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗА**	м2	23	2036,06	23,87	46829	549	11778	31285	84364
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	34502	260		6249	
82	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	23	1439,00	–	33097	–	33097	–	35745
		СП - 8%			–	–	–	–		2648	
83	С341-010102-2030 4101-0102-2030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	т	183	1642,00	–	300486	–		–	324525
		СП - 8%			–	–	–	–		24039	
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)									
84	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5**	м3	2	19339,46	978,22	38679	1956	28607	8007	50420
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	8116	682		3735	
85	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,299842	14268,44	1349,48	4278	405	9	3670	8584
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	3864	169		636	
86	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,299842	287262,00	–	86133	–	86133	–	93024
		СП - 8%			–	–	–	–		6891	
87	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1**	1т	0,008	838411,00	1275,00	6707	10	4872	1664	9041
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1825	4		670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2796373	56699	1821168	575813	3641961
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3641959				

РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА

88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,85	16450,33	1089,24	46883	3104	40401	3664	54091
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	3378	648		4044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				46883	3104	40401	3664	54091
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				54591				

РАЗДЕЛ 10.Электрооборудование

89	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	23	479,96 468,72	4,46 1,22	11039 10781	103 28	155	7782 1506	20327
90	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	10	361,00 –	– –	3610 –	– –	3610	– 289	3899
91	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	3	302,00 –	– –	906 –	– –	906	– 72	978
92	С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	10	404,00 –	– –	4040 –	– –	4040	– 323	4363
93	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	394,02 377,58	3,50 1,22	1182 1133	11 4	38	818 160	2160
94	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	394,02 377,58	3,50 1,22	3546 3398	32 11	116	2455 480	6481
95	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	303,00 –	– –	909 –	– –	909	– 73	982
96	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	9	324,00 –	– –	2916 –	– –	2916		
97	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	658,06 637,98	11,94 3,65	6581 6380	119 37			

98	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	10	183,00	–	1830	–	1830	–	1976
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
99	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	440	317,77	147,15	139818	64748	19894	53459	208739
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	55176	19072		15462	
100	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44	168498,00	–	74139	–	74139	–	80070
		СП - 8%			–	–	–	–		5931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**250516**	**65012**	**108635**	**69134**	**345220**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				345222				

РАЗДЕЛ 11.Отопление

101	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1416,25	17,67	21244	265	15392	5573	28962
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	5587	100		2145	
102	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1557,84	17,67	171363	1943	128452	40865	229206
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	40968	731		16978	
103	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	60,36	1093,70	15,98	66016	964	26366	38223	112578
		НР - 98%; СП - 8%			640,93	5,25	38686	317		8339	
104	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	807,00	–	7263	–	7263	–	7844
		СП - 8%			–	–	–	–		581	
105	Прайс-лист	Клапан запорный прямой D15	шт	9	800,00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
106	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	

107	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077,20	22,32	3077	22	451	1875	5348
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	--	2604	--		396	
108	Е11-180101-0205	Котлы стальные на твердом топливе.Установка	котел	1	165240,00	--	165240	--	165240	--	178459
		СП - 8%			--	--	--	--		13219	
109	Прайс-лист	Насос циркуляционный	шт	1	19062,50	--	19063	--	19063	--	20588
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
110	Прайс-лист	Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения	шт	1	145000,00	--	145000	--	145000	--	156600
		СП - 8%			--	--	--	--		11600	
111	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2142,75	32,29	107138	1615	82199	23491	141079
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	23324	646		10450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				732708	5245	600322	125810	927199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				927199				
		ИТОГО:					9309904	312160	5596239	2701995	12972846
							3101013	102257		960952	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		116756				
		Итого с временными									13089602
		Зимние удорожания			2,9 %		379598				
		Итого с зимними удорожаниями									13469200
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		269384				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13738586
		НДС			12 %		1648630				
		Итого с НДС									15387216

Технический надзор:

ТОО "АрхстройСервис-А"

С. Исахов

Авторский надзор:

ТОО **«ПИК «ЮжКазСпецПроект»**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "BARAT & CO"

Директор

Калмырзаев Ж.А.

107	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077,20	22,32	3077	22	451	1875	5348
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	--	2604	--		396	
108	Е11-180101-0205	Котлы стальные на твердом топливе.Установка	котел	1	165240,00	--	165240	--	165240	--	178459
		СП - 8%			--	--	--	--		13219	
109	Прайс-лист	Насос циркуляционный	шт	1	19062,50	--	19063	--	19063	--	20588
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
110	Прайс-лист	Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения	шт	1	145000,00	--	145000	--	145000	--	156600
		СП - 8%			--	--	--	--		11600	
111	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2142,75	32,29	107138	1615	82199	23491	141079
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	23324	646		10450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				732708	5245	600322	125810	927199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				927199				
		ИТОГО:					9309904	312160	5596239	2701995	12972846
							3101013	102257		960952	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		116756				
		Итого с временными									13089602
		Зимние удорожания			2,9 %		379598				
		Итого с зимними удорожаниями									13469200
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		269384				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13738586
		НДС			12 %		1648630				
		Итого с НДС									15387216

Технический надзор:

ТОО "АрхстройСервис-А"

С. Исахов

Авторский надзор:

ТОО **«ПИК «ЮжКазСпецПроект»**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "BARAT & CO"

Директор

Калмырзаев Ж.А.